



รายงานการติดตาม และประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในรอบระยะเวลา 12 เดือนของปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ซึ่งบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และตาพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 35/4 วรรคห้า ได้บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจำทุกปีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ ติดตามและประเมินผลให้ประชาชนทราบ โดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ แนะนำ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

(รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 812,500,000 บาท การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ 2566 ได้นำมาดำเนินการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 รวม 466 โครงการ งบประมาณรวม 312,915,132.87 บาท แบ่งเป็น 6 ยุทธศาสตร์ และ 1 บัญชีครุภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ดำเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 354 โครงการ คิดเป็นอัตราร้อยละ 75.97 ของโครงการทั้งหมด ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จึงขอรายงานผลการดำเนินโครงการ (รอบ 12 เดือน ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 4 แผนงาน รวม 13 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 56,825,000 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้
 - ดำเนินงานแล้วเสร็จ 9 โครงการ งบประมาณ 38,463,307 บาท
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ งบประมาณ - บาท
 - ยังไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ งบประมาณ - บาท
 - ยกเลิกโครงการ 4 โครงการ งบประมาณ - บาท
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 1 แผนงาน รวม 30 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,990,000 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้
 - ดำเนินงานแล้วเสร็จ 27 โครงการ งบประมาณ 6,184,936 บาท
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ งบประมาณ - บาท
 - ยังไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ งบประมาณ 250,000 บาท
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย 2 แผนงาน รวม 12 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,160,000 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้
 - ดำเนินงานแล้วเสร็จ 6 โครงการ งบประมาณ 2,159,980 บาท
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ งบประมาณ - บาท
 - ยังไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ งบประมาณ 60,000 บาท
 - ยกเลิกโครงการ 5 โครงการ งบประมาณ - บาท

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย 3 แผนงาน รวม 41 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 82,555,100 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	29	โครงการ	งบประมาณ	59,821,439.75	บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	2	โครงการ	งบประมาณ	1,523,900	บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	8	โครงการ	งบประมาณ	9,882,200	บาท
- ยกเลิกโครงการ	2	โครงการ	งบประมาณ	-	บาท

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 แผนงาน รวม 340 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 244,313,400 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	263	โครงการ	งบประมาณ	152,468,602	บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	67	โครงการ	งบประมาณ	5,2397,000	บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	2	โครงการ	งบประมาณ	997,000	บาท
- ยกเลิกโครงการ	8	โครงการ	งบประมาณ	-	บาท

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย 4 แผนงาน รวม 30 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 7,533,344 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	21	โครงการ	งบประมาณ	3,013,018	บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	4	โครงการ	งบประมาณ	1,052,000	บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	3	โครงการ	งบประมาณ	530,750	บาท
- ยกเลิกโครงการ	2	โครงการ	งบประมาณ	-	บาท

สรุป

จากผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) สรุปผลจากการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) รวมทั้งสิ้น 466 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 312,915,132.87 บาท ปรากฏดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น	355	โครงการ	งบประมาณ	26,2111,282.75	บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น	73	โครงการ	งบประมาณ	68,688,000	บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น	17	โครงการ	งบประมาณ	11,719,950	บาท
- ยกเลิกโครงการ จำนวนทั้งสิ้น	21	โครงการ	งบประมาณ	-	บาท

บัญชีครุภัณฑ์ ประกอบด้วย 6 แผนงาน รวม 97 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,702,600 บาท

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	93	รายการ	งบประมาณ	4,969,200	บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	2	รายการ	งบประมาณ	1,402,900	บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	2	รายการ	งบประมาณ	67,500	บาท

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จากข้อมูลพบว่า มีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 17 โครงการ ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ เห็นควรพิจารณานำไปดำเนินการวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป

ปัญหาอุปสรรค

๑. การดำเนินโครงการบางโครงการ ดำเนินการเมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณ ส่งผลให้การดำเนินงานไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ และต้องกันเงินเพื่อนำไปดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป

๒. ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากสภาวะทางเศรษฐกิจหรือมูลค่าของวัสดุและปัจจัยอื่นที่มีผลสำหรับการก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ประมาณการราคาไว้ ประกอบกับผู้เสนอราคาการก่อสร้างโครงการในงบลงทุนมองว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุนในโครงการนั้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการประกาศหาตัวผู้รับจ้างใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการหาตัวผู้รับจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้รับจ้างที่จะดำเนินการโครงการนั้น ทำให้ระยะเวลาการดำเนินโครงการล่าช้าไป ส่งผลต่อยอดการเบิกจ่ายงบประมาณ

๓. ผลกระทบเกิดจากกระบวนการหาตัวผู้รับจ้างที่ล่าช้าจากผลของการไม่มีผู้เสนอราคา เนื่องจากราคาค่าก่อสร้างที่สูงกว่าประมาณราคาที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

๑. ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการ ควรดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบของเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดการเบิกจ่ายงบประมาณกระจุกตัวอยู่ในไตรมาสที่ ๔ และควรดำเนินโครงการในห้วงเวลาที่เหมาะสมของแต่ละโครงการ

๒. ควรมีการจัดทำ KPI ของโครงการให้ชัดเจน ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้การวัดผลมีความเที่ยงตรง และสามารถสะท้อนผลการดำเนินโครงการได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น

๓. ใช้วิธีการหาตัวผู้รับจ้างใหม่ ให้ทันกำหนดระยะเวลา เช่น ใช้วิธีการคัดเลือกหาตัวผู้รับจ้าง

๔. วางแผนการดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายให้มากที่สุด หากโครงการใดคาดว่าจะเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา จะมีการดำเนินการกันเงินไว้ ในส่วนของโครงการใดมีงบประมาณเงินเหลือจ่าย ให้เร่งดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณโดยโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ร้องขอเข้ามายังหน่วยงาน และรายการที่มีงบประมาณไม่เพียงพอ

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์							
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน (จำนวน)			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานสาธารณสุข	8	54,590,000.00	37,076,057.00	362,443.00	ข้อบัญญัติ	-	-	5		ยกเลิก 3 โครงการ
แผนงานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1	500,000.00	500,000.00	-	ข้อบัญญัติ	-	-	1		
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	1,300,000.00	573,000.00	327,000.00	ข้อบัญญัติ	-	-	2		ยกเลิก 1 โครงการ
แผนงานการเกษตร	1	435,000.00	314,250.00	120,750.00	ข้อบัญญัติ	-	-	1		
รวม	13	56,825,000.00	38,463,307.00	810,193.00		-	-	9		ยกเลิก 4 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์							
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว										
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	30	6,990,000.00	6,184,936.00	275,064.00	ข้อบัญญัติ	3	-	27		
รวม	30	6,990,000.00	6,184,936.00	275,064.00		3	-	27		

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566							
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์							
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	11	4,100,000.00	2,159,980.00	140,020.00	ข้อบัญญัติ	-	-	6		ยกเลิก 5 โครงการ
แผนงานการเกษตร	1	60,000.00	0.00	60,000.00	ข้อบัญญัติ	1	-	-		
รวม	12	4,160,000.00	2,159,980.00	200,020.00		1	-	6		ยกเลิก 5 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566							
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์							
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	1,000,000.00	498,884.00	281,116.00	ข้อบัญญัติ	-	-	1		
แผนงานการศึกษา	26	64,638,000.00	53,410,155.75	2,784,844.25	ข้อบัญญัติ	7	-	17		ยกเลิก 2 โครงการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	14	16,917,100.00	5,912,400.00	9,480,800.00	ข้อบัญญัติ	1	2	11		
รวม	41	82,555,100.00	59,821,439.75	12,546,760.25		8	2	29		ยกเลิก 2 โครงการ

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566							
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์							
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	314	231,415,400.00	148,621,602.12	8,702,597.88	ข้อบัญญัติ	2	64	241		ยกเลิก 7 โครงการ
แผนงานการเกษตร	26	12,898,000.00	10,796,000.00	142,000.00	ข้อบัญญัติ	-	3	22		ยกเลิก 1 โครงการ
รวม	340	244,313,400.00	159,417,602.12	8,844,597.88		2	67	263		ยกเลิก 8 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566							
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์							
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	ข้อบัญญัติ	-	-	-		ยกเลิก 1 โครงการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	25	5,352,594.00	2,605,143.00	189,911.00	ข้อบัญญัติ	2	4	18		ยกเลิก 1 โครงการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3	980,750.00	258,000.00	222,750.00	ข้อบัญญัติ	1	-	2		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	200,000.00	149,875.00	50,125.00	ข้อบัญญัติ	-	-	1		
รวม	30	7,533,344.00	3,013,018.00	1,462,786.00		3	4	21		ยกเลิก 2 โครงการ

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

บัญชีครุภัณฑ์			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์							
แผนงาน	จำนวน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานสังคมสงเคราะห์	6	78,700.00	78,700.00	0.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	6		
แผนงานเคหะและชุมชน	2	50,500.00	42,700.00	7,800.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	2		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12	1,600,000.00	787,600.00	63,500.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1	1	10		
แผนงานบริหารงานทั่วไป	50	3,586,100.00	2,703,541.00	228,559.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1	1	48		
แผนงานการศึกษา	18	1,127,200.00	1,103,150.00	24,050.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	18		
แผนงานสาธารณสุข	9	269,600.00	269,590.00	10.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	9		
รวม	97	6,712,100.00	4,985,281.00	323,919.00		2	2	93		

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานสาธารณสุข													
โครงการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์(ศูนย์โสม สุข)	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.178/332	หน้า 157 ข้อ 1	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสาธารณสุข	✓	-	-		- โอนสด 5,000,000 (ยกเลิกโครงการ)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	170,000.00	0.00	168,320.00	1,680.00	ข้อบัญญัติ น.179/332	หน้า 157 ข้อ 2	ม.ค. 2565- ส.ค. 2566	กองสาธารณสุข	-	-	✓	4.53 ระดับมากที่สุด	27 ก.ค.66
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครประจำศูนย์โสมสุขจังหวัด กาฬสินธุ์	2,070,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.180/332	หน้า 157 ข้อ 3	ส.ค.-๖๖	กองสาธารณสุข	✓	-	-		- โอนสด 2,070,000 (ยกเลิกโครงการ)
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และ โรคติดต่ออุบัติใหม่	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.181/332	หน้า 157 ข้อ 5	ม.ค. 2565- ส.ค. 2566	กองสาธารณสุข	✓	-	-		- โอนสด 10,000,000 (ยกเลิกโครงการ)
โครงการจัดการน้ำเสียในชุมชนด้วย EM Ball และน้ำจุลินทรีย์ EM	150,000.00	0.00	103,100.00	46,900.00	โอนงบประมาณ 4/18 พ.ย.65	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสาธารณสุข	-	-	✓	4.42 ระดับมาก	24-25 พ.ย55
ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	35,200,000.00	0.00	35,200,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.194/332	แผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับพื้นที่	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสาธารณสุข	-	-	✓		1 ต.ค.65-30 ก.ย.66
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุข ภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอ และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ บูรณาการเครือข่ายสุขภาพระดับตำบล จังหวัดกาฬสินธุ์	1,000,000.00	0.00	800,000.00	118,500.00	โอนงบประมาณ 17/17 ก.พ.66	แผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับพื้นที่	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสาธารณสุข	-	-	✓		11 - 15 ก.ย.66 โอนสด 81,500
โครงการบูรณาการความร่วมมือด้านป้องกันควบคุมโรคและภัย สุขภาพด้วยกลไกเครือข่ายพหุภาคีเพื่อคนกาฬสินธุ์ผู้มีความสุข	1,000,000.00	0.00	804,637.00	195,363.00	โอนงบประมาณ 44/10 ก.ค.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสาธารณสุข	-	-	✓		21 ก.ค. 66
รวม.....8.....โครงการ	54,590,000.00	0.00	37,076,057.00	362,443.00									

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน													
โครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพแกนนำระดับตำบล หมู่บ้าน และ เยาวชนด้านวิทยาศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 15/13 ก.พ. 66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสาธารณสุข	-	-	✓		3 - 16 มี.ค.66
รวม.....1.....โครงการ	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00									
แผนงานสังคมสงเคราะห์													
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำคนรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคม	400,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.210/332	หน้า 161 ข้อ 6	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสวัสดิการ	✓	-	-		- โอนลด 400,000 (ยกเลิกโครงการ)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์	400,000.00	0.00	267,000.00	133,000.00	ข้อบัญญัติ น.209/332	หน้า 161 ข้อ 4	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสวัสดิการ	-	-	✓	4.57 ระดับมากที่สุด	8-ก.ย.-66
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรี จังหวัดกาฬสินธุ์	500,000.00	0.00	306,000.00	194,000.00	ข้อบัญญัติ น.208/332	หน้า 161 ข้อ 5	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสวัสดิการ	-	-	✓	4.49 ระดับมาก	3 - 4 ก.ค.66
รวม.....3.....โครงการ	1,300,000.00	0.00	573,000.00	327,000.00									
แผนงานการเกษตร													
โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย/ขยะอิเล็กทรอนิกส์และสิ่ง ปฏิกูล เพื่อนำกลับมาทำเป็นปุ๋ย	435,000.00	0.00	314,250.00	120,750.00	ข้อบัญญัติ น.329/335	หน้า 172 ข้อ 1	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		12 ก.ย.66
รวม.....1.....โครงการ	435,000.00	0.00	314,250.00	120,750.00									

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ. 2566

รอบ 2 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว														
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ	
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ														
โครงการจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์	500,000.00	0.00	499,285.00	715.00	ข้อบัญญัติ น.224/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - ก.พ. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	4.44 ระดับมาก	17 - 26 ก.พ.66	
โครงการปฏิบัติธรรม	250,000.00	0.00	242,301.00	7,699.00	ข้อบัญญัติ น.225/332	หน้า 174 ข้อ 2	ต.ค. 2565 - ก.พ. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓		1 - 2 ธ.ค.65	
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.226/332	หน้า 174 ข้อ 2	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓		1 ต.ค. 65- 30 ก.ย.66	
โครงการมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมแพรวา พุทราหมบ้านโพน (Amazing Phuthai)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 6/2 ธ.ค.65	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - ก.พ. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	4.46 ระดับมาก	27 - 29 ม.ค.66	
โครงการสร้างการรับรู้อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ (Kalasin Geopark)	300,000.00	0.00	289,300.00	10,700.00	โอนงบประมาณ 6/2 ธ.ค.65	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	สำนักปลัด	-	-	✓	4.07 มาก	26 ก.ค. - 23 ส.ค.66	
โครงการเทศกาลส่งเสริมควายไทย	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 3/11 พ.ย.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	สำนักปลัด	-	-	✓	12 พ.ย. 65 29 พ.ย.-28 ธ.ค.65		
โครงการกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 14/13 ก.พ.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	สำนักปลัด	-	-	✓		ออกติดตามโดยวิธีสังเกตการณ์	
โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน มาฆบูชา	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.235/332	หน้า 174 ข้อ 3	ม.ค. - ก.พ. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	4.15 ระดับมาก	2-12 มี.ค.66	
โครงการประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบั้งไฟทะเลล้าน (ปลอดเหล้า ปลอดค้าย ปลอดการพนัน) สุ่อ่าเซียน	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.231/332	หน้า 175 ข้อ 4	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	4.58 ระดับมากที่สุด	20-21 พ.ค.66	
โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.228/332	หน้า 176 ข้อ 7	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓		21-24 ก.ย.66	
จัดงานประเพณีสงกรานต์ชาดุกุ อำเภอมลาลัย	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.237/332	หน้า 176 ข้อ 8	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	4.52 ระดับมากที่สุด	3-7 มี.ย.66	

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 2 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.236/332	หน้า 176 ข้อ 9	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	✓	-	-		-
โครงการประเพณีมหาสงกรานต์ มหาราชลำปาว ทะเลมรดกอิสาน แห่หมโนนวิเศษ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.230/332	หน้า 176 ข้อ 10	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	✓	-	-		-
โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย จังหวัดกาฬสินธุ์	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.233/332	หน้า 177 ข้อ 11	ม.ค. - ก.พ. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	4.40 มาก	1 ต.ค. 65- 30 ก.ย.66
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ แพร่วากาฬสินธุ์	300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.229/332	หน้า 177 ข้อ 12	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	4.59 ระดับมากที่สุด	27-28 พ.ค.66 โอบลค 100,000
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ าศาสตราศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี เนื่องในวันวิสาขบูชา เทศบาลตำบลภูพาน	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.234/332	หน้า 177 ข้อ 13	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	4.63 ระดับมากที่สุด	1-3 มี.ย.66
โครงการมหรพรมประเพณีเส็งกลองร้องคำ สุ่มหกรรม กลองอาเซียน (แข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสาน)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.232/332	หน้า 178 ข้อ 14	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	4.41 ระดับมาก	1-5 เม.ย.66
โครงการเข้าปริวาสกรรมปฏิบัติธรรม ประจำปี	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.227/332	หน้า 178 ข้อ 15	ม.ค. - ก.พ. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	4.56 ระดับมากที่สุด	6-15 ม.ค.66
โครงการงานประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคุณลาน สืบสานตำนานพระแม่โพสพประจำปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 7/7 ร.ค.65	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - ก.พ. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	4.20 ระดับมาก	9.12 ก.พ.66
โครงการจัดงานผู้ไทนานาชาติ	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 11/31 ม.ค.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - ก.พ. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	4.20 ระดับมาก	4.6 ก.พ.66

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 2 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว														
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ	
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน และมหกรรม ของดีอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.241/332	หน้า 175 ข้อ 6	ม.ค. - ก.พ. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	4.70 ระดับมาก	14-16 ก.พ.66	
โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ ของดีอำเภอ คำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.240/332	หน้า 178 ข้อ 16	ม.ค. - ก.พ. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	4.01 ระดับมาก	15-19 ก.พ.66	
โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลานและมหกรรม ของดี อำเภอยางตลาด	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.242/332	หน้า 178 ข้อ 17	ม.ค. - ก.พ. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	4.41 ระดับมาก	7-9 ก.พ.66	
โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่กุญศรี รวม ของดีดินตมูลประจำปี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัด กาฬสินธุ์	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.239/332	หน้า 179 ข้อ 18	ม.ค. - ก.พ. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	4.30 ระดับมาก	18-24 ม.ค.66	
โครงการนมัสการองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก บวชชี พราหมณ์ บุญกุ่มข้าวใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.243/332	หน้า 179 ข้อ 19	ม.ค. - ก.พ. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	4.55 ระดับมากที่สุด	6-15 ก.พ.66	
โครงการบุญคูณลาน เทศกาลของดีอำเภอคอนจาน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.244/332	หน้า 179 ข้อ 20	ม.ค. - ก.พ. 2566	กองการศึกษาฯ	✓	-	-		-	
โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียนโสม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.237/332	หน้า 176 ข้อ 8	ม.ค. - ก.พ. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	3.73 ระดับมาก	29 ส.ค.66	
โครงการประเพณีสักการะศาลหลักเมืองสามชัย ประจำปี	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.245/332	หน้า 180 ข้อ 23	ม.ค. - ก.พ. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	4.53 ระดับมาก	23-27 พ.ย.65	
โครงการต้นไม้เปลี่ยนสี ณ คูสิงห์	200,000.00	0.00	198,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 38/1 มี.ย.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	พ.ค. - มิ.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓		18 มิ.ย.66	
โครงการ " มหกรรมการแข่งขันกีฬา อบจ. คัพ "	560,000.00	0.00	126,050.00	3,950.00	โอนงบประมาณ 49/18 ก.ค.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ก.ย. - ต.ค. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓		14 ก.ย.66 โอนลค 430,000	
รวม.....30.....โครงการ	6,990,000.00	0.00	6,184,936.00	275,064.00										

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน													
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	400,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.220/332	หน้า 165 ข้อ 12	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองสวัสดิการ	✓	-	-		- โอนลด 400,000 (ยกเลิกโครงการ)
โครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกพร้อมส่งเสริมการขายตลาดออนไลน์	400,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.216/332	หน้า 184 ข้อ 1	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองสวัสดิการ	✓	-	-		- โอนลด 400,000 (ยกเลิกโครงการ)
โครงการพัฒนาศักยภาพสัตว์น้ำ และปศุสัตว์	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.218/332	หน้า 184 ข้อ 4	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองสวัสดิการ	-	-	✓	ออกติดตาม โดยวิธีสังเกตการณ์	4 ส.ค.66
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.218/332	หน้า 184 ข้อ 14	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองสวัสดิการ	-	-	✓	4.31 ระดับมาก	18-19 พ.ค.66
โครงการส่งเสริมการทำเกษตรด้วยระบบอินทรีย์	300,000.00	0.00	270,000.00	30,000.00	ข้อบัญญัติ น.219/332	หน้า 189 ข้อ 19	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองสวัสดิการ	-	-	✓	4.57 ระดับมากที่สุด	13-15 ก.ย.66
โครงการฝึกอบรมออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตร	400,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.217/332	หน้า 189 ข้อ 20	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองสวัสดิการ	✓	-	-		- โอนลด 400,000 (ยกเลิกโครงการ)
โครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	300,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.221/332	หน้า 190 ข้อ 21	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองสวัสดิการ	✓	-	-		- โอนลด 300,000 (ยกเลิกโครงการ)
โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์	300,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.219/332	หน้า 185 ข้อ 6	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองสวัสดิการ	✓	-	-		- โอนลด 300,000 (ยกเลิกโครงการ)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์	700,000.00	0.00	590,480.00	109,520.00	โอนงบประมาณ 32/28 เม.ย.66	เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/2565	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองสวัสดิการ	-	-	✓	4.38 ระดับมาก	21 มิ.ย.66
โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์	200,000.00	0.00	199,500.00	500.00	โอนงบประมาณ 28/ 12 เม.ย.66	เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/2565	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓		11 ส.ค.66
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 32/ 28 เม.ย.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองสวัสดิการ	-	-	✓	4.42 ระดับมาก	1 มิ.ย.65-30 ก.ย. 60

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ	
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
รวม.....11.....โครงการ	4,100,000.00	0.00	2,159,980.00	140,020.00										

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานการเกษตร													
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	ข้อบัญญัติ น.330/332	-	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองสวัสดิการ	✓	-	-		-
รวม.....1.....โครงการ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00									

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ. 2566

รอบ 2 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 4		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น		ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ	
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ								ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ														
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,000,000.00	0.00	498,884.00	281,116.00	ข้อบัญญัติ น.222/332	หน้า 191 ข้อ 2	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓		23-25 ส.ค.66 โอนลด 220,000	
รวม.....1.....โครงการ	1,000,000.00	0.00	498,884.00	281,116.00										
แผนงานการศึกษา														
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดกาฬสินธุ์	2,838,000.00	0.00	1,479,970.00	248,030.00	ข้อบัญญัติ น.135/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓		26 ก.ย.66 โอนลด 1,210,000	
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	ข้อบัญญัติ น.137/332	หน้า 561 ข้อ 1	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	✓	-	-		-	
โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ระหว่างปิดภาค เรียนให้แก่นักเรียนในสังกัด	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.145/332	หน้า 191 ข้อ 1	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓		1 มี.ค.-15 พ.ค.66	
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัว ยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ น.141/332	หน้า 193 ข้อ 11	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	✓	-	-		-	
โครงการอบรมโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.145/332	หน้า 193 ข้อ 12	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	✓	-	-		-	
โครงการลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.142/332	หน้า 195 ข้อ 17	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	✓	-	-		-	
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระ และ ๑ กิจกรรม	400,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.144/332	หน้า 195 ข้อ 19	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	✓	-	-		- โอนลด 400,000 (ยกเลิกโครงการ)	
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.132/332	หน้า 201 ข้อ 40	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	✓	-	-		-	

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 2 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 4		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น		ผู้พัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ								ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการพัฒนาศูนย์ประสานงานวิชาการ ๙ กลุ่ม สาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดกาฬสินธุ์	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.140/332	หน้า 197 ข้อ 25	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	✓	-	-		-
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนใน โรงเรียนสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์	800,000.00	0.00	796,156.17	3,843.83	ข้อบัญญัติ น.134/332	หน้า 197 ข้อ 27	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	4.18 ระดับมาก	28-30 มี.ย.66
โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนา หลักสูตรการเรียนการสอน	60,000.00	0.00	18,965.28	41,034.72	ข้อบัญญัติ น.137/332	หน้า 198 ข้อ 28	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓		1 ต.ค.65-30 ก.ย. 66
โครงการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการ สถานศึกษา	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.138/332	หน้า 198 ข้อ 31	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	4.50 ระดับมาก	21 ก.ย.66
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาจีน (MOU)	2,400,000.00	0.00	1,311,580.00	1,088,420.00	ข้อบัญญัติ น.138/332	หน้า 199 ข้อ 33	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓		21 ธ.ค.66
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ	3,000,000.00	0.00	1,345,956.00	684,044.00	ข้อบัญญัติ น.139/332	หน้า 199 ข้อ 34	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓		25 มี.ค. 66 โอนลด 970,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครู นักเรียน	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 12/6 ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	ร.ร.นาเขื่อน ดำเนินการ	24 มี.ค.66
โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.143/332	หน้า 200 ข้อ 39	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	✓	-			- โอนลด 50,000 (ยกเลิกโครงการ)
โครงการเข้าค่ายพัฒนาภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม จีน	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.132/332	หน้า 201 ข้อ 40	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	✓	-			-

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 2 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 4		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น		ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ								ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา	100,000.00	0.00	95,045.00	4,955.00	ข้อบัญญัติ น.133/322	หน้า 202 ข้อ 44	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	4.20 ระดับมาก	8 ส.ค.66

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 2 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 4		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น		ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินการ
แผนงาน	งบประมาณอนุมัติ								ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
โครงการวันครู	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 2/8 พ.ย.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	4.27 ระดับมาก	16 ม.ค.66
เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน	43,056,700.00	0.00	41,588,771.30	17,928.70	ข้อบัญญัติ น.162/332	-	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓		1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โอนลด 1,450,000
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	7,200,000.00	1,500,000.00	2,959,912	7,088.00	ข้อบัญญัติ น.162/332	-	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓		1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โอนลด 2,733,000
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	2,960,100.00	0.00	2,721,000	9,100.00	ข้อบัญญัติ น.165/332	-	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓		1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โอนลด 230,000
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.161/332	หน้า 211 ข้อ 70	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓		1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.160/332	หน้า 232 ข้อ 157	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓		1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอล	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.161/332	หน้า 243 ข้อ 201	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓		1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงเรียนในสังกัด	200,000.00	0.00	159,600.00	40,400.00	โอนงบประมาณ 22/22 มี.ค. 66		ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓		1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
รวม.....26.....โครงการ	64,638,000.00	0.00	53,410,155.75	2,784,844.25									

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 2 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 4		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา													
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ได้ ถุนโล่ง แบบตอกเสาเข็ม	1,026,900.00	1,026,900.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.277/322	หน้า 252 ข้อ 21	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
ปรับปรุงห้องคณะกรรมการสถานศึกษาและห้อง นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนบัวขาว	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 8/26 ธ.ค.66	-	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		29 ธ.ค.65-12 ก.พ.66
ปรับปรุงห้องประชุมบัวขาวและห้องผู้อำนวยการ (ห้องสรง) โรงเรียนบัวขาว	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 8/26 ธ.ค.66	-	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		3 ม.ค.66 - 6 ม.ค.66
ปรับปรุงหอประชุม 2 อนุภคประสงค์ (พลศึกษา) (ห้องทรงงาน) โรงเรียนบัวขาว	460,000.00	0.00	459,000.00	1,000.00	โอนงบประมาณ 8/26 ธ.ค.66	-	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		29 ธ.ค.65 - 6 ม.ค.66
ปรับปรุงอาคารศูนย์เพื่อนใจ โรงเรียนบัวขาว	735,000.00	0.00	719,000.00	16,000.00	โอนงบประมาณ 8/26 ธ.ค.66	-	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ปรับปรุงอาคารอนุภคประสงค์ วิทยา บุญไกรสร โรงเรียนบัวขาว	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 8/26 ธ.ค.66	-	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		3 ม.ค.66 - 6 ม.ค.66
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมตะแกรงฝาปิด โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	497,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 71/28 ก.ย.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2556	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
รวม.....7.....โครงการ	3,059,900.00	1,523,900.00	1,519,000.00	17,000.00									

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงานตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา													
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไค้่น หมู่ 11 ตำบลไค้่น - บ้านหนองแสง หมู่ 6 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	496,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		31 มี.ค. 66 - 20 พ.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจนแลน หมู่ 1 ตำบลแจนแลน - บ้านนาโก หมู่ 7 ตำบลนาโก อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	491,000.00	0.00	8,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		25 พ.ค.66 - 15 ก.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุดดินดาน บ้านพรหมสว่าง หมู่ 8 ตำบลกุดดินดาน อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	492,000.00	0.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		26 เม.ย. 66 - 15 มิ.ย.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขัวล่อ บ้านขาดเหนือ หมู่ 5 ตำบลนาคู อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านโลกกลาง หมู่ 6 ตำบลจันทน์พิบูลย์ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	498,000.00	492,000.00	0.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		12 เม.ย. 66 - 1 พ.ค. 66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตำบลหลุบ - เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	495,000.00	3,000.00	ข้อบัญญัติ น.279/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		23 พ.ย.65 - 22 ม.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดป่าไชยวรรณ บ้านโนนสำราญ หมู่ 14 ตำบลบัวขาว (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาว) - บ้านบัวขาว หมู่ 2 ตำบลบัวขาว (เขตเทศบาลเมืองภูพานารายณ์) อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	491,000.00	0.00	8,000.00	โอนงบประมาณ 14/6 ก.พ. 66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		29 พ.ค. 66 - 18 ก.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสถานีตำรวจ ร่องคำ บ้านศรีเมือง หมู่ 13 ตำบลร่องคำ - บ้านหนองคู หมู่ 2 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	496,000.00	3,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		29 มี.ค.66 - 25 พ.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลอง 5R จากทางหลวงชนบท บ้านสะอาดสมศรี หมู่ 9 ตำบลเหนือ - บ้านเหล่าค้อ หมู่ 4 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	491,000.00	0.00	8,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		31 พ.ค. 66- 20 ก.ค.66

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงานตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำมะกูด บ้านดอนอุม รั้ว หมู่ 8 ตำบลบัวขาว - บ้านหนองห้าง หมู่ 7 ตำบลหนอง ห้าง อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	490,000.00	8,000.00	โอนงบประมาณ 14/6 ก.พ. 66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		19 มิ.ย.66 - 8 ส.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำศรี - นางด บ้าน คำศรี หมู่ 13 ตำบลหนองบัว - บ้านหนองสรวง หมู่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	490,000.00	9,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		29 พ.ค.66 - 18 ก.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหนองหัวช้าง บ้านศรีเมือง หมู่ 13 ตำบลร่องคำ - ถนนทางหลวงชนบท บ้านนาเรียง หมู่ 3 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	496,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		27 ก.พ. 66 - 18 เม.ย.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลาเลิง บ้านโนนศิลา หมู่ 1 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย - ถนนทางหลวงหมายเลข 2045 บ้านหนองแปน หมู่ 1 ตำบลหนองแปน (เขต เทศบาลตำบลหนองแปน) อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	496,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		24 ก.พ.66 - 15 เม.ย.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนดงปอ ตำบล กาฬสินธุ์ - บ้านหนองสาหร่าย หมู่ 8 ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-		- โอนลด 499,000 (ยกเลิกโครงการ)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนท่าลินคำ ตำบล กาฬสินธุ์ - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 16 ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	0.00	491,000.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 10/1ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		29 มิ.ย.66 - 18 ส.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเตาถ่าน บ้านเหล่า อ้อย หมู่ 7 ตำบลเหล่าอ้อย - บ้านสองห้อง หมู่ 5 ตำบล ร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	0.00	495,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.280/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		16 ก.พ.66 7 เม.ย.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาข้าว บ้านหนองสอใต้ หมู่ 2 ตำบลลำบัว - บ้านนาโโก หมู่ 4 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	492,000.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 2/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		4 เม.ย.66 - 24 พ.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาทราย บ้านหนองอี บุตร หมู่ 1 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านสง เปลือย หมู่ 9 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	491,000.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		20 เม.ย.66 - 9 มิ.ย.66

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงานตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกกกอก หมู่ 11 ตำบลเหนือ - ถนนบายพาส (กาฬสินธุ์ - สมเด็จ) ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	491,000.00	8,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		10 พ.ค.66 - 29 มิ.ย.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกมะคำ หมู่ 6 ตำบลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองอีโล ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.282/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		3 พ.ค.66 - 21 มิ.ย.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่าเตือ หมู่ 7 ตำบลทุ่งคล่อง - บ้านโพนแพง หมู่ 10 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	373,000.00	0.00	369,000.00	4,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		1 พ.ค.66 - 20 มิ.ย. 66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอนเรือ หมู่ 11 ตำบลหลุบ - บ้านดงสว่าง หมู่ 5 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		28 เม.ย.66 - 17 มิ.ย.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำกั้ง หมู่ 10 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 4 ตำบลเจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	491,000.00	8,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		23 มิ.ย.66 - 12 ส.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำน้ำใส หมู่ 11 ตำบลสำราญ - บ้านหนองไผ่ หมู่ 13 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		28 มี.ค.66 - 17 พ.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำบก หมู่ 8 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ - บ้านดินจี่ หมู่ 11 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		14 มี.ค.66 - 3 พ.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเหมือดแก้ว หมู่ 3 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองหว้า หมู่ 1 ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		13 มี.ค.66 - 2 พ.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกก่อ หมู่ 7 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด - บ้านบึงวิชัย หมู่ 4 ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	490,000.00	9,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		13 มิ.ย. 66 - 2 ส.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ 12 ตำบลโคกสะอาด - บ้านเหล่าแดง หมู่ 7 ตำบลชัยพัฒนา อำเภอชัยภูมิ จังหวัดกาฬสินธุ์	496,000.00	0.00	494,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		10 มี.ค.66 - 29 เม.ย.66

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงานตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสำราญ หมู่ 2 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านขามเปี้ย ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.283/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		28 มี.ค.66 - 17 พ.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจันทร์ส่องหล้า หมู่ 10 ตำบลห้วยเม็ก - บ้านห้วยม่วง หมู่ 6 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	492,000.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		28 มี.ค. 66 - 17 พ.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจวน หมู่ 2 ตำบลหนองซ่าง - บ้านหนองกุงกลาง หมู่ 8 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		25 มี.ค.66 - 14 มิ.ย. 66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจิตรประชา หมู่ 16 ตำบลยอดแดง อำเภอนามน - บ้านป่าไผ่ หมู่ 9 ตำบลดงพุง อำเภอคอนจวน จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	493,000.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น.284/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		31 พ.ค.66 - 20 ก.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชียงเครือ หมู่ 3 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง - บ้านนา้อย หมู่ 5 ตำบลม่วงนา อำเภอคอนจวน จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	495,000.00	4,000.00	ข้อบัญญัติ น.285/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2566	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		25 พ.ค.66 - 14 ก.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเค็ง หมู่ 4 ตำบลดอนสมบูรณ์ - บ้านเชียงสา หมู่ 7 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	496,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		21 ก.พ.66 - 12 เม.ย.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้งน้อย หมู่ 3 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านหัวหนอง หมู่ 11 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	495,000.00	4,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2566	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		27 ก.พ.66 - 18 เม.ย.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงพยอม หมู่ 8 ตำบลห้วยโพธิ์ - บ้านดอนนาแก หมู่ 8 ตำบลหุบกะพง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	496,000.00	486,000.00	0.00	10,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		15 ก.ย.66 - 4 พ.ย.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงสมบูรณ์ หมู่ 18 ตำบลห้วยโพธิ์ - บ้านคอนเรือ หมู่ 11 ตำบลหุบกะพง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	490,000.00	8,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		28 เม.ย.66 - 17 มิ.ย.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอนอุดม หมู่ 17-บ้านโคกใหญ่ หมู่ 1 - บ้านเชียงสา หมู่ 9 ตำบลบัวบาน-บ้านบึงวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	494,000.00	4,000.00	ข้อบัญญัติ น.286/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		2 มิ.ย.66 - 22 ก.ค.66

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงานตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่างาม หมู่ 6 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		27 มี.ค.66 - 16 พ.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเยี่ยม หมู่ 6 ตำบลลำชี - บ้านหัวโนนเปลือย หมู่ 5 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		21 ก.พ.66 - 12 เม.ย.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยนาไร่เดียว หมู่ 2 ตำบลคำสร้างเที่ยง - บ้านหนองงูน้อย หมู่ 9 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		27 มี.ค.66 - 16 พ.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอุดม หมู่ 3 ตำบลสายนาวัง - บ้านนาคลอง หมู่ 7 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	489,000.00	9,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		30 พ.ค. 66 - 19 ก.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโก หมู่ 7 ตำบลนาโก - บ้านหนองกะตั้น หมู่ 5 ตำบลหนองห้าง อำเภอภูพานิรามย์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	495,000.00	4,000.00	ข้อบัญญัติ น.287/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		1 มี.ค.66 - 20 เม.ย.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ 10 บ้านโนนสว่าง หมู่ 14 ตำบลนาขาม อำเภอภูพานิรามย์ - บ้านฝั่ง หมู่ 4 ตำบลไค้โนน อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	496,000.00	3,000.00	ข้อบัญญัติ น.288/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2566	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		23 พ.ย.65 - 22 ม.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคลองแสน หมู่ 12 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี - บ้านครองทรัพย์ หมู่ 4 ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	491,000.00	8,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2566	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		19 ก.ค.66 - 7 ก.ย.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำ หมู่ 13 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ - บ้านนามล ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	496,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		10 มี.ค.66 - 29 เม.ย.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสิบล หมู่ 3 ตำบลนาคู - บ้านหินลาด หมู่ 2 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	489,000.00	9,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		27 มิ.ย.66 - 16 ส.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหัวเมย หมู่ 7 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านคำป่าหว้าน ตำบลนาขาม อำเภอภูพานิรามย์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-		-

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงานตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนิคม หมู่ 1 แปลง 1 (ในนสำราญ) หมู่ 9 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านหนองอีบุตร หมู่ 1 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		1 มี.ค.66 - 20 เม.ย.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนิคม หมู่ 6 แปลง 2 (ในนทับช้าง) หมู่ 5 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านอุบลชัย หมู่ 3 ตำบลโคกนุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	497,000.00	1,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2566	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		13 มี.ค.66 - 2 พ.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินลาด หมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก - บ้านโนนศิลาอาสน์ หมู่ 2 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	492,000.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		21 มี.ค.66 - 20 พ.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนขี้ควง หมู่ 3 ตำบลโนนสะอาด - บ้านโคกอุดม หมู่ 8 ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	487,000.00	0.00	12,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		22 ส.ค.66 - 11 ต.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนบุรี หมู่ 10 ตำบลโนนบุรี - บ้านสิงห์สะอาด หมู่ 6 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-		- โอนลด 499,000 (ยกเลิกโครงการ)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนภักดี หมู่ 9 ตำบลนาเชือก - บ้านนาทุ่งเหนือ หมู่ 6 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	495,000.00	4,000.00	ข้อบัญญัติ น.289/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		8 มี.ค.66 - 27 เม.ย.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนยาง หมู่ 11 ตำบลเหล่าโองผาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - สะพานห้วยแดง (บ้านโป่ง) - บ้านบุ่งเลิศ หมู่ 1 ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด	498,000.00	0.00	486,000.00	12,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		3 พ.ค.66 - 23 ธ.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน - บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ 10 ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.290/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-		-
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านปากช่อง หมู่ 8 ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	499,000.00	0.00	491,000.00	8,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		1 มิ.ย.66 - 21 ก.ค.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายนายอบาง บ้านโนนชาติ หมู่ 8 ตำบลหนองแวง อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านโพนสว่าง หมู่ 4 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	357,000.00	0.00	355,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		22 ก.พ.66 - 13 เม.ย.66

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงานตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกกลาง หมู่ 4 ตำบลหนอง แวง อำเภอสมเด็จ - บ้านโพนสว่าง หมู่ 4 ตำบลนมะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	466,000.00	0.00	464,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		21 ก.พ.66 - 12 เม.ย.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกคำ หมู่ 3 ตำบลห้วยคำ- บ้านดอนชี หมู่ 5 ตำบลอิฐ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	492,000.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		29 มี.ค.66 - 25 พ.ค.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนน แหลมทอง - บ้านโป่งเชือก หมู่ 3 ตำบลนมะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		22 ก.พ.66 - 13 เม.ย.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 10 ตำบลห้วยคำ - บ้านดอนชี หมู่ 5 ตำบลอิฐ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	492,000.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		30 มี.ค. 66- 19 พ.ค.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 10 ตำบลห้วยคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านผ่า ตำบลดอน เงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		28 ก.พ.66 - 19 เม.ย.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคก หมู่ 6 ตำบลภูป้อ - บ้าน หนองแวงใต้ หมู่ 3 ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		21 ก.พ.66 - 12 เม.ย.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านไชยวาร หมู่ 6 ตำบลหนองบัว - บ้านหนองกุงเหล็ก หมู่ 4 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	492,000.00	0.00	485,000.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		7 เม.ย.66- 27 พ.ค.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11 ตำบล หนองแวง อำเภอสมเด็จ - บ้านโพนสว่าง หมู่ 4 ตำบลนมะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	494,000.00	0.00	487,000.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		28 เม.ย.66 - 17 มิ.ย.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11 ถนนลาดยาง บ้านพรสวรรค์ หมู่ 10 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ - บ้านป่ากขาบ หมู่ 4 ตำบลภูป้อ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	494,000.00	0.00	487,000.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		26 เม.ย. 66 - 15 มิ.ย.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงสิง หมู่ 11 (ฝั่งขวา) ตำบล เจ้าท่า - บ้านเมย หมู่ 5 ตำบลดงสิง อำเภอมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		16 พ.ค.66 - 5 ก.ค.66

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงานตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนจันทร์ หมู่ 9 ตำบลนา มะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านคำพัฒนา หมู่ 11 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	492,000.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		26 เม.ย. 66 - 15 มิ.ย.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโทรทอง หมู่ 11 ตำบลนา มะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - ถนนลาดยาง 227 สายสหัสขันธ์ - สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	489,000.00	10,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		10 พ.ค.66 - 29 มิ.ย.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนามล หมู่ 2 ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอภมราไสย - บ้านด่านใต้ หมู่ 9 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	492,000.00	0.00	482,000.00	10,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		20 มิ.ย.66 - 19 ส.ค.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนามมะเขือ หมู่ 12 - บ้านโคก เจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนชัย หมู่ 8 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	492,000.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		18 เม.ย.66 - 7 มิ.ย.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนามมะเขือ หมู่ 12 ตำบลนา มะเขือ - บ้านลำปลา หมู่ 11 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	492,000.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		25 เม.ย.66 - 14 มิ.ย.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนคำม่วง หมู่ 7 ตำบลนา จารย์ - บ้านป่ากษาบ หมู่ 4 ตำบลภูโป อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		21 ก.พ.66 - 12 เม.ย.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนศิลา หมู่ 4 ตำบลหนองงู ศรี - บ้านหนองบัวแดง หมู่ 2 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองงูศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	423,000.00	0.00	417,000.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		4 เม.ย.66 - 24 พ.ค.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสูง หมู่ 5 ตำบลโนนสูง - บ้านดอนชี หมู่ 5 ตำบลอิติ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	492,000.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		29 มี.ค.66 - 18 พ.ค.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่ากษาบ หมู่ 4 ตำบลภูโป อำเภอเมือง - บ้านคำพัฒนา หมู่ 11 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		28 ก.พ.66 - 19 เม.ย.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านภูเงิน หมู่ 8 ตำบลสะอาดไชย ศรี - บ้านหนองแคน หมู่ 2 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	492,000.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		12 เม.ย.66 - 1 มิ.ย.66

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินการ
แผนงาน	งบประมาณอนุมัติ								ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเม็ก หมู่ 3 ตำบลหมื่น อำเภอสมเด็จ - บ้านสูงเนิน หมู่ 5 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	363,000.00	0.00	356,000.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		2 มิ.ย.66 - 22 ก.ค.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสะอาดสมศรี หมู่ 2 ตำบลภูโป - บ้านนาจารย์ หมู่ 4 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		8 มี.ค.66 - 27 เม.ย.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสะอาดสมศรี หมู่ 2 ตำบลภูโป - บ้านหนองเวงใต้ หมู่ 3 ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	496,000.00	3,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		22 ก.พ.66 - 13 เม.ย.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสุขกึ่งเพชร หมู่ 14 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านนางม หมู่ 11 ตำบลคำพอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	343,000.00	0.00	338,000.00	5,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		18 เม.ย.66 - 7 มิ.ย.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองน้อย หมู่ 7 ตำบลสำราญใต้ - ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	492,000.00	0.00	482,000.00	10,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		1 มิ.ย.66 - 21 ก.ค.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุงเหนือตำบลเขาพระนอน - บ้านห้วยเตยกลาง หมู่ 5 ตำบลเว้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	492,000.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		29 มี.ค.66 - 18 พ.ค.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัวกลุ่ม หมู่ 2 ตำบลหนองบัว - บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ 10 ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	486,000.00	0.00	11,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองไม้ หมู่ 3 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านกระบก หมู่ 5 ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชนคม จังหวัดมหาสารคาม	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		21 ก.พ.66 - 12 เม.ย.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองวงใหญ่ หมู่ 8 ตำบลภูโป - บ้านคำโพน หมู่ 6 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		22 ก.พ.66 - 13 เม.ย.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแสงใต้ หมู่ 14 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย - ตำบลหนองสงรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	492,000.00	0.00	482,000.00	10,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		24 พ.ค.66 - 13 ก.ค.66

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินการ
แผนงาน	งบประมาณอนุมัติ								ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 10 ตำบลแขงบาดาล อำเภอสมเด็จ - บ้านดินจี่ ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	490,000.00	0.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยยางคง หมู่ 8 ตำบลโคกเครือ - บ้านนาคลองแสน หมู่ 12 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	492,000.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		24 เม.ย.66 - 23 มิ.ย.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยแสง หมู่ 1 ตำบลอุปอ อำเภอเมือง - บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนมะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		7 มี.ค.66 - 26 เม.ย.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายพันงลำชี กม.30+100 บ้านแจ้งจมน หมู่ 7 ตำบลเจ้าท่า - บ้านหัวแฮด หมู่ 10 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	487,000.00	12,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		31 พ.ค.66 - 20 ก.ค.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายเลียบลองระบายน้ำ D28 บ้านบ่อ หมู่ 13 ตำบลธัญญา - บ้านสงเปลือย หมู่ 7 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	485,000.00	13,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		31 พ.ค.66 - 20 ก.ค.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดดาดแคบ้านแก้งนาขาม หมู่ 5 ตำบลนาจารย์ - เทศบาลตำบลอุปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		22 ก.พ.66 - 13 เม.ย.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดป่าพุทธภูมิ บ้านโคกกลาง หมู่ 4 ตำบลดงมูล (เขตเทศบาลตำบลดงมูล) - บ้านหนองแซ่ หมู่ 2 ตำบลดงมูล (เขตเทศบาลตำบลหนองหิน) อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	492,000.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		4 เม.ย.66 - 24 พ.ค.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายสนามเป่า บ้านไทรทอง หมู่ 11 ตำบลนมะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - ถนนลาดยาง 227 สายคำม่วง - สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	476,000.00	0.00	469,000.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		10 พ.ค.66 - 29 มิ.ย.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายอ้อมเม็กดอนเต่า บ้านโนนชาติ หมู่ 8 บ้านพรสวรรค์ หมู่ 10 ตำบลหนองวง อำเภอสมเด็จ - บ้านป่ากษาบ หมู่ 4 ตำบลนาอุปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	382,000.00	0.00	376,000.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		2 พ.ค.66 - 20 มิ.ย.66

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงานตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองชลประทาน บ้านหนองโพน หมู่ 3 ตำบลนาจำปา - บ้านม่วงใต้ หมู่ 3 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	495,000.00	3,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		7 มี.ค.66 - 6 พ.ค. 66
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโป่งเข็ก หมู่ 3 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ 13 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	492,000.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		26 เม.ย. 66 - 15 มิ.ย.66
ปรับปรุงพื้นที่รอบโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	428,000.00	0.00	423,000.00	5,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		20 มิ.ย.66 - 9 ส.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหนองแต้ บ้านแสนสุข หมู่ 14 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านโคกมะลิ หมู่ 2 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00		496,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.281/332	หน้า 275 ข้อ 3	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		22 ก.พ.66 - 13 เม.ย.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหิน หมู่ 4 ตำบลหนองหิน (เขตเทศบาลตำบลหนองหิน) - วัดป่าคอนตูม บ้านหนองหิน หมู่ 4 ตำบลหนองหิน (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน) อำเภอหนองสูงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.298/332	หน้า 421 ข้อ 569	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		2 มี.ค.66 - 21 เม.ย.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสรวง หมู่ 1, 2 ตำบลหนองสรวง - บ้านโคกใหญ่ หมู่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองสูงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	492,000.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.302/332	หน้า 423 ข้อ 577	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		23 มิ.ย.66 - 12 ส.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินลาดใหม่ หมู่ 8 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านสร้างแก้ว (วัดถ้ำพระ) หมู่ 5 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร	498,000.00	0.00	496,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.300/332	หน้า 471 ข้อ 763	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		21 ก.พ.66 - 12 เม.ย.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองขามป้อม หมู่ 2 ตำบลสายนาวัง - บ้านนาคู หมู่ 11 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	493,000.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น.303/332	หน้า 472 ข้อ 768	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		30 พ.ค. 66 - 19 ก.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกศรี หมู่ 5 ตำบลลุ่มเม่า (เขตเทศบาลตำบลโคกศรี) - เขตตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		4 เม.ย.66 - 24 พ.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าสะอาด หมู่ 7 ตำบลคำสร้างเที่ยง - บ้านกุดแห่ หมู่ 5 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		28 เม.ย.66- 17 พ.ค.66

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงานตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนทอง หมู่ 10 ตำบลสำราญใต้ - บ้านคำสร้างเที่ยง หมู่ 1 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		25 เม.ย.66-14 มิ.ย.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดโดน หมู่ 13 ตำบลกุดโดน - บ้านน้อยนางนวล หมู่ 1 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		24 ก.พ.66 - 15 เม.ย.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำมันปลา หมู่ 6 ตำบลคำหม้อดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านกระบาก หมู่ 10 ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม	497,000.00	0.00	496,000.00	1,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		24 ก.พ.66 - 15 เม.ย.66
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านบอนเขียว หมู่ 13 ตำบลนาขาม - บ้านสุขแสงทอง หมู่ 2 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	488,000.00	10,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		29 พ.ค.66 - 18 ก.ค.66
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านพุทธรักษา หมู่ 4 ตำบลเขาพระนอน - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		29 พ.ค.66 - 12 ก.ค.66
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองงูกลาง หมู่ 8 ตำบลสำราญ - บ้านหนองข้าง หมู่ 3 ตำบลหนองข้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		17 ก.พ.66-8 เม.ย.66
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองงูเหนือ หมู่ 2 ตำบลเขาพระนอน - บ้านหนองขาว หมู่ 5 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	495,000.00	4,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		3 ก.ค.66 - 1 ก.ย. 66
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 7 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านแจนแลน หมู่ 3 ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	449,000.00	0.00	50,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายนาห้วยหลวง บ้านโนนบุปผา หมู่ 9 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านซาด หมู่ 8 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		29 พ.ค.66 - 18 ก.ค.66
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำอิ้งษ์ หมู่ 12 ตำบลนาขาม - บ้านสามขา หมู่ 3 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	455,000.00	44,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		23 มิ.ย.66 - 22 ส.ค.66

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงานตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนน แหลมทอง - บ้านโนนอุดม หมู่ 10 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	479,000.00	20,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		20 มิ.ย.66 - 19 ส.ค.66
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนทอง หมู่ 9 ตำบลสมัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านโนนน้ำเกลี้ยง หมู่ 1 ตำบลโนน น้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	410,000.00	0.00	408,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		20 ก.ค. 66 - 17 ก.ค.66
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนลาน หมู่ 10 ตำบลนา เขือก-บ้านโคกแก้ว หมู่ 5 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยาง ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		18 พ.ค.66 - 17 ก.ค.66
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านพุทธรักษา หมู่ 4 ตำบลเขาพระ นอน - ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		25 เม.ย.66- 24 มิ.ย.66
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนทอง หมู่ 10 ตำบลสำราญ ใต้ - บ้านสามชัย หมู่ 4 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	488,000.00	11,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		29 พ.ค. 66 - 28 ก.ค.66
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสา หมู่ 17 ตำบลคลองขาม - บ้านแกใต้ หมู่ 3 ตำบลอ้อ อำเภอยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		23 ก.พ.66 - 14 เม.ย.66
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสุขเจริญ หมู่ 7 ตำบลนาขาม - บ้านสุขกึ่งเพชร หมู่ 14 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ 8 ตำบลโพน (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพน) - บ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตำบลนาบอน (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน) อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.304/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		28 ก.พ.66 - 29 เม.ย.66
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายวัดบรมมคธธรรมวาราม (วัดถ้ำ เหล็ก) บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ 8 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉิ นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าเหนือ หมู่ 2 ตำบล ขมิ้น - บ้านหนองสอใต้ หมู่ 2 ตำบลลำปาว อำเภอเมือง กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	492,000.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		25 เม.ย.66 - 24 มิ.ย.66

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงานตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาเจริญ หมู่ 11 ตำบลนาบอน - บ้านห้วยสมอบ หมู่ 6 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		23 ก.พ.66 - 14 เม.ย.66
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพธิ์ หมู่ 3 ตำบลโพธิ์ (เขต องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์) - บ้านคำเมย หมู่ 5 ตำบล นาบอน (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน) อำเภอคำ ม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	496,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		13 มี.ค.66 - 12 พ.ค.66
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองม่วง หมู่ 2 ตำบลเนินยาง - บ้านพุ่มน หมู่ 8 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัด กาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	494,000.00	5,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		19 เม.ย.66 - 8 มิ.ย.66
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองแจ้งจันทร์ หมู่ 6 ตำบลบึง วิชัย- บ้านคำไผ่ หมู่ 2 ตำบลหนองกุง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-		- โอนลด 499,000 (ยกเลิกโครงการ)
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหัวนาคำ หมู่ 6 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง - บ้านบัวสามัคคี หมู่ 6 ตำบลแขวงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	494,000.00	5,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		2 พ.ค.66 - 1 ก.ค. 66
ก่อสร้างถนนลูกรังสายทางหลวงชนบท บ้านโพธิ์ หมู่ 3 ตำบลโพธิ์ - บ้านคำเมย หมู่ 5 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		10 มี.ค.66 - 29 พ.ค.66
ก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียะลาห้วยสังคียบ บ้านหนองยาง คำ หมู่ 7 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง - บ้านดงสว่าง หมู่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	495,000.00	4,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		27 ก.พ.66 - 28 เม.ย.66
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ. 1-0044 บ้านหนองแวง- บ้านคำกุง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	3,411,000.00	0.00	2,149,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.305/332	หน้า 581 ข้อ 22	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		7 เม.ย. 66 - 6 ก.พ. 66 โอนลด 1,262,000
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0029 บ้านเหล่าอ้อย - บ้านนาเรียง อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	3,891,200.00	0.00	2,257,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.306/332	หน้า 581 ข้อ 22	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		6 ก.พ.66 - 7 พ.ค. 66 โอนลด 1,634,200
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recyclingsสาย กส.ถ.1-0036 บ้านขมิ้น-บ้าน ดอนสวรรค์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	3,971,000.00	0.00	2,950,000.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.307/332	หน้า 581 ข้อ 22	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		18 พ.ค.66 - 16 ส.ค.66 โอนลด 1,014,000

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงานตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recyclingสาย กส.ถ.1-0039 บ้านหนองศรี - บ้านกุดท่าลือ อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์	5,522,000.00	5,522,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.308/332	หน้า 581 ข้อ 22	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recyclingสาย กส.ถ.1-0043 บ้านม่วงอำเภอดอนจาน - บ้านแก่งนาขาม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์	3,000,000.00	0.00	1,768,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.309/332	หน้า 581 ข้อ 22	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		6 ก.พ.66 - 7 พ.ค. 66 โอนลด 1,232,000
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recyclingสาย กส.ถ.1-0047 บ้านหนองศรี-บ้านโคกเจริญ อำเภอหนองงูจิ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	3,000,000.00	0.00	1,868,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.310/332	หน้า 581 ข้อ 22	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		9 ก.พ.66 - 13 ก.ค.66 โอนลด 1,132,000
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี PavementIn-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0033 บ้านสี่แยกสมเด็จอำเภอสมเด็จ - บ้านยอดแก อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	1,508,000.00	0.00	940,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.311/332	หน้า 581 ข้อ 22	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		30 ม.ค.66 - 30 เม.ย.66 โอนลด 568,000
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี PavementIn-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0063 บ้านโนนศิลา - บ้านหนองเปือย อำเภอหนองเรือ จังหวัดกาฬสินธุ์	4,296,000.00	2,788,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.312/332	หน้า 581 ข้อ 22	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		โอนลด 1,508,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี PavementIn-Place Recyclingสาย กส.ถ.3141 บ้านหนองดอกเป็นอำเภอยางตลาด - บ้านหนองเม็ก อำเภอพ่องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	3,125,000.00	1,790,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.313/332	หน้า 581 ข้อ 22	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		โอนลด 1,335,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี PavementIn-Place Recyclingสาย กส.ถ. 1-0013 บ้านไค้บ้านอำเภอยักษ์ผึ้ง - บ้านหนองบัวใน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	4,795,000.00	0.00	2,797,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.314/332	หน้า 581 ข้อ 22	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		6 ก.พ.66 - 7 พ.ค. 66 โอนลด 1,998,000
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี PavementIn-Place Recyclingสาย กส.ถ. 1-0053 บ้านห้วยเม็ก-บ้านห้วยมะหอ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	3,972,000.00	2,498,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.315/332	หน้า 581 ข้อ 22	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		โอนลด 1,474,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี PavementIn-Place Recyclingสาย กส.ถ.1-0059 บ้านหมู่น -บ้านอู่ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	2,998,000.00	1,882,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.316/332	หน้า 581 ข้อ 22	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		โอนลด 1,116,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงานตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี PavementIn-Place Recyclingสาย กส.ถ.1-0060 บ้านคำฮีพงษ์-บ้านคำโพนทอง อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	3,003,000.00	1,859,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.317/332	หน้า 581 ข้อ 22	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		โอนลด 1,144,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ. 1-0014บ้านเสมา อำเภอสมเด็จ - บ้านหนองคู อำเภอฆ้องชัยจังหวัดกาฬสินธุ์	3,337,000.00	0.00	2,340,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.318/332	หน้า 581 ข้อ 22	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		6 ก.พ.66 - 6 มิ.ย. 66 โอนลด 997,000
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0030 บ้านหนองผือ อำเภอเขาวง - บ้านจอมศรี อำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์	3,181,000.00	0.00	2,560,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.319/332	หน้า 581 ข้อ 22	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		9 ก.พ.66 - 10 พ.ค.66 โอนลด 621,000
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling และปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธี Overlay Asphalt Concrete สาย กส. 3009 บ้านปุงคล้า - บ้านหนองเม็ก อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	4,007,000.00	0.00	2,438,000.00	38,000.00	ข้อบัญญัติ น.302/332	หน้า 581 ข้อ 22	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		27 มี.ค.66 - 25 มิ.ย.66 โอนลด 1,531,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู สายกส.ถ. 1-0019 บ้านเหล่าแดง - บ้านโคกประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	1,036,000.00	0.00	985,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.321/332	หน้า 581 ข้อ 22	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		3 ก.พ.66 - 3 มิ.ย. 66 โอนลด 51,000
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและงานปรับปรุงถนนคอนกรีตแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) โรงเรียนบัวขาว	2,109,000.00	0.00	2,100,000.00	9,000.00	โอนงบประมาณ 8/268.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		5 ม.ค.66 - 9 ม.ค. 66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านไชยวาร หมู่ 6 ตำบลหนองบัว - บ้านคำขาม หมู่ 1 ตำบลคงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	482,000.00	16,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		26 มิ.ย.66 - 15 ส.ค.66
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อนไก่ บ้านนาคุณ หมู่ 4 ตำบลห้วยซันย์ - บ้านโนนศาลาทอง หมู่ 9 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอห้วยซันย์ จังหวัดกาฬสินธุ์	434,000.00	0.00	429,000.00	5,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		28 มี.ค.66 - 17 พ.ค.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายท่าวังสี่ สายบ้านม่วงใต้ หมู่ 3 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน - บ้านแกเปะ หมู่ 7 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	492,000.00	0.00	489,000.00	3,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		22 ก.พ.66 - 13 เม.ย.66

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงานตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาน้อย หมู่ 5 ตำบลม่วงนา อำเภอคอนจัน- บ้านนาดี หมู่ 5 ตำบลเหนือ อำเภอเมือง กาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์	494,000.00	0.00	493,000.00	1,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		23 ก.พ.66 - 14 เม.ย.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายกุดพระเจ้า บ้านโป่งเชือก หมู่ 3 ตำบลนามะเขือ - บ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนนแหลม ทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	492,000.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		22 ก.พ.66 - 13 เม.ย.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองชลประทาน บ้านหนองโพน หมู่ 3 ตำบลนาจำปา - บ้านกุดครอง หมู่ 8 ตำบลคอนจัน อำเภอคอนจัน จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		23 ก.พ.66 - 14 เม.ย.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากคลอง 3R13R บ้านหมือดอ หมู่ 2 ตำบลเจ้าท่า - บ้านแวง หมู่ 6 ตำบลดงลิง อำเภอ กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	486,000.00	12,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		30 พ.ค. 66 - 19 ก.ค.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากคลองชลประทาน กม.84 ฝั่ง ซ้าย บ้านโจัด หมู่ 10 ตำบลเจ้าท่า - บ้านเมย หมู่ 5 ตำบล ดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	482,000.00	0.00	17,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.67	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางคลองสายใหญ่ บ้านม่วงเหนือ หมู่ 2 ตำบลม่วงนา - บ้านหนองโพน หมู่ 3 ตำบลนาจำปา อำเภอคอนจัน จังหวัดกาฬสินธุ์	496,000.00	0.00	374,886.92	121,113.08	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	มี.ค. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		7 มี.ค.66 - 14 พ.ค.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนศรีทอง หมู่ 8 ตำบลนา มะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านหนองแวง หมู่ 1 ตำบลหนอง แวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	489,000.00	10,000.00	โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	มี.ค. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		31 พ.ค.66 - 20 ก.ค.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกวาง หมู่ 5 ตำบลนาเชือก - บ้านโคกแก้ง หมู่ 5 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	398,000.00	0.00	308,000.00	90,000.00	โอนงบประมาณ 20/9 มี.ค./66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	เม.ย. - ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓		7 ก.ค.66 - 26 ส.ค.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงชนบท กส 3007 แยกท้าวศรีสุธร ตำบลนามน (เขตองค์การบริหารส่วน ตำบลนามน) -บ้านนาขวัญเมือง หมู่ 7 ตำบลนามน (เขตเทศบาลตำบลนามน) อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 35/2พ.ค./66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	เม.ย. - ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพนสว่าง หมู่ 4 ตำบล นามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านป่ากษบาหมู่ 4 ตำบลภูพานอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	483,000.00	0.00	16,000.00	โอนงบประมาณ 35/2 พ.ค./66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	เม.ย. - ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงานตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกใหญ่ บ้านโนนชาติ หมู่ 8 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ -บ้านนามะเขือ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	484,000.00	14,000.00	โอนงบประมาณ 35/2 พ.ศ./66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2566	เม.ย. - ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓		3 ก.ค.66 - 22 ส.ค.66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกุงเก่า หมู่ 8 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านดุนสาด หมู่ 2 ตำบลดุนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 27/12 เม.ย./66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1	เม.ย. - ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองพอก หมู่ 1 ตำบล สะอาดไชยศรี - บ้านหนองแคน หมู่ 3 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	469,000.00	459,000.00	0.00	10,000.00	โอนงบประมาณ 27/12 เม.ย./66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1	เม.ย. - ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางเรียบคลองหนองแวง บ้านม่วงใต้ หมู่ 3 ตำบลม่วงนาอำเภอดอนจาน - บ้านเชียงเครือ หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 27/12 ม.ย./66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1	เม.ย. - ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-		- โอนลด 499,000 (ยกเลิกโครงการ)
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกบหมู่ 9 ตำบลโคกเครี - บ้านนาคลองแสน หมู่ 12 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	0.00	482,000.00	15,000.00	โอนงบประมาณ 27/12 ม.ย./67	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		23 มิ.ย.66 - 12 ส.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12 ตำบลนาเชือก - บ้านดุมเหนือ หมู่ 19 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	494,000.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น.291/332	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		19 มิ.ย.66 - 8 ส.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 10 ตำบลบัวขาว - บ้านหนองห้าง หมู่ 7 ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	490,000.00	9,000.00	โอนงบประมาณ 14/6 ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		19 มิ.ย.66 - 8 ส.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ 14 บ้านบอนเขียว หมู่ 9 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านฝั่ง หมู่ 4 ตำบลไค้โนน อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	495,000.00	4,000.00	ข้อบัญญัติ น.292/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		1 มิ.ย.66 - 21 ก.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสำราญ หมู่ 14 ตำบลบัวขาว - บ้านอ่างแก้ว หมู่ 14 ตำบลจุมจัง อำเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	0.00	493,000.00	4,000.00	ข้อบัญญัติ น.293/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		30 พ.ค. 66 - 19 ก.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงนาเรียง หมู่ 7 ตำบลบึงนาเรียง - บ้านหนองแวงศรีสวัสดิ์ หมู่ 7 ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	493,000.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น.294/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		31 พ.ค.66 - 20 ก.ค.66

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงานตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ากษาบ หมู่ 4 ตำบลภูโป อำเภอมือทองกาฬสินธุ์ - บ้านโพธิ์สว่าง หมู่ 4 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	0.00	489,000.00	8,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		15 มิ.ย.66 - 4 ส.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ายาง หมู่ 5 ตำบลห้วยเม็ก (เขตเทศบาลตำบลทาดงยาง) อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองหัว หมู่ 3 ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2566	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		17 ต.ค.66 - 6 พ.ค. 66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพนาสุวรรณ หมู่ 2 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองงูใต้ หมู่ 10 ตำบลกุดปลาตุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม	499,000.00	0.00	492,000.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2566	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		20 มี.ค.66- 19 พ.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ทอง หมู่ 10 ตำบลสำราญใต้ - บ้านหนองลิ้มใหม่ หมู่ 3 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	0.00	491,000.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		7 พ.ย.66- 4 ม.ค. 66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมืองภู หมู่ 9 ตำบลภูแล่นช้าง - บ้านหนองห้าง หมู่ 4 ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	492,000.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		12 เม.ย.66 - 1 มิ.ย.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีบุญเรือง หมู่ 5 ตำบลเสาเภา - บ้านไชยวาร หมู่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	490,000.00	9,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		31 พ.ค.66 - 20 ก.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่าง หมู่ 2 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย - บ้านขมิ้น หมู่ 5 ตำบลนาดี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.295/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		15 พ.ค.66 - 4 ก.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ 14 ตำบลหุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านโป่งแดง หมู่ 1 ตำบลนาดี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	492,000.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		3 พ.ค.66 - 22 มิ.ย.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกลางโคก หมู่ 2 ตำบลกลางหมื่น - บ้านแก่งนาขาม หมู่ 5 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	490,000.00	8,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		31 พ.ค.66 - 20 ก.ค.66

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงานตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกว้าง หมู่ 7 ตำบลหนองผือ - บ้านโนนสะอาด หมู่ 3 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	496,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		17 มี.ค.66 - 6 พ.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองงูใต้ หมู่ 5 ตำบลหนองงู - บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	490,000.00	9,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		16 พ.ค.66 - 5 ก.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองงูศรี หมู่ 1 ตำบลหนองงูศรี (เขตเทศบาลตำบลคำกั่ว) อำเภอหนองงูศรี - บ้านยางเนียม หมู่ 3 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	493,000.00	5,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		28 มี.ค.66 - 17 พ.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองงูใหญ่ หมู่ 1 ตำบลสำราญ - บ้านหนองไผ่ หมู่ 13 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		28 มี.ค.66 - 17 พ.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแก่นทราย หมู่ 5 ตำบลหนองซ่าง - บ้านหนองแซงเหนือ หมู่ 9 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		25 เม.ย.66- 14 มิ.ย.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแซง หมู่ 5 ตำบลสำราญ - บ้านพรเจริญ หมู่ 8 ตำบลหนองซ่าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	0.00	495,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		9 มี.ค.66 - 28 เม.ย.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน หมู่ 7 ตำบลหัวหิน - บ้านนาสีนวล หมู่ 2 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	492,000.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		28 มี.ค.66 - 17 พ.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่ 4 ตำบลโพธิ์ทอง - เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	490,000.00	8,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		15 พ.ค.66 - 4 ก.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวแดง หมู่ 2 ตำบลหนองใหญ่ - บ้านคำไฮ หมู่ 8 ตำบลหนองงูศรี อำเภอหนองงูศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	490,000.00	9,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		21 มิ.ย.66 - 10 ก.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวแดง หมู่ 2 ตำบลหนองใหญ่ - บ้านสะอาดนาดี หมู่ 5 ตำบลหนองงูศรี อำเภอหนองงูศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-		- โอนลด 498,000 (ยกเลิกโครงการ)

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงานตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองป่าอ้อย หมู่ 1 ตำบลลำห้วยหัว อำเภอสมเด็จ - บ้านหนองแสงน้อย หมู่ 4 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		10 มี.ค.66 - 29 เม.ย.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไม้ หมู่ 2 ตำบลกุดโดน - บ้านเนินลาด หมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	494,000.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น.296/3312	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		31 พ.ค.66 - 20 ก.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโพน หมู่ 1 ตำบลไผ่ - บ้านมอดินแดง หมู่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	490,000.00	9,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		10 พ.ค.66 - 29 มิ.ย.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 5 ตำบลแจนแลน - บ้านกุดฝั่งแดง หมู่ 6 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอภูพานรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	0.00	496,000.00	1,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		17 มี.ค.66 - 6 พ.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเมฆ หมู่ 4 ตำบลคำบัง อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านขมิ้น หมู่ 7 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	0.00	496,000.00	1,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		31 มี.ค.66-20 พ.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเม็ก หมู่ 4 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย - บ้านหนองบัวนาคี หมู่ 7 ตำบลหนองดอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	496,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		24 ก.พ.66 - 15 เม.ย.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองรีวหนึ่ง หมู่ 1 ตำบลลำหนองแสน - บ้านนาโก หมู่ 11 ตำบลเสถียร อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	494,000.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น.297/332	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		14 มิ.ย.66 - 29 ก.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงวง หมู่ 3 ตำบลกุดโดน - บ้านเนินลาด หมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		17 มี.ค.66 - 6 พ.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองห้าง หมู่ 2,7 ตำบลหนองห้าง - บ้านวังมน หมู่ 3 ตำบลกุดหว้า อำเภอภูพานรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	0.00	495,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		30 มี.ค. 66- 19 พ.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแหว หมู่ 5 ตำบลเขงบาดาล อำเภอสมเด็จ - บ้านโคก หมู่ 6 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2566	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		16 ก.พ.66 - 17 เม.ย.66

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงานตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยมะทอ หมู่ 2 ตำบลห้วยหิน - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	492,000.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		29 มี.ค.66 - 18 พ.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหวาย หมู่ 5 ตำบลนาโก - บ้านแจนแลน หมู่ 3 ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	496,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.299/332	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		21 ก.พ.66 - 12 เม.ย.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวดง หมู่ 8 ตำบลห้วยเม็ก (เขตเทศบาลตำบลทาลาดดงยาง) - บ้านห้วยเม็ก หมู่ 1 ตำบลห้วยเม็ก (เขตเทศบาลตำบลห้วยเม็ก) อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2566	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		24 มี.ค.66 - 23 พ.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหามแห หมู่ 9 ตำบลโพหนอง - บ้านนาดี หมู่ 5 ตำบลเหนือ อำเภอมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	490,000.00	8,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		12 พ.ค.66 - 1 ก.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าสีแก้ว หมู่ 13 ตำบลไค้โนน - บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	496,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		13 มี.ค.66 - 2 พ.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าหลวงใต้ หมู่ 11 ตำบลภูดิน - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 11 ตำบลลำปาว อำเภอมืองกาฬสินธุ์	499,000.00	490,000.00	0.00	9,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2566	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 7 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านบัวขาว หมู่ 13 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	491,000.00	8,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		1 มิ.ย.66 - 21 ก.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพน หมู่ 1 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอมืองกาฬสินธุ์ - บ้านปากบาว หมู่ 14 ตำบลกลมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	0.00	490,000.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		25 พ.ค.66 - 14 ก.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่คำ หมู่ 14 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอมืองกาฬสินธุ์ - บ้านน้ำจั้น หมู่ 7 ตำบลกลมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	489,000.00	9,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		10 พ.ค.66 - 29 มิ.ย.66

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงานตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคูบัวเว บ้านห้วยแดง หมู่ 10 ตำบลกุดหว้า อำเภอภูพานรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านโนนยาง หมู่ 2 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	499,000.00	0.00	490,000.00	9,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		7 มิ.ย.66- 27 ก.ค. 66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท กส 3007 แยกมหาวิทยาลัย ตำบลนามน (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนามน) - บ้านนาขวัญเมือง หมู่ 7 ตำบลนามน (เขตเทศบาลตำบลนามน) อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	497,000.00	1,000.00	ข้อบัญญัติ น.301/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		2 มี.ค.66 - 21 เม.ย.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสียบคลองชลประทาน 4R-LMC บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตำบลหุบ - บ้านดอนม่วง หมู่ 9 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	493,000.00	5,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		16 พ.ค.66 - 5 ก.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีสันเมือง บ้านสันเมือง หมู่ 8 ตำบลทุ่งคล่อง (เขตเทศบาลตำบลคำม่วง) - บ้านทุ่งคล่อง หมู่ 1 ตำบลทุ่งคล่อง (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคล่อง) อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		1 มี.ค.66 - 20 เม.ย.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายส่องจันทร์ บ้านโพนแดง หมู่ 5 ตำบลดินจี่ - บ้านโนนค้อ หมู่ 9 ตำบลนาพัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	492,715.20	6,284.80	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		14 มี.ค.66 - 3 พ.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานบ้านนาเรียง บ้านนาเรียง หมู่ 3 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านชัยวารี หมู่ 2 ตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	497,000.00	0.00	495,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		2 มี.ค.66 - 21 เม.ย.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโพธิ์ บ้านขาดเหนือ หมู่ 5 ตำบลนาคู - บ้านดอนแคน หมู่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	492,000.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		24 เม.ย.66 - 23 มิ.ย.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอุปราช บ้านหัวจัวหมู่ 5 ตำบลสองเปลือย - บ้านยอดแกง หมู่ 2 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	0.00	495,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		7 มี.ค.66 - 26 เม.ย.66

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงานตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนด้านใต้ วิทยา บ้านด้านใต้ หมู่ 6 ตำบลเหล่าอ้อย - บ้านสองห้อง หมู่ 11 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		27 มี.ค.66 - 16 พ.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านทุ่ง คล้า หมู่ 5 ตำบลบัวขาว - บ้านดงมัน หมู่ 4 ตำบลสมสะอาด อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	491,000.00	8,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		20 มิ.ย.66 - 21 ส.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงพยาบาล สมเด็จพระพุฒาจารย์ บ้านบัวขาว หมู่ 13 ตำบล บัวขาว (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาว) - บ้านบัวขาว หมู่ 13 ตำบลบัวขาว (เขตเทศบาลเมืองภูผินารายณ์) อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนากระเดาพัฒนา หมู่ 6 ตำบลสายนางวัง - บ้านหนองห้าง หมู่ 4 ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	492,000.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		10 มิ.ย.66- 9 ส.ค. 66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนขี้ต้อน หมู่ 7 ตำบลหลักเหลี่ยม - บ้านโนนจันทร์หอม หมู่ 9 ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	0.00	495,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		10 มี.ค.66-29 เม.ย.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัววัน หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน - บ้านโนนสว่าง หมู่ 14 ตำบลนาขาม อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		28 ก.พ.66 - 19 เม.ย.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองสระพัง หมู่ 2 ตำบลนาพัน อำเภอก้ามวัง - บ้านห้วยยาง หมู่ 4 ตำบล หนองช้าง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		7 มี.ค.66- 26 เม.ย.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบคลองชลประทาน 2L-4R-LMC บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตำบลหลุบ- บ้านเหล็ก หมู่ 10 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	495,000.00	3,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		24 มี.ค.66 - 23 พ.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านคำใหญ่ หมู่ 7 ตำบลคำใหญ่ - องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูลย์ ตำบลพิบูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	มี.ค. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		13 มิ.ย.66-2 ส.ค. 66

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงานตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแจ้งจุม หมู่ 7 ตำบลเจ้าท่า - บ้านบ่อ ตำบลธัญญา อำเภอภมราไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	490,000.00	9,000.00	โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	มี.ค. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		13 มี.ย.66-2 ส.ค. 66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวขัว หมู่ 7 ตำบลหลักเมือง - บ้านดงบัง หมู่ 11 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	462,000.00	0.00	454,000.00	8,000.00	โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	มี.ค. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		22 พ.ค.66 - 15 ก.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดปลาข้าว หมู่ 1 ตำบลกุดปลาข้าว - บ้านนาตาหวี หมู่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	489,000.00	9,000.00	โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	มี.ค. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		7 พ.ย.66 - 4 ม.ค. 66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพนคำปึกอำ บ้านนาโก หมู่ 1 ตำบลนาโก อำเภอภูพานารายณ์ - บ้านหนองหญ้าโยน หมู่ 3 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	0.00	490,000.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	มี.ค. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		19 มี.ย.66 - 8 ส.ค. 66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยก บ้านคูน หมู่ 12 ตำบลสามขา อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - ถนนสี่เลน บ้านโคกลำ หมู่ 10 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	324,000.00	0.00	318,000.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 20/9 มี.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	มี.ค. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		19 มี.ย.66 - 8 ส.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าพุทธาราม บ้านคำกั้ง หมู่ 10 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านแจนแลน หมู่ 3 ตำบลแจนแลน อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	490,000.00	9,000.00	โอนงบประมาณ 20/9 มี.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	มี.ค. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-		✓		19 มี.ย.66 - 8 ส.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแจนแลน หมู่ 2 ตำบลแจนแลน - บ้านคำกั้ง หมู่ 10 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	488,000.00	0.00	11,000.00	โอนงบประมาณ 20/9 มี.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	มี.ค. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแจนแลน หมู่ 3 ตำบลแจนแลน - บ้านดงเหนือ หมู่ 2 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	486,000.00	0.00	11,000.00	โอนงบประมาณ 20/9 มี.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	มี.ค. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเส้นข้างโรงเรียนแจนแลนวิทยา บ้านแจนแลน หมู่ 6 ตำบลแจนแลน บ้านบัวขาว หมู่ 15 ตำบลบัวขาว อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	490,000.00	9,000.00	โอนงบประมาณ 20/9 มี.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	มี.ค. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		19 มี.ย.66 - 8 ส.ค.66

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงานตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ 2 ตำบลนาขาม อำเภอภูพานรายณ์-บ้านหนองบัวโน หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	486,000.00	0.00	11,000.00	โอนงบประมาณ 20/9 มี.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	มี.ค. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงใต้ หมู่ 3 ตำบลขมิ้น - บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ 5 ตำบลภูป้อ อำเภอเมือง กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	490,000.00	9,000.00	โอนงบประมาณ 20/9 มี.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	มี.ค. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		16 มิ.ย.66 - 5 ส.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูถ้ำพระ บ้านนาขาม หมู่ 8 ตำบลโนนนาจาน - บ้านม่วงกุลโนนสะอาด หมู่ 13 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	489,000.00	9,000.00	โอนงบประมาณ 20/9 มี.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	มี.ค. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		27 มิ.ย.66 - 16 ส.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองห้าง หมู่ 4 ตำบลโนนนาจาน - บ้านโนนศาลา หมู่ 3 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	489,000.00	9,000.00	โอนงบประมาณ 20/9 มี.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	มี.ค. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		19 มิ.ย.66 - 8 ส.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนบุรี หมู่ 3 ตำบลโนนบุรี - บ้านคำชมภู หมู่ 7 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	490,000.00	9,000.00	โอนงบประมาณ 20/9 มี.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	มี.ค. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		31 พ.ค.66 - 20 ก.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนวิเศษ หมู่ 9 ตำบลโนนบุรี - บ้านโนนอุดม หมู่ 2 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัด กาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	491,000.00	8,000.00	โอนงบประมาณ 20/9 มี.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	มี.ค. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		2 มิ.ย.66 - 22 ก.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสามัคคี หมู่ 4 ตำบลโนนบุรี - บ้านตาดตงเค็ง หมู่ 2 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	490,000.00	9,000.00	โอนงบประมาณ 20/9 มี.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	มี.ค. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		31 พ.ค. - 20 ก.ค. 66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงอัครกะ หมู่ 9 ตำบลคลองขาม - บ้านไทยเจริญ หมู่ 18 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	490,000.00	9,000.00	โอนงบประมาณ 20/9 มี.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	มี.ค. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		13 มิ.ย. 66- 2 ส.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านอรัญมงคล หมู่ 9 ตำบลยางตลาด - บ้านดอนกลอย หมู่ 6 ตำบลหนองอิผาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	490,000.00	9,000.00	โอนงบประมาณ 20/9 มี.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		29 มิ.ย.66 - 18 ส.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าจิว หมู่ 3 ตำบลสงเปลือยอำเภอนามน -บ้านหนองคอนเดีรัมย์ หมู่ 9 ตำบล หลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	488,000.00	11,000.00	โอนงบประมาณ 35/2 พ.ค./66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		27 ก.ค.66 - 15 ก.ย.66

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงานตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ทอง หมู่ 12 ตำบลสงเปลือย อำเภอพนม -บ้านโนนอิงสันต์ หมู่ 1 ตำบลหนองบัวอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	488,000.00	11,000.00	โอนงบประมาณ 35/2 พ.ค./66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		27 ก.ค.66 - 15 ก.ย.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงบัง หมู่ 15 สายบ้านช้าง ตำบลห้วยน้ำคำ - บ้านดอนชี หมู่ 5 ตำบลอิติ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	486,000.00	0.00	12,000.00	โอนงบประมาณ 35/2 พ.ค./66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 10 ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านผ่า ตำบลดอนเงิน อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	498,000.00	0.00	487,000.00	11,000.00	โอนงบประมาณ 35/2 พ.ค./66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		21 ส.ค.66 - 8 ต.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหัวช้าง หมู่ 6 ตำบลห้วยน้ำคำ - บ้านดอนชี หมู่ 5 ตำบลอิติ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	496,000.00	485,000.00	0.00	11,000.00	โอนงบประมาณ 35/2 พ.ค./66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเรียง หมู่ 3 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ - บ้านนامل หมู่ 2 ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	494,000.00	5,000.00	โอนงบประมาณ 30/12/เม.ย./66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		20 มิ.ย.66 - 9 ส.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำโพนทอง หมู่ 13 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองใหญ่ หมู่ 1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	499,000.00	0.00	495,000.00	4,000.00	โอนงบประมาณ 30/12/เม.ย./66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		29 พ.ค.66 - 18 ก.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งนาขาม หมู่ 5 ตำบลนาจารย์ - บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ 5 ตำบลภูพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	495,000.00	3,000.00	โอนงบประมาณ 30/12 เม.ย./66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		20 มิ.ย.66 - 9 ส.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาวน หมู่ 5 ตำบลหนองสว่าง -บ้านโคกใหญ่หมู่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	495,000.00	4,000.00	โอนงบประมาณ 30/12 เม.ย./66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		2 มิ.ย.66 - 22 ก.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเดชอุดม หมู่ 1 ตำบลพิบูล - บ้านหนองแกหมู่ 6 ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	โอนงบประมาณ 30/12/เม.ย./66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		2 มิ.ย.66 - 22 ก.ค.66

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงานตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไม้ หมู่ 3 ตำบลเสลาเก่า - บ้านไชยวาร หมู่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	493,000.00	0.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 30/12/เม.ย./66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแก หมู่ 6 ตำบลทรายทอง - บ้านหาดทรายมูลหมู่ 2 ตำบลพิบูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	494,000.00	5,000.00	โอนงบประมาณ 30/12 เม.ย./66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		2 มิ.ย.66 - 22 ก.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวแอด หมู่ 10 ตำบลธัญญา - บ้านหนองบัว ตำบลเจ้าท่า อำเภอมลลาลาย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	492,000.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 30/12 เม.ย./66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		27 ม.ค.66- 17 ค. 66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกไม้้งาม หมู่ 3 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง- บ้านสิงห์บุรีหมู่ 5 ตำบลโนนบุรี อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	0.00	489,000.00	8,000.00	โอนงบประมาณ 29/12เม.ย./66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		19 มิ.ย.66 - 8 ส.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนชีวง หมู่ 3 ตำบลโนนสะอาด - บ้านหนองโน หมู่ 3 ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	490,000.00	9,000.00	โอนงบประมาณ 27/12เม.ย./66	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		19 มิ.ย.66 - 8 ส.ค.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ 9 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ - บ้านกุดกอก หมู่ 5 ตำบลสระพังทองอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	498,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 27/12/เม.ย./66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนศาลา หมู่ 3 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู -บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 1 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	486,000.00	0.00	12000.00	โอนงบประมาณ 27/12/เม.ย./66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหญ้าไย หมู่ 3 บ้านหนองแสง หมู่ 2 ตำบลลงเปือย อำเภอเขาวง - บ้านนาโก หมู่ 1 ตำบลนาโก อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	0.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 27/12/เม.ย./66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-		- โอนลด 497,000 (ยกเลิกโครงการ)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอนยาง หมู่ 1 ตำบลคอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด -บ้านทุ่งสว่างหมู่ 16 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	488,000.00	11,000.00	โอนงบประมาณ 27/12/เม.ย./66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		30 มิ.ย.66 - 19 ส.ค.66
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายข้างสนามอิงปิ่น บ้านหนองงูเห่า หมู่ 2 ตำบลเขาพระนอน - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินการ
แผนงาน	งบประมาณอนุมัติ								ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12 ตำบลนาเชือก บ้านหนองกุงเหนือ หมู่ 2 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำพิบูล หมู่ 3 ตำบลทุ่งคอง อำเภอคำม่วง - บ้านห้วยยาง หมู่ 4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		2 พ.ค.66 - 21 มิ.ย.66
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนทอง หมู่ 3 ตำบลสมัน - บ้านภูทอง หมู่ 14 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	481,000.00	0.00	18,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านอุ้ม หมู่ 4 ตำบลมหาไชย - บ้านหลุมเปลือย หมู่ 1 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค./66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	มี.ค. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		28 เม.ย.66 - 27 มิ.ย.66
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายดงขวาง บ้านกอก หมู่ 11 ตำบลผาเสวย - บ้านดงบัง หมู่ 6 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค./66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	มี.ค. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		20 มิ.ย.66 - 19 ส.ค.66
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านขาม หมู่ 7 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ - บ้านหนองเมฆ หมู่ 4 ตำบลคำบัง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	490,000.00	0.00	9,000.00	โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค./66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	มี.ค. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาขาม หมู่ 15 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านนางาม หมู่ 11 ตำบลคำพอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	499,000.00	0.00	422,000.00	77,000.00	โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	มี.ค. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		28 เม.ย.66 - 27 มิ.ย.66
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาขาม หมู่ 11 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านหนองบัวโน หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	492,000.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค./66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	มี.ค. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		21 เม.ย.66 - 10 มิ.ย.66
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 1 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านแจนแลน หมู่ 3 ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค./66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	มี.ค. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		12 เม.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนมะค่า หมู่ 3 ตำบลลูกเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - ถนนลาดยาง สายกระนวน - ท่าคันโท อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น	499,000.00	0.00	498,000.00	1,000.00	โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค./66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	มี.ค. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		11 เม.ย.66 - 31 พ.ค.66

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงานตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนนคร หมู่ 10 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	496,000.00	3,000.00	โอนงบประมาณ 20/9 มี.ค./66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	มี.ค. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		29 มี.ย.66 - 28 ส.ค.66
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบล โนนแหลมทอง- บ้านโป่งเชือกหมู่ 3 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 35/2 พ.ค./66	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-		- โอนลด 499,000 (ยกเลิกโครงการ)
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนชายสำราญ หมู่ 11 ตำบลเขงบาดาล อำเภอสมเด็จ - บ้านห้วยน้ำคำ หมู่ 6 ตำบลนาบอนอำเภอก้ามวังจังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	489,000.00	10,000.00	โอนงบประมาณ 29/12เม.ย./66	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		29 มี.ย.66 - 28 ส.ค.66
ก่อสร้างถนนลูกรังสายกฐินหน้าโรงพยาบาลดอนจาน ตำบลสะอาดไชยศรี- บ้านจันทามหมู่ 6 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 27/12 เม.ย./66	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		23 มี.ย.66 - 22 ส.ค.66
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองมือพัฒนา หมู่ 9 ตำบลหนองมือ อำเภอเขาวง- บ้านหนองขามป้อม หมู่ 2 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 27/12 เม.ย./66	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสายป่าแดงหมู่ 4 ตำบลสะอาด ไชยศรีอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ - เขตตำบลอัคคะ คำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	499,000.00	488,000.00	0.00	11,000.00	โอนงบประมาณ 27/12 เม.ย./66	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำม่วง ตำบลทุ่งคอง บ้านโพนแพง ตำบลดินจี่ อำเภอก้ามวัง จังหวัดกาฬสินธุ์	99,000.00	0.00	97,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 18/28ก.พ.66	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		25 เม.ย.66- 14 มี.ย.66
ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำอิ้งษ์ หมู่1 ผ่าน บ้านบอนเขียว หมู่5 ตำบลนาขาม บ้านสามขา หมู่3 ตำบล สามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	495,000.00	4,000.00	โอนงบประมาณ 30/12 เม.ย. 66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		19 มี.ย.66 - 9 ส.ค.66
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และ ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหดได้พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์สาย กล.ถ. 3047 บ้านสมสะอาด - บ้านจุมจิง อำเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	4,111,200.00	4,040,000.00	0.00	71,200.00	โอนงบประมาณ 30/12 เม.ย./2566	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)	เม.ย. - ก.ย.68	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินการ
แผนงาน	งบประมาณอนุมัติ								ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
ก่อสร้างยกระดับถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ สายบ้านดอนหัน ตำบลโพนงาม - บ้านโคกลำม ตำบลดงสิง อำเภอภมราไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	3,530,000.00	2,980,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 30/12 เม.ย./2566	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	เม.ย. - ก.ย.69	กองช่าง	-	✓	-		โอนลค 550,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
งานติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความสะดวกทางถนน สาย กส.ถ.1-0026 บ้านจาน - บ้านห้วยน้ำเค็ด อำเภอภูพาน จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	497,000.00	1,000.00	ข้อบัญญัติ น.322/332	หน้า 581 ข้อ 22	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		15 ก.พ.66-16 เม.ย.66
งานติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความสะดวกทางถนน สาย กส.ถ.1-0065 บ้านหนองยาง อำเภอคำม่วง - บ้านโคกก่อ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	496,000.00	0.00	495,000.00	1,000.00	ข้อบัญญัติ น.323/332	หน้า 581 ข้อ 22	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		16 ก.พ.66 - 15 เม.ย.66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ 12 ตำบลจุมจัง - บ้านสมสะอาด หมู่ 2 ตำบลสมสะอาด อำเภอภูพานรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	497,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 63/19 ก.ย./2566	เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ข้อ 78	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวแดง หมู่ 1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี - บ้านหาดทรายมูล หมู่ 2 ตำบลพิบูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัด กาฬสินธุ์	498,000.00	498,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 66/26 ก.ย./2566	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกลำม หมู่ 2 ตำบลดงสิง-บ้านบึง หมู่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอภมราไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	497,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 71/29/ก.ย./2566	เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงานตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองห้าง หมู่ 2 ตำบลหนองห้าง - บ้านบัวขาว หมู่ 12 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 71/29/ก.ย./2566	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 2565	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนาคำ หมู่ 11 ตำบลบัวขาว - บ้านหนองสูง หมู่ 3 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	498,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ ครั้งที่ 71	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 1	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 (กส.ถ. 58-0013) บ้านหนองสองใต้ หมู่ 2 ตำบลลำปาว - บ้านนาอินแปลง หมู่ 5 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์	499,000.00	494,000.00	0.00	5,000.00	โอนงบประมาณ 51/18/ก.ค./2566	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคู หมู่ 11 ตำบลนาคู - บ้านบ่อแก้ว หมู่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ ครั้งที่ 71	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนหนองเบญ หมู่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน- บ้านหนองขอนแก่น หมู่ 8 ตำบลหนองฮีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	488,000.00	0.00	10,000.00	โอนงบประมาณ 57/22/ส.ค./2566	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านราชบุรีสำราญ หมู่ 8 ตำบลโคกสมบูรณ - บ้านโพนงาม หมู่ 10 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 71/29/ก.ย./2566	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสรวง หมู่ 1,2 ตำบลหนองสรวง - บ้านโคกใหญ่ หมู่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	497,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 71/29/ก.ย./2566	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดบ้านหนองแซ่ บ้านน้อยเจริญ หมู่ 8 ตำบลจุมจัง-บ้านเหล่าโสมาม หมู่ 9 ตำบลเหล่าโสมาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	497,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 71/29/ก.ย./2566	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน บ้านฝายแตก หมู่ 3 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - ชุมชนซอยน้ำทิพย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 71/29/ก.ย./2566	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินการ
แผนงาน	งบประมาณอนุมัติ								ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองนาข้าง บ้านหนองไผ่พัฒนาหมู่ 9 ตำบลโคกสมบูรณ์-บ้านด่านเหนือ หมู่ 2 ตำบลโพนงาม อำเภอภมรสิริ	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 71/29/ก.ย./2566	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์- บ้านโนนนคร หมู่ 10 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 63/19/ก.ย./2566	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำตอกซ้อน หมู่ 7 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์- บ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 71/29/ก.ย./2566	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ - ถนนลาดยาง บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ 9 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 71/11/มิ.ค./2566	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสง่า หมู่ 5 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนนคร หมู่ 10 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 66/26/ก.ย./2566	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 ตำบลภูพาน อำเภอเมือง-บ้านคำน้ำแซบ หมู่ 11 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 71/29/ก.ย./2566	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพน หมู่ 1 ตำบลโพน - บ้านคำพิบูล หมู่ 3 ตำบลทุ่งคอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 71/29/ก.ย./2566	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพน หมู่ 3 ตำบลโพน - บ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 71/29/ก.ย./2566	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพนสว่าง - รอยมูขุ่ยโบราณ หมู่ 4 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 71/29/ก.ย./2566	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยยางตง หมู่ 8 ตำบลโคกเครือ - บ้านนาคลองแสน หมู่ 12 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 71/29/ก.ย./2566	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 1/2565	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงานตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านคำม่วง หมู่ 11 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านคลองคู หมู่ 6 ตำบลนาดี อำเภอฆ้องตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 71/29/ก.ย./2566	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
รวม.....312.....โครงการ	211,551,400.00	50,936,000.00	134,971,602.12	2,488,597.88									

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินการ
แผนงาน	งบประมาณอนุมัติ								ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานการเกษตร													
ขุดลอกลำห้วยชันนาค บ้านไทยเจริญ หมู่ 8 ตำบลคงสมบูรณ์ - บ้านหนองแซง หมู่ 4 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.331/332	หน้า 573 ข้อ 3	ม.ค. - ส.ค. 2566	กองช่าง	-	-	✓		17 ก.พ.66-8 เม.ย.66
ขุดลอกลำห้วยคำจำปา บ้านคงกลาง หมู่ 3 ตำบลคงสมบูรณ์ - บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตำบลยางฮ่อมอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.332/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - ส.ค. 2566	กองช่าง	-	-	✓		27 เม.ย.66-16 มิ.ย.66
ขุดลอกลำห้วยไผ่ดอนบน บ้านแกเปะ หมู่ 10 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง - บ้านกุดครอง หมู่ 4 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 14/6 ก.พ.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - ส.ค. 2566	กองช่าง	✓	-	-		- โอนลด 499,000 (ยกเลิกโครงการ)
ขุดลอกลำห้วยผ่าใหญ่ บ้านหนองไม้ หมู่ 3 ตำบลโนนสูง - ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 14/6 ก.พ.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - ส.ค. 2566	กองช่าง	-	-	✓		27 เม.ย.66-26 มิ.ย.66
ขุดลอกลำห้วยสีดา บ้านโคกใหญ่ หมู่ 10 ตำบลหัวนาคำ - บ้านหนองไม้ หมู่ 3 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 14/6 ก.พ.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - ส.ค. 2566	กองช่าง	-	-	✓		20 เม.ย.66 - 9 มิ.ย.66
ขุดลอกลำห้วยหัวช้าง บ้านกุดขอนแก่น หมู่ 4 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - สำนัป่า อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดอุดรธานี	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 14/6 ก.พ.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - ส.ค. 2566	กองช่าง	-	-	✓		7 เม.ย.66 - 27 พ.ค.66
ขุดลอกห้วยกอไผ่ บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตำบลยางฮ่อม - บ้านไทยเจริญ หมู่ 8 ตำบลคงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 14/6 ก.พ.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - ส.ค. 2566	กองช่าง	-	-	✓		4 เม.ย.66 - 24 พ.ค.66
ขุดลอกห้วยดุดอง สายบ้านดอนแก้ว หมู่ 8 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านทุ่งกระเตา หมู่ 5 ตำบลกุดปลาข้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 14/6 ก.พ.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - ส.ค. 2566	กองช่าง	-	-	✓		7 เม.ย.66 - 27 พ.ค.66
ขุดลอกห้วยหนองขวาง สายบ้านน้อยนางเจริญ หมู่ 6 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านทุ่งกระเตา หมู่ 5 ตำบลกุดปลาข้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 14/6 ก.พ.67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	มี.ค. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		7 เม.ย.66 - 27 พ.ค.66

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงานตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ชุดล่อล่าห้วยหิน เหล็ก ไฟ บ้านโนนอำวนวย หมู่ 9 ตำบลนาตาล - บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตำบลยางชุม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	มี.ค. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		4 เม.ย.66 - 24 พ.ค.66
ชุดล่อล่าห้วยวังขอนแดง บ้านคำแคน หมู่ 7 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท - ลำน้ำขาว ตำบลจันทิ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดอุดรธานี	499,000.00	0.00	496,000.00	3,000.00	โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	มี.ค. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		7 เม.ย.66 - 27 พ.ค.66
ชุดล่อน้ำป่า บ้านกกกอก หมู่ 11 ตำบลเหนือ - บ้านหลุม หมู่ 7 ตำบลหลุม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	482,000.00	17,000.00	โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	มี.ค. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		2 มี.ย.66 - 22 ก.ค.66
ชุดล่อล่าห้วยร่องหินปูนบ้านหนองห้าง หมู่ 6 ตำบลหนองห้าง บ้านนาโก หมู่ 7 ตำบลนาโก อำเภอภูผามาศ จังหวัดกาฬสินธุ์	431,000.00	0.00	430,000.00	1,000.00	โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	มี.ค. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		12 เม.ย.66 - 1 มี.ย.66
ชุดล่อคลองน้ำป่า บ้านลำ 6 ตำบลหลักเมือง - บ้านโปลี หมู่ 10,13 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	มี.ค. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		16 พ.ค.66 - 5 ก.ค.66
ชุดล่อล่าห้วยทุ่งใหญ่ บ้านโพนงาม หมู่ 1 ตำบลโพนงาม - บ้านราษฎร์สำราญ หมู่ 8 ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	496,000.00	3,000.00	โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	มี.ค. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		19 เม.ย.66 - 8 มี.ย.66
ชุดล่อคลองน้ำป่า บ้านหัวขัว หมู่ 8,12 ตำบลหลักเมือง - บ้านธนูวี หมู่ 12 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	496,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	มี.ค. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		19 มี.ย.66 - 8 มี.ย.66
ชุดล่อล่าห้วยซันนาค บ้านไทยเจริญ หมู่ 8 ตำบลสมบูรณ์ อำเภотаคันโท - บ้านหนองหินน้อย หมู่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	มี.ค. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		18 เม.ย.66 - 7 มี.ย.66
ชุดล่อล่าห้วยทรายดิน บ้านกุดจิก หมู่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านท่าแร่ หมู่ 5 ตำบลท่าสี อำเภอกมลาไสย จังหวัดอุดรธานี	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	มี.ค. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		4 เม.ย.66 - 24 พ.ค.66

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงานตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ชุดลอกลำห้วยยาง บ้านแก้ง หมู่ 5 ตำบลนาตาล บ้านท่าคันโท หมู่ 9 อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 18/28 มี.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2566	มี.ค. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		4 เม.ย.66 - 24 พ.ค.66
ชุดลอกลำห้วยคำดอกข้างบ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตำบลยางชุม - บ้านไทยเจริญ หมู่ 9 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 12/เม.ย./66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓			1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ชุดลอกลำห้วยคำดอกข้างบ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตำบลยางชุม - บ้านไทยเจริญ หมู่ 9 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	482,000.00	17,000.00	โอนงบประมาณ 12/เม.ย./66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		13 มี.ย.66 - 2 ส.ค.66
ชุดลอกลำห้วยลำหนองแสนบ้านกุงเก่า หมู่ 8 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ -บ้านดุนลาด หมู่ 2 ตำบลดุนลาด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	499,000.00	481,000.00	0.00	18,000.00	โอนงบประมาณ 27/12 เม.ย./66	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ค่าชุดลอกลำห้วยห้วยบ้านโคกสาม หมู่ 16 ตำบลดงลิง - บ้านบึง หมู่ 10 ตำบลหลักเมืองอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	492,000.00	0.00	491,000.00	1,000.00	โอนงบประมาณ 27/12 เม.ย./66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		20 มี.ย.66 - 19 ส.ค.66
ค่าชุดลอกลำห้วยทรายบ้านกุงเก่า หมู่ 8 ตำบลกุงเก่า - บ้านท่าคันโท หมู่ 9 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	480,000.00	19,000.00	โอนงบประมาณ 27/12 เม.ย./66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		24 ส.ค.66 - 10 ต.ค.66
ค่าชุดลอกลำห้วยคำบ้านไทยเจริญหมู่ 9 ตำบล ดงสมบูรณ์ -ลำน้ำป่าว ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	482,000.00	17,000.00	โอนงบประมาณ 27/12 เม.ย./66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		24 ส.ค.66 - 13 ต.ค.66
ชุดลอกห้วยหนองดินเหนียว บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตำบลยาง ชุม - บ้านไทยเจริญ หมู่ 8 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	481,000.00	0.00	18,000.00	โอนงบประมาณ 51/18 ก.ค./66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
รวม.....26.....โครงการ	12,898,000.00	1,461,000.00	10,796,000.00	142,000.00									

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี														
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินการ	
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ														
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ฟุตบอลคัพ ด้านยาเสพติด	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.223/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	พ.ย. - ธ.ค. 2565	กองการศึกษาฯ	✓	-	-		-	โอนสด 1,000,000 ยกเลิกโครงการ
รวม.....1.....โครงการ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00										
แผนงานบริหารงานทั่วไป														
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์	102,044.00	0.00	102,044.00	0.00	โอน งบประมาณ	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	-	-	✓		1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดสถานศึกษาใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	208,000.00	0.00	0.00	8,000.00	ข้อบัญญัติ น.28/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓		1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	
โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	100,000.00	0.00	99,450.00	550.00	ข้อบัญญัติ น.29/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓		1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติงานราชการตามหลักทรงงาน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.30/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		-	
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	50,000.00	0.00	47,420.00	2,580.00	ข้อบัญญัติ น.31/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓		4 ก.ย.66	
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.34/332	หน้า 169 ข้อ 6	ม.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		-	
โครงการให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	100,000.00	0.00	99,950.00	50.00	ข้อบัญญัติ น.336/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	-	-	✓		2 ก.พ.66	
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบปะประชาชนจังหวัด กาฬสินธุ์	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.37/332	หน้า 561 ข้อ 2	ม.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักเลขานุการ	✓	-	-		-	โอนสด 1,000,000 (ยกเลิกโครงการ)
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดกาฬสินธุ์และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์	500,000.00	0.00	459,060.00	2,340.00	ข้อบัญญัติ น.33/332	หน้า 562 ข้อ 4	ม.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักงาน เลขานุการ	-	-	✓		8 - 11 มี.ย.66 โอนสด 38,600	
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	150,000.00	0.00	149,740.0	260.00	ข้อบัญญัติ น.32/332	หน้า 563 ข้อ 8	ม.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓		4 เม.ย.66	

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ป้องกันการทุจริต ประเพณีมิชอบ ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.27/332	หน้า 567 ข้อ 16	ม.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓		2 มี.ค.66
โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง	170,000.00	0.00	162,570.00	7,430.00	ข้อบัญญัติ น.38/332	หน้า 570 ข้อ 23	ม.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	-	-	✓		20 ก.ย.66
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	100,000.00	0.00	99,000.00	1,000.00	ข้อบัญญัติ น.35/332	หน้า 171 ข้อ 9	ม.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓		2 พ.ค.66
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานให้กับบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทร์ชานี้	100,000.00	0.00	87,820.00	12,180.00	โอนงบประมาณ 6/11 พ.ย.65	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓		21-30 พ.ย.65
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และออก ให้บริการรับชำระภาษี/ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	150,000.00	0.00	56,730.00	3,270.00	ข้อบัญญัติ น.97/332	หน้า 563 ข้อ 7	ม.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองคลัง	-	-	✓		1 ม.ค.-31 มี.ค.66 โอนลด 90,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกบัญชีและการ จัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	300,000.00	0.00	245,700.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.96/332	หน้า 562 ข้อ 5	ม.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองคลัง	-	-	✓		19 - 20 เม.ย.66 โอนลด 54,300
โครงการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน สังกัดด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุและให้ คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานแก่บุคลากร	30,000.00	0.00	27,260.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.121/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. 2565- ก.ย. 2566	หน่วยตรวจสอบฯ	-	-	✓		1 ก.พ.66- 30 ก.ย.66 โอนลด 2,740
ค่าก่อสร้างลานและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.74/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	-	✓	-		1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
ปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานเลขานุการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.74/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักงาน เลขานุการ	-	✓	-		1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
ปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์	499,800.00	0.00	497,000.00	2,800.00	ข้อบัญญัติ น.75/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักงาน เลขานุการ	-	-	✓		1 ก.พ.- 30 ก.ย.66
รื้อถอนบ้านพักข้าราชการ (บริเวณสถานีตำรวจ)องค์การ บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	243,000.00	243,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.76/332	โอนครั้งที่ 30	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	-	✓	-		1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ DIGITAL GOVERNMENT DEVELOPMENT AGENCY (DGA) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	268,750.00	0.00	253,329.00	15,421.00	โอนงบประมาณ 47/18 ก.ค.66	-	เม.ย. - ต.ค. 66	สำนักปลัด	-	-	✓		15-18 ส.ค.66
โครงการสัมมาเชิงปฏิบัติการ "ดัชนีชี้วัดความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์"	200,000.00	0.00	89,380.00	31,720.00	โอนงบประมาณ 48/18ก.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	เม.ย.66 - ต.ค. 66	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓		15 พ.ย.66 โอนสด 78,900
โครงการติดตามและประเมินผลการจัดทำรายงานทางการเงิน สำหรับหน่วยงานภายใต้สังกัด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ	100,000.00	0.00	58,690.00	310.00	โอนงบประมาณ 39/12 มิ.ย.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	เม.ย. - ต.ค. 66	กองคลัง	-	-	✓		19 มิ.ย.-11 ส.ค.66 โอนสด 14,000
ปรับปรุงห้องน้ำห้องประชุมสภา	262,000.00	262,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 61/12 ก.ย.66	-	เม.ย. - ต.ค. 66	สำนักเลขานุการ	-	✓	-		1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
รวม.....25.....โครงการ	5,352,594.00	1,052,000.00	2,605,143.00	189,911.00									

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา													
ติดตั้งกันสาดโรงซ่อมเครื่องจักรกล อาคารกองช่าง (หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	500,000.00	0.00	208,000.00	217,000.00	ข้อบัญญัติ น.278/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 โอนลด 75,000
ปรับปรุงอาคารกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	430,750.00	0.00	0.00	5,750.00	ข้อบัญญัติ น.278/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-		โอนลด 425,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับและสร้างแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ”	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 46/14 ก.ค.66	-	เม.ย. - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		18 ก.ย.66
รวม.....3.....โครงการ	980,750.00	0.00	258,000.00	222,750.00									
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน													
โครงการจัดเวทีประชาคม	200,000.00	0.00	149,875.00	50,125.00	โอนงบประมาณ 53/8 ส.ค.66	เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565			-	-	✓		11 ส.ค.66
รวม.....1.....โครงการ	200,000.00	0.00	149,875.00	50,125.00									

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ. 2566

รอบ 2 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานสังคมสงเคราะห์													
เก้าอี้ทำงาน	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.201/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสวัสดิการสังคม	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ๒ ชั้น	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.201/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสวัสดิการสังคม	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.202/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสวัสดิการสังคม	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
โต๊ะทำงาน	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.202/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสวัสดิการสังคม	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.203/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสวัสดิการสังคม	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.205/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสวัสดิการสังคม	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
รวม.....6.....รายการ	78,700.00	0.00	78,700.00	0.00									
แผนงานเกษตรและชุมชน													
เครื่องตัดหญ้า	28,500.00	0.00	28,200.00	300.00	ข้อบัญญัติ น.213/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 โอนเพิ่ม 9,500
เครื่องเป่าลมใบไม้	22,000.00	0.00	14,500.00	7,500.00	ข้อบัญญัติ น.214/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
รวม.....2.....รายการ	50,500.00	0.00	42,700.00	7,800.00									
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา													
เก้าอี้ทำงาน	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.257/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
โต๊ะทำงาน	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.257/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
รถบรรทุก (ดีเซล)	748,900.00	748,900.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.258/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เครื่องสูบน้ำ	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.259/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ. 2566

รอบ 2 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.259/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เครื่องวัดระดับน้ำบาดาล	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.260/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เครื่องสำรวจหน้าบาดาล	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	ข้อบัญญัติ น.261/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-		-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.262/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.264/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.265/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
อากาศยานไร้คนขับ (DRONE) พร้อมอุปกรณ์ และ โปรแกรมสำหรับประมวลผลวิเคราะห์ภาพถ่าย	469,000.00	0.00	450,500.00	18,500.00	โอนงบประมาณ 10/10 ม.ค.66	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (กองช่าง)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 10/10 ม.ค.66	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
รวม.....12.....รายการ	1,600,000.00	748,900.00	787,600.00	63,500.00									

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ. 2566

รอบ 2 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาดำเนินการ
									ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานบริหารงานทั่วไป													
เก้าอี้ทำงาน	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 13/6 ก.พ.66	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เก้าอี้ทำงาน (กองการเจ้าหน้าที่)	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.47/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เก้าอี้ทำงาน (สำนักปลัด)	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.48/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เก้าอี้ประชุมสภา	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.49/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักเลขานุการ	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เครื่องทำลายเอกสาร	19,300.00	0.00	18,500.00	800.00	ข้อบัญญัติ น.49/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	ข้อบัญญัติ น.50/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		-
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ๒ ชั้น	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.50/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.51/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๔ ลื่นชัก	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.51/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
โต๊ะทำงาน	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	โอนงบประมาณ 13/6 ก.พ.66	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
โต๊ะทำงาน (กองการเจ้าหน้าที่)	67,700.00	0.00	67,700.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.52/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
โต๊ะทำงาน (สำนักปลัด)	67,700.00	0.00	67,700.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.53/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) (สำนักงานเลขานุการ)	1,358,000.00	0.00	1,357,000.00	1,000.00	ข้อบัญญัติ น.54/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักงานเลขานุการ	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
รถบรรทุก (ดีเซล)	850,000.00	654,000.00	0.00	196,000.00	ข้อบัญญัติ น.54/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองการเจ้าหน้าที่	-	✓	-		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ. 2566

รอบ 2 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
กล้องถ่ายรูป	35,000.00	0.00	33,241.00	1,759.00	ข้อบัญญัติ น.55/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (สำนักปลัด)	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.56/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (สำนักปลัด)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.58/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑(กองการเจ้าหน้าที่)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.60/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑(สำนักงานเลขานุการ)	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.62/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักงานเลขานุการ	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)(สำนักปลัด)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.64/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด(สำนักงาน เลขานุการ)	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.66/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักงานเลขานุการ	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network(กอง การเจ้าหน้าที่)	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.67/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA (กองการเจ้าหน้าที่)	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.68/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA (สำนักปลัด)	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.68/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๒ kVA (สำนักปลัด)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.69/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.70/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch)	18,000.00	0.00	13,000.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น.71/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.72/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ. 2566

รอบ 2 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ๒ ชั้น	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.50/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 13/6 ก.พ.66	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองยุทธศาสตร์	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 10/10 ม.ค.66	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองยุทธศาสตร์	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	5,200.00	0.00	5200.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.87/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองยุทธศาสตร์	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (กอง ยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	โอนงบประมาณ 10/10 ม.ค.66	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองยุทธศาสตร์	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เก้าอี้ทำงาน (กองคลัง)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.104/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองคลัง	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เก้าอี้ทำงาน (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.105/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองพัสดุและทรัพย์สิน	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เก้าอี้ปูนวม (กองคลัง)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.106/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองคลัง	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เครื่องปรับอากาศ (กองคลัง)	32,200.00	0.00	32,000.00	200.00	ข้อบัญญัติ น.107/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองคลัง	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ๒ ชั้น	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.107/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองคลัง	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ๔ ชั้น	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.108/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองคลัง	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
โต๊ะทำงาน (กองคลัง)	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.109/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองคลัง	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
รถจักรยานยนต์ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.110/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองพัสดุและทรัพย์สิน	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV (กอง พัสดุและทรัพย์สิน)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.110/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองพัสดุและทรัพย์สิน	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ. 2566

รอบ 2 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (กองคลัง)	44,000.00	0.00	42,700.00	1,300.00	ข้อบัญญัติ น.111/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองคลัง	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.113/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองพัสดุและทรัพย์สิน	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ ๑ (กองคลัง)	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.115/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองคลัง	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ ๑ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.116/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองพัสดุและทรัพย์สิน	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เครื่องพิมพ์เอกสาร (กองคลัง)	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.117/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองคลัง	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA (กองคลัง)	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.118/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองคลัง	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (หน่วยตรวจสอบภายใน)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 10/10 ม.ค.66	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ ๑ (หน่วยตรวจสอบภายใน)	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	โอนงบประมาณ 10/10 ม.ค.66	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
รวม.....50.....รายการ	3,586,100.00	654,000.00	2,703,541.00	228,559.00									

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ. 2566

รอบ 2 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานการศึกษา													
เก้าอี้ทำงาน	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.150/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองการศึกษา	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000.00	0.00	21,950.00	50.00	ข้อบัญญัติ น.151/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองการศึกษา	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
โต๊ะทำงานบุคลากรทางการศึกษา (โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 35/2 พ.ศ.66	บัญชีครุภัณฑ์	เม.ย.- ก.ย. 2566	กองการศึกษา	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เก้าอี้ทำงานบุคลากรทางการศึกษา (โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี)	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 35/2 พ.ศ.67	บัญชีครุภัณฑ์	เม.ย.- ก.ย. 2566	กองการศึกษา	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์)	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 35/2 พ.ศ.68	บัญชีครุภัณฑ์	เม.ย.- ก.ย. 2566	กองการศึกษา	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
โต๊ะเก้าอี้นักเรียน(เนินยางประชาสามัคคี)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 35/2 พ.ศ.69	บัญชีครุภัณฑ์	เม.ย.- ก.ย. 2566	กองการศึกษา	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
รวม....6.....รายการ	758,800.00	0.00	758,750.00	50.00									

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ. 2566

รอบ 2 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานสาธารณสุข													
เก้าอี้ทำงาน	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.186/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสาธารณสุข	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ๒ ชั้น	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.187/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสาธารณสุข	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.187/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสาธารณสุข	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
โต๊ะทำงาน	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.188/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสาธารณสุข	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
รถจักรยานยนต์	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.189/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสาธารณสุข	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ตู้เย็น	8,500.00	0.00	8,490.00	10.00	ข้อบัญญัติ น.189/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสาธารณสุข	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.190/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสาธารณสุข	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.192/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสาธารณสุข	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.193/332	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสาธารณสุข	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
รวม.....๑.....รายการ	269,600.00	0.00	269,590.00	10.00									

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
การพัฒนาด้านการศึกษาท้องถิ่น													
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	1,000,000.00	0.00	997,000.00	3,000.00	สำนักงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓		โอนลด 3,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ โรงเรียน เนินยางประชาสามัคคี ตำบลเนินยาง อำเภอ คำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	522,000.00	0.00	468,000.00	54,000.00	สำนักงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	2 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓		โอนลด 54,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
โครงการโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ โรงเรียนจุมจังหลังราษฎร์ ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	496,000.00	0.00	495,500.00	500.00	สำนักงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	3 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓		โอนลด 500 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ โรงเรียน นาเชือกวิทยาคม ตำบลนาเชือก อำเภอกุฉิ นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	998,000.00	0.00	996,000.00	2,000.00	สำนักงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	4 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓		โอนลด 2,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ โรงเรียน เมืองสมเด็จ ตำบลลำห้วยหลวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	1,100,000.00	0.00	939,900.00	160,100.00	สำนักงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	5 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓		1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
โครงการบูรณะบ่อน้ำอาคารเอนกประสงค์ ขนาดเล็กๆ โรงเรียนเมืองสมเด็จ ตำบลลำ ห้วยหลวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	สำนักงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	6 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓		โอนลด 2,000
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) แบบดอกเสี้ยว โรงเรียนดงมูลวิทยาคม อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	9,242,200.00	0.00	0.00	9,242,200.00	สำนักงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	7 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-		-

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ความหนา 0.04 เมตร สาย กส.ถ. 1-0029 บ้านเหล่าอ้อย - บ้านนาเรียง อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วง กม.ที่ 2+735-5+400 ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง ลาดยางกว้างข้างละ 1.๐๐ เมตร ยาว 2.665 กิโลเมตร	9,869,000.00	0.00	6,500,000.00	3,369,000.00	สำนักงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	20 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓		โอนลด 3,369,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ความหนา 0.04 เมตร สาย กส.ถ. 1-0047 บ้านหนองงูเห่า - บ้านโคกเจริญ อำเภอ หนองงูเห่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วง กม.ที่ ๓+๖๓๕-๖+๓๗๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลาดยางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 2.741 กิโลเมตร	9,995,000.00	0.00	7,150,000.00	2,845,000.00	สำนักงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	21 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	-	-	✓		โอนลด 2,845,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
รวม.....๑.....โครงการ	33,721,200.00	0.00	18,043,400.00	15,677,800.00									
ครุภัณฑ์													
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนนา เชือกวิทยาคม อำเภอยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์	30,700.00	0.00	28,700.00	2,000.00	สำนักงบประมาณ	บัญชีครุภัณฑ์	8 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองการศึกษา	-	-	✓		โอนลด 2,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนขมิ้น พิทยาสรรพ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	30,700.00	0.00	28,700.00	2,000.00	สำนักงบประมาณ	บัญชีครุภัณฑ์	9 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองการศึกษา	-	-	✓		โอนลด 2,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนลำปา ววิทยาคม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	30,700.00	0.00	28,700.00	2,000.00	สำนักงบประมาณ	บัญชีครุภัณฑ์	10 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองการศึกษา	-	-	✓		โอนลด 2,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ. 2566

รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินการ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	30,700.00	0.00	28,700.00	2,000.00	สำนักงบประมาณ	บัญชีครุภัณฑ์	11 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองการศึกษา	-	-	✓		โอนลด 2,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนดงมูลวิทยาคม อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	30,700.00	0.00	28,700.00	2,000.00	สำนักงบประมาณ	บัญชีครุภัณฑ์	12 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองการศึกษา	-	-	✓		โอนลด 2,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี อำเภอดงคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	30,700.00	0.00	28,700.00	2,000.00	สำนักงบประมาณ	บัญชีครุภัณฑ์	13 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองการศึกษา	-	-	✓		โอนลด 2,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนหนองห้างพิทยา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	30,700.00	0.00	28,700.00	2,000.00	สำนักงบประมาณ	บัญชีครุภัณฑ์	14 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองการศึกษา	-	-	✓		โอนลด 2,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	30,700.00	0.00	28,700.00	2,000.00	สำนักงบประมาณ	บัญชีครุภัณฑ์	15 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองการศึกษา	-	-	✓		โอนลด 2,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	30,700.00	0.00	28,700.00	2,000.00	สำนักงบประมาณ	บัญชีครุภัณฑ์	16 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองการศึกษา	-	-	✓		โอนลด 2,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนบัวขาวอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	30,700.00	0.00	28,700.00	2,000.00	สำนักงบประมาณ	บัญชีครุภัณฑ์	17 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองการศึกษา	-	-	✓		โอนลด 2,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	30,700.00	0.00	28,700.00	2,000.00	สำนักงบประมาณ	บัญชีครุภัณฑ์	18 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองการศึกษา	-	-	✓		โอนลด 2,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนเมืองสมเด็จ อำเภอสเมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	30,700.00	0.00	28,700.00	2,000.00	สำนักงบประมาณ	บัญชีครุภัณฑ์	19 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองการศึกษา	-	-	✓		โอนลด 2,000 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
รวม.....12.....โครงการ	368,400.00	0.00	344,400.00	24,000.00									