



องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
Kalasin Provincial Administrative Organization

รายงานการติดตาม และประเมินผลแผนการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2)



ฝ่ายวิจัยและประเมินผล

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568 จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในรอบระยะเวลา 3 เดือนของปีงบประมาณ 2568 เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ซึ่งบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผล การดำเนินงานให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 35/4 วรรคห้า ได้บัญญัติให้นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจำทุกปีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568 ฉบับนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบแนะนำการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568

.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ปีงบประมาณ 2568 มาดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568 รวม 342 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 209,341,620 บาท แบ่งเป็น 6 ยุทธศาสตร์ และ 1 บัญชีครุภัณฑ์ ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จจากทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ เป็นจำนวน 44 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 39 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 259 โครงการ และจัดซื้อครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้วจำนวน 15 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 รายการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 28 รายการ จากทั้งหมด 50 รายการ จึงขอรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย
8 แผนงาน รวม 28 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 22,252,720 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ 5 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 23 โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ 1,113,162 บาท
- ก่อหนี้ผูกพัน 289,600 บาท
- โอนลด/ยกเลิกโครงการ 84,720 บาท
- คงเหลือ 20,765,238 บาท

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย
2 แผนงาน รวม 34 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,550,000 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ 17 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 15 โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ 2,850,000 บาท
- ก่อหนี้ผูกพัน 300,000 บาท
- โอนลด/ยกเลิกโครงการ 50,000 บาท
- คงเหลือ 3,350,000 บาท

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย
1 แผนงาน รวม 9 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,300,000 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ - โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 9 โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ 0.00 บาท
- ก่อหนี้ผูกพัน 0.00 บาท
- โอนลด/ยกเลิกโครงการ 0.00 บาท
- คงเหลือ 3,300,000 บาท

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย 2 แผนงาน รวม 24 โครงการ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 64,631,100 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ 4 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 17 โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ 25,548,533 บาท
- ก่อหนี้ผูกพัน 83,000 บาท
- โอนลด/ยกเลิกโครงการ 0.00 บาท
- คงเหลือ 38,999,567 บาท

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
2 แผนงาน รวม 233 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 107,772,100 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ 17 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 33 โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 183 โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ 8,407,077.47 บาท
- ก่อหนี้ผูกพัน 16,209,000 บาท
- โอนลด/ยกเลิกโครงการ 498,000 บาท
- คงเหลือ 16,209 บาท

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย 2 แผนงาน รวม 14 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,835,700 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	1	โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	1	โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	12	โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ	394,700	บาท
- ก่อหนี้ผูกพัน	138,100	บาท
- โอนลด/ยกเลิกโครงการ	30,000	บาท
- คงเหลือ	4,272,900	บาท

สรุป

จากผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) สรุปผลจากการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 รวมทั้งสิ้น 342 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 209,341,620 บาท ปรากฏดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนทั้งสิ้น 44	โครงการ งบประมาณ คิดเป็น 12.86 %
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวนทั้งสิ้น 39	โครงการ งบประมาณ คิดเป็น 11.40 %
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวนทั้งสิ้น 259	โครงการ งบประมาณ คิดเป็น 75.73 %

บัญชีครุภัณฑ์ ประกอบด้วย 7 แผนงาน รวม 50 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,907,800 บาท

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	15	รายการ งบประมาณ งบประมาณ คิดเป็น 30.00 %
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	7	รายการ งบประมาณ งบประมาณ คิดเป็น 14.00 %
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	28	รายการ งบประมาณ งบประมาณ คิดเป็น 56.00 %

ปัญหาอุปสรรค

การดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานบางโครงการเกิดความล่าช้าเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจหรือมูลค่าของวัสดุและปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่องานก่อสร้างเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ประมาณการราคาไว้ ประกอบกับผู้เสนอราคาการก่อสร้างโครงการมองว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุนในโครงการนั้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการประกาศหาตัวผู้รับจ้างใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการหาตัวผู้รับจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้รับจ้างที่จะดำเนินการโครงการนั้น ทำให้ระยะเวลาการดำเนินโครงการล่าช้าไป ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

1. เลือกดำเนินโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน
2. ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการ ควรดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบของเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดการเบิกจ่ายงบประมาณกระจุกตัวอยู่ในไตรมาสที่ 4 และควรดำเนินโครงการในห้วงเวลาที่เหมาะสมของแต่ละโครงการ
3. ควรมีการจัดทำ KPI ของโครงการให้ชัดเจน ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้การวัดผลมีความเที่ยงตรง และสามารถสะท้อนผลการดำเนินโครงการได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น
4. ใช้วิธีการหาตัวผู้รับจ้างใหม่ ให้ทันกำหนดระยะเวลา
5. วางแผนการดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายให้มากที่สุด

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568								
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน(จำนวน)			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ	2	-	-		
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ	-	-	1		
แผนงานสาธารณสุข	11	16,334,000.00	0.00	50,000.00	16,199,280.00	ข้อบัญญัติ	10	-	1		โอนลค 84,720
แผนงานสังคมสงเคราะห์	5	2,734,000.00	0.00	0.00	2,734,000.00	ข้อบัญญัติ	5	-	-		
แผนงานการเกษตร	2	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	ข้อบัญญัติ	2	-	-		
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	5	2,174,720.00	289,600.00	863,162.00	1,021,958.00	ข้อบัญญัติ	2	-	3		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ	1	-	-		
แผนงานการศึกษา	1	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ	1	-	-		
รวม	28	22,252,720.00	289,600.00	1,113,162.00	20,765,238.00		23	0	5		

ยุทธศาสตร์ที่ 2			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568								
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	31	5,700,000.00	300,000.00	2,500,000.00	2,900,000.00	ข้อบัญญัติ	14	2	15		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	3	850,000.00	0.00	350,000.00	450,000.00	ข้อบัญญัติ	1	-	2		โอนลค 50,000
รวม	34	6,550,000.00	300,000.00	2,850,000.00	3,350,000.00		15	2	17		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568								
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	ข้อบัญญัติ	9	-	-		
รวม	9	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00		9	0	0		

ยุทธศาสตร์ที่ 4			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568								
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาท้องถิ่น			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานการศึกษา	21	9,605,300.00	83,000.00	1,663,410.00	7,858,890.00	ข้อบัญญัติ	16	3	2		
แผนงานด้านการศึกษาท้องถิ่น	3	55,025,800.00	0.00	23,885,123.00	31,140,677.00	ข้อบัญญัติ	1	-	2		
รวม	24	64,631,100.00	83,000.00	25,548,533.00	38,999,567.00		17	3	4		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568								
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	196	89,310,100.00	13,226,000.00	5,923,077.47	69,663,022.53	ข้อบัญญัติ	157	27	12		โอนลด 498,000
แผนงานการเกษตร	37	18,462,000.00	2,983,000.00	2,484,000.00	12,995,000.00	ข้อบัญญัติ	26	6	5		
รวม	233	107,772,100.00	16,209,000.00	8,407,077.47	82,658,022.53		183	33	17		

ยุทธศาสตร์ที่ 6			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568								
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12	4,305,700.00	138,100.00	394,700.00	3,742,900.00	ข้อบัญญัติ	10	1	1		โอนลด 30,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	2	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	ข้อบัญญัติ	2	-	-		
รวม	14	4,835,700.00	138,100.00	394,700.00	4,272,900.00		12	1	1		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568								หมายเหตุ
			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานเคหะและชุมชน	2	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	2		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5	1,792,400.00	28,400.00	39,500.00	1,724,500.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2	1	2		
แผนงานบริหารทั่วไป	13	732,200.00	529,000.00	43,500.00	159,700.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9	2	2		
แผนงานบริหารการคลัง	8	125,900.00	42,700.00	0.00	83,200.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5	3	-		
แผนงานการศึกษา	10	567,000.00	0.00	66,500.00	500,500.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7	-	3		
แผนงานสาธารณสุข	8	599,200.00	493,000.00	75,000.00	31,200.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3	1	4		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4	70,300.00	0.00	15,700.00	54,600.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2	-	2		
รวม	50	3,907,800.00	1,093,100.00	261,000.00	2,553,700.00		28	7	15		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนค่าพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานบริหารงานทั่วไป														
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.34/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - เม.ย. 68	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		ม.ค. - เม.ย. 68
โครงการให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.35/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - พ.ค. 68	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		ก.พ. - พ.ค. 68
รวม.....2.....โครงการ		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00					2	0	0		
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง														
โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสถียรภาพตามแนวทาง TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.220/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. - พ.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓		ต.ค. - พ.ย. 67
รวม.....1.....โครงการ		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00					0	0	1		
แผนงานสาธารณสุข														
โครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้า แห่งชาติและวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.156/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 2567	กองสาธารณสุข	-	-	✓		ต.ค. 2567
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.157/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - มิ.ย. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-		ม.ค. - มิ.ย. 68
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	1,000,000.00	0.00	0.00	915,280.00	ข้อบัญญัติ น.158/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ส.ค. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-		ก.พ. - ส.ค. 68 โอนสด 84,720
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.174/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ค. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-		ม.ค. - ก.ค. 68
โครงการศึกษาอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้และเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการเงินบำรุงอย่างมี ประสิทธิภาพของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	ข้อบัญญัติ น.175/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนค่าพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแบบบูรณาการ	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	ข้อบัญญัติ น.176/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.177/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการเครือข่ายสุขภาพชุมชน	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	10,940,000.00	0.00	0.00	10,940,000.00	ข้อบัญญัติ น.179/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.180/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.180/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการโอมใจ โอมใจ เพื่อไทกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	3,060,000.00	0.00	0.00	3,060,000.00	ข้อบัญญัติ น.181/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
รวม.....11.....โครงการ		16,334,000.00	0.00	50,000.00	16,199,280.00					10	0	1		
แผนงานสังคมสงเคราะห์														
โครงการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	ข้อบัญญัติ น.201/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - มิ.ย. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-		ต.ค. 67 - มิ.ย. 68
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	1,188,000.00	0.00	0.00	1,188,000.00	ข้อบัญญัติ น.203/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		พ.ย. 67 - ก.ย. 68
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	346,000.00	0.00	0.00	346,000.00	ข้อบัญญัติ น.202/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ธ.ค. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ธ.ค. 67 - ก.ย. 68
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรี จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	ข้อบัญญัติ น.204/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ค. 2568	กองสวัสดิการ	✓	-	-		พ.ค. 2568

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	ข้อบัญญัติ น.204/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	มิ.ย. 2568	กองสวัสดิการ	✓	-	-		มิ.ย. 2568
รวม.....5.....โครงการ		2,734,000.00	0.00	0.00	2,734,000.00					5	0	0		
แผนงานการเกษตร														
โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย/ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งปฏิกูล เพื่อนำกากมาทำเป็นปุ๋ย	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.399/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - ก.ย. 68
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	ข้อบัญญัติ น.400/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	เม.ย. - มิ.ย. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-		เม.ย. - มิ.ย. 68
รวม.....2.....โครงการ		360,000.00	0.00	0.00	360,000.00					2	0	0		
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ														
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	854,720.00	199,600.00	655,120.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.221/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	กองการศึกษา	-	-	✓		พ.ย. 67 - ส.ค. 68
โครงการปฏิบัติธรรม	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	250,000.00	90,000.00	158,042.00	1,958.00	ข้อบัญญัติ น.225/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ธ.ค. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓		3 - 4 ธ.ค. 67
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ น.226/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	มิ.ย. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		มิ.ย. - ก.ย. 68
โครงการเข้าปฐมนิเทศปฏิบัติธรรมประจำปี	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.227/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค.-68	กองการศึกษา	-	-	✓	4.68 ระดับมากที่สุด	6 - 15 ม.ค. 68
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ฟุตบอลคัพ ด้านยาเสพติด	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	ข้อบัญญัติ น.222/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ธ.ค. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ธ.ค. 67 - ก.ย. 68
รวม.....5.....โครงการ		2,174,720.00	289,600.00	863,162.00	1,021,958.00					2	0	3		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน														
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.97/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - มี.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-	4.39 ระดับมาก	ม.ค. - มี.ค. 68
รวม.....1.....โครงการ		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00					1	0	0		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงานที่ อื่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานการศึกษา														
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอล	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.134/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ธ.ศ. 67 - ส.ศ. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ธ.ศ. 67 - ส.ศ. 68
รวม.....1.....โครงการ		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00					1	0	0		
รวมทั้งสิ้น.....28.....โครงการ		22,252,720.00	289,600.00	1,113,162.00	20,765,238.00					23	0	5		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ														
โครงการจัดงานมหรพรมโงกลางพรรษาจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ น.225/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - มี.ค. 68	กองการศึกษา	✓	-	-	4.47 ระดับมาก	26 ก.พ - 9 มี.ค. 68
โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ น.227/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ส.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ส.ค. - ก.ย. 68
โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟคู่ขวัญชาวคุณลานสืบสาน ตำนานพระแม่โพสพประจำปี	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.228/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ธ.ค. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-	4.43 ระดับมาก	8 - 12 ก.พ. 68
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงโคมสูง	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.228/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.40 ระดับมาก	14 - 15 พ.ย. 67
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงนาคู ฟันฟูนามบินเสรีไทย	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 3/8 พ.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	-	✓	4.26 ระดับมาก	14 - 15 พ.ย. 67
โครงการจัดงานผู้ไทนานาชาติ	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.229/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. 2568	กองการศึกษา	-	-	✓	4.33 ระดับมาก	19 - 23 ม.ค. 2568
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟพรรษากาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.229/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ค. 2568	กองการศึกษา	✓	-	-		พ.ค. 2568
โครงการประเพณีมหาสงกรานต์ มหาธารลำปาว ทะเลมรดกอีสาน แหลมโนนวิเศษ	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.230/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	เม.ย. 2568	กองการศึกษา	✓	-	-		เม.ย. 2568
โครงการประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบั้งไฟทะเลล้าน (ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดการพนัน) สุอาเซี่ยน	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.230/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ค. 2568	กองการศึกษา	✓	-	-		พ.ค. 2568
โครงการประเพณีสักการะศาลหลักเมืองท่าคันโท ประจำปี ๒๕๖๗	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 9/12 ธ.ค. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	-	✓	4.31 ระดับมาก	30 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการประเพณีสักการะศาลหลักเมืองสามชัยประจำปี	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.231/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.50 ระดับมาก	28 พ.ย. 67 - 3 ธ.ค. 67
โครงการมหรพรมประเพณีเส็งกลองร้องคำ สุ่มทรมกลอง อาเซียน (แข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสาน)	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.231/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	500,000.00	0.00	350,000.00	150,000.00	ข้อบัญญัติ น.232/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	-	✓		เม.ย 68 - ก.ค. 68
โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	500,000.00	0.00	100,000.00	400,000.00	โอนงบประมาณ	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	-	✓		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี เนื่องในวันวิสาขบูชา เทศบาลตำบลภูพาน	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.232/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.233/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-	4.31 ระดับมาก	14 - 16 ก.พ. 68
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	ข้อบัญญัติ น.233/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
จัดงานประเพณีสงกรานต์ชาดุกอ อำเภอภมกลาไสย	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.234/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ลอดขุ้มสวรรค์ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.234/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	-	✓	4.43 ระดับมาก	18 - 19 ต.ค. 67
โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียนโคม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.235/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่ภูศรี รวมของดีถิ่นดงมูล ประจำปี อำเภอนองสูงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.235/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	-	✓	3.97 ระดับมาก	15 - 21 ม.ค. 68
โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าว อำเภอยักษ์จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.236/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-	4.39 ระดับมาก	24 - 28 ก.พ. 68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ ของดีอำเภอก้ามวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.236/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	-	✓	4.23 ระดับมาก	21 - 25 ธ.ค. 67
โครงการจัดงานประเพณีบุญคุณลาน และมหรหรมของดี อำเภอน้ำอ้อย จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.237/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	-	✓	4.11 ระดับมาก	14 - 16 ก.พ. 68
โครงการจัดงานประเพณีบุญคุณลานและเทศกาลเขยอีสานภูไท สะไม้เมืองบัวขาว	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.237/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	-	✓	4.65 ระดับมากที่สุด	23 - 25 ม.ค. 68
โครงการจัดงานประเพณีบุญคุณลานและมหรหรมของดี อำเภอยางตลาด	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.238/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	✓	-	4.31 ระดับมาก	7 - 9 ก.พ. 68
โครงการจัดงานประเพณีบุญคุณลานสู่ขวัญ ของดีบ้านฉัน	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.238/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	✓	-	4.46 ระดับมาก	18 - 19 ก.พ. 68
โครงการบุญคุณลาน เทศกาลของดีอำเภอดอนจาน	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.239/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	-	✓	4.35 ระดับมาก	16 - 18 ม.ค. 68
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีบั้งไฟโบราณ (บั้งไฟเล่าไม่)	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	โอนงบประมาณ 9/12 ธ.ค. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการนมัสการองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็กบวชชีพราหมณ์ บุญกุ่มข้าวใหญ่ อำเภอยายเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.239/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	-	✓	4.36 ระดับมาก	23 ม.ค. - 3 ก.พ. 68
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น งานรวมพลคนชนเผ่าและของดีอำเภอสเม็ญ จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 13/22 ม.ค. 68	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 69	กองการศึกษา	-	-	✓	4.45 ระดับมาก	25 - 27 ม.ค. 68
รวม.....31.....โครงการ		5,700,000.00	300,000.00	2,500,000.00	2,900,000.00					14	2	15		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568													
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว															
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน	
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน															
โครงการจัดงานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชินีหมแพรวา พุทราชม บ้านโพธิ์ (Amazing Phuthai)	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.213/419	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ธ.ค. 67 - ม.ค. 68	กองสวัสดิการ	-	-	✓	4.35 ระดับมาก	13 - 15 ธันวาคม 67	
โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวตำบลเหล่าใหญ่ เทศกาล กินปลาโบราณภูน้ำจั้น อุทยานธรณี ๑๕๐ ล้านปี ชมประเพณี วัฒนธรรม	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 9/12 ธ.ค. 67	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	พ.ย. - 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	-	-	✓	4.46 ระดับมาก	26 - 27 ธันวาคม 67	
โครงการสร้างการรับรู้อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ (Kalasin Geopark)	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	500,000.00	0.00	0.00	450,000.00	ข้อบัญญัติ น.242/419	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ธ.ค. - 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	✓	-	-		โอนลด 50,000	
รวม.....3.....โครงการ		850,000.00	0.00	350,000.00	450,000.00					1	0	2			
รวมทั้งสิ้น.....34.....โครงการ		6,550,000.00	300,000.00	2,850,000.00	3,350,000.00					15	2	17			

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน														
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.216/419	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	มี.ค. - มิ.ย. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-		เม.ย. - ก.ย. 68
โครงการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.216/419	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-		เม.ย. - ก.ย. 68
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer)	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.217/419	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	พ.ย. 67 - พ.ค. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-		เม.ย. - ก.ย. 68
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงกิ้ง สัตว์น้ำ และปลุกสัตว์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	ข้อบัญญัติ น.217/419	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	ม.ค. - ส.ค. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-		เม.ย. - ก.ย. 68
โครงการพัฒนาศักยภาพครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.218/419	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	ม.ค. - ก.ย. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-		เม.ย. - ก.ย. 68
โครงการส่งเสริมการทำเกษตรด้วยระบบอินทรีย์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.218/419	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	ม.ค. - ก.ย. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-		เม.ย. - ก.ย. 68
โครงการส่งเสริมเลี้ยงปลาอุกเกอร์แกนิก	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.219/419	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	ม.ค. - ก.ย. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-		เม.ย. - ก.ย. 68
โครงการประเพณีกินปลาพาเที่ยวหัวหินถิ่นลำปาว	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	โอนงบประมาณ 7/6 ธ.ค. 67	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	ม.ค. - ก.ย. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-	4.34 ระดับมาก	3 - 4 มี.ค. 68
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	ข้อบัญญัติ น.219/419	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	เม.ย. - ก.ย. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-		เม.ย. - ก.ย. 68
รวม.....9.....โครงการ		3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00					9	0	0		
รวมทั้งสิ้น.....9.....โครงการ		3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00					9	0	0		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาท้องถิ่น														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานการศึกษา														
โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	2,310.00	47,690.00	ข้อบัญญัติ น.104/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ค. 68	กองการศึกษา	-	✓	-		ก.พ. - ก.ค. 68
โครงการเข้าค่ายพัฒนาภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมจีน	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.105/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ธ.ค.-67	กองการศึกษา	✓	-	-		ธ.ค. - 67 - ก.ย. 68
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปี การศึกษา	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.106/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	มิ.ย.-68	กองการศึกษา	✓	-	-		มิ.ย.-68
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนในโรงเรียน สังกัด อบจ.กาฬสินธุ์	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	ข้อบัญญัติ น.107/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		พ.ย. 67 - ก.ย. 68
โครงการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการสถานศึกษา	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.108/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.ค.-68	กองการศึกษา	✓	-	-		ก.ค.-68
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา (MOU)	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	ข้อบัญญัติ น.109/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - มี.ค. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ม.ค. - มี.ค. 68
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	ข้อบัญญัติ น.110/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	มี.ค.-68	กองการศึกษา	✓	-	-		มี.ค.-68
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาจีน (MOU)	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	2,541,000.00	0.00	609,100.00	1,931,900.00	ข้อบัญญัติ น.111/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	✓	-		พ.ย. 67 - ก.ย. 68
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาญี่ปุ่น	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	ข้อบัญญัติ น.112/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		พ.ย. 67 - ก.ย. 68
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	3,000,000.00	0.00	975,000.00	2,025,000.00	ข้อบัญญัติ น.113/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	✓	-		พ.ย. 67 - ก.ย. 68
โครงการโรงเรียนต้นแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.114/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		พ.ย. 67 - ก.ย. 68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาท้องถิ่น														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการวันครู	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	83,000.00	17,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.115/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	-	✓	4.11 ระดับมาก	16-ม.ค.-68
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศึกษาการเรียนการสอน ๘ กลุ่ม สาระ และ ๑ กิจกรรม	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.116/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		พ.ย. 67 - ก.ย. 68
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และ โรงเรียนในสังกัด	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.117/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-	4.64 มากที่สุด	27 - 28 ก.พ. 68
โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน ให้แก่นักเรียนในสังกัด	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.118/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		พ.ย. 67 - ก.ย. 68
โครงการอบรมโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	ข้อบัญญัติ น.119/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		พ.ย. 67 - ก.ย. 68
โครงการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.131/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	เม.ย. - มิ.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		เม.ย. - มิ.ย. 68
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โดยใช้ CLOCK Model	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.132/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		พ.ย. 67 - ส.ค. 68
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	120,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	ข้อบัญญัติ น.132/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	มิ.ย. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	-	✓		มิ.ย. - ก.ย. 68
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองซุ่มแสงวิทยาคม	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.133/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ธ.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ธ.ค. - 67 - ก.ย. 68
โครงการพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบัวขาว	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	254,300.00	0.00	0.00	254,300.00	ข้อบัญญัติ น.133/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ธ.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ธ.ค. - 67 - ก.ย. 68
รวม.....21.....โครงการ		9,605,300.00	83,000.00	1,663,410.00	7,858,890.00					16	3	2		
รวมทั้งสิ้น.....21.....โครงการ		9,605,300.00	83,000.00	1,663,410.00	7,858,890.00					16	3	2		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา														
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างเทศบาลคูมิม บ้านแสนสุข หมู่ 14 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านโคกมณี หมู่ 2 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.270/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดลิง หมู่ 10 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองแสง ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	482,000.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.271/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	-	✓		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสำราญ หมู่ 2 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ - บ้านขามเปี้ย หมู่ 1 ตำบลขามเปี้ย (เทศบาลตำบลชัยวารี) อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	ข้อบัญญัติ น.272/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเมือง หมู่ 1 ตำบลเหล่าอ้อย - บ้านร่องคำ หมู่ 9 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.273/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง หมู่ 2 ตำบลลำชี อำเภอยางน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ - สี่แยกพวงก้นบัวสี กม.6 บ้านท่าตูม หมู่ 9 ตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	483,000.00	16,000.00	ข้อบัญญัติ น.274/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	-	✓		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มกาญจนา บ้านสายนาเรียง หมู่ 16 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านโนนนาคี หมู่ 10 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.275/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดขี้ขี้ หมู่ 3 ตำบลขี้ขี้พัฒนา - บ้านดอนข่า หมู่ 6 ตำบลโคกสะอาด อำเภอขี้ขี้ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.275/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดโดน หมู่ 13 ตำบลกุดโดน - บ้านน้อยนางนวล หมู่ 1 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	483,000.00	0.00	16,000.00	ข้อบัญญัติ น.276/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกคำ หมู่ 3 ตำบลห้วยคำ - บ้านสร้างมิ่ง หมู่ 2 ตำบลโนนสูง อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	483,000.00	0.00	16,000.00	ข้อบัญญัติ น.277/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 10 ตำบลห้วยคำ อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านผา ตำบลคอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.278/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงอัคร หมู่ 9 ตำบลคลองขาม - บ้านโนนสิม หมู่ 7 ตำบลห้วยคำ อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	484,000.00	0.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.279/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ 10 - บ้านโนนสว่าง หมู่ 14 ตำบลนาขาม อำเภอภูพานารายณ์ - บ้านผึ่ง หมู่ 4 ตำบลไค้โนน อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.280/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ 15 ตำบลนาขาม อำเภอภูพานารายณ์ - บ้านหนองบัวโน หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	483,000.00	0.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.281/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดี หมู่ 8 ตำบลนาดี (ช่วงสะพานบ้านโคกเครือ) - บ้านหัวขัว หมู่ 10 ตำบลลุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	482,000.00	0.00	16,000.00	ข้อบัญญัติ น.282/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเที่ยงศิริมงคล หมู่ 15 ตำบลนามน - บ้านจิดรประชา หมู่ 16 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	483,000.00	0.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.283/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสะอาด หมู่ 3 ตำบลสระพังทอง - บ้านหนองกว้าง หมู่ 7 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.284/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะนาว หมู่ 3 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 4 ตำบลแจนแสน อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.285/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร่องแก้น หมู่ 15 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านคำบัง หมู่ 4 ตำบลคำบัง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	483,000.00	16,000.00	ข้อบัญญัติ น.286/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	-	✓		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังมน หมู่ 3 ตำบลกุดหว้า - บ้านหนองห้าง หมู่ 7 ตำบลหนองห้าง อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.287/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย - บ้านโนนตูม หมู่ 4 ตำบลหนองดอกเป็น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00	ข้อบัญญัติ น.288/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 5 ตำบลแจนแสน - บ้านกุดผิงแดง หมู่ 6 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.289/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองมะง หมู่ 4 ตำบลคำบัง อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านขมิ้น หมู่ 7 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.289/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสระพัง หมู่ 3 ตำบลหนองห้าง - บ้านดอนอุ่มรวี หมู่ 8 ตำบลบัวขาว อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	483,000.00	0.00	16,000.00	ข้อบัญญัติ น.290/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหัวช้าง หมู่ 6 ตำบลหัวนาคำ - บ้านคอนสี หมู่ 5 ตำบลอิติ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	482,000.00	0.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.291/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนาคำ หมู่ 1 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านสะอาด ตำบลอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.292/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนาคำได้ หมู่ 11 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองเม็ก หมู่ 7 ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.293/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 7 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านบัวขาว หมู่ 13 ตำบลบัวขาว อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.294/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองชลประทาน 1L RMC บ้านฝายแตก หมู่ 3 ตำบลลำพาน - ชุมชนขอยน้ำทิพย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00	ข้อบัญญัติ น.295/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองชลประทาน 2L-4R-LMC บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตำบลหลุบ - บ้านเหล็ก หมู่ 10 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00	ข้อบัญญัติ น.296/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองชลประทาน 4R-LMC บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตำบลหลุบ - บ้านดอนม่วง หมู่ 9 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	496,000.00	0.00	481,000.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.297/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	-	✓		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดบรมกมลธรรมวาราม (วัดตั้งเหลี่ยม)บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ 8 ตำบลนาขาม อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านนางาม หมู่ 11 ตำบลคำพอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.298/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานลำห้วยมูล บ้านหนองหินน้อย หมู่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี - สะพานใหม่ บ้านดงจันทร์ หมู่ 7 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.299/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอุบราช บ้านยอดแกง หมู่ 2 ตำบลยอดแกง - มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.300/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงต้มไม้ บ้านบึงคล้า หมู่ 5 ตำบลบัวขาว - บ้านดงมัน หมู่ 4 ตำบลสมสะอาด อำเภอภูพานรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.301/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคม หมู่ 7 แปลง 1 ตำบลไค้่น อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านคำป่าหว้าน หมู่ 4 ตำบลนาขาม อำเภอภูพานรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	483,000.00	16,000.00	ข้อบัญญัติ น.302/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	-	✓		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพนาสุวรรณ หมู่ 2 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองงูใต้ หมู่ 10 ตำบลกุดปลาตุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.303/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคอนทราย หมู่ 3 ตำบลหลักเหลี่ยม - บ้านโนนจันทร์หอม หมู่ 9 ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.304/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณโรงเรียนจุมจังหวัราชบุรี อำเภอภูพานรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.304/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกบ้านคำใหญ่ หมู่ 7 ตำบลคำใหญ่ - องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูลย์ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.305/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดใหม่สามัคคี หมู่ 13 จากทางหลวงชนบท 3013 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านแซงแหลม หมู่ 7 ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.306/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนคงปอ ตำบลกาฬสินธุ์ - บ้านหนองสาหร่าย หมู่ 8 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (วัดป่าโคกสมบูรณ์)	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	482,000.00	0.00	16,000.00	ข้อบัญญัติ น.307/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านไค้่น หมู่ที่ 12 ตำบลไค้่น นุ่น- บ้านจอมทอง หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอภูพานรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.308/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเมือง หมู่ 10 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านดอนยานาง หมู่ 1 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.309/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคองเหนือ หมู่ 2 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านบัวขาว หมู่ 13 ตำบลบัวขาว อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.309/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-	ก.พ. - ก.ย. 68
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอนศิลา หมู่ 14 (วัดคำสร้างโก) ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านน้ำพุ หมู่ 10 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.311/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-	ก.พ. - ก.ย. 68
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใต้ หมู่ 7 ตำบลเหนือ - บ้านเหล่าคือ หมู่ 4 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.312/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-	ก.พ. - ก.ย. 68
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาภู หมู่ 8 ตำบลเขาพระนอน - บ้านห้วยเตย หมู่ 2 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	483,000.00	0.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.313/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-	ก.พ. - ก.ย. 68
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโก หมู่ 4 ตำบลนาโก - บ้านแจนแลน หมู่ 13 ตำบลแจนแลน อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	483,000.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.314/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	-	✓	ก.พ. - ก.ย. 68
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ 8 ตำบลโนนนาจาน - บ้านม่วงกุลโนนสะอาด หมู่ 13 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.315/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-	ก.พ. - ก.ย. 68
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนศิลาอาสน์ หมู่ 9 ตำบลคำเมือดแก้ว - บ้านเนินลาด หมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.316/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-	ก.พ. - ก.ย. 68
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวขาว หมู่ 12 ตำบลบัวขาว - บ้านนาโก หมู่ 4 ตำบลนาโก อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.317/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-	ก.พ. - ก.ย. 68
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ 14 ตำบลหลุ - เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	266,000.00	0.00	0.00	266,000.00	ข้อบัญญัติ น.318/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-	ก.พ. - ก.ย. 68
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงม่วง หมู่ 3 ตำบลกุดโดน - บ้านเนินลาด หมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.318/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-	ก.พ. - ก.ย. 68
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนาคำเหนือ หมู่ 18 ทางหลวงชนบทหมายเลข 205 ตำบลหัวนาคำ - ตำบลดือ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	484,000.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.319/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	-	✓	ก.พ. - ก.ย. 68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าไฮงาม หมู่ 9 ตำบลเหล่าไฮงาม - สะพานห้วยจุมจัง บ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ 10 ตำบลจุมจัง อำเภอภูพานรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.320/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบลองชลประทาน 13 AR บ้านโจัด หมู่ 10 ตำบลเจ้าท่า - บ้านหนองคู หมู่ 3 ตำบลธัญญา อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.321/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าอมตะธรรมโลกแดง หมู่ 6 ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก- บ้านดอนคำตวน หมู่ 9 ตำบลอติต้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.322/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ 4 ตำบลโนนสะอาด - บ้านหนองเวงตง หมู่ 12 ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.323/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านพรหมสว่าง หมู่ 8 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู - บ้านผึ้ง หมู่ 4 ตำบลโคกนูน อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.323/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฐานบั้งไฟ บ้านคำใหญ่ หมู่ 7 ตำบลคำใหญ่ - บ้านพันมูล หมู่ 7 ตำบลพันมูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	482,000.00	0.00	16,000.00	ข้อบัญญัติ น.324/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงบัง หมู่ 9 ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - เขตตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.324/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่างาม หมู่ 6 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.325/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนิคม หมู่ 9 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านหนองอีบุตร หมู่ 1 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.325/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนินลาด หมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก - บ้านโนนศิลาอาสน์ หมู่ 2 ตำบลคำเหมือนแก้ว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.326/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนศึกษา หมู่ 11 ตำบลโนนบุรี - บ้านคำเชียงยืน หมู่ 3 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.326/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบ่อ หมู่ 9 เลียบคลองชลประทาน 11L ฝั่งขวา ตำบลธัญญา - บ้านดงสิง หมู่ 11 ตำบลเจ้าท่า อำเภอภมกลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.327/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนแพง หมู่ 5 ตำบลดินจี่ - บ้านโนนค้อ หมู่ 9 ตำบลนาพัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	1,000.00	ข้อบัญญัติ น.327/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-	โอนลด 498,000	ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนวิสัย หมู่ 3 ตำบลหนองผือ - บ้านทุ่งกระเดา หมู่ 5 ตำบลกุดปลาข้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.328/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแสนสุข หมู่ 7 ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - สะพานบ้านคำครึ่ง หมู่ 4 ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00	ข้อบัญญัติ น.329/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกุงใต้ หมู่ 5 ตำบลหนองกุง - บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00	ข้อบัญญัติ น.330/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองขามป้อม หมู่ 2 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู - บ้านหนองผือ หมู่ 1 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.331/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหม่มน หมู่ 2 ตำบลหม่มน - บ้านหนองอืด หมู่ 6 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.331/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหามแห หมู่ 9 ตำบลโพนทอง - บ้านหนาด หมู่ 5 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.332/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหินลาดพัฒนา หมู่ 9 (วัดวารีนุสรณ์) ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ 5 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.333/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดสว่างโพธิ์ทอง บ้านดาวเหนือ หมู่ 7 ตำบลดอนสมบูรณ์ - บ้านเชียงลา หมู่ 9 (เทศบาลตำบลบัวบาน) อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.334/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโพธิ์ บ้านขาดเหนือ หมู่ 5 ตำบลนาคู - บ้านดอนแคน หมู่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.335/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองแก้ว หมู่ 5 ตำบลแขงบาตาล อำเภอสมเด็จ - บ้านโคกเหนือ หมู่ 6 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.336/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพน หมู่ 1 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านปากบัว หมู่ 14 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.337/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทุ่งนาจาน บ้านห้วย หมู่ 5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ 5 ตำบลสร้างค้อ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-71	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านก่าน้อย หมู่ 3 ตำบลเจ้าท่า - บ้านแวง หมู่ 6 ตำบลดงสิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-72	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโคกลำ หมู่ 2 ตำบลดงสิง - บ้านบึง หมู่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-73	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนาโก หมู่ 1 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านหนองแสง หมู่ 2 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-74	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านบึงไฮ หมู่ 4 ตำบลหลักเมือง - บ้านโปโล หมู่ 13 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-75	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านราษฎร์สำราญ หมู่ 8 ตำบลโคกสมบูรณ - บ้านโพนงาม หมู่ 10 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-76	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหนองไม้ หมู่ 6 ตำบลโคกสมบูรณ - บ้านโนนไฮ หมู่ 6 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-77	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายเสียบคลองชลประทาน บ้านสว่าง หมู่ 2 ตำบลโนนศิลาสิงห์ อำเภอห้วยซ้อย - บ้านคอนยาง หมู่ 6 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-78	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำไฮ หมู่ 8 ตำบลหนองกุงศรี - บ้านหนองบ้านแดง หมู่ 2 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-78	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดคำว หมู่ 3 ตำบลกุดคำว - บ้านสามขา หมู่ 3 ตำบลสามขา อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-78	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำลือชา หมู่ 1 ตำบลสหัสขันธ์ - บ้านนามน หมู่ 6 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-78	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกก่อ หมู่ 7 - บ้านโปร่งแค หมู่ 8 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด - ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-78	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกศรี หมู่ 7 ตำบลอุ้มเม่า (เทศบาลตำบลโคกศรี) - บ้านดงเค็ง หมู่ 4 ตำบลดอนสมบูรณ์ (องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสมบูรณ์) อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-78	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงบัง หมู่ 6 ตำบลมหาไชย - บ้านแก่งกะยอม หมู่ 6 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-78	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนปลาขาว หมู่ 8 ตำบลภูสิงห์ - บ้านสิงห์สะอาด หมู่ 6 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-78	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุงไทย หมู่ 4 ตำบลโนนสะอาด - บ้านหนองเวงตง หมู่ 12 ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-78	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขอนแก่น หมู่ 8 ตำบลหนองอิบถร อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านโนนหนองเบญญ หมู่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-78	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโ้ง หมู่ 6 ตำบลกุดคำว - บ้านหัวนาค่า หมู่ 11 ตำบลบัวขาว อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-78	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสรวง หมู่ 1,2 ตำบลหนองสรวง - บ้านโคกใหญ่ หมู่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	481,000.00	0.00	16,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-78	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสระพัง หมู่ 2 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง - บ้านห้วยยาง หมู่ 4 ตำบลหนองซำ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-78	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกคลองชลประทาน 7R -RMC ด้านฝั่งขวา บ้านสงยาง หมู่ 3 ตำบลกมลาไสย - บ้านเสมา หมู่ 7 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-78	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดถ้ำพระ บ้านหินลาดใหม่ หมู่ 8 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ 5 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-78	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโลกข้าวแอม บ้านโนนศิวิไล หมู่ 11 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ - บ้านกุดกอก หมู่ 5 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-78	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังสหกรณ์ บ้านสมสนุก หมู่ 8 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง - บ้านขาด หมู่ 8 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-78	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านดอนสวรรค์ หมู่ 4 ตำบลโลกสมบูรณ์ - บ้านโนนไฮ หมู่ 6 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-78	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านเก่าเตื่อ หมู่ 7 ตำบลทุ่งคอง - บ้านคำเมย หมู่ 5 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-78	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาเจริญ หมู่ 11 ตำบลนาบอน -บ้านห้วยสมอบ หมู่ 6 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-78	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสูง หมู่ 7 ตำบลโนนนาจวน - บ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ 2 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-78	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านพุทธรักษา หมู่ 4 ตำบลเขาพระนอน - ตำบลบัวบาน อำเภอวางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	395,000.00	0.00	0.00	395,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-78	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านภูเงิน หมู่ 8 ตำบลสะอาดไชยศรี - บ้านหนองแคน หมู่ 2 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-78	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองกาว หมู่ 5 ตำบลนาเขือ - บ้านหนองกุงเหนือ หมู่ 2 ตำบลเขาพระนอน อำเภอวางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-78	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองม่วง หมู่ 2 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง - บ้านม่วงเหนือ หมู่ 9 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-78	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายเสียบลำห้วยสังเคียบ บ้านหนองยางคำ หมู่ 7 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง -บ้านดงสว่าง หมู่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-78	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองยางเหนือ หมู่ 4 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง - บ้านม่วงกุดชุม หมู่ 6 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.337/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนนาคน หมู่ 14 ตำบลบัวบาน - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 11 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.338/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ 9 ตำบลดงมูล (เทศบาลตำบลดงมูล) - บ้านหนองหิน หมู่ 4 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.338/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนลูกรังสายทางหลวงชนบท บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.339/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนลูกรังสายโคกผักหวาน บ้านหนองกาว หมู่ 5 ตำบลนาเชือก - บ้านหนองกุงเหนือ หมู่ 2 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.339/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนลูกรังสายทางหลวงชนบท บ้านโนนมะค่า หมู่ 3 ตำบลกุงเก่า - บ้านท่าเมือง หมู่ 4 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.340/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนลูกรังสายทางหลวงชนบท สาย 4056 บ้านกุดขอนแก่น หมู่ 9 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - ลำน้ำขาว บ้านท่าไผ่ หมู่ 1 ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	ก่อสร้างถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.340/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคำน้ำแซบ หมู่ 5 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนชัย หมู่ 8 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.341/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนนคร หมู่ 10 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.341/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนามูล หมู่ 3 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนอง กุงศรี - บ้านหาดทรายมูล หมู่ 6 ตำบลพิบูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.342/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาสมบูรณ์ หมู่ 12 ตำบลคอนสมบูรณ์ - บ้านโคกศรี หมู่ 7 ตำบลอุ้มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.342/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองบัวแดง หมู่ 2 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอ หนองกุงศรี - บ้านหาดทรายมูล หมู่ 4 ตำบลพิบูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.343/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดบอด ตำบลสง เปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.344/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก ตำบลอิทธิ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.345/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูน ตำบลสามขา อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.345/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกใหญ่ ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.346/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไค้่น ตำบลไค้่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.346/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง ตำบลหวนคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.347/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสวนพัฒนา ตำบลนาทัน อำเภอกันม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.347/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงอุดม ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.348/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดุม ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.348/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไคร้ ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.349/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบอน ตำบลนาบอน อำเภอกันม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.349/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแล ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.350/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อ ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.350/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึง ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.351/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพน ตำบลโพน อำเภอก้ามวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.351/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแขง ตำบลสำราญ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.352/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.352/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพน ตำบลไผ่ อำเภอมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.353/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสอง ตำบลลำปาว อำเภอมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.353/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าหลวง ตำบลภูดิน อำเภอมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.354/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างอาคารจอดรถเรียนตมวุฒิชัยคม ตำบลตมมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างโรงจอดรถ โรงเรียนตมมูล	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.354/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายขามชัยบ้านดงสวนพัฒนาเหนือ หมู่ 15 ตำบลนาทัน อำเภอก้ามวง จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านวังใหญ่ ตำบลหนองกุงหมี่ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	ข้อบัญญัติ น.355/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงสวนพัฒนาเหนือ หมู่ 15 ตำบลนาทัน อำเภอก้ามวง - บ้านคานเม็ก หมู่ 12 ตำบลสำราญ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	ข้อบัญญัติ น.356/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ 14 ตำบลหลุบ - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 16 ตำบลลำพาน อำเภอมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00	ข้อบัญญัติ น.357/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายคุ้มหนองบัวลอยบ้านนมะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ - บ้านลำปลา หมู่ 11 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.358/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนนแหลมทอง - บ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.359/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ - บ้านคำ เชียงวัน หมู่ 7 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.360/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุงเหนือ หมู่ 2 ตำบลเขาพระนอน - บ้านห้วยเตยกลาง หมู่ 5 ตำบลเวือ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	490,000.00	488,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.361/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำม่วง หมู่ 11 ตำบลอุ้มเม่า - บ้านคลองคู หมู่ 6 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.362/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำบก หมู่ 8 ตำบลแสงบาดาล อำเภอสมเด็จ - บ้านดินจี่ หมู่ 1 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.363/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนเขวา หมู่ 4 ตำบลผ่องชัยพัฒนา - บ้านกุดเซียม หมู่ 3 ตำบลลำชี อำเภอผ่องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.363/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนชาติ หมู่ 8 ตำบลหนองแวง อำเภอ สมเด็จ - บ้านยอดแก หมู่ 1 ตำบลยอดแก อำเภอนามน จังหวัด กาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	490,000.00	489,000.00	0.00	1,000.00	ข้อบัญญัติ น.364/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสว่าง - รอยม่นุชย์โบราณ หมู่ 4 ตำบล นามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.365/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสามชัย หมู่ 4 ตำบลสำราญ - บ้านหนองกุงน้อย หมู่ 9 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	496,000.00	3,000.00	ข้อบัญญัติ น.366/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	-	✓		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแวง หมู่ 16 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ - บ้านโนนศรีทอง หมู่ 8 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00	ข้อบัญญัติ น.368/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแวง หมู่ 16 ตำบลหนองแวง อำเภอ สมเด็จ - บ้านโป่งเชือก หมู่ 3 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	466,000.00	0.00	0.00	466,000.00	ข้อบัญญัติ น.369/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองสิม หมู่ 2 ตำบลสำราญ - บ้านพรเจริญ หมู่ 8 ตำบล หนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.370/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายเลียบบดอง 7R-RMC (ด้านฝั่งซ้าย) บ้านข้าว หลาม หมู่ 16 ตำบลกมลาไสย - บ้านสงเปือย หมู่ 7 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	496,000.00	0.00	3,000.00	ข้อบัญญัติ น.372/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดป่ามะเขือ บ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนา มะเขือ - บ้านถ้ำปลา หมู่ 11 ตำบลสหพันธ์ อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	477,000.00	0.00	0.00	477,000.00	ข้อบัญญัติ น.373/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ้านน้ำแซบ หมู่ 6 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหพันธ์ - บ้านห้วยแสง หมู่ 1 ตำบลอุบอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.374/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ้านตวง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองช้าง อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านหนองสระพัง หมู่ 2 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.374/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ้านดอนจันทร์ หมู่ 9 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหพันธ์ - บ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.375/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายกุดพระเจ้า บ้านโป่งเชือก หมู่ 3 ตำบลนามะเขือ - บ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	ข้อบัญญัติ น.376/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองสายใหญ่ บ้านม่วงเหนือ หมู่ 2 ตำบลม่วงนา - บ้านหนองโพน หมู่ 3 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.377/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากคลอง 3R13R บ้านเหมือดแอ่ หมู่ 2 ตำบลเจ้า ท่า - บ้านแวง หมู่ 6 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	496,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.377/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน กม.84 ฝั่งซ้าย บ้านโจด หมู่ 10 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านเมย หมู่ 5,11 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.378/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	-	✓		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายโนนปากาย บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหพันธ์ - บ้านโนนชัย หมู่ 8 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.379/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านคำดักไถ่ หมู่ 12 ตำบลสหพันธ์ - บ้าน นามน หมู่ 6 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.380/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ - ถนนลาดยางบ้านนาสมบูรณ์ หมู่ 9 ตำบลสหพันธ์ อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.381/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกสาม หมู่ 2 ตำบลดงลิง - บ้านบึง หมู่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	496,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.381/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกสาม หมู่ 2 ตำบลดงลิง อำเภอภมราไสย - บ้านเหล่าอ้อย หมู่ 7 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.382/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	-	✓		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านท่างาม หมู่ 6 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย - บ้านดงสวนพัฒนา หมู่ 15 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.383/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านท่างาม หมู่ 6 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตำบลหนองกุงหันมา อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.384/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาคุณ หมู่ 4 ตำบลสหัสขันธ์ - บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.385/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาสมบูรณ์ หมู่ 9 ตำบลสหัสขันธ์ - บ้านโนนน้ำเกลี้ยง หมู่ 1 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.386/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนคำม่วง หมู่ 7 ตำบลนาจารย์ - บ้านป่ากษบา หมู่ 4 ตำบลภูพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.386/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนเมือง หมู่ 8 ตำบลดงลิง - บ้านเก่าน้อย หมู่ 3 ตำบลเจ้าท่า อำเภอภมราไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	0.00	496,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.387/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	-	✓		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองแวงเกษตร หมู่ 6 ตำบลดอนจาน - บ้านหนองพอก หมู่ 2 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.388/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบริดน้ำขี้ บ้านสิงห์ หมู่ 7 ตำบลนาเชือก - บ้านโพธิ์ชัย หมู่ 23 ตำบลบ้าน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	482,000.00	0.00	0.00	482,000.00	ข้อบัญญัติ น.389/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายสามเป่า บ้านโทรทอง หมู่ 11 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - ถนนลาดยาง 227 สายคำม่วง - สมเด็จ ตำบลหนอง แวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	453,000.00	0.00	0.00	453,000.00	ข้อบัญญัติ น.390/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายสามแยกทางหลวงชนบท กส.3077 แยกมาหิรี สอร์ท ตำบลนามน (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนามน) - บ้านนา ขวัญเมือง หมู่ 7 ตำบลนามน (เทศบาลตำบลนามน) อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00	ข้อบัญญัติ น.391/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองมันปลา บ้านคำน้ำแซบ หมู่ 6 โพนคำพุทธศรี หมู่ 5 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 ตำบลภูพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	483,000.00	0.00	0.00	483,000.00	ข้อบัญญัติ น.392/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองชลประทาน บ้านหนองโพน หมู่ 3 ตำบลนาจำปา - บ้านโนนกกจิก หมู่ 6 ตำบลคงพูน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพน หมู่ 3 ตำบลโพน - บ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านยอดแกง หมู่ 1 ตำบลยอดแกง - บ้านนาขวัญเมือง หมู่ 7 ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านยอดแกง หมู่ 1 ตำบลยอดแกง - บ้านดงสว่าง หมู่ 6 ตำบลสเปื่อย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัวกลาง หมู่ 2 ตำบลหนองบัว - บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ 10 ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัวกลาง หมู่ 2 ตำบลหนองบัว - บ้านสังคมพัฒนา หมู่ 8 ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	465,000.00	0.00	0.00	465,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายเสียบคลองชลประทานบ้านวังฝั่งแดง หมู่ 8 ตำบลนาเชือก - บ้านโพธิ์ชัย หมู่ 23 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	442,000.00	0.00	0.00	442,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ขยายเขตเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม	ขยายหม้อแปลง ไฟฟ้าโรงเรียนทรายมูล	558,100.00	0.00	558,077.47	22.53	โอนงบประมาณ 6/พ.ย.67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	-	✓		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายข้ามลำห้วยแดง นาแก้งแคน บ้านห้วยแดง หมู่ 6 ตำบลกุดหว้า - บ้านห้วยม่วง หมู่ 9 ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยม บ้านห้วยแดง	1,248,000.00	0.00	0.00	1,248,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างระบบสูบน้ำ รถหุ้มล้อสนามฟุตบอลมาตรฐาน โรงเรียนหนองห้างพิทยาศาสตร์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างระบบสูบน้ำ รถหุ้มล้อสนามฟุตบอล โรงเรียนหนองห้าง	448,000.00	0.00	0.00	448,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างโรงเก็บขยะอันตราย ศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างโรงเก็บขยะ อันตราย (อบจ.กาฬสินธุ์)	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
รวม.....196.....โครงการ		89,310,100.00	13,226,000.00	5,923,077.47	69,663,022.53					157	27	12		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานการเกษตร														
ชุดลอกคลองน้ำป่า บ้านหัวขัว หมู่ 8 ตำบลหลักเมือง - บ้านธนบุรี หมู่ 12 ตำบลโพนงาม อำเภอภมราไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองน้ำป่า บ.หัวขัว ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	496,000.00	3,000.00	ข้อบัญญัติ น.401/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	กองช่าง	-	-	✓		ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68
ชุดลอกคลองน้ำบ้านลำ บ้านลำ หมู่ 6 ตำบลหลักเมือง - บ้านโปล หมู่ 10,13 ตำบลภมราไสย อำเภอภมราไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองน้ำป่า บ.ลำ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.402/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	กองช่าง	-	✓	-		ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68
ชุดลอกคลองน้ำป่าสายวัดโนนประทาย บ้านบ่อ หมู่ 2 ตำบลธัญญา - บ้านสวนโคก หมู่ 1 ตำบลดงสิง อำเภอภมราไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองน้ำป่า บ.บ่อ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.402/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	กองช่าง	-	✓	-		ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68
ชุดลอกลำห้วยกลอย บ้านโนนกกโพธิ์ หมู่ 6 ตำบลสะอาดไชยศรี - บ้านหนองแคน หมู่ 3 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยกลอย บ.โนนกกโพธิ์ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.403/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	กองช่าง	-	-	✓		ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68
ชุดลอกลำห้วยกุดโง้ง ชุมชนสงเปลือย ตำบลกาฬสินธุ์ - บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ 14 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยกุดโง้ง ชุมชนสงเปลือย ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.404/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68
ชุดลอกลำห้วยกุดผือ บ้านม่วงเผ่า หมู่ 4 ตำบลลำบัว - บ้านโนนดุม หมู่ 4 ตำบลลำดอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยกุดผือ บ.ม่วงเผ่า ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.405/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68
ชุดลอกลำห้วยชันค บ้านไทยเจริญ หมู่ 8 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท - บ้านหนองหินน้อย หมู่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองงูงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยชันค บ.ไทยเจริญ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.405/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68
ชุดลอกลำห้วยซึ้ง บ้านโนนสูง หมู่ 7 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านนาวิ หมู่ 7 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยซึ้ง บ.โนนสูง ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.406/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68
ชุดลอกลำห้วยเขยอ บ้านไต้น หมู่ 5 ตำบลดงขาม - บ้านยางน้อย หมู่ 6 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยเขยอ บ.ไต้น ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.406/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	กองช่าง	-	-	✓		ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68
ชุดลอกลำห้วยเขยอ บ้านเปลือย หมู่ 5 ตำบลยางตลาด - บ้านหัวงัวเหนือ หมู่ 8 บ้านป่าแดง ปากทางเขื่อนลำบัว ตำบลดอนสมบูรณ์ - ตำบลอุมเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยเขยอ บ.เปลือย ได้รับการขุดลอก	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.407/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	กองช่าง	-	✓	-		ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68
ชุดลอกลำห้วยคำจำปา บ้านดงกลาง หมู่ 3 ตำบลดงสมบูรณ์ - บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตำบลยางอุม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยคำจำปา บ.ดงกลาง ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.408/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	กองช่าง	-	-	✓		ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ขุดลอกลำห้วยโจด บ้านกุดครอง หมู่ 7 ตำบลอนจาน - บ้านนาจำปา หมู่ 8 ตำบลนาจำปา อำเภออนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยโจด บ.กุดครอง ได้รับการขุดลอก	499,000.00	498,000.00	0.00	1,000.00	ข้อบัญญัติ น.408/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	-	✓	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ขุดลอกลำห้วยดับเต่า บ้านจาน หมู่ 2 ตำบลหนองช้าง - บ้านคำสร้างเที่ยง หมู่ 1 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยดับเต่า บ.จาน ได้รับการขุดลอก	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.409/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	-	✓	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ขุดลอกลำห้วยตาปลา บ้านห้วยน้ำคำ หมู่ 1 ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านฝ่าว หมู่ 1 ตำบลอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	ลำห้วยตาปลา บ.ห้วยน้ำคำ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.409/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ขุดลอกลำห้วยตม ตอนบน บ้านแก่นนาขาม หมู่ 5 ตำบลนาจารย์ - บ้านหนองกลางโคก หมู่ 2 ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยตม บ.ห้วยน้ำคำ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.410/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ขุดลอกลำห้วยเตย บ้านห้วยเตยใต้ หมู่ 3 ตำบลเวือ อำเภอยางตลาด - บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 ตำบล โนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยเตย บ.ห้วยเตยใต้ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.410/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ขุดลอกลำห้วยทราย บ้านโนนกกโพธิ์ หมู่ 6 ตำบลสะอาดไชยศรี - บ้านหนองแคน หมู่ 2 ตำบลอนจาน อำเภออนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยทราย บ.โนนกกโพธิ์ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.411/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ขุดลอกลำห้วยทราย บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ 7 ตำบลม่วงนา อำเภออนจาน - บ้านเชียงเครือ หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยทราย บ.หนองเขื่อนช้าง ได้รับการขุดลอก	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.412/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	-	✓	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ขุดลอกลำห้วยนาครแก้ว ตอนบน บ้านแจนแลน หมู่ 1 ตำบลแจนแลน - บ้านค้อ หมู่ 2 ตำบลกุดข้าว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยนาครแก้ว บ.ห้วยน้ำคำ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.413/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ขุดลอกลำห้วยนาฮี บ้านพรเจริญ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย - บ้านแก หมู่ 5 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยนาฮี บ.พรเจริญ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.413/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ขุดลอกลำห้วยไผ่ (ตอนบน) บ้านนาจารย์ หมู่ 4 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านนาฮี หมู่ 5 ตำบลม่วงนา อำเภออนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยไผ่ บ.นาจารย์ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.414/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ขุดลอกลำห้วยไผ่ บ้านม่วงกลาง หมู่ 1 ตำบลม่วงนา อำเภออนจาน - บ้านเชียงเครือ หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยไผ่ บ.ม่วงกลาง ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.415/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ชุดออกลำห้วยผ้าใหญ่ บ้านหนองไม้ หมู่ 3 ตำบลโนนสูง - ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยผ้าใหญ่ บ.หนองไม้ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.415/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ชุดออกลำห้วยท่าผ้า บ้านโคกกลาง หมู่ 1 ตำบลลำบัว - บ้านนาอินทร์แปลง หมู่ 5 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยท่าผ้า บ.โคกกลาง ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.416/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ชุดออกลำห้วยยาง (ตอนกลาง) บ้านแก่งหมู่ 5 ตำบลนาตาล - บ้านท่าคันโท หมู่ 9 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยยาง บ.แก่ง ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.416/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ชุดออกลำห้วยลันทา บ้านหนองขาว หมู่ 5 ตำบลนาเชือก - บ้านนาโพธิ์ศรี หมู่ 10 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยลันทา บ.หนองขาว ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.417/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ชุดออกลำห้วยสีดา บ้านโคกใหญ่ หมู่ 10 ตำบลหัวนาคำ - บ้านหนองไม้ หมู่ 3 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยสีดา บ.โคกใหญ่ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.417/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ชุดออกลำห้วยหนองงูไทย (ตอนบน) บ้านหนองงูไทย หมู่ 4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก - บ้านหนองเสือ หมู่ 1 ตำบลเวือ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยหนองงูไทย บ.หนองงูไทย ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.418/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ชุดออกลำห้วยหนองน้อย บ้านหนองบัว หมู่ 4 ตำบลโพนทอง - เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยหนองน้อย บ.หนองบัว ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.418/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ชุดออกสายเรียบคลองน้ำป่า บ้านส้มโอง หมู่ 11 ตำบลธัญญา - บ้านแจ้งจุม หมู่ 7 ตำบลเจ้าท่า อำเภอมงคลชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองน้ำป่า บ.ส้มโอง ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.419/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	-	-	✓		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ชุดออกคลองน้ำป่า บ้านท่าใหม่ หมู่ 6 ตำบลเจ้าท่า - หนองปรกการบ้านแวง หมู่ 6 ตำบลจสิง อำเภอกรมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองน้ำป่า บ.ท่าใหม่ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ส.ค. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ชุดออกลำห้วยกุดเข้ ตอนบน บ้านนาเชือกใต้ หมู่ 1 ตำบลนาเชือก - บ้านนาภูง หมู่ 6 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยกุดเข้ บ.นาเชือกใต้ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ส.ค. 66	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ชุดออกลำห้วยกุดสิม บ้านหัววัว หมู่ 4 ตำบลสองเปือย - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 6 ตำบลยอดแดง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยกุดสิม บ.หัววัว ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ส.ค. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ชุดลอกลำห้วยคลองหนองสวน บ้านหนองบัว หมู่ 14 ตำบลเจ้าท่า - บ้านหัวแตร หมู่ 10 ตำบลัญญา อำเภอภมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยคลองหนองสวน บ.หนองบัว ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68
ชุดลอกลำห้วยค้อ (ตอนบน) บ้านบัวขาว หมู่ 12 ตำบลบัวขาว (นอกเขตเทศบาลเมือง กุฉินารายณ์) - บ้านนาโก หมู่ 4 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยค้อ บ.บัวขาว ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68
ชุดลอกลำห้วยเม็ก บ้านโนนสามัคคี หมู่ 5 ตำบลนามน (องค์การบริหารส่วน ตำบลนามน) - บ้านศรีเพชรพัฒนา หมู่ 10 ตำบลนามน (เทศบาลตำบลนามน) อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยเม็ก บ.โนนสามัคคี ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68
ชุดลอกลำห้วยหนองแก บ้านแกปะ หมู่ 7 ตำบลเชียงเครือ - บ้านดงบังเก่า หมู่ 11 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยหนองแก บ.แกปะ ได้รับการขุดลอก	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 10/ 12 ร.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68
รวม.....37.....โครงการ		18,462,000.00	2,983,000.00	2,484,000.00	12,995,000.00					26	6	5		
รวมทั้งสิ้น.....233.....โครงการ		107,772,100.00	16,209,000.00	8,407,077.47	82,658,022.53					183	33	17		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี		งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานบริหารงานทั่วไป														
โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	ข้อบัญญัติ น.27/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	สำนักเลขา	✓	-	-		พ.ย. 67 - ก.ย. 68
โครงการเตรียมความพร้อมในการประเมินคัดเลือกองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.28/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - พ.ค. 68	สำนักปลัด	✓	-	-		ม.ค. - พ.ค. 68
โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	ข้อบัญญัติ น.29/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	มี.ค. - มิ.ย. 68	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		มี.ค. - มิ.ย. 68
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00	ข้อบัญญัติ น.30/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	พ.ค. - ก.ค. 68	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		พ.ค. - ก.ค. 68
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร วินัยเบื้องต้น และความคิดทางละเมียดของเจ้าหน้าที่	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น.31/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	พ.ค. - ก.ค. 68	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		พ.ค. - ก.ค. 68
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	1,150,000.00	0.00	0.00	1,120,000.00	ข้อบัญญัติ น.32/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ส.ค. 68	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		ม.ค. - ส.ค. 68 โอนลด 30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ น.33/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	เม.ย. - ส.ค. 68	สำนักเลขา	✓	-	-		เม.ย. - ส.ค. 68
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	1,000,000.00	138,100.00	244,700.00	617,200.00	ข้อบัญญัติ น.36/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ธ.ค. 67 - ส.ค. 68	สำนักเลขา	-	✓	-		ธ.ค. 67 - ส.ค. 68
โครงการเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ น.57/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - พ.ค. 68	กองยุทธศาสตร์	✓	-	-		ม.ค. - พ.ค. 68
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ดัชนีชี้วัดความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์"	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.58/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - ก.ค. 68	กองยุทธศาสตร์	✓	-	-		ต.ค. 67 - ก.ค. 68
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	282,200.00	0.00	0.00	282,200.00	ข้อบัญญัติ น.73/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	มี.ค. - ส.ค. 68	กองคลัง	✓	-	-		มี.ค. - ส.ค. 68
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาอาวุโสแห่งชาติ	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 2/พ.ย.67	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ธ.ค. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	-	✓		ธ.ค. 67 - ก.ย. 68
รวม.....12.....โครงการ		4,305,700.00	138,100.00	394,700.00	3,742,900.00					10	1	1		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน														
โครงการจัดเวทีประชาคม	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.214/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ศ. - ก.ค. 68	กองยุทธศาสตร์	✓	-	-		พ.ศ. - ก.ค. 68
โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	ข้อบัญญัติ น.215/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ศ. - ก.ค. 68	กองยุทธศาสตร์	✓	-	-		พ.ศ. - ก.ค. 68
รวม.....2.....โครงการ		530,000.00	0.00	0.00	530,000.00					2	0	0		
รวมทั้งสิ้น.....14.....โครงการ		4,835,700.00	138,100.00	394,700.00	4,272,900.00					12	1	1		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ														
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568														
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานด้านการศึกษาท้องถิ่น														
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้กับ รร.ในสังกัด อบจ. ทั้ง 12 แห่ง	45,325,800.00	0.00	22,610,924.00	22,714,876.00	ข้อบัญญัติ น.135/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	-	✓		ต.ค. 67 - ก.ย. 68
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของ รร. ทั้ง 12 แห่ง	7,150,000.00	0.00	0.00	7,150,000.00	ข้อบัญญัติ น.136/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ต.ค. 67 - ก.ย. 68
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	สนับสนุนงบประมาณให้กับนักเรียนในสังกัด อบจ. 12 แห่ง	2,550,000.00	0.00	1,274,199.00	1,275,801.00	ข้อบัญญัติ น.138/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	-	✓		ต.ค. 67 - ก.ย. 68
รวม.....3.....โครงการ		55,025,800.00	0.00	23,885,123.00	31,140,677.00					1	0	2		
รวม.....3.....โครงการ		55,025,800.00	0.00	23,885,123.00	31,140,677.00					1	0	2		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
แผนงานเคหะและชุมชน											
ถังน้ำ	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.209/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสวัสดิการ	-	-	✓
เครื่องตัดหญ้า	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.210/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสวัสดิการ	-	-	✓
รวม.....2.....รายการ	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00					0	0	2
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
เก้าอี้ทำงาน	28,400.00	28,400.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.257/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-
เครื่องพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	ข้อบัญญัติ น.258/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.259/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองช่าง	-	-	✓
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.260/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองช่าง	-	-	✓
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	ข้อบัญญัติ น.398/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-
รวม.....5.....รายการ	1,792,400.00	28,400.00	39,500.00	1,724,500.00					2	1	2

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
แผนงานบริหารงานทั่วไป											
เก้าอี้ทำงาน (สำนักปลัด)	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.47/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	-	-	✓
เครื่องดูดฝุ่น (สำนักปลัด)	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00	ข้อบัญญัติ น.48/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	✓	-	-
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (สำนักงานเลขานุการ)	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.48/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	สำนักเลขา	-	✓	-
เครื่องตัดหญ้า	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	ข้อบัญญัติ น.48/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	✓	-	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (สำนักปลัด)	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	ข้อบัญญัติ น.50/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	✓	-	-
เก้าอี้ทำงาน	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	ข้อบัญญัติ น.61/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองยุทธศาสตร์	✓	-	-
โต๊ะทำงาน	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.61/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองยุทธศาสตร์	✓	-	-
จอแอล อี ดี (LED) พร้อมติดตั้ง	500,000.00	486,000.00	0.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.62/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองยุทธศาสตร์	-	✓	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	ข้อบัญญัติ น.63/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองยุทธศาสตร์	✓	-	-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	ข้อบัญญัติ น.64/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองยุทธศาสตร์	✓	-	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	ข้อบัญญัติ น.64/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองยุทธศาสตร์	✓	-	-
เครื่องปรับอากาศ	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	ข้อบัญญัติ น.93/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	หน่วยตรวจสอบภายใน	✓	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน่วยตรวจสอบภายใน)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.94/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	✓
รวม.....13.....รายการ	732,200.00	529,000.00	43,500.00	159,700.00					9	2	2
แผนงานบริหารการคลัง											
เครื่องปรับอากาศ (กองคลัง)	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00	ข้อบัญญัติ น.83/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองคลัง	✓	-	-
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	ข้อบัญญัติ น.84/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองพัสดุ	✓	-	-
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 4 ชั้น (กองคลัง)	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.84/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองคลัง	-	✓	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	ข้อบัญญัติ น.85/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองพัสดุ	✓	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองคลัง)	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.86/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองคลัง	-	✓	-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดยกพร้อมติดตั้ง ถึงหมึกพิมพ์	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	ข้อบัญญัติ น.86/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองคลัง	✓	-	-
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (กองคลัง)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	ข้อบัญญัติ น.87/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองคลัง	✓	-	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (กองคลัง)	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.87/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองคลัง	-	✓	-
รวม.....8.....รายการ	125,900.00	42,700.00	0.00	83,200.00					5	3	0
แผนงานการศึกษา											
เก้าอี้บุนวม	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.122/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	-	✓
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.122/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.123/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	-	✓
เก้าอี้บุนวม	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	ข้อบัญญัติ น.145/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	124,500.00	0.00	0.00	124,500.00	ข้อบัญญัติ น.145/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-
โต๊ะประชุม	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	ข้อบัญญัติ น.146/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.146/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-
พัดลมโคงจร	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	ข้อบัญญัติ น.147/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-
ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.147/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	ข้อบัญญัติ น.147/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-
รวม.....10.....รายการ	567,000.00	0.00	66,500.00	500,500.00					7	0	3
แผนงานสาธารณสุข											
เก้าอี้ทำงาน	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	ข้อบัญญัติ น.164/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-
เครื่องปรับอากาศ	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	ข้อบัญญัติ น.165/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-
โต๊ะทำงาน	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	ข้อบัญญัติ น.165/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-
โต๊ะพนักประสงค	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.166/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	-	-	✓
จอแอล อี ดี (LED) พร้อมติดตั้ง	500,000.00	493,000.00	0.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.166/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	-	✓	-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.167/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.168/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.169/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	-	-	✓
รวม.....8.....รายการ	599,200.00	493,000.00	75,000.00	31,200.00					3	1	4
แผนงานการรักษาความสงบภายใน											
เก้าอี้ทำงาน	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.193/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสวัสดิการ	-	-	✓
ชั้นวางเอกสาร	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.194/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสวัสดิการ	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	ข้อบัญญัติ น.194/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	ข้อบัญญัติ น.195/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-
รวม.....4.....รายการ	70,300.00	0.00	15,700.00	54,600.00					2	0	2
รวมทั้งสิ้น.....50.....รายการ	3,907,800.00	1,093,100.00	261,000.00	2,553,700.00					28	7	15



คำขวัญจังหวัดกาฬสินธุ์

“หลวงพ่อดำลือเลื่อง เมืองฟ้าแดดสงยาง
โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท
ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน
มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๓/๔๗ ถนนเลียงเมืองทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๕๖๐๐๐
โทร ๐ ๔๓๘๑ ๑๒๕๗ E-Mail : plan@kalasin-pao.go.th