

# รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ไตรมาส 1 (ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)



ฝ่ายวิจัยและประเมินผล  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

<https://kalasin-pao.go.th>



0 4381 1247

[plan@kalasin-pao.go.th](mailto:plan@kalasin-pao.go.th)





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๒๔๗

ที่ กส ๕๑๐๐๗/-

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑)

เรียน ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

### เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๒ ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น ๕ ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล โดยแยกประเด็นการติดตาม ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลจะดำเนินการตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำ และแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) คือ ช่วงของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนดเป็นการติดตามรายไตรมาส คือ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน) และไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน) ในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งที่ประชุมกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีละสองครั้ง คือในไตรมาสที่ ๒ และ ไตรมาสที่ ๔

๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๒.๑ ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกรอบ แนวทาง วิธีการ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์กำหนด เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์

๒.๒ ติดตามและประเมินผล แผนงาน โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการ หรือสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานอื่น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒.๓ รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ซึ่งได้จากการออกติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

๓. กรณีโครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ดำเนินการเอง หรืออุดหนุน งบประมาณให้หน่วยงานอื่น ฝ่ายวิจัยและประเมินผลจะดำเนินการติดตามและประเมินผลทุกโครงการ/กิจกรรม

๔. กรณีโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จำนวน ๓๐% ของโครงการทั้งหมด โดยพิจารณาแต่ละประเภทตามความเหมาะสม และกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีละสองครั้ง คือในไตรมาสที่ ๒ และ ไตรมาสที่ ๔

รายละเอียดประกฎตามรายงานการประชุมแนบท้าย (เอกสาร ๑)

/ระเบียบ...

### ระเบียบ หนังสือสั่งการ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (เอกสาร ๒)

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เอกสาร ๓)

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เอกสาร ๔)

### ข้อเท็จจริง

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการออกติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้งตรวจสอบการดำเนินโครงการในระบบ e-plan เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑) เรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๕)

### ข้อเสนอ

เห็นควรแจ้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ทราบและรวบรวมไว้เพื่อเป็นสถิติข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายสุนันท์ โคตะวินนัท)

เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามที่ได้กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไว้ เมื่อดำเนินการเสร็จ ต้องรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้ดำเนินการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา และข้อบกพร่องในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระหว่างปีงบประมาณ และสามารถแก้ไขปัญหา ได้ทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
รอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ปีงบประมาณ 2568 มาดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568 รวม 298 โครงการ งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 187,761,900 บาท แบ่งเป็น 6 ยุทธศาสตร์ และ 1 บัญชีครุภัณฑ์ ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จจากทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ เป็นจำนวน 14 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 42 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 242 โครงการ และจัดซื้อครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้วจำนวน 3 รายการ อยู่ระหว่างดำเนิน 5 รายการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 42 รายการ จากทั้งหมด 50 รายการ จึงขอรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการรอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 8 แผนงาน รวม 28 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 22,138,000 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	4	โครงการ	- เบิกจ่ายงบประมาณ	600,000 บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	1	โครงการ	- ก่อหนี้ผูกพัน	770,000 บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	23	โครงการ	- โอนลด/ยกเลิกโครงการ	0.00 บาท
			- คงเหลือ	20,768,000 บาท

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 2 แผนงาน รวม 32 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,900,000 บาท  
ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	7	โครงการ	- เบิกจ่ายงบประมาณ	850,000	บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	1	โครงการ	- ก่อหนี้ผูกพัน	300,000	บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	24	โครงการ	- โอนลด/ยกเลิกโครงการ	50,000	บาท
			- คงเหลือ	4,700,000	บาท

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย 1 แผนงาน รวม 9 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,300,000 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	-	โครงการ	- เบิกจ่ายงบประมาณ	0.00	บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	โครงการ	- ก่อหนี้ผูกพัน	0.00	บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	9	โครงการ	- โอนลด/ยกเลิกโครงการ	0.00	บาท
			- คงเหลือ	3,300,000	บาท

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย 2 แผนงาน รวม 24 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 64,631,100 บาท  
ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	2	โครงการ	- เบิกจ่ายงบประมาณ	47,875,800	บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	4	โครงการ	- ก่อหนี้ผูกพัน	5,711,900	บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	18	โครงการ	- โอนลด/ยกเลิกโครงการ	0.00	บาท
			- คงเหลือ	11,044,300	บาท

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 แผนงาน รวม 191 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 86,957,100 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	1	โครงการ	- เบิกจ่ายงบประมาณ	499,000	บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	34	โครงการ	- ก่อหนี้ผูกพัน	16,938,000	บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	156	โครงการ	- โอนลด/ยกเลิกโครงการ	0.00	บาท
			- คงเหลือ	69,520,100	บาท

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย 2 แผนงาน รวม 14 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,835,700 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	-	โครงการ	- เบิกจ่ายงบประมาณ	0.00	บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	2	โครงการ	- ก่อหนี้ผูกพัน	1,150,000	บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	12	โครงการ	- โอนลด/ยกเลิกโครงการ	0.00	บาท
			- คงเหลือ	3,685,700	บาท

## สรุป

จากผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) สรุปผลจากการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 รวมทั้งสิ้น 298 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 187,761,900 บาท ปรากฏดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น 14 โครงการ งบประมาณ คิดเป็น 4.70 %
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 42 โครงการ งบประมาณ คิดเป็น 14.10 %
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 242 โครงการ งบประมาณ คิดเป็น 81.20 %

บัญชีครุภัณฑ์ ประกอบด้วย 7 แผนงาน รวม 50 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,907,800 บาท

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ 3 รายการ งบประมาณ งบประมาณ คิดเป็น 6.00 %
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 รายการ งบประมาณ งบประมาณ คิดเป็น 10.00 %
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 42 รายการ งบประมาณ งบประมาณ คิดเป็น 84.00 %



## ปัญหาอุปสรรค

การดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานบางโครงการเกิดความล่าช้าเนื่องจากสถานะทางเศรษฐกิจหรือมูลค่าของวัสดุและปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่องานก่อสร้างเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ประมาณการราคาไว้ประกอบกับผู้เสนอราคาการก่อสร้างโครงการมองว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุนในโครงการนั้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการประกาศหาตัวผู้รับจ้างใหม่หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการหาตัวผู้รับจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้รับจ้างที่จะดำเนินการโครงการนั้นทำให้ระยะเวลาการดำเนินโครงการล่าช้าไป ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ

## ข้อเสนอแนะ

1. เลือกดำเนินโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน
2. ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการ ควรดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบของเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดการเบิกจ่ายงบประมาณกระจุกตัวอยู่ในไตรมาสที่ 4 และควรดำเนินโครงการในห้วงเวลาที่เหมาะสมของแต่ละโครงการ
3. ควรมีการจัดทำ KPI ของโครงการให้ชัดเจน ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้การวัดผลมีความเที่ยงตรง และสามารถสะท้อนผลการดำเนินโครงการได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น
4. ใช้วิธีการหาตัวผู้รับจ้างใหม่ ให้ทันกำหนดระยะเวลา
5. วางแผนการดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายให้มากที่สุด

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568								
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน(จำนวน)			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	ข้อบัญญัติ	2	-	-		
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ	-	-	1		
แผนงานสาธารณสุข	11	16,334,000.00	0.00	50,000.00	16,284,000.00	ข้อบัญญัติ	10	-	1		
แผนงานสังคมสงเคราะห์	5	2,734,000.00	0.00	0.00	2,734,000.00	ข้อบัญญัติ	5	-	-		
แผนงานการเกษตร	2	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	ข้อบัญญัติ	2	-	-		
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	5	2,090,000.00	781,560.00	171,602.00	1,136,838.00	ข้อบัญญัติ	2	1	2		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ	1	-	-		
แผนงานการศึกษา	1	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ	1	-	-		
<b>รวม</b>	<b>28</b>	<b>22,138,000.00</b>	<b>781,560.00</b>	<b>421,602.00</b>	<b>20,934,838.00</b>		<b>23</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		

ยุทธศาสตร์ที่ 2			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568								
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	29	5,050,000.00	0.00	850,000.00	4,200,000.00	ข้อบัญญัติ	22	-	7		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	3	850,000.00	300,000.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ	2	1	-		โอนลด 50,000
<b>รวม</b>	<b>32</b>	<b>5,900,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>4,700,000.00</b>		<b>24</b>	<b>1</b>	<b>7</b>		

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568								
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	ข้อบัญญัติ	9	-	-		
รวม	9	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00		9	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ 4			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568								
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	21	9,605,300.00	60000.00	1,403,610.00	8,141,690.00	ข้อบัญญัติ	17	4	-		
แผนงานด้านการศึกษาท้องถิ่น	3	55,025,800.00	0.00	23,885,123.00	31,140,677.00	ข้อบัญญัติ	1	-	2		
รวม	24	64,631,100.00	60,000.00	25,288,733.00	39,282,367.00		18	4	2		

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568								
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	160	71,488,100.00	12,757,000.00	558,077.47	58,173,022.53	ข้อบัญญัติ	134	26	-		
แผนงานการเกษตร	31	15,469,000.00	3,975,000.00	497,000.00	10,997,000.00	ข้อบัญญัติ	22	8	1		
<b>รวม</b>	<b>191</b>	<b>86,957,100.00</b>	<b>16,732,000.00</b>	<b>1,055,077.47</b>	<b>69,170,022.53</b>		<b>156</b>	<b>34</b>	<b>1</b>		

ยุทธศาสตร์ที่ 6			รายรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568								
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12	4,305,700.00	414,850.00	117,950.00	3,772,900.00	ข้อบัญญัติ	10	2	-		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	2	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	ข้อบัญญัติ	2	-	-		
<b>รวม</b>	<b>14</b>	<b>4,835,700.00</b>	<b>414,850.00</b>	<b>117,950.00</b>	<b>4,302,900.00</b>		<b>12</b>	<b>2</b>	<b>-</b>		

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568								หมายเหตุ
			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานเคหะและชุมชน	2	20,800.00	7,000.00	0.00	13,800.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1	1	-		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5	1,792,400.00	0.00	0.00	1,792,400.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5	-	-		
แผนงานบริหารทั่วไป	13	732,200.00	0.00	0.00	732,200.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	13	-	-		
แผนงานบริหารการคลัง	8	125,900.00	0.00	0.00	125,900.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8	-	-		
แผนงานการศึกษา	10	567,000.00	0.00	66,500.00	500,500.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7	-	3		
แผนงานสาธารณสุข	8	599,200.00	501,000.00	0.00	98,200.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	6	2	-		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4	70,300.00	15,700.00	0.00	54,600.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2	2	-		
รวม	50	3,907,800.00	523,700.00	66,500.00	3,317,600.00		42	5	3		

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนค่าพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>														
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	ข้อบัญญัติ น.34/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - เม.ย. 68	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		ม.ค. - เม.ย. 68
โครงการให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.35/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - พ.ค. 68	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		ก.พ. - พ.ค. 68
<b>รวม.....2.....โครงการ</b>		<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>					<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็ง</b>														
โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสถียรภาพตามแนวทาง TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.220/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. - พ.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓		ต.ค. - พ.ย. 67
<b>รวม.....1.....โครงการ</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>														
โครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้า แห่งชาติและวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.156/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 2567	กองสาธารณสุข	-	-	✓		ต.ค. 2567
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.157/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - มิ.ย. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-		ม.ค. - มิ.ย. 68
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	ข้อบัญญัติ น.158/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ส.ค. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-		ก.พ. - ส.ค. 68
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.174/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ค. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-		ม.ค. - ก.ค. 68
โครงการศึกษาอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้และเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการเงินบำรุงอย่างมี ประสิทธิภาพของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	ข้อบัญญัติ น.175/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนค่าพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแบบบูรณาการ	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	ข้อบัญญัติ น.176/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.177/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการเครือข่ายสุขภาพชุมชน	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	10,940,000.00	0.00	0.00	10,940,000.00	โอนงบประมาณ 179/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.180/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.180/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการโคมสุข โคมใจ เพื่อไทกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	3,060,000.00	0.00	0.00	3,060,000.00	ข้อบัญญัติ น.181/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
<b>รวม.....11.....โครงการ</b>		<b>16,334,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>16,284,000.00</b>					<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>														
โครงการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	ข้อบัญญัติ น.201/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - มิ.ย. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-		ต.ค. 67 - มิ.ย. 68
โครงการเงินช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ในระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	346,000.00	0.00	0.00	346,000.00	ข้อบัญญัติ น.202/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - มิ.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ต.ค. 67 - มิ.ย. 68
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	1,188,000.00	0.00	0.00	1,188,000.00	ข้อบัญญัติ น.203/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		พ.ย. 67 - ก.ย. 68
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรี จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	ข้อบัญญัติ น.204/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ค. 2568	กองสวัสดิการ	✓	-	-		พ.ค. 2568

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนค่าพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	ข้อบัญญัติ น.204/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	มิ.ย. 2568	กองสวัสดิการ	✓	-	-		มิ.ย. 2568
<b>รวม.....5.....โครงการ</b>		<b>2,734,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,734,000.00</b>					<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>แผนงานการเกษตร</b>														
โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย/ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งปฏิกูล เพื่อนำกากมาทำเป็นปุ๋ย	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.399/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - ก.ย. 68
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	ข้อบัญญัติ น.400/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	เม.ย. - มิ.ย. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-		เม.ย. - มิ.ย. 68
<b>รวม.....2.....โครงการ</b>		<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,000.00</b>					<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>														
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	770,000.00	655,120.00	0.00	114,880.00	ข้อบัญญัติ น.221/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	กองการศึกษา	-	✓	-		พ.ย. 67 - ส.ค. 68
โครงการปฏิบัติธรรม	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	250,000.00	126,440.00	121,602.00	1,958.00	ข้อบัญญัติ น.225/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ธ.ค. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	3.92 ระดับมาก	3 - 4 ธ.ค. 67
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ น.226/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	มิ.ย. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		มิ.ย. - ก.ย. 68
โครงการเข้าปฐมนิเทศปฏิบัติธรรมประจำปี	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.227/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค.-68	กองการศึกษา	-	-	✓	4.68 ระดับมากที่สุด	6 - 15 ม.ค. 68
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ฟุตบอลคัพ ต้านยาเสพติด	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	ข้อบัญญัติ น.222/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ธ.ค. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ธ.ค. 67 - ก.ย. 68
<b>รวม.....5.....โครงการ</b>		<b>2,090,000.00</b>	<b>781,560.00</b>	<b>171,602.00</b>	<b>1,136,838.00</b>					<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>														
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.97/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - มี.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ม.ค. - มี.ค. 68
<b>รวม.....1.....โครงการ</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานการศึกษา</b>														
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอล	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.134/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ธ.ค. 67 - ส.ค. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ธ.ค. 67 - ส.ค. 68
<b>รวม.....1.....โครงการ</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>รวมทั้งสิ้น.....28.....โครงการ</b>		<b>22,138,000.00</b>	<b>781,560.00</b>	<b>421,602.00</b>	<b>20,934,838.00</b>					<b>23</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b>														
โครงการจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ น.225/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - มี.ค. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ก.พ. - มี.ค. 68
โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ น.227/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ส.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ส.ค. - ก.ย. 68
โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟคู่ขวัญชาวคุณลานสืบสาน ตำนานพระแม่โพสพประจำปี	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.228/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ธ.ค. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ธ.ค. 67 - ก.ย. 68
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงโคมสูง	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.228/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.40 ระดับมาก	14 - 15 พ.ย. 67
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงนาคู ฟันฟูลานามบิณห์ศรีไทย	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 3/8 พ.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	-	✓	4.26 ระดับมาก	14 - 15 พ.ย. 67
โครงการจัดงานผู้ไทนานาชาติ	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.229/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. 2568	กองการศึกษา	✓	-	-		ม.ค. 2568
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟแพรวากาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.229/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ค. 2568	กองการศึกษา	✓	-	-		พ.ค. 2568
โครงการประเพณีมหาสงกรานต์ มหาราชลำบัว ทะเลมรดกอีสาน แหลมโนนวิเศษ	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.230/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	เม.ย. 2568	กองการศึกษา	✓	-	-		เม.ย. 2568
โครงการประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบั้งไฟตะไลล้าน (ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดภัย) สู่อาเซียน	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.230/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ค. 2568	กองการศึกษา	✓	-	-		พ.ค. 2568
โครงการประเพณีสักการะศาลหลักเมืองท่าคันโท ประจำปี ๒๕๖๗	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 9/12 ธ.ค. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	-	✓	4.31 ระดับมาก	30 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการประเพณีสักการะศาลหลักเมืองสามชัยประจำปี	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.231/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.50 ระดับมาก	28 พ.ย. 67 - 3 ธ.ค. 67
โครงการมหรสพประเพณีเส็งกลองร้องคำ สุ่มทกรรมกลอง อาเชียน (แข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสาน)	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.231/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	500,000.00	0.00	100,000.00	400,000.00	ข้อบัญญัติ น.232/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	-	✓		เม.ย 68 - ก.ค. 68
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ าศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี เมืองในวันวิสาขบูชา เทศบาลตำบลภูพาน	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.232/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.233/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	ข้อบัญญัติ น.233/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
จัดงานประเพณีสงกรานต์ชาดุกุ อำเภอกมลาไสย	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.234/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ลอดซุ้มสวรรค์ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.234/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	-	✓	4.43 ระดับมาก	18 - 19 ต.ค. 67
โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียนโฮม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.235/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่ภูศรี รวมของดีถิ่นดงมูล ประจำปี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.235/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าว อำเภอยักษ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.236/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ ของดีอำเภอก้ามวาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.236/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	-	✓	4.23 ระดับมาก	21 - 25 ธ.ค. 67

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
		โครงการจัดงานประเพณีบุญคุณลาน และมหรหรรรมของดี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.237/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-
โครงการจัดงานประเพณีบุญคุณลานและเทศกาลเขยอีสานภูไท สะไม้เมืองบัวขาว	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.237/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการจัดงานประเพณีบุญคุณลานและมหรหรรรมของดี อำเภอยางตลาด	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.238/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการจัดงานประเพณีบุญคุณลานสู่ขวัญ ของดีบ้านฉัน	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.238/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการบุญคุณลาน เทศกาลของดีอำเภอดอนจาน	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.239/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีบั้งไฟโบราณ (บั้งไฟเล่าไม่)	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	โอนงบประมาณ 9/12 ธ.ค. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการรมีสการองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็กบวชชีพรหมณ์ บุญกุ่มข้าวใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	ข้อบัญญัติ น.239/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
<b>รวม.....29.....โครงการ</b>		<b>5,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>4,200,000.00</b>					<b>22</b>	<b>0</b>	<b>7</b>		

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน</b>														
โครงการจัดงานหัตถกรรมถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมแพรวา พุทธนาม บ้านโพธิ์ (Amazing Phuthai)	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.213/419	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ธ.ค. 67 - ม.ค. 68	กองสวัสดิการ	-	✓	-		ธ.ค. 67 - ม.ค. 68
โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวตำบลเหล่าใหญ่ เทศกาลกินปลาโบราณภูน้ำจั้น อุทยานธรรม ๑๕๐ ล้านปี ชมประเพณีวัฒนธรรม	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	โอนงบประมาณ 9/12 ธ.ค. 67	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	พ.ย. - 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	✓	-	-		พ.ย. - 67 - ก.ย. 68
โครงการสร้างการรับรู้อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ (Kalasin Geopark)	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	500,000.00	0.00	0.00	450,000.00	ข้อบัญญัติ น.242/419	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ธ.ค. - 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	✓	-	-		โอนลค 50,000
<b>รวม.....3.....โครงการ</b>		<b>850,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>					<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		
<b>รวมทั้งสิ้น.....32.....โครงการ</b>		<b>5,900,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>4,700,000.00</b>					<b>24</b>	<b>1</b>	<b>7</b>		

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน</b>														
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.216/419	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	มี.ค. - มิ.ย. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
โครงการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.216/419	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer)	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.217/419	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	พ.ย. 67 - พ.ค. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงกิ้ง สัตว์น้ำ และปลุกสัตว์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	ข้อบัญญัติ น.217/419	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	ม.ค. - ส.ค. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
โครงการพัฒนาศักยภาพครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.218/419	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	ม.ค. - ก.ย. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
โครงการส่งเสริมการทำเกษตรด้วยระบบอินทรีย์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.218/419	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	ม.ค. - ก.ย. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
โครงการส่งเสริมเลี้ยงปลาอุกเกอร์แก๊ง	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.219/419	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	ม.ค. - ก.ย. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
โครงการประเพณีกินปลาพาเที่ยวหัวหินถิ่นลำปาว	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	โอนงบประมาณ 7/6 ธ.ค. 67	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	ม.ค. - ก.ย. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	ข้อบัญญัติ น.219/419	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	เม.ย. - ก.ย. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
<b>รวม.....9.....โครงการ</b>		<b>3,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300,000.00</b>					<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>รวมทั้งสิ้น.....9.....โครงการ</b>		<b>3,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300,000.00</b>					<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาท้องถิ่น														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานการศึกษา</b>														
โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	2,310.00	47,690.00	ข้อบัญญัติ น.104/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ค. 68	กองการศึกษา	-	✓	-		ก.พ. - ก.ค. 68
โครงการเข้าค่ายพัฒนาภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมจีน	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.105/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ธ.ค.-67	กองการศึกษา	✓	-	-		ธ.ค. - 67 - ก.ย. 68
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปี การศึกษา	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.106/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	มิ.ย.-68	กองการศึกษา	✓	-	-		มิ.ย.-68
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนในโรงเรียน สังกัด อบจ.กาฬสินธุ์	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	ข้อบัญญัติ น.107/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		พ.ย. 67 - ก.ย. 68
โครงการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการสถานศึกษา	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.108/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.ค.-68	กองการศึกษา	✓	-	-		ก.ค.-68
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา (MOU)	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	ข้อบัญญัติ น.109/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - มี.ค. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ม.ค. - มี.ค. 68
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	ข้อบัญญัติ น.110/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	มี.ค.-68	กองการศึกษา	✓	-	-		มี.ค.-68
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาจีน (MOU)	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	2,541,000.00	0.00	526,300.00	2,014,700.00	ข้อบัญญัติ น.111/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	✓	-		พ.ย. 67 - ก.ย. 68
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาญี่ปุ่น	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	ข้อบัญญัติ น.112/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		พ.ย. 67 - ก.ย. 68
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	3,000,000.00	0.00	875,000.00	2,125,000.00	ข้อบัญญัติ น.113/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	✓	-		พ.ย. 67 - ก.ย. 68
โครงการโรงเรียนต้นแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.114/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		พ.ย. 67 - ก.ย. 68

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาท้องถิ่น														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการวันครู	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.115/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		พ.ย. 67 - ก.ย. 68
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศึกษาการเรียนการสอน ๘ กลุ่ม สาระ และ ๑ กิจกรรม	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.116/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		พ.ย. 67 - ก.ย. 68
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และ โรงเรียนในสังกัด	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.117/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		พ.ย. 67 - ก.ย. 68
โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน ให้แก่นักเรียนในสังกัด	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.118/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		พ.ย. 67 - ก.ย. 68
โครงการอบรมโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	ข้อบัญญัติ น.119/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		พ.ย. 67 - ก.ย. 68
โครงการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.131/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	เม.ย. - มิ.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		เม.ย. - มิ.ย. 68
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โดยใช้ CLOCK Model	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.132/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		พ.ย. 67 - ส.ค. 68
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	120,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	ข้อบัญญัติ น.132/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	มิ.ย. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	✓	-		มิ.ย. - ก.ย. 68
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองซุ่มแสงวิทยาคม	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.133/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ธ.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ธ.ค. - 67 - ก.ย. 68
โครงการพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบัวขาว	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	254,300.00	0.00	0.00	254,300.00	ข้อบัญญัติ น.133/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ธ.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ธ.ค. - 67 - ก.ย. 68
<b>รวม.....21.....โครงการ</b>		<b>9,605,300.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>1,403,610.00</b>	<b>8,141,690.00</b>						<b>17</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น.....21.....โครงการ</b>		<b>9,605,300.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>1,403,610.00</b>	<b>8,141,690.00</b>						<b>17</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	



สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>														
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างเทศบาลคูมิม บ้านแสนสุข หมู่ 14 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านโคกมะลิ หมู่ 2 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.270/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดลิง หมู่ 10 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองแสง ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.271/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสำราญ หมู่ 2 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ - บ้านขามเปี้ย หมู่ 1 ตำบลขามเปี้ย (เทศบาลตำบลชัยวาปี) อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	ข้อบัญญัติ น.272/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเมือง หมู่ 1 ตำบลเหล่าอ้อย - บ้านร่องคำ หมู่ 9 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.273/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง หมู่ 2 ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - สียกพูนังกันน้ำชี กม.6 บ้านท่าตูม หมู่ 9 ตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	483,000.00	0.00	16,000.00	ข้อบัญญัติ น.274/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มกาญจนา บ้านสายนาเวียง หมู่ 16 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านโนนนาดี หมู่ 10 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.275/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดซ้อชัย หมู่ 3 ตำบลซ้อชัยพัฒนา - บ้านดอนข่า หมู่ 6 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.275/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดโดน หมู่ 13 ตำบลกุดโดน - บ้านน้อยนางนวล หมู่ 1 ตำบลบึงนาเวียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.276/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกค่าย หมู่ 3 ตำบลห้วยคำ - บ้านสร้างมิ่ง หมู่ 2 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.277/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 10 ตำบลห้วยคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านผ่า ตำบลคอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.278/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงอัคระ หมู่ 9 ตำบลคลองขาม - บ้านโนนสิม หมู่ 7 ตำบลห้วยคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.279/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ 10 - บ้านโนนสว่าง หมู่ 14 ตำบลนาขาม อำเภอภูพานารายณ์ - บ้านผึ่ง หมู่ 4 ตำบลไค้โนน อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.280/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ 15 ตำบลนาขาม อำเภอภูพานารายณ์ - บ้านหนองบัวโน หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.281/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดี หมู่ 8 ตำบลนาดี (ช่วงสะพานบ้านโคกเครือ) - บ้านหัวขัว หมู่ 10 ตำบลลุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	482,000.00	0.00	16,000.00	ข้อบัญญัติ น.282/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเที่ยงศิริมงคล หมู่ 15 ตำบลนามน - บ้านจิตรประชา หมู่ 16 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	483,000.00	0.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.283/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสะอาด หมู่ 3 ตำบลสระพังทอง - บ้านหนองกว้าง หมู่ 7 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.284/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะนาว หมู่ 3 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 4 ตำบลเจนแสน อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.285/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร่องแก่นคูณ หมู่ 15 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านคำบง หมู่ 4 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	483,000.00	0.00	16,000.00	ข้อบัญญัติ น.286/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังมน หมู่ 3 ตำบลกุดหว้า - บ้านหนองห้าง หมู่ 7 ตำบลหนองห้าง อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.287/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย - บ้านโนนตูม หมู่ 4 ตำบลหนองดอกเป็น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00	ข้อบัญญัติ น.288/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวเลื่อน หมู่ 5 ตำบลเจนแสน - บ้านกุดผึ่งแดง หมู่ 6 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.289/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเม่ง หมู่ 4 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านขมิ้น หมู่ 7 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.289/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสระพัง หมู่ 3 ตำบลหนองห้าง - บ้านคอนอุ้ม หมู่ 8 ตำบลบัวขาว อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	483,000.00	0.00	16,000.00	ข้อบัญญัติ น.290/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหัวช้าง หมู่ 6 ตำบลหัวนาคำ - บ้านคอนขี้ หมู่ 5 ตำบลอิโด้ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.291/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนาคำ หมู่ 1 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านสะอาด ตำบลอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.292/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนาคำได้ หมู่ 11 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองเม็ก หมู่ 7 ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.293/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 7 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านบัวขาว หมู่ 13 ตำบลบัวขาว อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.294/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองชลประทาน 1L RMC บ้านฝายแดง หมู่ 3 ตำบลลำพาน - ชุมชนขอยน้ำทิพย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00	ข้อบัญญัติ น.295/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองชลประทาน 2L-4R-LMC บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตำบลหลุบ - บ้านเหล็ก หมู่ 10 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00	ข้อบัญญัติ น.296/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองชลประทาน 4R-LMC บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตำบลหลุบ - บ้านดอนม่วง หมู่ 9 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	496,000.00	481,000.00	0.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.297/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดบรมงคลธรรมวนาราม (วัดถ้ำสูงเหนือ)บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ 8 ตำบลนาขาม อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านนางาม หมู่ 11 ตำบลคำพอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.298/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานลำห้วยมูล บ้านหนองหินน้อย หมู่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี - สะพานใหม่ บ้านดงจันทร์ หมู่ 7 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.299/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอุปราช บ้านยอดแกง หมู่ 2 ตำบลยอดแกง - มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลสเปเลีย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.300/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงต้มไม้ บ้านบึงค้ำ หมู่ 5 ตำบลบัวขาว - บ้านดงมัน หมู่ 4 ตำบลสมสะอาด อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.301/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคม หมู่ 7 แปลง 1 ตำบลไค้่น อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านคำป่าหว้าน หมู่ 4 ตำบลนาขาม อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	483,000.00	0.00	16,000.00	ข้อบัญญัติ น.302/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพนาสุวรรณ หมู่ 2 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองกุงใต้ หมู่ 10 ตำบลกุดปลาตุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.303/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคอนทราย หมู่ 3 ตำบลหลักเหลี่ยม - บ้านโนนจันทร์หอม หมู่ 9 ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.304/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณโรงเรียนจุมจังหลังราษฎร์ อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.304/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกบ้านคำใหญ่ หมู่ 7 ตำบลคำใหญ่ - องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.305/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดใหม่สามัคคี หมู่ 13 จากทางหลวงชนบท 3013 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านแซงแหลม หมู่ 7 ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.306/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนคงพอ ตำบลกาฬสินธุ์ - บ้านหนองสาหร่าย หมู่ 8 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (วัดป่าโคกสมบูรณ์)	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	482,000.00	0.00	16,000.00	ข้อบัญญัติ น.307/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านไค้่น หมู่ที่ 12 ตำบลไค้่น นุ่น- บ้านจอมทอง หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.308/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเมือง หมู่ 10 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านดอนยานาง หมู่ 1 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.309/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเหนือ หมู่ 2 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านบัวขาว หมู่ 13 ตำบลบัวขาว อำเภอภูธินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.309/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอนยูง หมู่ 9,17 ตำบลกมลาไสย (อบต.กมลาไสย) - บ้านสระบัว หมู่ 5 ตำบลกมลาไสย (ทต.กมลาไสย) อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.310/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนศิลา หมู่ 14 (วัดคำสร้างไถ่) ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านน้ำพุ หมู่ 10 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.311/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใต้ หมู่ 7 ตำบลเหนือ - บ้านเหล่าค้อ หมู่ 4 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.312/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาทุ่ง หมู่ 8 ตำบลเขาพระนอน - บ้านห้วยเตย หมู่ 2 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.313/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโก หมู่ 4 ตำบลนาโก - บ้านแจนแลน หมู่ 13 ตำบลแจนแลน อำเภอภูธินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	483,000.00	0.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.314/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ 8 ตำบลโนนนาจาน - บ้านม่วงกุลโนนสะอาด หมู่ 13 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.315/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนศิลาอาสน์ หมู่ 9 ตำบลคำเหือดแก้ว - บ้านเนินลาด หมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.316/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวขาว หมู่ 12 ตำบลบัวขาว - บ้านนาโก หมู่ 4 ตำบลนาโก อำเภอภูธินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.317/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ 14 ตำบลหลุบ - เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	266,000.00	0.00	0.00	266,000.00	ข้อบัญญัติ น.318/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงม่วง หมู่ 3 ตำบลกุดโดน - บ้านเนินลาด หมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.318/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนาคำเหนือ หมู่ 18 ทางหลวงชนบทหมายเลข 2025 ตำบลหัวนาคำ - ตำบลดือ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	484,000.00	0.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.319/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าโฮงาม หมู่ 9 ตำบลเหล่าโฮงาม - สะพานห้วยจุมจัง บ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ 10 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.320/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสียบคลองชลประทาน 13 AR บ้านโจด หมู่ 10 ตำบลเจ้าท่า - บ้านหนองตุ หมู่ 3 ตำบลลัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.321/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าอมตะธรรมโลกแดง หมู่ 6 ตำบลกุดโดน อำเภอยักษ์เม็ก- บ้านคอนลำตวน หมู่ 9 ตำบลดือ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.322/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองกุงไทย หมู่ 4 ตำบลโนนสะอาด - บ้านหนองเวงตง หมู่ 12 ตำบลกุดโดน อำเภอยักษ์เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.323/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านพรหมสว่าง หมู่ 8 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู - บ้านผึ่ง หมู่ 4 ตำบลไค้โนน อำเภอยักษ์เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.323/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฐานบั้งไฟ บ้านคำใหญ่ หมู่ 7 ตำบลคำใหญ่ - บ้านพันมูล หมู่ 7 ตำบลพันมูล อำเภอยักษ์เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.324/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงบัง หมู่ 9 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - เขตตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.324/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่างาม หมู่ 6 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.325/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนิคม หมู่ 9 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านหนองอิบุตร หมู่ 1 ตำบลหนองอิบุตร อำเภอยักษ์เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.325/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนินลาด หมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก - บ้านโนนศิลาอาสน์ หมู่ 2 ตำบลคำหม้อตั่ว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.326/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนศึกษา หมู่ 11 ตำบลโนนบุรี - บ้านคำเชียงยืน หมู่ 3 ตำบลนิคม อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.326/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่อ หมู่ 9 เลียบคลองชลประทาน 11L ฝั่งขวา ตำบลธัญญา - บ้านดงสิง หมู่ 11 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.327/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนแพง หมู่ 5 ตำบลดิ่งจี - บ้านโนนค้อ หมู่ 9 ตำบลนาพัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.327/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนวิสัย หมู่ 3 ตำบลหนองผือ - บ้านทุ่งกระเดา หมู่ 5 ตำบลกุดปลาเค้า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.328/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแสนสุข หมู่ 7 ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - สะพานบ้านคำครึ่ง หมู่ 4 ตำบลหัวนาคำ อำเภอกมลาไสย จังหวัดขอนแก่น	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00	ข้อบัญญัติ น.329/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองงูใต้ หมู่ 5 ตำบลหนองงู - บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00	ข้อบัญญัติ น.330/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองขามป้อม หมู่ 2 ตำบลสายาวัง อำเภอนาคู - บ้านหนองผือ หมู่ 1 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.331/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองนุ่น หมู่ 2 ตำบลหนองนุ่น - บ้านหนองอิดุม หมู่ 6 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.331/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยสมทบ หมู่ 6 ตำบลดิ่งจี อำเภอคำม่วง - บ้านโป่งนกแก้ว หมู่ 15 ตำบลเขงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.332/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหามแห หมู่ 9 ตำบลโพนทอง - บ้านนาหว้า หมู่ 5 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.332/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหินลาดพัฒนา หมู่ 9 (วัดวารีนุสรณ์) ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ 5 ตำบลสร้างก่อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.333/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดสว่างโพธิ์ทอง บ้านควาเหนือ หมู่ 7 ตำบลดอนสมบูรณ์ - บ้านเชียงสา หมู่ 9 (เทศบาลตำบลบัวบาน) อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.334/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโพธิ์ บ้านชาตเหนือ หมู่ 5 ตำบลนาหว้า - บ้านดอนแคน หมู่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.335/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองหัว หมู่ 5 ตำบลแขงบาดาล อำเภอสมเด็จ - บ้านโคกเหนือ หมู่ 6 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.336/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพน หมู่ 1 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านปากบัว หมู่ 14 ตำบลกลมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.337/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองยางเหนือ หมู่ 4 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง - บ้านม่วงภูซร หมู่ 6 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.337/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนนาค หมู่ 14 ตำบลบัวบาน - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 11 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.338/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ 9 ตำบลดงมูล (เทศบาลตำบลดงมูล) - บ้านหนองหิน หมู่ 4 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.338/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนลูกรังสายข้างสนามอิงปิน บ้านหนองงูเหนือ หมู่ 2 ตำบลเขาพระนอน - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12 ตำบลนาเขือ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.339/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนลูกรังสายโคกผักหวาน บ้านหนองกาว หมู่ 5 ตำบลนาเขือ - บ้านหนองงูเหนือ หมู่ 2 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.339/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนลูกรังสายทางหลวงชนบท บ้านโนนมะค่า หมู่ 3 ตำบลกุงเก่า - บ้านท่าเมือง หมู่ 4 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.340/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนลูกรังสายทางหลวงชนบท สาย 4056 บ้านกุดขอนแก่น หมู่ 9 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - ลำน้ำปาว บ้านท่าไฮ หมู่ 1 ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	ก่อสร้างถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.340/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68



สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านน้ำแซบ หมู่ 5 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนชัย หมู่ 8 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.341/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนนคร หมู่ 10 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.341/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนามูล หมู่ 3 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี - บ้านหาดทรายมูล หมู่ 6 ตำบลพิบูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.342/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาสมรภูมิ หมู่ 12 ตำบลดอนสมรภูมิ - บ้านโคกศรี หมู่ 7 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.342/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองบัวแดง หมู่ 2 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี - บ้านหาดทรายมูล หมู่ 4 ตำบลพิบูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.343/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมติดตั้งประตูระบายน้ำ คลองระบายน้ำแก้มลิงหนองเปือย หนองอิคุม บ้านหนองบัว หมู่ 4 ตำบลโพหนอง - เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ติดตั้งประตูระบายน้ำ	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	ข้อบัญญัติ น.344/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดบอด ตำบลลงเปือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.344/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก ตำบลอิทธิอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.345/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูน ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.345/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกใหญ่ ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.346/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไค้่น ตำบลไค้่น อำเภอยายศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.346/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.347/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสวนพัฒนา ตำบลนาทัน อำเภอก้ามวัง จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.347/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงอุดม ตำบลคาง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.348/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดุม ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.348/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไคร้ ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.349/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบอน ตำบลนาบอน อำเภอดงคำมวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.349/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนามล ตำบลโคก สมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.350/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อ ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.350/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึง ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.351/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน ตำบลโนน อำเภอดงคำมวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.351/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแขง ตำบลสำราญ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.352/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.352/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพน ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.353/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสอ ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.353/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าหลวง ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.354/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างอาคารจอดรถโรงเรียนดงมูลวิทยาคม ตำบลดงมูล อำเภอหนองงูงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างจอดรถ โรงเรียนดงมูล	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.354/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายชาญชัยบ้านดงสวนพัฒนาเหนือ หมู่ 15 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านวังใหญ่ ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภoringสามหมอก จังหวัดอุดรธานี	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	ข้อบัญญัติ น.355/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำเมย หมู่ 5 ตำบลนาบอน - บ้านโพธิ์ หมู่ 3 ตำบลโพธิ์ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.356/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงสวนพัฒนาเหนือ หมู่ 15 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง - บ้านดงเม็ก หมู่ 12 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	ข้อบัญญัติ น.356/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ 14 ตำบลหลุบ - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 16 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00	ข้อบัญญัติ น.357/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายคุ้มหนองบัวลอยบ้านนมะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ - บ้านลำปลา หมู่ 11 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.358/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนนແหมมทอง - บ้านนมะเขือ หมู่ 12 ตำบลนมะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.359/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนมะเขือ หมู่ 12 ตำบลนมะเขือ - บ้านคำเชียงวัน หมู่ 7 ตำบลโนนແหมมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.360/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุงเหนือ หมู่ 2 ตำบลเขาพระนอน - บ้านห้วยเตยกลาง หมู่ 5 ตำบลเวือ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	490,000.00	488,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.361/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำม่วง หมู่ 11 ตำบลลุ่มเฒ่า - บ้านคลองคู หมู่ 6 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.362/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำกา หมู่ 8 ตำบลแขวงบาดาล อำเภอสมเด็จ - บ้านดินจี่ หมู่ 1 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.363/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนเขวา หมู่ 4 ตำบลอ้อยชัยพัฒนา - บ้านกุดเชื่อม หมู่ 3 ตำบลลำชี อำเภออ้อยชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.363/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนชาติ หมู่ 8 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ - บ้านยอดแกง หมู่ 1 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	490,000.00	489,000.00	0.00	1,000.00	ข้อบัญญัติ น.364/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพนสว่าง - รอยมบุษยโบริม หมู่ 4 ตำบล นมะเชือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11 ตำบลหนองนาง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.365/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง - บ้านบัวสามัคคี หมู่ 12 ตำบลเขงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.365/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสามชัย หมู่ 4 ตำบลสำราญ - บ้านหนองกุงน้อย หมู่ 9 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	496,000.00	0.00	3,000.00	ข้อบัญญัติ น.366/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสูงเนิน หมู่ 5 ตำบลเนินยาง - บ้านปะเอียด หมู่ 9 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ (สายหลัก 8)	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	453,000.00	0.00	0.00	453,000.00	ข้อบัญญัติ น.367/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองนาง หมู่ 16 ตำบลหนองนาง อำเภอสมเด็จ - บ้านโนนศรีทอง หมู่ 8 ตำบลนมะเชือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00	ข้อบัญญัติ น.368/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองนาง หมู่ 16 ตำบลหนองนาง อำเภอ สมเด็จ - บ้านโป่งเชือก หมู่ 3 ตำบลนมะเชือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	466,000.00	0.00	0.00	466,000.00	ข้อบัญญัติ น.369/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองสิม หมู่ 2 ตำบลสำราญ - บ้านพรเจริญ หมู่ 8 ตำบล หนองข่า อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.370/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ 8 ตำบลโพน - บ้านหนอง ม่วงเหนือ หมู่ 9 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.371/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายเลียบบดอง 7R-RMC (ด้านฝั่งซ้าย) บ้านข้าว หลาม หมู่ 16 ตำบลกมลาไสย - บ้านสงเปลือย หมู่ 7 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	496,000.00	0.00	3,000.00	ข้อบัญญัติ น.372/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดป่ามะเชือ บ้านนมะเชือ หมู่ 12 ตำบลนา มะเชือ - บ้านถ้ำปลา หมู่ 11 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	477,000.00	0.00	0.00	477,000.00	ข้อบัญญัติ น.373/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ้านค้ำน้ำแซบ หมู่ 6 ตำบลนมะเชือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านห้วยแสง หมู่ 1 ตำบลอุบ่อ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.374/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ้านดงตาว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองข่า อำเภอสามชัย - บ้านหนองสระพัง หมู่ 2 ตำบลนาพัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.374/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ้านดอนจันทร์ หมู่ 9 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11 ตำบลหนองม่วง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.375/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายกุดพระเจ้า บ้านโป่งเชือก หมู่ 3 ตำบลนามะเขือ - บ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	ข้อบัญญัติ น.376/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองสายใหญ่ บ้านม่วงเหนือ หมู่ 2 ตำบลม่วงนา - บ้านหนองโพ หมู่ 3 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.377/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากคลอง 3R13R บ้านเหมือดแอ่ หมู่ 2 ตำบลเจ้าท่า - บ้านแวง หมู่ 6 ตำบลดงลิง อำเภอภมราไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	496,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.377/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน กม.84 ฝั่งซ้าย บ้านโจัด หมู่ 10 ตำบลเจ้าท่า อำเภอภมราไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านเมย หมู่ 5,11 ตำบลดงลิง อำเภอภมราไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.378/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายโนนปากอย บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนชัย หมู่ 8 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.379/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านคำด่าใกล้ หมู่ 12 ตำบลสหัสขันธ์ - บ้านนามาน หมู่ 6 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.380/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ - ถนนลาดยางบ้านนาสมบูรณ หมู่ 9 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.381/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกลำ หมู่ 2 ตำบลดงลิง - บ้านบึง หมู่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอภมราไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	496,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.381/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกลำ หมู่ 2 ตำบลดงลิง อำเภอภมราไสย - บ้านเหล่าอ้อย หมู่ 7 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.382/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านท่าแกม หมู่ 6 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย - บ้านดงสวนพัฒนา หมู่ 15 ตำบลนันทน์ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.383/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านท่าแกม หมู่ 6 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตำบลหนองกุงทิบมา อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.384/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาคุณ หมู่ 4 ตำบลสหัสขันธ์ - บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.385/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาสมบูรณ์ หมู่ 9 ตำบลหัสซันธุ์ - บ้านโนนน้ำเกลี้ยง หมู่ 1 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอหัสซันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.386/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนคำม่วง หมู่ 7 ตำบลนาจารย์ - บ้านป่าก่อกาบ หมู่ 4 ตำบลภูพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.386/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนเมือง หมู่ 8 ตำบลคงสี - บ้านแก่น้อย หมู่ 3 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	496,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.387/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองแวงเกษตร หมู่ 6 ตำบลดอนจาน - บ้านหนองพอก หมู่ 2 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.388/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบบคลองฝั่งซ้าย บ้านเลิงทุม หมู่ 7 ตำบลนาเชือก - บ้านโพธิ์ชัย หมู่ 23 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	482,000.00	0.00	0.00	482,000.00	ข้อบัญญัติ น.389/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายสามัคคีบ้านไพรทอง หมู่ 11 ตำบลนามะเขือ อำเภอหัสซันธุ์ - ถนนลาดยาง 227 สายคำม่วง - สมเด็จ ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	453,000.00	0.00	0.00	453,000.00	ข้อบัญญัติ น.390/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายสามแยกทางหลวงชนบท กส.3077 แยกมาหิรี สอรัท ตำบลนามน (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนามน) - บ้านนาขวัญเมือง หมู่ 7 ตำบลนามน (เทศบาลตำบลนามน) อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00	ข้อบัญญัติ น.391/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองมันปลา บ้านคำน้ำแซบ หมู่ 6 โพนคำพุทธศิริ หมู่ 5 ตำบลนามะเขือ อำเภอหัสซันธุ์ - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 ตำบลภูพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	483,000.00	0.00	0.00	483,000.00	ข้อบัญญัติ น.392/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ขยายเขตเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม	ขยายหม้อแปลง ไฟฟ้าโรงเรียนทรายมูล	558,100.00	0.00	558,077.47	22.53	โอนงบประมาณ 6/พ.ย.67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
<b>รวม.....160.....โครงการ</b>		<b>71,488,100.00</b>	<b>12,757,000.00</b>	<b>558,077.47</b>	<b>58,173,022.53</b>					<b>134</b>	<b>26</b>	<b>0</b>		

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568													
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน	
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
<b>แผนงานการเกษตร</b>															
ขุดลอกคลองน้ำป่า บ้านหัวขัว หมู่ 8 ตำบลหลักเมือง - บ้านธนบุรี หมู่ 12 ตำบลโพนงาม อำเภอภมราไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองน้ำป่า บ.หัวขัว ได้รับการขุดลอก	499,000.00	496,000.00	0.00	3,000.00	ข้อบัญญัติ น.401/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	กองช่าง	-	✓	-		ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	
ขุดลอกคลองน้ำป่าบ้านเล่า บ้านเล่า หมู่ 6 ตำบลหลักเมือง - บ้านโปล หมู่ 10,13 ตำบลภมราไสย อำเภอภมราไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองน้ำป่า บ.เล่า ได้รับการขุดลอก	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.402/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	กองช่าง	-	✓	-		ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	
ขุดลอกคลองน้ำป่าสายวัดโนนประทาย บ้านบ่อ หมู่ 2 ตำบลธัญญา - บ้านสวนโคก หมู่ 1 ตำบลดงสิง อำเภอภมราไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองน้ำป่า บ.บ่อ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.402/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	กองช่าง	-	✓	-		ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	
ขุดลอกลำห้วยกลอย บ้านโนนกกโพธิ์ หมู่ 6 ตำบลสะอาดไชยศรี - บ้านหนองแผน หมู่ 3 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยกลอย บ.โนนกกโพธิ์ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.403/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	กองช่าง	-	✓	-		ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	
ขุดลอกลำห้วยกุดแก้ ตอนบน บ้านนาเชือกใต้ หมู่ 2 ตำบลนาเชือก - บ้านนาภูง หมู่ 6 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยกุดแก้ บ.นาเชือกใต้ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.404/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	
ขุดลอกลำห้วยกุดโง้ง ชุมชนสงเปลือย ตำบลกาฬสินธุ์ - บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ 14 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยกุดโง้ง ชุมชนสงเปลือย ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.404/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	
ขุดลอกลำห้วยกุดผือ บ้านม่วงเผ่า หมู่ 4 ตำบลลำบัว - บ้านโนนตูม หมู่ 4 ตำบลลำคอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยกุดผือ บ.ม่วงเผ่า ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.405/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	
ขุดลอกลำห้วยชันนาค บ้านไทยเจริญ หมู่ 8 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท - บ้านหนองหินน้อย หมู่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองงูงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยชันนาค บ.ไทยเจริญ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.405/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	
ขุดลอกลำห้วยซึ้ง บ้านโนนสูง หมู่ 7 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านนาวิ หมู่ 7 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยซึ้ง บ.โนนสูง ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.406/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	
ขุดลอกลำห้วยเขยอ บ้านไต้น หมู่ 5 ตำบลคลองขาม - บ้านยางน้อย หมู่ 6 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยเขยอ บ.ไต้น ได้รับการขุดลอก	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.406/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	กองช่าง	-	✓	-		ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	
ขุดลอกลำห้วยเขยอ บ้านเปลือย หมู่ 5 ตำบลยางตลาด - บ้านหัวจัวเหนือ หมู่ 8 บ้านป่าแดง ปากทางเขื่อนลำบัว ตำบลดอนสมบูรณ์ - ตำบลลุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยเขยอ บ.เปลือย ได้รับการขุดลอก	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.407/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	กองช่าง	-	✓	-		ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ขุดลอกลำห้วยคำจำปา บ้านดงกลาง หมู่ 3 ตำบลดงสมบูรณ์ - บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตำบลยางอู่ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยคำจำปา บ.ดงกลาง ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.408/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	กองช่าง	-	-	✓		ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68
ขุดลอกลำห้วยโจด บ้านกุดครอง หมู่ 7 ตำบลดอนจาน - บ้านนาจำปา หมู่ 8 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยโจด บ.กุดครอง ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.408/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68
ขุดลอกลำห้วยดับเต่า บ้านจาน หมู่ 2 ตำบลหนองช้าง - บ้านคำสร้างเที่ยง หมู่ 1 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยดับเต่า บ.จาน ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.409/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68
ขุดลอกลำห้วยตาปลา บ้านห้วยน้ำคำ หมู่ 1 ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านผำ หมู่ 1 ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	ลำห้วยตาปลา บ.ห้วยน้ำคำ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.409/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68
ขุดลอกลำห้วยตม ตอนบน บ้านแก่งนาขาม หมู่ 5 ตำบลนาจารย์ - บ้านหนองกลางโคก หมู่ 2 ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยตม บ.หัวขาม ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.410/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68
ขุดลอกลำห้วยเตย บ้านห้วยเตยใต้ หมู่ 3 ตำบลเว่อ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยเตย บ.ห้วยเตยใต้ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.410/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68
ขุดลอกลำห้วยทราย บ้านโนนกกโพธิ์ หมู่ 6 ตำบลสะอาดไชยศรี - บ้านหนองแคน หมู่ 2 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยทราย บ.โนนกกโพธิ์ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.411/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68
ขุดลอกลำห้วยทราย บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ 7 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน - บ้านเชียงเครือ หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยทราย บ.หนองเขื่อนช้าง ได้รับการขุดลอก	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.412/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	กองช่าง	-	✓	-		ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68
ขุดลอกลำห้วยนาครแก้ว ตอนบน บ้านแจนแลน หมู่ 1 ตำบลแจนแลน - บ้านค้อ หมู่ 2 ตำบลกุดข้าว อำเภอภูพาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยคองน้ำป่า บ.หัวขาม ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.413/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68
ขุดลอกลำห้วยนาฮี บ้านพระเจริญ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านแก หมู่ 5 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยนาฮี บ.พระเจริญ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.413/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68
ขุดลอกลำห้วยไผ่ (ตอนบน) บ้านนาจารย์ หมู่ 4 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านนา้อย หมู่ 5 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยไผ่ บ.นาจารย์ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.414/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ศ. 67 - พ.ศ. 68



สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ชุดลอกลำห้วยฝาย บ้านม่วงกลาง หมู่ 1 ตำบลม่วงนา อำเภอคอนจาน - บ้านเชียงเครือ หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยฝาย บ.ม่วงกลาง ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.415/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ชุดลอกลำห้วยฝายใหญ่ บ้านหนองไม้ หมู่ 3 ตำบลโนนสูง - ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยฝายใหญ่ บ.หนองไม้ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.415/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ชุดลอกลำห้วยฝายท่า บ้านโคกกลาง หมู่ 1 ตำบลลำบัว - บ้านนาอินทร์แปลง หมู่ 5 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยฝายท่า บ.โคกกลาง ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.416/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ชุดลอกลำห้วยยาง (ตอนกลาง) บ้านแก่ง หมู่ 5 ตำบลนาตาล - บ้านท่าคันโท หมู่ 9 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยยาง บ.แก่ง ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.416/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ชุดลอกลำห้วยล้นท่า บ้านหนองขาว หมู่ 5 ตำบลนาเชือก - บ้านนาโพธิ์ศรี หมู่ 10 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยล้นท่า บ.หนองขาว ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.417/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ชุดลอกลำห้วยสีดา บ้านโคกใหญ่ หมู่ 10 ตำบลหัวนาคำ - บ้านหนองไม้ หมู่ 3 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยสีดา บ.โคกใหญ่ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.417/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ชุดลอกลำห้วยหนองงูไทย (ตอนบน) บ้านหนองงูไทย หมู่ 4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก - บ้านหนองเสือ หมู่ 1 ตำบลเวือ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยหนองงูไทย บ.หนองงูไทย ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.418/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ชุดลอกลำห้วยหนองน้อย บ้านหนองบัว หมู่ 4 ตำบลโพนทอง - เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยหนองน้อย บ.หนองบัว ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.418/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ชุดลอกสายเรียบคลองน้ำป่า บ้านส้มโอง หมู่ 11 ตำบลสิญญา - บ้านแจ้งจุม หมู่ 7 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองน้ำป่า บ.ส้มโอง ได้รับการขุดลอก	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.419/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	-	✓	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
<b>รวม.....31.....โครงการ</b>		<b>15,469,000.00</b>	<b>3,975,000.00</b>	<b>497,000.00</b>	<b>10,997,000.00</b>						<b>22</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น.....191.....โครงการ</b>		<b>86,957,100.00</b>	<b>16,732,000.00</b>	<b>1,055,077.47</b>	<b>69,170,022.53</b>						<b>156</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี		งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>														
โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	ข้อบัญญัติ น.27/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	สำนักเลขา	✓	-	-		พ.ย. 67 - ก.ย. 68
โครงการเตรียมความพร้อมในการประเมินคัดเลือกองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.28/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - พ.ค. 68	สำนักปลัด	✓	-	-		ม.ค. - พ.ค. 68
โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	ข้อบัญญัติ น.29/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	มี.ค. - มิ.ย. 68	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		มี.ค. - มิ.ย. 68
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00	ข้อบัญญัติ น.30/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	พ.ค. - ก.ค. 68	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		พ.ค. - ก.ค. 68
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร วินัยเบื้องต้น และความคิดทางละเมียดของเจ้าหน้าที่	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น.31/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	พ.ค. - ก.ค. 68	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		พ.ค. - ก.ค. 68
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	ข้อบัญญัติ น.32/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ส.ค. 68	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		ม.ค. - ส.ค. 68
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ น.33/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	เม.ย. - ส.ค. 68	สำนักเลขา	✓	-	-		เม.ย. - ส.ค. 68
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	1,000,000.00	264,850.00	117,950.00	617,200.00	ข้อบัญญัติ น.36/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ธ.ค. 67 - ส.ค. 68	สำนักเลขา	-	✓	-		ธ.ค. 67 - ส.ค. 68
โครงการเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ น.57/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - พ.ค. 68	กองยุทธศาสตร์	✓	-	-		ม.ค. - พ.ค. 68
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ดัชนีชี้วัดความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์"	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.58/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - ก.ค. 68	กองยุทธศาสตร์	✓	-	-		ต.ค. 67 - ก.ค. 68
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	282,200.00	0.00	0.00	282,200.00	ข้อบัญญัติ น.73/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	มี.ค. - ส.ค. 68	กองคลัง	✓	-	-		มี.ค. - ส.ค. 68
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาอาวุโสแห่งชาติ	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 2/พ.ย.67	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ธ.ค. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	✓	-		ธ.ค. 67 - ก.ย. 68
<b>รวม.....12.....โครงการ</b>		<b>4,305,700.00</b>	<b>414,850.00</b>	<b>117,950.00</b>	<b>3,772,900.00</b>					<b>10</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>														
โครงการจัดเวทีประชาคม	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.214/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ศ. - ก.ค. 68	กองยุทธศาสตร์	✓	-	-		พ.ศ. - ก.ค. 68
โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	ข้อบัญญัติ น.215/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ศ. - ก.ค. 68	กองยุทธศาสตร์	✓	-	-		พ.ศ. - ก.ค. 68
<b>รวม.....2.....โครงการ</b>		<b>530,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>530,000.00</b>					<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>รวมทั้งสิ้น.....14.....โครงการ</b>		<b>4,835,700.00</b>	<b>414,850.00</b>	<b>117,950.00</b>	<b>4,302,900.00</b>					<b>12</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ														
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568														
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานด้านการศึกษาท้องถิ่น</b>														
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้กับ รร.ในสังกัด อบจ. ทั้ง 12 แห่ง	45,325,800.00	0.00	22,610,924.00	22,714,876.00	ข้อบัญญัติ น.135/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	-	✓		ต.ค. 67 - ก.ย. 68
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของ รร. ทั้ง 12 แห่ง	7,150,000.00	0.00	0.00	7,150,000.00	ข้อบัญญัติ น.136/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ต.ค. 67 - ก.ย. 68
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	สนับสนุนงบประมาณให้กับนักเรียนในสังกัด อบจ. 12 แห่ง	2,550,000.00	0.00	1,274,199.00	1,275,801.00	ข้อบัญญัติ น.138/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	-	✓		ต.ค. 67 - ก.ย. 68
<b>รวม.....3.....โครงการ</b>		<b>55,025,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,885,123.00</b>	<b>31,140,677.00</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>		
<b>รวม.....3.....โครงการ</b>		<b>55,025,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,885,123.00</b>	<b>31,140,677.00</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>		

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>											
ถังน้ำ	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.209/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสวัสดิการ	-	✓	-
เครื่องตัดหญ้า	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	ข้อบัญญัติ น.210/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-
<b>รวม.....2.....รายการ</b>	<b>20,800.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,800.00</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>											
เก้าอี้ทำงาน	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00	ข้อบัญญัติ น.257/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-
เครื่องพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	ข้อบัญญัติ น.258/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	ข้อบัญญัติ น.259/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	ข้อบัญญัติ น.260/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	ข้อบัญญัติ น.398/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-
<b>รวม.....5.....รายการ</b>	<b>1,792,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,792,400.00</b>					<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>												
เก้าอี้ทำงาน (สำนักปลัด)	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	ข้อบัญญัติ น.47/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	✓	-	-	
เครื่องดูดฝุ่น (สำนักปลัด)	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00	ข้อบัญญัติ น.48/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	✓	-	-	
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (สำนักงานเลขานุการ)	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	ข้อบัญญัติ น.48/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	สำนักเลขา	✓	-	-	
เครื่องตัดหญ้า	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	ข้อบัญญัติ น.48/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	✓	-	-	
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (สำนักปลัด)	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	ข้อบัญญัติ น.50/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	✓	-	-	
เก้าอี้ทำงาน	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	ข้อบัญญัติ น.61/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองยุทธศาสตร์	✓	-	-	
โต๊ะทำงาน	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.61/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองยุทธศาสตร์	✓	-	-	
จอแอล อี ดี (LED) พร้อมติดตั้ง	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ น.62/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองยุทธศาสตร์	✓	-	-	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	ข้อบัญญัติ น.63/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองยุทธศาสตร์	✓	-	-	

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	ข้อบัญญัติ น.64/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองยุทธศาสตร์	✓	-	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	ข้อบัญญัติ น.64/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองยุทธศาสตร์	✓	-	-
เครื่องปรับอากาศ	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	ข้อบัญญัติ น.93/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	หน่วยตรวจสอบภายใน	✓	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน่วยตรวจสอบภายใน)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	ข้อบัญญัติ น.94/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	หน่วยตรวจสอบภายใน	✓	-	-
<b>รวม.....13.....รายการ</b>	<b>732,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>732,200.00</b>					<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>แผนงานบริหารการคลัง</b>											
เครื่องปรับอากาศ (กองคลัง)	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00	ข้อบัญญัติ น.83/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองคลัง	✓	-	-
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	ข้อบัญญัติ น.84/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองพัสดุ	✓	-	-
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 4 ชั้น (กองคลัง)	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	ข้อบัญญัติ น.84/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองคลัง	✓	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	ข้อบัญญัติ น.85/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองพัสดุ	✓	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองคลัง)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	ข้อบัญญัติ น.86/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองคลัง	✓	-	-

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถึงหมึกพิมพ์	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	ข้อบัญญัติ น.86/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองคลัง	✓	-	-
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (กองคลัง)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	ข้อบัญญัติ น.87/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองคลัง	✓	-	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (กองคลัง)	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	ข้อบัญญัติ น.87/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองคลัง	✓	-	-
<b>รวม.....8.....รายการ</b>	<b>125,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,900.00</b>					<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>											
เก้าอี้บุนวม	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.122/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	-	✓
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.122/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.123/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	-	✓
เก้าอี้บุนวม	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	ข้อบัญญัติ น.145/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	124,500.00	0.00	0.00	124,500.00	ข้อบัญญัติ น.145/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-
โต๊ะประชุม	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	ข้อบัญญัติ น.146/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-



สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.146/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-
พัดลมโคม	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	ข้อบัญญัติ น.147/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-
ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.147/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	ข้อบัญญัติ น.147/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-
<b>รวม.....10.....รายการ</b>	<b>567,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,500.00</b>	<b>500,500.00</b>					<b>7</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>											
เก้าอี้ทำงาน	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	ข้อบัญญัติ น.164/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-
เครื่องปรับอากาศ	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	ข้อบัญญัติ น.165/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-
โต๊ะทำงาน	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	ข้อบัญญัติ น.165/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-
โต๊ะพนักประสงค	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	ข้อบัญญัติ น.166/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-
จอแอล อี ดี (LED) พร้อมติดตั้ง	500,000.00	493,000.00	0.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.166/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	-	✓	-

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาส 1 ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	ข้อบัญญัติ น.167/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.168/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	-	✓	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	ข้อบัญญัติ น.169/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-
<b>รวม.....8.....รายการ</b>	<b>599,200.00</b>	<b>501,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,200.00</b>					<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>											
เก้าอี้ทำงาน	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.193/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสวัสดิการ	-	✓	-
ชั้นวางเอกสาร	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.194/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสวัสดิการ	-	✓	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	ข้อบัญญัติ น.194/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	ข้อบัญญัติ น.195/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-
<b>รวม.....4.....รายการ</b>	<b>70,300.00</b>	<b>15,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,600.00</b>					<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>รวมทั้งสิ้น.....50.....รายการ</b>	<b>3,907,800.00</b>	<b>523,700.00</b>	<b>66,500.00</b>	<b>3,317,600.00</b>					<b>42</b>	<b>5</b>	<b>3</b>



# อบจ.กาฬสินธุ์

Kalasin Provincial Administrative Organization



**องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์**

เลขที่ 3/47 ถนนเลี้ยวเมืองทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

Ins 0 4381 1257 E-Mail : [plan@kalasin-pao.go.th](mailto:plan@kalasin-pao.go.th)