



# รายงานการติดตาม และประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 3 เดือน ไตรมาส 1





# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๒๔๗

ที่ กส ๕๑๐๐๗/

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๓ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๕/๔ วรรคห้า บัญญัติให้นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจำทุกปี ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบและเสนอแนะผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อีกทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๓ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖) ขึ้น ดังนั้นจึงเห็นควรประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๓ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามในประกาศที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางวนิดา อังกรณ)

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(นายพนพล ปัญญาแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๗

-ให้แล้ว

(นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล)

นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

(นางสาววิสาขา ภารประดิษฐ์)

รองนายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์





ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(รอบ ๓ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖)

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยแพร่ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๕/๔ วรรคห้า บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจำทุกปี ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี







เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบและเสนอแนะผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อีกทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๓ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖) รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ ประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถเสนอแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือให้ข้อมูลทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ [www.kalasin-pao.go.th](http://www.kalasin-pao.go.th) หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๘๑๑๒๔๗ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

  
(นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

 รองนายก อบจ.  
 ปลัด อบจ.  
22 ก.พ. 2567  
 รองปลัด อบจ.  
 ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ  
 หัวหน้าฝ่ายฯ  
 ผู้พิมพ์/เจ้าหน้าที่

## คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 3 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566 จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในรอบระยะเวลา 3 เดือนของปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ซึ่งบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 35/4 วรรคห้า ได้บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจำทุกปีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 3 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566 ฉบับนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแนะนำ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

.....  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ปีงบประมาณ 2567 มาดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 รวม 294 โครงการ งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 224,696,670 บาท แบ่งเป็น 6 ยุทธศาสตร์ และ 1 บัญชีครุภัณฑ์ ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จจากทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ เป็นจำนวน 16 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 42 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 236 โครงการ และจัดซื้อครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้วจำนวน 6 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 รายการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 77 รายการ จากทั้งหมด 88 รายการ จึงขอรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ รอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย  
3 แผนงาน รวม 10 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 41,400,000 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้
  - ดำเนินงานแล้วเสร็จ - โครงการ งบประมาณ - บาท
  - อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ งบประมาณ 8,800,000 บาท
  - ยังไม่ได้ดำเนินการ 9 โครงการ งบประมาณ 32,600,000 บาท
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย  
2 แผนงาน รวม 28 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,390,700 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้
  - ดำเนินงานแล้วเสร็จ 6 โครงการ งบประมาณ 1,370,700 บาท
  - อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ งบประมาณ 50,000 บาท
  - ยังไม่ได้ดำเนินการ 21 โครงการ งบประมาณ 3,970,000 บาท
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
2 แผนงาน รวม 7 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,960,000 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้
  - ดำเนินงานแล้วเสร็จ 1 โครงการ งบประมาณ 300,000 บาท
  - อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ งบประมาณ - บาท
  - ยังไม่ได้ดำเนินการ 6 โครงการ งบประมาณ 1,660,000 บาท

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย 2 แผนงาน รวม 17 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 65,545,900 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ 5 โครงการ งบประมาณ 58,745,900 บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ งบประมาณ - บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 12 โครงการ งบประมาณ 6,800,000 บาท

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 แผนงาน รวม 211 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 103,646,570 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ 3 โครงการ งบประมาณ 1,452,000 บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 39 โครงการ งบประมาณ 18,907,000 บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 169 โครงการ งบประมาณ 83,287,570 บาท

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย 3 แผนงาน รวม 21 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,753,500 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ 1 โครงการ งบประมาณ 1,000,000 บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ งบประมาณ 400,000 บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 19 โครงการ งบประมาณ 5,353,500 บาท

### สรุป

จากผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) สรุปผลจากการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 รวมทั้งสิ้น 294 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 224,696,670 บาท ปรากฏดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น 16 โครงการ งบประมาณ 62,868,600 บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 42 โครงการ งบประมาณ 28,157,000 บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 236 โครงการ งบประมาณ 133,671,070 บาท

บัญชีครุภัณฑ์ ประกอบด้วย 6 แผนงาน รวม 88 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,339,600 บาท

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ 6 รายการ งบประมาณ 361,100 บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 รายการ งบประมาณ 118,100 บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 77 รายการ งบประมาณ 3,860,400 บาท

## ปัญหาอุปสรรค

๑. พื้นที่ดำเนินโครงการมีปัญหาไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น ทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น
๒. การดำเนินโครงการบางโครงการล่าช้าสืบเนื่องจากงบประมาณไม่เข้าตามที่ประมาณการไว้
๓. ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากสถานะทางเศรษฐกิจหรือมูลค่าของวัสดุและปัจจัยอื่นที่มีผลสำหรับการก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ประมาณการราคาไว้ ประกอบกับผู้เสนอราคาการก่อสร้างโครงการในงบลงทุนมองว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุนในโครงการนั้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการประกาศหาตัวผู้รับจ้างใหม่หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการหาตัวผู้รับจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้รับจ้างที่จะดำเนินการโครงการนั้น ทำให้ระยะเวลาการดำเนินโครงการล่าช้าไป ส่งผลต่อยอดการเบิกจ่ายงบประมาณ
๔. กระบวนการหาตัวผู้รับจ้างที่ล่าช้าจากผลของการไม่มีผู้เสนอราคา เนื่องจากราคาก่อสร้างที่สูงกว่าประมาณราคาที่ตั้งไว้

## ข้อเสนอแนะ

๑. เลือกดำเนินโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน
๒. ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการ ควรดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบของเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดการเบิกจ่ายงบประมาณกระจุกตัวอยู่ในไตรมาสที่ ๔ และควรดำเนินโครงการในห้วงเวลาที่เหมาะสมของแต่ละโครงการ
๓. ควรมีการจัดทำ KPI ของโครงการให้ชัดเจน ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้การวัดผลมีความเที่ยงตรง และสามารถสะท้อนผลการดำเนินโครงการได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น
๔. ใช้วิธีการหาตัวผู้รับจ้างใหม่ ให้ทันกำหนดระยะเวลา เช่น ใช้วิธีการคัดเลือกหาตัวผู้รับจ้าง
๕. วางแผนการดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายให้มากที่สุด หากโครงการใดคาดว่าจะเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา จะมีการดำเนินการกันเงินไว้ ในส่วนของโครงการใดมีงบประมาณเงินเหลือจ่าย ให้เร่งดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณโดยโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ร้องขอเข้ามายังหน่วยงาน และรายการที่มีงบประมาณไม่เพียงพอ

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน(จำนวน)			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานสาธารณสุข	6	40,600,000.00	8,800,000.00	31,800,000.00	ข้อบัญญัติ	5	1	-		
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	500,000.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ	3	-	-		
แผนงานการเกษตร	1	300,000.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ	1	-	-		
รวม	10	41,400,000.00	8,800,000.00	32,600,000.00		9	1	-		

ยุทธศาสตร์ที่ 2			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567							
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	27	4,890,700.00	1,083,667.00	3,829,393.00	ข้อบัญญัติ	20	1	6		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	1	500,000.00	0.00	329,300.00	ข้อบัญญัติ	1	-	-		โอนลด 170,700
รวม	28	5,390,700.00	1,083,667.00	4,158,693.00		21	1	6		



สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567							
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์							
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6	1,900,000.00	300,000.00	1,600,000.00	ข้อบัญญัติ	5	-	1		
แผนงานการเกษตร	1	60,000.00	0.00	60,000.00	ข้อบัญญัติ	1	-	-		
<b>รวม</b>	<b>7</b>	<b>1,960,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>1,660,000.00</b>		<b>6</b>	<b>-</b>	<b>1</b>		

ยุทธศาสตร์ที่ 4			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567							
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์							
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	ข้อบัญญัติ	2	-	-		
แผนงานการศึกษา	15	9,759,200.00	329,565.00	9,407,535.00	ข้อบัญญัติ	10	-	5		
<b>รวม</b>	<b>17</b>	<b>65,545,900.00</b>	<b>22,988,645.00</b>	<b>42,535,155.00</b>		<b>12</b>	<b>-</b>	<b>5</b>		

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567							
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์							
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	190	93,817,000.00	972,000.00	76,812,000.00	ข้อบัญญัติ	155	33	2		
แผนงานการเกษตร	19	9,481,000.00	480,000.00	6,127,000.00	ข้อบัญญัติ	12	6	1		
แผนงานทะเลและชุมชน	1	248,570.00	0.00	248,570.00	ข้อบัญญัติ	1	-	-		
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1	100,000.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ	1	-	-		
รวม	211	103,646,570.00	1,452,000.00	83,287,570.00		169	39	3		

ยุทธศาสตร์ที่ 6			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567							
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์							
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18	6,153,500.00	194,146.00	5,632,644.00	ข้อบัญญัติ	16	1	1		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	50,000.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ	1	-	-		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	550,000.00	0.00	550,000.00	ข้อบัญญัติ	2	-	-		
รวม	21	6,753,500.00	194,146.00	6,232,644.00		19	1	1		

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์							
แผนงาน	จำนวน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานเคหะและชุมชน	4	89,500.00	0.00	89,500.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4	-	-		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6	361,100.00	0.00	361,100.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	6		
แผนงานบริหารทั่วไป	36	2,993,700.00	0.00	2,993,700.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	36	-	-		
แผนงานบริหารการคลัง	15	342,900.00	0.00	342,900.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	15	-	-		
แผนงานการศึกษา	8	148,900.00	0.00	148,900.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8	-	-		
แผนงานสาธารณสุข	19	403,500.00	0.00	288,340.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	14	5	-		
รวม	88	4,339,600.00	0.00	4,224,440.00		77	5	6		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	หมายเหตุ
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>														
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	170,000.00	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	170,000.00	ข้อบัญญัติ น.196/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.ค. 2567	กองสาธารณสุข	✓	-	-		
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่	200,000.00	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.197/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ค. 67	กองสาธารณสุข	✓	-	-		
โครงการโสมใจ โสมใจ เพื่อไทกาฬสินธุ์	4,860,000.00	สนับสนุนศูนย์โสมสุข โสมใจ รพสต.ใน จังหวัดกาฬสินธุ์	0.00	0.00	4,860,000.00	ข้อบัญญัติ น.197/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ค. - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	✓	-	-		
โครงการ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าสุทนต์มณี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ	100,000.00	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.176/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 2566	กองสาธารณสุข	✓	-	-		
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแบบบูรณาการ	70,000.00	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	70,000.00	ข้อบัญญัติ น.194/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - มี.ค. 67	กองสาธารณสุข	✓	-	-		
ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	35,200,000.00	สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของ รพสต.ในสังกัด อศจ.	8,800,000.00	0.00	26,400,000.00	ข้อบัญญัติ น.199/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 2566	กองสาธารณสุข	-	✓	-		
<b>รวม.....6.....โครงการ</b>	<b>40,600,000.00</b>		<b>8,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,800,000.00</b>									
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>														
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรี จังหวัดกาฬสินธุ์	200,000.00	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.209/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	พ.ค. 2567	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์	200,000.00	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.210/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	มิ.ย. 2567	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำคนรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคม	100,000.00	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.210/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	มิ.ย. - ส.ค. 67	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
<b>รวม.....3.....โครงการ</b>	<b>500,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>									

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	หมายเหตุ
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานการเกษตร</b>														
โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย/ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งปฏิกูล เพื่อนำกากมาทำเป็นปุ๋ย	300,000.00	บริหารจัดการขยะ อันตรายและขยะ อิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.461/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
<b>รวม.....1.....โครงการ</b>	<b>300,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>									
<b>รวมทั้งสิ้น.....10.....โครงการ</b>	<b>41,400,000.00</b>		<b>8,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,600,000.00</b>									



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	หมายเหตุ
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b>														
โครงการจัดงานมหรหรรษ์โปงลางแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์	500,000.00	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ น.230/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - มี.ค. 67	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการปฏิบัติธรรม	200,000.00	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	99,967.00	33.00	ข้อบัญญัติ น.230/478	หน้า 174 ข้อ 1	ธ.ค. 2566	กองการศึกษา	-	-	✓	4.25 ระดับมาก	
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	20,000.00	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ น.231/478	หน้า 184 ข้อ 4	มิ.ย. - ก.ย. 2567	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม	500,000.00	สนับสนุนกิจกรรมงาน ประเพณีในจังหวัด กาฬสินธุ์	177,000.00	523,000.00	150,000.00	ข้อบัญญัติ น.231/478	หน้า 174 ข้อ 2	พ.ค. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓		โอนเพิ่ม 350,000
โครงการเข้าปริวาสกรรมปฏิบัติธรรม ประจำปี	50,000.00	จัดงานปริวาสกรรม 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.232/478	หน้า 178 ข้อ 15	ม.ค. 2567	กองการศึกษา	-	✓	-		
โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์	500,000.00	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ น.232/478	หน้า 176 ข้อ 7	ก.ย. 2567	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการงานประเพณี"บุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคุณลานสืบ สานตำนานพระแม่โพสพ"ประจำปี	100,000.00	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.233/478	หน้า 180 ข้อ 21	ก.พ. 2567	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการจัดงานผู้ไทนานาชาติ	300,000.00	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.233/478	หน้า 180 ข้อ 23	ม.ค. 2567	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ แพรวากาฬสินธุ์	200,000.00	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.234/478	หน้า 177 ข้อ 12	พ.ค. 2567	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการประเพณีมหาสงกรานต์ มหาสารลำปาง ทะเล มรกตอีสาน หลวมโนนวิเศษ	100,000.00	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.234/478	หน้า 176 ข้อ 10	เม.ย. 2567	กองการศึกษา	✓	-	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	หมายเหตุ
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบั้งไฟทะเลล้าน (ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดการพนัน) สุ่ออาเซียน	300,000.00	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.235/478	หน้า 175 ข้อ 4	พ.ศ. 2567	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการประเพณีสักการะศาลหลักเมืองสามชัยประจำปี	100,000.00	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.235/478	หน้า 180 ข้อ 23	พ.ย. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.25 ระดับมาก	
โครงการมหกรรมประเพณีเส็งกลองร้องคำ สุ่มกรรม กลองอาเซียน (แข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสาน)	100,000.00	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.236/478	หน้า 178 ข้อ 14	ก.พ. - เม.ย. 67	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย จังหวัดกาฬสินธุ์	300,000.00	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	0.00	100,000.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.236/478	หน้า 177 ข้อ 11	พ.ย. 66 - ก.ค. 67	กองการศึกษา	-	-	✓		
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี เนื่องในวันวิสาขบูชา เทศบาลตำบลภูพาน	100,000.00	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.237/478	หน้า 177 ข้อ 13	พ.ศ. 2567	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี	50,000.00	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.237/478	หน้า 174 ข้อ 3	ก.พ. 2567	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี	100,000.00	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.238/478	หน้า 176 ข้อ 9	ก.ค. 2567	กองการศึกษา	✓	-	-		
จัดงานประเพณีสงกรานต์ชาดยุค อำเภออมลาลัย	100,000.00	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.238/478	หน้า 176 ข้อ 9	พ.ศ. 2567	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ลอดซุ้ม สวรรค์ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	100,000.00	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.239/478	หน้า 179 ข้อ 20	ต.ค. - พ.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	4.11 ระดับมาก	
โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียนโคม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	50,000.00	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.240/478	หน้า 180 ข้อ 22	ส.ค. 2567	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่ภูศรี รวมของดีถิ่นดงมูลประจำปี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	100,000.00	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.240/478	หน้า 179 ข้อ 18	ม.ค. 2567	กองการศึกษา	✓	-	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	หมายเหตุ
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน และมหกรรมของดี อำเภอม้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	200,000.00	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.241/478	หน้า 175 ข้อ 6	ก.พ. 2567	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลานและเทศกาลเขย อีสานภูไท สะไม้เมืองบัวขาว	50,000.00	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.241/478	หน้า 179 ข้อ 20	ม.ค. 2567	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลานและมหกรรม ของดี อำเภอยางตลาด	200,000.00	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.242/478	หน้า 178 ข้อ 17	ก.พ. 2567	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการบุญคูณลาน เทศกาลของดีอำเภอดอนจาน	100,000.00	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.242/478	หน้า 179 ข้อ 20	ก.พ. 2567	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการมีสักการองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก บวชชีพราหมณ์ บุญกุ่มข้าวใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	300,000.00	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.243/478	หน้า 179 ข้อ 19	ก.พ. 2567	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ความสำคัญ ด้านธรณีวิทยาและการพัฒนาแหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่ อุทยานธรณีด้วยกรอบแนวคิดทางธรณีวิทยาแบบองค์รวม"	170,700.00	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	640.00	160,700.00	9,360.00	โอนงบประมาณ 17 พ.ย.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	พ.ย. 2566	สำนักปลัด	-	-	✓	4.46 ระดับมาก	
<b>รวม.....27.....โครงการ</b>	<b>4,890,700.00</b>		<b>327,640.00</b>	<b>1,083,667.00</b>	<b>3,829,393.00</b>									

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	หมายเหตุ
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน														
โครงการสร้างการรับรู้อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ (Kalasin Geopark)	500,000.00	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	329,300.00	ข้อบัญญัติ น.246/478	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	พ.ย. 66 - ส.ค. 67	สำนักปลัด	✓	-	-		โอนลด 170,700
รวม.....1.....โครงการ	500,000.00		0.00	0.00	329,300.00									
รวมทั้งสิ้น.....28.....โครงการ	5,390,700.00		327,640.00	1,083,667.00	4,158,693.00									

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น			ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	หมายเหตุ
แผนงาน	งบประมาณอนุมัติ	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ								ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน</b>														
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น	500,000.00	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ น.225/478	หน้า 165 ข้อ 12	ก.ค. - ส.ค. 67	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
โครงการจัดงานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมแพรวา พุทราณมบ้านโพ (Amazing Phuthai)	300,000.00	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	0.00	300,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.220/478	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ม.ค. 2567	กองสวัสดิการ	-	-	✓	4.65 ระดับมากที่สุด	
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร จังหวัดกาฬสินธุ์	300,000.00	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.222/478	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	มิ.ย. 2567	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer)	200,000.00	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.223/478	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ส.ค. 2567	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
โครงการพัฒนาศักยภาพสัตว์น้ำ และปศุสัตว์	400,000.00	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	400,000.00	ข้อบัญญัติ น.223/478	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ส.ค. 2567	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
โครงการส่งเสริมการทำเกษตรด้วยระบบอินทรีย์	200,000.00	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.224/478	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ส.ค. 67	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
<b>รวม.....6.....โครงการ</b>	<b>1,900,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>									
<b>แผนงานการเกษตร</b>														
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	60,000.00	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	60,000.00	ข้อบัญญัติ น.462/478	เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
<b>รวม.....1.....โครงการ</b>	<b>60,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>									
<b>รวมทั้งสิ้น.....7.....โครงการ</b>	<b>1,960,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>1,660,000.00</b>									



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น			ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	หมายเหตุ
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ								ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>														
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	800,000.00	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	800,000.00	ข้อบัญญัติ น.226/478	หน้า 192 ข้อ 2	ม.ค. - ก.ย. 67	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ฟุตบอลคัพต้านยาเสพติด	1,000,000.00	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	1,000,000.00	ข้อบัญญัติ น.227/478	แก้ไข ครั้งที่1/2565	พ.ย. 66 - ก.ค. 67	กองการศึกษา	✓	-	-		
<b>รวม.....2.....โครงการ</b>	<b>1,800,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800,000.00</b>									
<b>แผนงานการศึกษา</b>														
โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	80,000.00	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	80,000.00	ข้อบัญญัติ น.138/478	เป็นไปตามกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด	ก.พ. - ก.ค. 67	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการเข้าค่ายพัฒนาภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม จีน	140,000.00	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	140,000.00	ข้อบัญญัติ น.138/478	หน้า 201 ข้อ 40	ก.ค. - ส.ค. 67	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปี การศึกษา	80,000.00	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	80,000.00	ข้อบัญญัติ น.139/478	หน้า 202 ข้อ 44	ธ.ค. 66 - ส.ค. 67	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์	800,000.00	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	800,000.00	ข้อบัญญัติ น.140/478	หน้า 197 ข้อ 27	พ.ย. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดกาฬสินธุ์	2,286,000.00	มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียน	22,100.00	125,050.00	2,138,850.00	ข้อบัญญัติ น.141/478	เป็นไปตามกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด	พ.ย. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	4.46 มากที่สุด	
โครงการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการ สถานศึกษา	100,000.00	จัดกิจกรรมคณะ กรรมการสถานศึกษา	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.143/478	เป็นไปตามกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด	มี.ค. - ก.ค. 67	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา (MOU)	300,000.00	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.143/478	เป็นไปตามกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด	ม.ค. - ก.ค. 67	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาจีน (MOU)	2,473,200.00	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	0.00	204,515.00	2,268,685.00	ข้อบัญญัติ น.144/478	หน้า 199 ข้อ 33	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาท้องถิ่น														
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	หมายเหตุ
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ	3,000,000.00	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	3,000,000.00	ข้อบัญญัติ น.145/478	หน้า 199 ข้อ 34	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการวันครู	100,000.00	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.146/478	เป็นไปตามกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด	ม.ค. 2567	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ และ 1 กิจกรรม	300,000.00	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.147/478	เป็นไปตามกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด	ม.ค. - ก.ค. 67	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงเรียนในสังกัด	100,000.00	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.147/478	เป็นไปตามกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด	ก.พ. - พ.ค. 67	กองการศึกษา	✓	-	-		
<b>รวม.....12.....โครงการ</b>	<b>9,759,200.00</b>		<b>22,100.00</b>	<b>329,565.00</b>	<b>9,407,535.00</b>									
<b>รวมทั้งสิ้น.....14.....โครงการ</b>	<b>11,559,200.00</b>		<b>22,100.00</b>	<b>329,565.00</b>	<b>11,207,535.00</b>									

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม			ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	หมายเหตุ
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ								ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>														
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดสิง หมู่ 10 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองแสง หมู่ 7 ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	493,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.275/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสำเริง หมู่ 7 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ - ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.276/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าสีแก้ว หมู่ 13 ตำบลไค้โนน - บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.277/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนท่าสินคำ ตำบลกาฬสินธุ์ - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 16 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	379,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	379,000.00	ข้อบัญญัติ น.278/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเลียบบดลองชลประทาน 13 AR บ้านโจัด หมู่ 10 ตำบลเจ้าท่า - บ้านหนองจุก หมู่ 3 ตำบลธัญญา อำเภอ กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	493,000.00	0.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น.279/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดโดน หมู่ 13 ตำบลกุดโดน - บ้านน้อยนางนวล หมู่ 1 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	493,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.280/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ 12 ตำบลลุมจัง - บ้านสมสะอาด หมู่ 2 ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์	497,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	491,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.281/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสำราญ หมู่ 2 ตำบลสามัคคี - บ้านกมละคำ หมู่ 4 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	493,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.282/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไค้โนน หมู่ 2 ตำบลไค้โนน - บ้านภูเงิน ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.283/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนอุ้ม หมู่ 17 - บ้านโคกใหญ่ หมู่ 1 - บ้านเชียงสา หมู่ 9 ตำบลบัวบาน - บ้านบึงวิชัย ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.284/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่างาม หมู่ 16 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน - บ้านโคกสี หมู่ 2 ตำบลคำบัง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัด กาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	493,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.285/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม														
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	หมายเหตุ
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 ตำบลสามขา อำเภอภูพานรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านปากช่อง หมู่ 8 ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.286/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสามัคคี หมู่ 4 ตำบลโนนบุรี - บ้านคาคดเค็ง หมู่ 2 ตำบลนิคม อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	470,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	470,000.00	ชัยภูมิ น.287/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงวิชัย หมู่ 4 ตำบลบึงวิชัย - บ้านมิตรสัมพันธ์ หมู่ 8 ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	497,000.00	ชัยภูมิ น.288/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนทอง หมู่ 10 ตำบลสำราญใต้ - บ้านหนองใหม่ หมู่ 3 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	498,000.00	ชัยภูมิ น.289/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงศรีสวัสดิ์ หมู่ 7 ตำบลกุดโดน - บ้านหนองบัว หมู่ 6 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.290/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง หมู่ 6 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านไค้หุ่น หมู่ 11 ตำบลไค้หุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	497,000.00	ชัยภูมิ น.291/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยมะทอ หมู่ 2 ตำบลหัวหิน - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.292/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกจากถนนลาดยางมหาสารคาม ไปหนองภักดี บ้านเสมฯ หมู่ 7 ตำบลหนองแปน - บ้านสงยาง หมู่ 3 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	498,000.00	ชัยภูมิ น.293/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบริดจชลประทาน 1L RMC บ้านฝายแตก หมู่ 3 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - ชุมชนข่อยน้ำทิพย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.294/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบริดจชลประทาน 4R-LMC บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตำบลหลุบ - บ้านดอนม่วง หมู่ 9 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	495,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	495,000.00	ชัยภูมิ น.295/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม			ผู้กัก	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	หมายเหตุ
แผนงาน	งบประมาณอนุมัติ	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ								ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกทางหลวงชนบท กส 3007 แยกมาทวีรีสอร์ท หมู่ 7 ตำบลนามน (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนามน) - บ้านนาขวัญเมือง หมู่ 7 ตำบลนามน (เขตเทศบาลนามน) อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.296/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นาทนองแคน บ้านกุดหว้า หมู่ 2 ตำบลกุดหว้า - บ้านหนองห้าง หมู่ 7 ตำบลหนองห้าง อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	495,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	495,000.00	ข้อบัญญัติ น.297/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 5 ธันวาคม บ้านหนองแดง หมู่ 4 ตำบลกุดโดน - บ้านป่ากุง หมู่ 5 ตำบลคำเหือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.298/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองหิน หมู่ 4 ตำบลหนองหิน (เขตเทศบาลตำบลหนองหิน) - วัดป่าดอนตูม บ้านหนองหิน หมู่ 4 ตำบลหนองหิน (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน) อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	492,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.299/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าวล่อ บ้านชาตเหนือ หมู่ 5 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านโคกกลาง หมู่ 6 ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	498,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.300/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างแวงทางหลวงกาฬสินธุ์ บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตำบลหลุบ - เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	343,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	343,000.00	ข้อบัญญัติ น.301/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านนาภูคสิม บ้านนาภูคสิมพัฒนา หมู่ 8 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู - บ้านหนองผือ หมู่ 1 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.302/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำมะกูด บ้านดอนอุ่มรั้ว หมู่ 8 ตำบลบัวขาว - บ้านหนองห้าง หมู่ 7 ตำบลหนองห้าง อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.303/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำศรี - นาดง บ้านคำศรี หมู่ 13 ตำบลหนองบัว - บ้านหนองสรวง หมู่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.304/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนดงเปือ ตำบลกาฬสินธุ์ - บ้านหนองสาหร่าย หมู่ 8 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.305/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม			ผู้กัก	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	หมายเหตุ
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ								ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเด่าถ่าน บ้านเหล่าอ้อย หมู่ 7 ตำบลเหล่าอ้อย - บ้านสองห้อง หมู่ 5 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.306/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาข่า บ้านหนองสอใต้ หมู่ 2 ตำบลลำบัว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านนาโก หมู่ 4 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	490,000.00	0.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.307/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาทราย บ้านหนองอิบุตร หมู่ 1 ตำบลหนองอิบุตร อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านสงเปลือย หมู่ 9 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.308/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำบ่อ บ้านกุดหว้า หมู่ 8 ตำบลกุดหว้า - บ้านหนองห้าง หมู่ 7 ตำบลหนองห้าง อำเภอภูพานิรามย์ จังหวัดกาฬสินธุ์	495,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	495,000.00	ข้อบัญญัติ น.309/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกอกอก หมู่ 11 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - ถนนบายพาส (กาฬสินธุ์ - สมเด็จ) ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.310/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดทาล หมู่ 4 (องค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาว) - บ้านหนองสูง หมู่ 3 (เทศบาลเมืองภูพานิรามย์) อำเภอภูพานิรามย์ จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	491,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.311/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเหมือดแก้ว หมู่ 1,3 ตำบลคำเหมือดแก้วอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองหว้า หมู่ 1 ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.312/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคุย หมู่ 12 ตำบลสามขา อำเภอภูพานิรามย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านคำนาดี ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	497,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.313/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเครือ หมู่ 1 ตำบลโคกเครือ - บ้านคงมูล หมู่ 11 ตำบลคงมูล อำเภอ หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.314/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 1 ตำบลบัวบาน - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 11 ตำบลคอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.315/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจันทร์สองเหล่า หมู่ 10 ตำบลห้วยเม็ก - บ้านห้วยม่วง หมู่ 6 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	465,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	465,000.00	ข้อบัญญัติ น.316/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม			ผู้กัก	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	หมายเหตุ
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ								ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแจนแลน หมู่ 3 ตำบลแจนแลน - บ้านหวาย หมู่ 5 ตำบลนาโก อำเภอภูผามาศ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	493,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.317/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนน้อย หมู่ 3 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านหัวหนอง หมู่ 11 ตำบลหลักเมือง อำเภอภมมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.318/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนชัย หมู่ 5 ตำบลอิติอโธ - บ้านหนองหัวช้าง หมู่ 6 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.319/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยาง หมู่ 1 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 16 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	490,000.00	0.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.320/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยุง หมู่ 9,17 ตำบลกมลาไสย (อบต.กมลาไสย) - บ้านสระบัว หมู่ 5 ตำบลกมลาไสย (ทต.กมลาไสย) อำเภอภมมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	493,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.321/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเตชอุดม หมู่ 1 ตำบลพิบูล - บ้านหนองแก หมู่ 6 ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.322/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่างาม หมู่ 6 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	498,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.323/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนากระเดา หมู่ 5 ตำบลสายนาวัง - บ้านนาคลอง หมู่ 7 ตำบลนาคู (เทศบาลตำบลนาคู) อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.324/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขวัญเมือง หมู่ 7 ตำบลนามน - บ้านดงสว่าง หมู่ 6 ตำบลสงเปลือย อำเภอ นามน จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.325/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ 10 - บ้านโนนสว่าง หมู่ 14 ตำบลนาขาม อำเภอภูผามาศ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านผึ่ง หมู่ 4 ตำบลไค้หนู อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	487,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	487,000.00	ข้อบัญญัติ น.326/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ 8 ตำบล โนนนาจาน - บ้านม่วงกุลโนนสะอาด หมู่ 13 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.327/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม			ผู้กัก	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	หมายเหตุ
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ								ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคลองแสน หมู่ 12 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี - บ้านคลองทรัพย์ หมู่ 4 ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.328/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาค้อ หมู่ 5 ตำบลกุดโดน - บ้านโนนศิลาอาสน์ หมู่ 9 ตำบลคำหม้อดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.329/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคู หมู่ 11 ตำบลนาคู - บ้านบ่อแก้ว หมู่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	493,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.330/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเชือก หมู่ 5 ตำบลหนองแปน อำเภอมลราชัย - บ้านหนองบัว หมู่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.331/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหมื่น หมู่ 11 ตำบลสงเปลือย - บ้านหนองคอนทราย หมู่ 3 ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.332/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาห้วย หมู่ 7 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านคำป่าหว้าน ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.333/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเหนือ หมู่ 4 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านชมสะอาด หมู่ 1 ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด	497,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.334/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนิคม หมู่ 1 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านหนองอีบุตร หมู่ 1 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.335/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนิคม หมู่ 7 ตำบลไค้โนน - บ้านคำป่าหว้าน ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	491,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.336/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนิคม หมู่ 9 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านหนองอีบุตร หมู่ 1 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.337/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนชัย หมู่ 8 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.338/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทอง หมู่ 9 ตำบลขมิ้น - บ้านภูทอง หมู่ 14 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.339/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม														
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	ผู้กพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	หมายเหตุ
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนบุรี หมู่ 3 ตำบลโนนบุรี - บ้านคำชมภู หมู่ 7 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.340/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนศึกษา หมู่ 11 ตำบลโนนบุรี - บ้านคำเชียงยืน หมู่ 3 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.341/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ 14 - บ้านบอน เขียว หมู่ 9 ตำบลนาขาม อำเภอภูธินารายณ์ - บ้านผึ้ง หมู่ 4 ตำบลไค้บุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	489,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	489,000.00	ข้อบัญญัติ น.342/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสำราญ หมู่ 14 ตำบลบัวขาว - บ้านอ่างแก้ว หมู่ 14 ตำบลจุมจัง อำเภอภูธินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.343/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพนาสุวรรณ หมู่ 2 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองงูใต้ หมู่ 10 ตำบลกุดปลาตุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.344/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนนาดี หมู่ 10 ตำบลหนองมือ - บ้านซัง หมู่ 4 ตำบลกุดปลาเค้า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	375,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	375,000.00	ข้อบัญญัติ น.345/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะนาว หมู่ 3 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านหนองฟ้าเดือน หมู่ 4 ตำบลเจนแลน อำเภอภูธินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.346/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังมะปลับ หมู่ 7 ตำบลโนนบุรี - บ้านคำแคน หมู่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.347/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสองห้อง หมู่ 5 ตำบลร่องคำ - บ้านหนองคู หมู่ 2 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.348/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตำบลนาบอน - บ้านโพน หมู่ 3 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.349/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสายนาคำ หมู่ 9 (ข้างเทศบาลตำบลนาคู) ตำบลนาคู - บ้านดอนแคน หมู่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.350/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสายนาคำ หมู่ 9 ตำบลนาคู - บ้านหินลาดใหม่ หมู่ 8 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.351/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม			ผู้กัก	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	หมายเหตุ
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ								ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกะด้น หมู่ 5 ตำบลหนองห้าง - บ้านนาโก หมู่ 4 ตำบลนาโก อำเภอภูผามาศ จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	491,000.00	0.00	6,000.00	ชัยภูมิ น.352/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุงใต้ หมู่ 5 ตำบลหนองกุง - บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลไม้ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	498,000.00	ชัยภูมิ น.353/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองงูไขว้ หมู่ 4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก - บ้านป่าดิว หมู่ 8 ตำบลเวือ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	498,000.00	ชัยภูมิ น.354/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุงศรี หมู่ 1 ตำบลหนองกุงศรี (เขตเทศบาลตำบลคำก่า) อำเภอหนองกุงศรี - บ้านยางเนียม หมู่ 3 ตำบล บึงนาเวียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.355/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขามป้อม หมู่ 2 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู - บ้านขาดพัฒนา หมู่ 14 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	498,000.00	ชัยภูมิ น.356/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคู หมู่ 2 ตำบลเหล่าอ้อย - บ้านศรีเมือง หมู่ 13 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	498,000.00	ชัยภูมิ น.357/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน หมู่ 3 ตำบลหัวหิน สายข้างหนองตม - บ้านโคกกลาง หมู่ 4 ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.358/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน หมู่ 5 - บ้านนางาม หมู่ 4 ตำบลโคกเครือ - บ้านคำขาม หมู่ 1 ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.359/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวแดง หมู่ 2 ตำบลหนองใหญ่ - บ้านสระแก้ว หมู่ 7 ตำบล หนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.360/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวห้วย หมู่ 2 ตำบลคลองขาม - บ้านสว่างอารมณ์ หมู่ 11 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.361/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไม้ หมู่ 2 ตำบลกุดโดน - บ้านเนินลาด หมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	497,000.00	ชัยภูมิ น.362/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม														
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	หมายเหตุ
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโพน หมู่ 1 ตำบลโนน - บ้าน มอดินแดง หมู่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.363/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 5 ตำบลแจนแลน - บ้านกุดฝั่งแดง หมู่ 6 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอภูพานรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.364/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงเกษร หมู่ 6 ตำบล คอนจาน - บ้านโนนกาโพธิ์ หมู่ 6 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอคอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.365/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงม่วง หมู่ 3 ตำบลกุดโดน - บ้านเนินลาด หมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.366/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองรวง หมู่ 1,2 ตำบลหนอง สว่าง - บ้านโคกใหญ่ หมู่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัด กาฬสินธุ์	497,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.367/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสามขา บ้านสุขแสงทอง หมู่ 2 ตำบลสามขา - บ้านบอนเขียว หมู่ 5 ตำบลนาขาม อำเภอภูพานรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.368/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหัว หมู่ 9 ตำบลหนองกุงศรี - บ้านหนองไม้ตาย หมู่ 2 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.369/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองห้าง หมู่ 2,7 ตำบลหนองห้าง - บ้านวังน หมู่ 3 ตำบลกุดหว้า อำเภอภูพานรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.370/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองห้าง หมู่ 4 ตำบลโนนนาจาน - บ้านโนนศาลา หมู่ 3 ตำบลกุดแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.371/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหัว หมู่ 5 ตำบลเข่งบาดาล อำเภอสมเด็จ - บ้านโคกเหนือ หมู่ 6 ตำบลเนินยาง อำเภอก้ามวัง จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.372/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหวาย หมู่ 5 ตำบลนาโก - บ้านแจนแลน หมู่ 13 ตำบลแจนแลน อำเภอภูพานรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	491,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.373/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม			ผู้กัก	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	หมายเหตุ
แผนงาน	งบประมาณอนุมัติ	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ								ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยน้ำคำเหนือ หมู่ 18 ทางหลวงชนบทหมายเลข 2025 ตำบล ห้วยน้ำคำ - ตำบลลือต้อ อำเภอยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์	497,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	497,000.00	ชัยภูมิ 374/478	เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวต หมู่ 10 ตำบลธัญญา - บ้านหนองบัว ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	490,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	490,000.00	ชัยภูมิ 375/478	เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแห หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ทอง - บ้านนาต หมู่ 5 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ 376/478	เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่ากลาง หมู่ 9 ตำบลกลางหมื่น - บ้านศรีบูรพา หมู่ 8 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ 377/478	เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าไทรงาม หมู่ 9 ตำบลเหล่าไทรงาม - สะพานห้วยจุมจัง บ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ 10 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	497,000.00	ชัยภูมิ 378/478	เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพน หมู่ 1 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านปากบัว หมู่ 14 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	491,000.00	0.00	6,000.00	ชัยภูมิ 379/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านคำใหญ่ หมู่ 7 ตำบลคำใหญ่ - องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูล ตำบลพิบูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ 380/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าไชยวาม บ้านโนนสำราญ หมู่ 14 ตำบลบัวขาว - บ้านบัวขาว หมู่ 2 ตำบลบัวขาว (เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์) อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	497,000.00	ชัยภูมิ 381/478	เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดบ้านหนองเข้ บ้านน้อยเจริญ หมู่ 8 ตำบลจุมจัง - บ้านเหล่าไทรงาม หมู่ 9 ตำบลเหล่าไทรงาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	491,000.00	0.00	6,000.00	ชัยภูมิ 382/478	เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าภูผาสีห์ บ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ 2 ตำบลภูแล่นช้าง - บ้านนายน หมู่ 2 ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	498,000.00	ชัยภูมิ 383/478	เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานนาขาม บ้านหนองขอนแก่น หมู่ 8 ตำบลหนองฮีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง - ลำห้วยหลวง บ้านคำป่าหว้าน ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ 384/478	เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม														
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	หมายเหตุ
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกคุ้มทุ่งเศรษฐี บ้านหัวนาคำใต้ หมู่ 11 ตำบลหัวนาคำ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองเม็ก ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	498,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	498,000.00	ชัยภูมิ น.385/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองก้านเหลือง บ้านโนนยาง หมู่ 11 ตำบลเหล่าโฮงาม - ถนนสี่เลนบ้านนาโคก หมู่ 7 ตำบลกุดหว้า อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	497,000.00	ชัยภูมิ น.386/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกุง บ้านกุดครอง หมู่ 7 ตำบลดอนจาน - บ้านหนองแวงเสน หมู่ 2 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	497,000.00	ชัยภูมิ น.387/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองผำ บ้านกลาง หมู่ 6 ตำบลเหล่าโฮงาม อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านโป่ง หมู่ 3 ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด	497,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	497,000.00	ชัยภูมิ น.388/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโพธิ์ บ้านขาดเหนือ หมู่ 5 ตำบลนาคู - บ้านดอนแคน หมู่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.389/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดป่าทองประดิษฐ์ บ้านด่านใต้ หมู่ 6 ตำบลเหล่าอ้อย - บ้านสองห้อง หมู่ 11 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	492,000.00	0.00	6,000.00	ชัยภูมิ น.390/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดป่าทองประดิษฐ์ บ้านหนองแคน หมู่ 1 ตำบลดอนจาน - บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 3 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	497,000.00	ชัยภูมิ น.391/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังคันทอง 4R บ้านนาเชือก หมู่ 5 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย - บ้านหนองบัว หมู่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอธ้อชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	493,000.00	0.00	6,000.00	ชัยภูมิ น.392/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนท่าลิ้นคำ ตำบลกาฬสินธุ์ - ดอนตาปู่ บ้านวังเกาะเหล็ก หมู่ 2 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	459,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	453,000.00	0.00	6,000.00	ชัยภูมิ น.393/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเหล่าบ้านโคกโคง หมู่ 5 ตำบลกุดหว้า อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านโนนยาง หมู่ 5 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.394/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไขววาร หมู่ 6 ตำบลหนองบัว - บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 5 ตำบลเสนาอำเภอนงนุช จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.395/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม			ผู้กัก	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	หมายเหตุ
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ								ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำพิบูล หมู่ 3 ตำบลทุ่งคล่อง อำเภอคำม่วง - บ้านห้วยยาง หมู่ 4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.396/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำสร้างเที่ยง หมู่ 1 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย - ลำห้วยนาฮี บ้านแก หมู่ 5 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.396/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคูน หมู่ 16 ตำบลสามขา อำเภอ กุอินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านคำนาคี ตำบลคำนาคี อำเภอ โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	499,000.00	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.397/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาบอน หมู่ 2 ตำบลนาบอน - บ้านโพน หมู่ 3 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.397/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ 9 ตำบลดงมูล - บ้านหนองหิน หมู่ 4 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.398/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำแมด หมู่ 13 ตำบลบัวบาน - บ้านหนองนางฮี หมู่ 11 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	481,000.00	0.00	18,000.00	ข้อบัญญัติ น.398/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนนาค หมู่ 14 ตำบล บัวบาน - บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ 11 ตำบลคอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.399/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสูงเนินเหนือ หมู่ 10 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง - บ้านม่วงกุญชร หมู่ 6 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.399/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองม่วง หมู่ 2 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง - บ้านม่วงเหนือ หมู่ 9 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.400/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองม่วงเหนือ หมู่ 9 ตำบลเนินยาง - บ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ 7 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.400/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายแยก สปก.บ้านคำแคน หมู่ 3 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย - สะพานข้ามห้วยสังกะ บ้านโคกก่อ หมู่ 4 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.401/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 ตำบลกุ้อ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนมะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.403/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม														
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	หมายเหตุ
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพน หมู่ 1 ตำบลโพน - บ้านคำพิบูล หมู่ 3 ตำบลทุ่งคล่อง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.404/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกบ หมู่ 9 ตำบลโคกเครือ - บ้านนาคลองแสน หมู่ 12 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.405/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย บ้านโคกใหญ่ หมู่ 4 - บ้านหัวนาคำ หมู่ 1, หมู่ 14 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านผ่า หมู่ 9 ตำบลคอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	499,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	485,000.00	0.00	14,000.00	ชัยภูมิ น.406/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายเขตเทศบาลตำบลนาจารย์ - บ้านหนองวงใต้ หมู่ 3 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.407/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองชลประทาน บ้านหนองโพน หมู่ 3 ตำบลนาจำปา - บ้านกุดครอง หมู่ 8 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	494,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	494,000.00	ชัยภูมิ น.408/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายคุ้มหนองบัวลอย บ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ - บ้านถ้ำปลา หมู่ 11 ตำบลสหพันธ์ อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.409/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากหน้าโรงสี บ้านแจ้งม หมู่ 7 ตำบลเจ้าท่า - บ้านหัวแสด หมู่ 10 ตำบลชัยภูมิ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	482,000.00	0.00	16,000.00	ชัยภูมิ น.410/483	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกุงเก่า หมู่ 8 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านดุนสาด หมู่ 2 ตำบลดุนสาด อำเภอกมลาไสย จังหวัดขอนแก่น	499,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.411/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเปะ หมู่ 8 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านหนองอีเก็ม หมู่ 4 ตำบลโคกสมบูรณ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.412/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านค้อ หมู่ 4 ตำบลลำห้วยหลวง อำเภอสมเด็จ - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 7 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.413/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำพิบูล หมู่ 3 ตำบลทุ่งคล่อง - บ้านโพน หมู่ 1 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.413/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม														
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	ผู้กพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	หมายเหตุ
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำม่วง หมู่ 11 ตำบลอุ้มเม่า - บ้านคลองคู หมู่ 6 ตำบลนาดี อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.414/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำม่วง หมู่ 6 ตำบลสำราญใต้ - บ้านท่าสะอาด หมู่ 7 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.415/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกกลาง หมู่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ - บ้านโพนสว่าง หมู่ 4 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	485,000.00	0.00	14,000.00	ชัยภูมิ น.416/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกกลาง หมู่ 7 ตำบลสำราญ - บ้านท่าช้าง หมู่ 8 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.417/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกลำดวน หมู่ 2 ตำบลลจิ่ง - บ้านบึง หมู่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอภมกลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	484,000.00	0.00	15,000.00	ชัยภูมิ น.418/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนนแหลมทอง - บ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.418/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสำราญ หมู่ 1 ตำบลสำราญใต้ - บ้านคำน้ำใส หมู่ 11 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.419/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 10 ตำบลหัวนาคำ อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านน้ำ ตำบลอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	499,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.420/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโจัด หมู่ 6 ตำบลภูโป - บ้านหนองแวงใต้ หมู่ 3 ตำบลมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	433,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	433,000.00	ชัยภูมิ น.421/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเชียงเครือ หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านกุดครอง หมู่ 4 ตำบลอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.422/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนเขวาร์ หมู่ 6 ตำบลหนองบัว - บ้านหนองกุงเผือก หมู่ 4 ตำบลลำหนองแสง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	449,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	449,000.00	ชัยภูมิ น.423/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11 ถนนลาดยาง บ้านพรสวรรค์ หมู่ 10 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ - บ้านป่ากษาบ หมู่ 4 ตำบลภูโป อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	494,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	494,000.00	ชัยภูมิ น.424/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม														
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	ผู้กพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	หมายเหตุ
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ - บ้านโพนสว่าง หมู่ 4 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	494,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	494,000.00	ชัยภูมิ น.425/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนจันทร์ หมู่ 9 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	498,000.00	ชัยภูมิ น.426/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 - บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนชัย หมู่ 8 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	485,000.00	0.00	14,000.00	ชัยภูมิ น.427/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ - บ้านคำเชียงวัน หมู่ 7 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.428/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนคำม่วง หมู่ 7 ตำบลนาจารย์ - บ้านป่าก่ ขาบ หมู่ 4 ตำบลภู่อ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	485,000.00	14,000.00	ชัยภูมิ น.429/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนชาด หมู่ 8 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ - บ้านโพนสว่าง หมู่ 4 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	431,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	419,000.00	0.00	12,000.00	ชัยภูมิ น.430/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนศรีทอง หมู่ 8 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านหนองแวง หมู่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	487,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	487,000.00	ชัยภูมิ น.431/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนศิลา หมู่ 4 ตำบล หนองกุงศรี - บ้านหนองบัวแดง หมู่ 2 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	387,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	387,000.00	ชัยภูมิ น.432/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสูง หมู่ 5 ตำบลโนนสูง - บ้านดอนชัย หมู่ 5 ตำบลอิติ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.433/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าก่ขาบ หมู่ 4 ตำบลภู่อ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.434/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพน หมู่ 3 ตำบลโพน - บ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.434/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพนทอง หมู่ 10 ตำบลสำราญใต้ - บ้านหนองสิมใหม่ หมู่ 3 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.435/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม			ผู้พัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	หมายเหตุ
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ								ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านภูเงิน หมู่ 8 ตำบลสะอาดไชยศรี - บ้านหนองแคน หมู่ 2 ตำบลคอนจาน อำเภอคอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.436/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสะอาดไชยศรี หมู่ 3 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอคอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านนาเลา หมู่ 2 ตำบลอัครค้ำ อำเภอโพธิ์ชัย	494,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	494,000.00	ข้อบัญญัติ น.437/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสะอาดสมศรี หมู่ 2 ตำบลภูโป - บ้านหนองแวงใต้ หมู่ 3 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	484,000.00	0.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.438/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุง หมู่ 1 ตำบลเขาพระนอน - บ้านห้วยเตย หมู่ 2 ตำบลเวือ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.438/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแวงแสน หมู่ 2 ตำบลนาจำปา - โคกดอนป่าขาด บ้านกุดครอง หมู่ 7 ตำบลคอนจาน อำเภอคอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	496,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	496,000.00	ข้อบัญญัติ น.439/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ 8 ตำบลภูโป - บ้านคำโพน หมู่ 6 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.440/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาดี หมู่ 5 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านม่วงนากลาง หมู่ 1 ตำบล ม่วงนา อำเภอคอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	485,000.00	0.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.440/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาดีใต้ หมู่ 3 ตำบลเหนือ - บ้านโลกน้ำเกลี้ยง หมู่ 3 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	484,000.00	0.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.441/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยยางตง หมู่ 8 ตำบลโคกเครือ - บ้านนาคลองเสน หมู่ 12 ตำบล หนองใหญ่ อำเภอหนองงูเหลือม จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.442/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านภู หมู่ 4 ตำบลมหาไชย - บ้านหลุมเปลือย หมู่ 1 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	490,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	490,000.00	ข้อบัญญัติ น.443/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดตาดแค บ้านแก่งนาขาม หมู่ 5 ตำบลนาจารย์ - เทศบาลตำบลภูโป อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.444/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดป่ามะเขือ บ้านมะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ - บ้านถ้ำปลา หมู่ 11 ตำบลสหสัมพันธ์ อำเภอสหสัมพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	485,000.00	0.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.445/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม														
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	หมายเหตุ
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดป่าพุทธภูมิ บ้านโคกกลาง หมู่ 6 ตำบลคงมูล (เขตเทศบาลตำบลคงมูล) - บ้านหนองแซ่ หมู่ 2 ตำบลคงมูล (เขตเทศบาลตำบลหนองหิน) อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.446/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองไม้ หมู่ 3 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านกระบก ตำบลเหล่าคอกไม้ อำเภอชนบท จังหวัดมหาสารคาม	499,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.447/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองมันปลา บ้านคำน้ำแซบ หมู่ 6 - บ้านโนนคำพุทธศรี หมู่ 5 ตำบลนามะเขือ - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 ตำบลภู่อ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.448/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรังสายกุดพระเจ้า บ้านโป่งเชือก หมู่ 3 ตำบลนามะเขือ - บ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	498,000.00	ชัยภูมิ น.449/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรังสายท่าวังสี่สายบ้านม่วงใต้ หมู่ 3 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน - บ้านแกปะ หมู่ 7 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	492,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	492,000.00	ชัยภูมิ น.450/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกลำ หมู่ 2 บ้านโคกลี หมู่ 3 ตำบลคงลิ้ง อำเภอกมลาไสย - บ้านเหล่าอ้อย หมู่ 9 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอธวัชชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	483,000.00	0.00	15,000.00	ชัยภูมิ น.451/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาน้อย หมู่ 5 ตำบลม่วงนา - บ้านหนาด หมู่ 5 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	494,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	0.00	494,000.00	ชัยภูมิ น.452/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนน หมู่ 3 (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนน) - หนองม่วง บ้านโนน หมู่ 3 (เขตเทศบาลตำบลโนน) อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	0.00	487,000.00	12,000.00	ชัยภูมิ น.453/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		
ก่อสร้างโรงจอดรถ	499,000.00	โรงจอดรถ อบจ. 1 แห่ง	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.402/478	เป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงห้องรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ปรับปรุงห้องรับรอง สมาชิกสภา 1 ห้อง	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.402/478	เป็นไปตามกระทรวง มหาดไทย ต้นที่สุด	ก.พ. - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
<b>รวม.....190.....โครงการ</b>	<b>93,817,000.00</b>		<b>16,033,000.00</b>	<b>972,000.00</b>	<b>76,812,000.00</b>									

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม			ผู้กัก	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	หมายเหตุ
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ								ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานการเกษตร</b>														
ชุดลอกคลองน้ำป่า บ้านกกอก หมู่ 11 ตำบลเหนือ - บ้านหลุม หมู่ 7 ตำบลหลุม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	คลองน้ำป่า บ.กกอก ได้รับการขุดลอก	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.463/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ชุดลอกคลองน้ำป่า บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 14 ตำบลคลัง อำเภอมลราชไชย - บ้านเหล่าอ้อย หมู่ 7 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	คลองน้ำป่า บ.ดอนสวรรค์ ได้รับการขุดลอก	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.464/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ชุดลอกคลองน้ำป่า บ้านหัวขัว หมู่ 8 ตำบลหลักเมือง - บ้านธนบุรี หมู่ 12 ตำบลโพธิ์งาม อำเภอมลราชไชย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	คลองน้ำป่า บ.หัวขัว ได้รับการขุดลอก	0.00	480,000.00	19,000.00	ข้อบัญญัติ น.465/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		
ชุดลอกลำห้วยซึ้ง บ้านโนนสูง หมู่ 7 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านวี หมู่ 7 ตำบลลงเปลือก อำเภอมลราชไชย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ลำห้วยซึ้ง บ.โนนสูง ได้รับการขุดลอก	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.465/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ชุดลอกลำห้วยเขยอ บ้านเปลือย หมู่ 5 ตำบลยางตลาด -บ้านหัววัง หมู่ 8 บ้านป่าแดง ปากทางเขื่อนลำปาว ตำบลดอนสมบูรณ์ - ตำบลอุ้มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ลำห้วยเขยอ บ.เปลือย ได้รับการขุดลอก	479,000.00	0.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ น.456/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ชุดลอกลำห้วยคำดอกข้าง บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตำบลยางชุม - บ้านไทยเจริญ หมู่ 9 ตำบลลงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ลำห้วยคำดอกข้าง บ.ชัยศรีสุข ได้รับการขุดลอก	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.468/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ชุดลอกลำห้วยคำชัย บ้านไทยเจริญ หมู่ 9 ตำบลลงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท - ลำน้ำปาว ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ลำห้วยคำชัย บ.ไทยเจริญ ได้รับการขุดลอก	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.468/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ชุดลอกลำห้วยต้นเต่า บ้านงาน หมู่ 2 ตำบลหนองซัง อำเภอสามชัย - บ้านแก หมู่ 5 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ลำห้วยต้นเต่า บ.งาน ได้รับการขุดลอก	479,000.00	0.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ น.469/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ชุดลอกลำห้วยตาปลา บ้านหัวนาคำ หมู่ 1 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านผ่า หมู่ 1 ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	499,000.00	ลำห้วยตาปลา บ.หัวนาคำ ได้รับการขุดลอก	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.470/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ชุดลอกลำห้วยตอง บ้านดอนแก้วใหม่ หมู่ 8 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านทุ่งกระเด้า หมู่ 5 ตำบลกุดปลาเค้า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ลำห้วยตอง บ.ดอนแก้วใหม่ ได้รับการขุดลอก	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.471/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ชุดลอกลำห้วยทราย บ้านกุงเก่า หมู่ 8 ตำบลกุงเก่า - บ้านท่าคันโท หมู่ 9 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ลำห้วยทราย บ.กุงเก่า ได้รับการขุดลอก	478,000.00	0.00	21,000.00	ข้อบัญญัติ น.471/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ชุดลอกลำห้วยทุ่งใหญ่ บ้านโพธิ์งาม หมู่ 1 ตำบลโพธิ์งาม - บ้านราษฎร์สำราญ หมู่ 8 ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอมลราชไชย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ลำห้วยทุ่งใหญ่ บ.โพธิ์งาม ได้รับการขุดลอก	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.472/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม														
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	หมายเหตุ
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ขุดลอกลำห้วยนาฮี บ้านพรเจริญ หมู่ 8 ตำบลหนองข้าง- บ้านคำสร้างเที่ยง หมู่ 1 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ลำห้วยนาฮี บ.พรเจริญ ได้รับการขุดลอก	479,000.00	0.00	20,000.00	ชัยภูมิ น.473/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ขุดลอกลำห้วยบง บ้านสูงเนินเหนือ หมู่ 10 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง - บ้านม่วงภูษธร หมู่ 6 อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ลำห้วยบง บ.สูงเนินเหนือ ได้รับการขุดลอก	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.474/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ขุดลอกลำห้วยผาใหญ่ บ้านหนองไม้ หมู่ 3 ตำบลโนนสูง- ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ลำห้วยผาใหญ่ บ.หนองไม้ ได้รับการขุดลอก	480,000.00	0.00	19,000.00	ชัยภูมิ น.474/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ขุดลอกลำห้วยสีดา บ้านโคกใหญ่ หมู่ 10 ตำบลหัวนาคำ - บ้านหนองไม้ หมู่ 3 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ลำห้วยสีดา บ.โคกใหญ่ ได้รับการขุดลอก	479,000.00	0.00	20,000.00	ชัยภูมิ น.475/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ขุดลอกลำห้วยหนองกวาง บ้านน้อยนาเจริญ หมู่ 6 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านทุ่งกระเดา หมู่ 5 ตำบลกุดปลาข้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ลำห้วยหนองกวาง บ.น้อยนาเจริญ ได้รับการขุดลอก	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.476/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ขุดลอกลำห้วยหนองหนองเปลือย บ้านคอนสนวน หมู่ 9 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านโนนศิลาเลิง ตำบล โนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ลำห้วยหนองหนองเปลือย บ.คอนสนวน ได้รับการขุดลอก	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.477/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ขุดลอกลำห้วยห้วย บ้านโคกลำ หมู่ 16 ตำบลดงลิง - บ้านบึง หมู่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	ลำห้วยห้วย บ.โคกลำ ได้รับการขุดลอก	0.00	0.00	499,000.00	ชัยภูมิ น.478/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
<b>รวม.....19.....โครงการ</b>	<b>9,481,000.00</b>		<b>2,874,000.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>6,127,000.00</b>									

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม														
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	หมายเหตุ
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานทะเลและชุมชน</b>														
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ 8 ตำบลโพธิ์ - บ้านหนองม่วง หมู่ 9 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	248,570.00	ขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 1 สาย	0.00	0.00	248,570.00	ข้อบัญญัติ น.211/478	เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 1/2566	ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
<b>รวม.....1.....โครงการ</b>	<b>248,570.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>248,570.00</b>									
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b>														
ก่อสร้างป้ายปูนตะแคงมุม	100,000.00	จัดทำป้ายตะแคงมุม 1 ป้าย	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.247/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
<b>รวม.....1.....โครงการ</b>	<b>100,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>									
<b>รวมทั้งสิ้น.....211.....โครงการ</b>	<b>103,646,570.00</b>		<b>18,907,000.00</b>	<b>1,452,000.00</b>	<b>83,287,570.00</b>									

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี														
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	หมายเหตุ
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>														
โครงการสัมมาเชิงปฏิบัติการ "ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	400,000.00	จัดอบรม 3 ครั้งต่อปี	95,400.00	104,400.00	200,200.00	ข้อบัญญัติ น.85/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ค. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	✓	-		
ค่าฝึกอบรมสัมมนาวิชาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	1,000,000.00	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	231,310.00	89,746.00	678,944.00	ข้อบัญญัติ น.28/478	เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย 2557	ม.ค. - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	-	✓		
ค่าฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน	1,900,000.00	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	1,900,000.00	ข้อบัญญัติ น.29/478	เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย 2557	ม.ค. - ก.ย. 67	สำนักเลขา	✓	-	-		
โครงการกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	70,000.00	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	70,000.00	ข้อบัญญัติ น.30/478	เป็นไปตามบัญชี แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570	ม.ค. - มี.ค. 67	สำนักปลัด	✓	-	-		
โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	250,000.00	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	250,000.00	ข้อบัญญัติ น.31/478	เป็นไปตามบัญชี แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ม.ค. - ก.ค. 67	สำนักเลขา	✓	-	-		
โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	100,000.00	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.32/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570	เม.ย. - ก.ค. 67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	48,500.00	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	48,500.00	ข้อบัญญัติ น.33/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	พ.ค. - ก.ค. 67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร วินัยเบื้องต้น และความผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	5,000.00	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น.34/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	พ.ค. - ก.ค. 67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	150,000.00	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	150,000.00	ข้อบัญญัติ น.35/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มี.ค. 67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี														
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	หมายเหตุ
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	500,000.00	จัดกิจกรรมรณรงค์	0.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ น.36/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - ก.ค. 67	สำนักเลขา	✓	-	-		
โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)	50,000.00	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.37/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	พ.ค. - ก.ค. 67	สำนักปลัด	✓	-	-		
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์	1,000,000.00	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	1,000,000.00	ข้อบัญญัติ น.40/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ธ.ค. 66 - ส.ค. 67	สำนักเลขา	✓	-	-		
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ	200,000.00	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.100/478	เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 19 ส.ค.66	มี.ค. - ส.ค. 67	กองคลัง	✓	-	-		
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดทำงบการเงินรวมสำหรับหน่วยงานภายใต้สังกัด โดยโปรแกรม Microsoft Excel	100,000.00	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.101/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	มี.ค. - ส.ค. 67	กองคลัง	✓	-	-		
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และออกให้บริการรับชำระภาษี/ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	130,000.00	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	130,000.00	ข้อบัญญัติ น.102/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ม.ค. - มิ.ย. 67	กองคลัง	✓	-	-		
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	100,000.00	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.38/478	หน้า 171 ข้อ 9	ม.ค. - ส.ค. 67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		
โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	100,000.00	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.39/478	แก้ไขตามแผน พัฒนาท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ส.ค. 67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับและสร้างแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ	50,000.00	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.268/478	เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 19 ส.ค.66	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
<b>รวม.....18.....โครงการ</b>	<b>6,153,500.00</b>		<b>326,710.00</b>	<b>194,146.00</b>	<b>5,632,644.00</b>									

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี														
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	หมายเหตุ
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>														
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย	50,000.00	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.32/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ม.ค. - ส.ค. 67	กองช่าง	✓	-	-		
<b>รวม.....1.....โครงการ</b>	<b>50,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>									
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>														
โครงการจัดเวทีประชาคม	300,000.00	จัดเวทีประชาคม 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.221/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	พ.ค. - ก.ค. 67	กองยุทธศาสตร์	✓	-	-		
โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์	250,000.00	ดำเนินการประสาน แผน 1 ครั้งต่อปี	0.00	0.00	250,000.00	ข้อบัญญัติ น.222/478	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ก.พ. - มิ.ย. 67	กองยุทธศาสตร์	✓	-	-		
<b>รวม.....2.....โครงการ</b>	<b>550,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>									
<b>รวมทั้งสิ้น.....21.....โครงการ</b>	<b>6,753,500.00</b>		<b>326,710.00</b>	<b>194,146.00</b>	<b>6,232,644.00</b>									

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>													
เครื่องสูบน้ำ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.214/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
เสื่อยโซยนต์	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.216/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
เครื่องตัดหญ้า	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	ข้อบัญญัติ น.217/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.460/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
<b>รวม.....4.....รายการ</b>	<b>89,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,500.00</b>									
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>													
เครื่องปรับอากาศ	227,500.00	0.00	0.00	227,500.00	ข้อบัญญัติ น.260/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	ข้อบัญญัติ น.261/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	ข้อบัญญัติ น.262/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ น.262/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	ข้อบัญญัติ น.263/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	ข้อบัญญัติ น.263/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		
<b>รวม.....6.....รายการ</b>	<b>361,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>361,100.00</b>									



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>													
เก้าอี้ทำงาน (กองการเจ้าหน้าที่)	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	ข้อบัญญัติ น.53/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		
เก้าอี้ทำงาน (สำนักปลัด)	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00	ข้อบัญญัติ น.54/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	✓	-	-		
เก้าอี้ประชุมสภา	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00	ข้อบัญญัติ น.55/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	✓	-	-		
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (สำนักงาน เลขานุการ)	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00	ข้อบัญญัติ น.55/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	✓	-	-		
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (สำนักปลัด)	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	ข้อบัญญัติ น.56/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	✓	-	-		
ชุดโซฟา (พร้อมโต๊ะรับแขก)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	ข้อบัญญัติ น.56/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	✓	-	-		
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	ข้อบัญญัติ น.57/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	✓	-	-		
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 4 ชั้น	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	ข้อบัญญัติ น.58/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	✓	-	-		
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน (กองการเจ้าหน้าที่)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.59/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน (สำนักปลัด)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	ข้อบัญญัติ น.60/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	✓	-	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00	ข้อบัญญัติ น.61/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		
โต๊ะทำงาน (กองการเจ้าหน้าที่)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	ข้อบัญญัติ น.62/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		
รถยนต์ตรวจการณ์	1,664,000.00	0.00	0.00	1,664,000.00	ข้อบัญญัติ น.63/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	✓	-	-		
เครื่องบันทึกเสียง (สำนักปลัด)	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	ข้อบัญญัติ น.64/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	✓	-	-		
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA (สำนักปลัด)	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00	ข้อบัญญัติ น.65/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	✓	-	-		
จอแอล อี ดี (LED) พร้อมติดตั้ง (สำนักงานเลขานุการ)	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.66/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	✓	-	-		
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV (สำนักงานเลขานุการ)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	ข้อบัญญัติ น.67/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	✓	-	-		
ตู้เย็น (สำนักปลัด)	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	ข้อบัญญัติ น.68/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	✓	-	-		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (สำนักปลัด)	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	ข้อบัญญัติ น.69/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	✓	-	-		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองการเจ้าหน้าที่)	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	ข้อบัญญัติ น.70/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (สำนักงานเลขานุการ)	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	ข้อบัญญัติ น.71/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	✓	-	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (สำนักปลัด)	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	ข้อบัญญัติ น.72/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	✓	-	-		
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (กองการเจ้าหน้าที่)	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	ข้อบัญญัติ น.73/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (สำนักปลัด)	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	ข้อบัญญัติ น.74/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	✓	-	-		
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (กองการเจ้าหน้าที่)	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00	ข้อบัญญัติ น.75/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (สำนักงานเลขานุการ)	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	ข้อบัญญัติ น.76/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขฯ	✓	-	-		
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (กองการเจ้าหน้าที่)	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	ข้อบัญญัติ น.77/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (สำนักปลัด)	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	ข้อบัญญัติ น.78/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	✓	-	-		
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (สำนักเลขานุการ)	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	ข้อบัญญัติ น.79/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขฯ	✓	-	-		
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 4 ชั้น	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	ข้อบัญญัติ น.127/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ตรวจสอบภายใน	✓	-	-		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน่วยตรวจสอบภายใน)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	ข้อบัญญัติ น.128/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ตรวจสอบภายใน	✓	-	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
เครื่องบันทึกเสียง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	ข้อบัญญัติ น.89/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	✓	-	-		
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	49,900.00	0.00	0.00	49,900.00	ข้อบัญญัติ น.90/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	✓	-	-		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	ข้อบัญญัติ น.91/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	✓	-	-		
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	ข้อบัญญัติ น.91/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	✓	-	-		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00	ข้อบัญญัติ น.92/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	✓	-	-		
<b>รวม.....36.....รายการ</b>	<b>2,993,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,993,700.00</b>									

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานบริหารการคลัง</b>													
เก้าอี้ทำงาน (กองคลัง)	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	ข้อบัญญัติ น.112/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	✓	-	-		
เก้าอี้ทำงาน (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	ข้อบัญญัติ น.113/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองพัสดุ	✓	-	-		
เครื่องปรับอากาศ (กองคลัง)	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00	ข้อบัญญัติ น.113/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	✓	-	-		
เครื่องปรับอากาศ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00	ข้อบัญญัติ น.114/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองพัสดุ	✓	-	-		
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	ข้อบัญญัติ น.114/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	✓	-	-		
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	ข้อบัญญัติ น.115/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองพัสดุ	✓	-	-		
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 4 ชั้น	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	ข้อบัญญัติ น.115/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	✓	-	-		
รถจักรยานยนต์ (กองคลัง)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.116/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	✓	-	-		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	ข้อบัญญัติ น.117/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองพัสดุ	✓	-	-		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองคลัง)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	ข้อบัญญัติ น.118/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	✓	-	-		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองคลัง)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	ข้อบัญญัติ น.119/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	✓	-	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	ข้อบัญญัติ น.120/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองพัสดุ	✓	-	-		
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (กองคลัง)	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	ข้อบัญญัติ น.120/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	✓	-	-		
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00	ข้อบัญญัติ น.121/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองพัสดุ	✓	-	-		
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (กองคลัง)	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	ข้อบัญญัติ น.122/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	✓	-	-		
<b>รวม.....15.....รายการ</b>	<b>342,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>342,900.00</b>									

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานการศึกษา</b>													
เก้าอี้ทำงาน	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00	ข้อบัญญัติ น.152/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	✓	-	-		
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	ข้อบัญญัติ น.153/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	✓	-	-		
โต๊ะทำงาน	53,700.00	0.00	0.00	53,700.00	ข้อบัญญัติ น.153/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	✓	-	-		
โต๊ะพับเนกประสงค์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	ข้อบัญญัติ น.154/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	✓	-	-		
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	ข้อบัญญัติ น.155/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	✓	-	-		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	ข้อบัญญัติ น.156/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	✓	-	-		
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	ข้อบัญญัติ น.157/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	✓	-	-		
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	ข้อบัญญัติ น.157/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	✓	-	-		
<b>รวม....8.....รายการ</b>	<b>148,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,900.00</b>									

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>													
เก้าอี้ทำงาน	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	ข้อบัญญัติ น.182/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	✓	-	-		
เก้าอี้ปูนวม	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	ข้อบัญญัติ น.183/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	✓	-	-		
เก้าอี้ประชุม	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	ข้อบัญญัติ น.183/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	✓	-	-		
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น.184/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	✓	-	-		
ชุดโซฟาปรับแขก พร้อมโต๊ะกลาง	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	ข้อบัญญัติ น.184/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	✓	-	-		
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	ข้อบัญญัติ น.185/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	✓	-	-		
ตู้โชว์	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	ข้อบัญญัติ น.185/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	✓	-	-		
ตู้ล็อกเกอร์ แบบ 18 ช่อง	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	ข้อบัญญัติ น.186/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	✓	-	-		
โต๊ะทำงาน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ น.186/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	✓	-	-		
โต๊ะประชุม (แบบชุด)	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	ข้อบัญญัติ น.187/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	✓	-	-		
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	ข้อบัญญัติ น.187/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	✓	-	-		



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
เครื่องบันทึกเสียง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	ข้อบัญญัติ น.188/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	✓	-	-		
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.189/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	✓	-	-		
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	ข้อบัญญัติ น.190/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	✓	-	-		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	72,000.00	70,500.00	0.00	1,500.00	ข้อบัญญัติ น.191/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	✓	-		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	24,000.00	22,990.00	0.00	1,010.00	ข้อบัญญัติ น.191/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	✓	-		
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,100.00	4,090.00	0.00	10.00	ข้อบัญญัติ น.192/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	✓	-		
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	6,600.00	6,200.00	0.00	400.00	ข้อบัญญัติ น.192/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	✓	-		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	11,400.00	11,380.00	0.00	20.00	ข้อบัญญัติ น.193/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	✓	-		
<b>รวม.....19.....รายการ</b>	<b>403,500.00</b>	<b>115,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,340.00</b>									
<b>รวมทั้งสิ้น.....88.....รายการ</b>	<b>4,339,600.00</b>	<b>115,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,224,440.00</b>									

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น												ผลการติดตาม	หมายเหตุ	
แผนงาน	งบประมาณอนุมัติ	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผู้พัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน				
										ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานด้านการศึกษาท้องถิ่น														
เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	44,119,100.00	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้กับ รร.ในสังกัด อบจ. ทั้ง 12 แห่ง	0.00	21,972,080.00	22,147,020.00	ข้อบัญญัติ น.163/478	เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓		
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	7,150,000.00	สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของ รร. ทั้ง 12 แห่ง	0.00	0.00	7,150,000.00	ข้อบัญญัติ น.164/478	เป็นไปตามเอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ปี66	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓		
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	2,717,600.00	สนับสนุนงบประมาณให้กับนักเรียนในสังกัด อบจ. 12 แห่ง	0.00	687,000.00	2,030,600.00	ข้อบัญญัติ น.167/478	เป็นไปตามเอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ปี66	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓		
<b>รวม.....3.....โครงการ</b>	<b>53,986,700.00</b>		<b>0.00</b>	<b>22,659,080.00</b>	<b>31,327,620.00</b>									
<b>รวมทั้งสิ้น.....3.....โครงการ</b>	<b>53,986,700.00</b>		<b>0.00</b>	<b>22,659,080.00</b>	<b>31,327,620.00</b>									



# กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

kalasin Provincial Administrative Organization