



# รายงานการติดตาม และประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2



## คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ซึ่งบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน ให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และตามพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 35/4 วรรคห้า ได้บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจำทุกปีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ฉบับนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และแนะนำ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567

.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ปีงบประมาณ 2567 มาดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 รวม 362 โครงการ งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 260,888,670 บาท แบ่งเป็น 6 ยุทธศาสตร์ และ 1 บัญชีครุภัณฑ์ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจากทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ เป็นจำนวน 108 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 111 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 143 โครงการ และจัดซื้อครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้วจำนวน 29 รายการ อยู่ระหว่างดำเนิน 12 รายการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 47 รายการ จากทั้งหมด 88 รายการ จึงขอรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567 ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย  
3 แผนงาน รวม 10 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 41,400,000 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้
  - ดำเนินงานแล้วเสร็จ - โครงการ งบประมาณ - บาท
  - อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ งบประมาณ 17,600,000 บาท
  - ยังไม่ได้ดำเนินการ 9 โครงการ งบประมาณ 23,800,000 บาท
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย  
2 แผนงาน รวม 29 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,090,700 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้
  - ดำเนินงานแล้วเสร็จ 13 โครงการ งบประมาณ 1,720,700 บาท
  - อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ งบประมาณ 1,900,000 บาท
  - ยังไม่ได้ดำเนินการ 13 โครงการ งบประมาณ 2,470,000 บาท
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
2 แผนงาน รวม 7 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,960,000 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้
  - ดำเนินงานแล้วเสร็จ 1 โครงการ งบประมาณ 300,000 บาท
  - อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ งบประมาณ - บาท
  - ยังไม่ได้ดำเนินการ 6 โครงการ งบประมาณ 1,660,000 บาท

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย 2 แผนงาน รวม 17 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 65,545,900 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ 3 โครงการ งบประมาณ 4,100,000 บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 โครงการ งบประมาณ 51,695,900 บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 9 โครงการ งบประมาณ 9,750,000 บาท

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 แผนงาน รวม 278 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 139,138,570 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ 89 โครงการ งบประมาณ 46,866,000 บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 99 โครงการ งบประมาณ 48,403,000 บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 90 โครงการ งบประมาณ 43,869,570 บาท

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย 3 แผนงาน รวม 21 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,753,500 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ 2 โครงการ งบประมาณ 230,000 บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ งบประมาณ 3,300,000 บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 16 โครงการ งบประมาณ 3,223,500 บาท

### สรุป

จากผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) สรุปผลจากการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567 รวมทั้งสิ้น 362 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 260,888,670 บาท ปากฎดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น 108 โครงการ งบประมาณ 53,216,700 บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 111 โครงการ งบประมาณ 122,898,900 บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 143 โครงการ งบประมาณ 84,773,070 บาท

บัญชีครุภัณฑ์ ประกอบด้วย 6 แผนงาน รวม 88 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,339,600 บาท

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ 29 รายการ งบประมาณ 1,175,200 บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 12 รายการ งบประมาณ 441,700 บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 47 รายการ งบประมาณ 2,722,700 บาท

## ปัญหาอุปสรรค

๑. พื้นที่ดำเนินโครงการมีปัญหาไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น ทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น
๒. การดำเนินโครงการบางโครงการล่าช้าสืบเนื่องจากรายได้ไม่เข้าตามที่ประมาณการไว้
๓. ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากสถานะทางเศรษฐกิจหรือมูลค่าของวัสดุและปัจจัยอื่นที่มีผลสำหรับการก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ประมาณการราคาไว้ ประกอบกับผู้เสนอราคาการก่อสร้างโครงการในงบลงทุนมองว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุนในโครงการนั้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการประกาศหาตัวผู้รับจ้างใหม่หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการหาตัวผู้รับจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้รับจ้างที่จะดำเนินการโครงการนั้น ทำให้ระยะเวลาการดำเนินโครงการล่าช้าไป ส่งผลต่อยอดการเบิกจ่ายงบประมาณ
๔. กระบวนการหาตัวผู้รับจ้างที่ล่าช้าจากผลของการไม่มีผู้เสนอราคา เนื่องจากราคาก่อสร้างที่สูงกว่าประมาณราคาที่ตั้งไว้

## ข้อเสนอแนะ

๑. เลือกดำเนินโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน
๒. ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการ ควรดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบของเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดการเบิกจ่ายงบประมาณกระจุกตัวอยู่ในไตรมาสที่ ๔ และควรดำเนินโครงการในห้วงเวลาที่เหมาะสมของแต่ละโครงการ
๓. ควรมีการจัดทำ KPI ของโครงการให้ชัดเจน ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้การวัดผลมีความเที่ยงตรง และสามารถสะท้อนผลการดำเนินโครงการได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น
๔. ใช้วิธีการหาตัวผู้รับจ้างใหม่ ให้ทันกำหนดระยะเวลา เช่น ใช้วิธีการคัดเลือกหาตัวผู้รับจ้าง
๕. วางแผนการดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายให้มากที่สุด หากโครงการใดคาดว่าจะเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา จะมีการดำเนินการกันเงินไว้ ในส่วนของโครงการใดมีงบประมาณเงินเหลือจ่าย ให้เร่งดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณโดยโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ร้องขอเข้ามายังหน่วยงาน และรายการที่มีงบประมาณไม่เพียงพอ

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน(จำนวน)			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานสาธารณสุข	6	40,600,000.00	17,600,000.00	23,000,000.00	ข้อบัญญัติ	5	1	-		
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	500,000.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ	3	-	-		
แผนงานการเกษตร	1	300,000.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ	1	-	-		
รวม	10	41,400,000.00	17,600,000.00	23,800,000.00		9	1	-		

ยุทธศาสตร์ที่ 2			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์							
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว										
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	27	5,490,700.00	2,458,907.00	2,392,453.00	ข้อบัญญัติ	12	3	12		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	2	600,000.00	100,000.00	329,300.00	ข้อบัญญัติ	1	-	1		โอนลด 170,700
รวม	29	6,090,700.00	2,558,907.00	2,721,753.00		13	3	13		



สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567							
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์							
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6	1,900,000.00	300,000.00	1,600,000.00	ข้อบัญญัติ	5	-	1		
แผนงานการเกษตร	1	60,000.00	0.00	60,000.00	ข้อบัญญัติ	1	-	-		
รวม	7	1,960,000.00	300,000.00	1,660,000.00		6	-	1		

ยุทธศาสตร์ที่ 4			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567							
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาท้องถิ่น			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์							
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2	1,800,000.00	392,664.00	856,836.00	ข้อบัญญัติ	1	-	1		
แผนงานการศึกษา	15	9,759,200.00	2,776,630.16	6,875,199.84	ข้อบัญญัติ	8	5	2		
รวม	17	65,545,900.00	25,828,374.16	39,059,655.84		9	5	3		

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567							
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์							
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	250	125,816,000.00	37,559,000.00	43,976,500.00	ข้อบัญญัติ	86	92	72		
แผนงานการเกษตร	26	12,974,000.00	8,138,000.00	1,574,000.00	ข้อบัญญัติ	2	7	17		
แผนงานเคหะและชุมชน	1	248,570.00	0.00	248,570.00	ข้อบัญญัติ	1	-	-		
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1	100,000.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ	1	-	-		
รวม	278	139,138,570.00	45,697,000.00	45,899,070.00		90	99	89		

ยุทธศาสตร์ที่ 6			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567							
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์							
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18	6,153,500.00	1,139,681.00	4,733,299.00	ข้อบัญญัติ	13	3	2		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	50,000.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ	1	-	-		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	550,000.00	0.00	550,000.00	ข้อบัญญัติ	2	-	-		
รวม	21	6,753,500.00	1,139,681.00	5,333,299.00		16	3	2		



สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567								หมายเหตุ
			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานเคหะและชุมชน	4	89,500.00	9,500.00	0.00	80,000.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3	1	-		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6	361,100.00	244,600.00	16,500.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3	2	1		
แผนงานบริหารทั่วไป	36	2,993,700.00	175,400.00	758,200.00	2,060,100.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	18	6	12		
แผนงานบริหารการคลัง	15	342,900.00	0.00	0.00	342,900.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	15	-	-		
แผนงานการศึกษา	8	148,900.00	8,300.00	71,400.00	69,200.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4	2	2		
แผนงานสาธารณสุข	19	403,500.00	3,900.00	326,060.00	73,540.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4	1	14		
รวม	88	4,339,600.00	441,700.00	1,172,160.00	2,725,740.00		47	12	29		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>														
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครกรกในวัยรุ่น	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	ข้อบัญญัติ น.196/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.ค. 2567	กองสาธารณสุข	✓	-	-		
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.197/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ค. 67	กองสาธารณสุข	✓	-	-		
โครงการโอมสุข โอมใจ เพื่อไทกาฬสินธุ์	สนับสนุนศูนย์โอมสุข โอมใจ รพ.สต.ใน จังหวัดกาฬสินธุ์	4,860,000.00	0.00	0.00	4,860,000.00	ข้อบัญญัติ น.197/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ค. - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	✓	-	-		
โครงการ น้อมรำลึกพระมหากษัตริย์คุณสมเด็จย่า วันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.176/478	เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย	ต.ค. 2566	กองสาธารณสุข	✓	-	-		
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแบบบูรณาการ	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	ข้อบัญญัติ น.194/478	เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ส่วน 14 ธ.ค.63	ม.ค. - มี.ค. 67	กองสาธารณสุข	✓	-	-		
ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	สนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินงานของ รพ.สต.ในสังกัด อบจ.	35,200,000.00	0.00	17,600,000.00	17,600,000.00	ข้อบัญญัติ น.199/478	ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย 30 ก.ย.65	ต.ค. 2566	กองสาธารณสุข	-	✓	-		
<b>รวม.....6.....โครงการ</b>		<b>40,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,600,000.00</b>	<b>23,000,000.00</b>									
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>														
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรี จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.209/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	พ.ศ. 2567	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.210/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	มี.ย. 2567	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำคนรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคม	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.210/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	มี.ย. - ส.ค. 67	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
<b>รวม.....3.....โครงการ</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>									

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานการเกษตร</b>														
โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย/ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งปฏิกูล เพื่อนำกลับมาทำเป็นปุ๋ย	บริหารจัดการขยะ อันตรายและขยะ อิเล็กทรอนิกส์	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.461/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
<b>รวม.....1.....โครงการ</b>		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00									
<b>รวมทั้งสิ้น.....10.....โครงการ</b>		41,400,000.00	0.00	17,600,000.00	23,800,000.00									

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b>														
โครงการจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	500,000.00	495,740.00	0.00	4,260.00	ข้อบัญญัติ น.230/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - มี.ค. 67	กองการศึกษา	-	✓	-	3.96 ระดับมาก	26 ก.พ. - 6 มี.ค. 67
โครงการปฏิบัติธรรม	จัดอบรม 1 ครั้ง ต่อปี	200,000.00	100,000.00	99,967.00	33.00	ข้อบัญญัติ น.230/478	หน้า 174 ข้อ 1	ธ.ค. 2566	กองการศึกษา	-	-	✓	4.25 ระดับมาก	4 - 5 ธ.ค. 67
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ น.231/478	หน้า 184 ข้อ 4	มี.ย. - ก.ย. 2567	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม	สนับสนุนกิจกรรม งานประเพณีใน จังหวัดกาฬสินธุ์	1,100,000.00	43,600.00	900,000.00	156,400.00	ข้อบัญญัติ น.231/478	หน้า 174 ข้อ 2	พ.ค. 2567	กองการศึกษา	-	✓	-		
โครงการเข้าปริวาสกรรมปฏิบัติธรรม ประจำปี	จัดงานปริวาสกรรม 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.232/478	หน้า 178 ข้อ 15	ม.ค. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	3.95 ระดับมาก	6 - 15 ม.ค. 67
โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ น.232/478	หน้า 176 ข้อ 7	ก.ย. 2567	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการงานประเพณี"บุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคุณลานสืบ สานตำนานพระแม่โพสพ"ประจำปี	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.233/478	หน้า 180 ข้อ 21	ก.พ. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	3.95 ระดับมาก	9 - 12 ก.พ. 67
โครงการจัดงานผู้เฒ่านาคชาติ	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.233/478	หน้า 180 ข้อ 23	ม.ค. 2567	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ แพรวากาฬสินธุ์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.234/478	หน้า 177 ข้อ 12	พ.ค. 2567	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการประเพณีมหาสงกรานต์ดี มหาธารลำปาว ทะเล มรกตอีสาน แหม่มโนนวิเศษ	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.234/478	หน้า 176 ข้อ 10	เม.ย. 2567	กองการศึกษา	✓	-	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว															
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
โครงการประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบั้งไฟทะเลล้าน (ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดการพนัน) สุวาเซียน	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.235/478	หน้า 175 ข้อ 4	พ.ศ. 2567	กองการศึกษา	✓	-	-			
โครงการประเพณีสักการะศาลหลักเมืองสามชัยประจำปี	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.235/478	หน้า 180 ข้อ 23	พ.ย. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.25 ระดับมาก	29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 66	
โครงการมหรหรรพ์ประเพณีเส็งกลองร้องคำ สุ่มหรรรม กลองอาเชียน (แข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสาน)	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.236/478	หน้า 178 ข้อ 14	ก.พ. - เม.ย. 67	กองการศึกษา	✓	-	-			
โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.236/478	หน้า 177 ข้อ 11	พ.ย. 66 - ก.ค. 67	กองการศึกษา	-	✓	-			
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ าศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี เนื่องในวันวิสาขบูชา เทศบาลตำบลภูพาน	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.237/478	หน้า 177 ข้อ 13	พ.ค. 2567	กองการศึกษา	✓	-	-			
โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.237/478	หน้า 174 ข้อ 3	ก.พ. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓		16 - 25 ก.พ. 67	
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.238/478	หน้า 176 ข้อ 9	ก.ค. 2567	กองการศึกษา	✓	-	-			
จัดงานประเพณีสงกรานต์ชาดุก่อ อำเภอภมกลาไสย	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.238/478	หน้า 176 ข้อ 9	พ.ค. 2567	กองการศึกษา	✓	-	-			
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ลอดซุ้ม สวรรค์ อำเภอวานาน จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.239/478	หน้า 179 ข้อ 20	ต.ค. - พ.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	4.11 ระดับมาก	1 - 2 พ.ย. 66	
โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียนโคม อำเภอวานาน จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.240/478	หน้า 180 ข้อ 22	ส.ค. 2567	กองการศึกษา	✓	-	-			
โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่ภูงศรี รวมของดีถิ่นดงมูลประจำปี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.240/478	หน้า 179 ข้อ 18	ม.ค. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.33 ระดับมาก	17 - 23 ม.ค. 67	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมา ดคงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน และมหรหรรรมของดี อำเภอน้ำอ้อย จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	200000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.241/478	หน้า 175 ข้อ 6	ก.พ. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓		14 - 16 ก.พ. 67
โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลานและเทศกาลเขย อีสานภูไท สะใภ้เมืองบัวขาว	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	50000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.241/478	หน้า 179 ข้อ 20	ม.ค. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	3.90 ระดับมาก	23 - 25 ม.ค. 67
โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลานและมหรหรรรม ของดี อำเภอยางตลาด	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.242/478	หน้า 178 ข้อ 17	ก.พ. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓		3 - 5 ก.พ. 67
โครงการบุญคูณลาน เทศกาลของดีอำเภอดอนจาน	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.242/478	หน้า 179 ข้อ 20	ก.พ. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓		8 - 9 ก.พ. 67
โครงการนมัสการองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก บวชชีพราหมณ์ บุญกุ่มข้าวใหญ่ อำเภอยักษ์เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.243/478	หน้า 179 ข้อ 19	ก.พ. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.36 ระดับมาก	6 - 15 ก.พ. 67
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ความสำคัญ ด้านธรณีวิทยาและการพัฒนาแหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่ อุทยานธรณีด้วยกรอบแนวคิดทางธรณีวิทยาแบบองค์รวม"	จัดอบรม 1 ครั้ง ต่อปี	170,700.00	0.00	158,940.00	11,760.00	โอนงบประมาณ 17 พ.ย.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	พ.ย. 2566	สำนักปลัด	-	-	✓	4.46 ระดับมาก	22 - 24 พ.ย. 67
<b>รวม.....27.....โครงการ</b>		<b>5,490,700.00</b>	<b>639,340.00</b>	<b>2,558,907.00</b>	<b>2,292,453.00</b>									

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน</b>														
โครงการสร้างการรับรู้อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ (Kalasin Geopark)	จัดอบรม 1 ครั้ง ต่อปี	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ น.246/478	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	พ.ย. 66 - ส.ค. 67	สำนักปลัด	✓	-	-		โอนลด 170,700
โครงการประเพณีกินปลา พาเที่ยวหัวหิน ถิ่นลำปาว	จัดอบรม 1 ครั้ง ต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	โอนงบประมาณ	-	ม.ค.-67	กองสวัสดิการฯ	-	-	✓	4.45 ระดับมาก	
<b>รวม.....2.....โครงการ</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>329,300.00</b>									
<b>รวมทั้งสิ้น.....29.....โครงการ</b>		<b>6,090,700.00</b>	<b>639,340.00</b>	<b>2,658,907.00</b>	<b>2,621,753.00</b>									



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน</b>														
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ น.225/478	หน้า 165 ข้อ 12	ก.ค. - ส.ค. 67	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
โครงการจัดงานหัตถกรรมพื้นถิ่นผู้ไทย ราชนิโหมแพรวา พุทราณมบ้านโพ (Amazing Phuthai)	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	300,000.00	-	ข้อบัญญัติ น.220/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ม.ค. 2567	กองสวัสดิการ	-	-	✓	4.65 ระดับมากที่สุด	8 - 10 ส.ค. 66
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.222/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	มิ.ย. 2567	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer)	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.223/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ส.ค. 2567	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
โครงการพัฒนาศักยภาพสัตว์น้ำ และปศุสัตว์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	ข้อบัญญัติ น.223/478	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ส.ค. 2567	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
โครงการส่งเสริมการทำเกษตรด้วยระบบอินทรีย์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.224/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ส.ค. 67	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
<b>รวม.....6.....โครงการ</b>		<b>1,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>									
<b>แผนงานการเกษตร</b>														
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	ข้อบัญญัติ น.462/478	เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
<b>รวม.....1.....โครงการ</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>									
<b>รวมทั้งสิ้น.....7.....โครงการ</b>		<b>1,960,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>1,660,000.00</b>									

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาท้องถิ่น														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>														
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	ข้อบัญญัติ น.226/478	หน้า 192 ข้อ 2	ม.ค. - ก.ย. 67	กองการศึกษา	✓	-	-		พ.ย.-66
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ฟุตบอลคัพด้านยาเสพติด	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	1,000,000.00	550,500.00	392,664.00	56,836.00	ข้อบัญญัติ น.227/478	แก้ไข ครั้งที่1/2565	พ.ย. 66 - ก.ค. 67	กองการศึกษา	-	-	✓		3-มี.ค.-67
<b>รวม.....2.....โครงการ</b>		<b>1,800,000.00</b>	<b>550,500.00</b>	<b>392,664.00</b>	<b>856,836.00</b>									
<b>แผนงานการศึกษา</b>														
โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	ข้อบัญญัติ น.138/478	เป็นไปตามกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด	ก.พ. - ก.ค. 67	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการเข้าค่ายพัฒนาภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมจีน	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	ข้อบัญญัติ น.138/478	หน้า 201 ข้อ 40	ก.ค. - ส.ค. 67	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปี การศึกษา	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	ข้อบัญญัติ น.139/478	หน้า 202 ข้อ 44	ธ.ค. 66 - ส.ค. 67	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	ข้อบัญญัติ น.140/478	หน้า 197 ข้อ 27	พ.ย. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดกาฬสินธุ์	มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน	2,286,000.00	7,370.00	224,630.00	2,054,000.00	ข้อบัญญัติ น.141/478	เป็นไปตามกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด	พ.ย. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	✓	-		
โครงการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการสถานศึกษา	จัดกิจกรรมคณะ กรรมการสถานศึกษา	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.143/478	เป็นไปตามกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด	มี.ค. - ก.ค. 67	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา (MOU)	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.143/478	เป็นไปตามกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด	ม.ค. - ก.ค. 67	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาจีน (MOU)	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	2,473,200.00	0.00	1,202,015.16	1,271,184.84	ข้อบัญญัติ น.144/478	หน้า 199 ข้อ 33	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	✓	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	3,000,000.00	0.00	1,250,000.00	1,750,000.00	ข้อบัญญัติ น.145/478	หน้า 199 ข้อ 34	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓		
โครงการวันครู	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	99,985.00	15.00	ข้อบัญญัติ น.146/478	เป็นไปตามกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด	ม.ค. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓		16- <b>ม.ค.</b> -67
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ และ 1 กิจกรรม	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.147/478	เป็นไปตามกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด	ม.ค. - ก.ค. 67	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และ โรงเรียนในสังกัด	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	100,000.00	0.00	-	ข้อบัญญัติ น.147/478	เป็นไปตามกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด	ก.พ. - พ.ค. 67	กองการศึกษา	-	✓	-		12 - 13 <b>มี.ค.</b> 67
<b>รวม.....12.....โครงการ</b>		<b>9,759,200.00</b>	<b>107,370.00</b>	<b>2,776,630.16</b>	<b>6,875,199.84</b>									
<b>รวมทั้งสิ้น.....17.....โครงการ</b>		<b>11,559,200.00</b>	<b>657,870.00</b>	<b>3,169,294.16</b>	<b>7,732,035.84</b>									

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>														
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดสิง หมู่ 10 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองแสง หมู่ 7 ตำบลหนองคำใต้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.275/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	8 พ.ย. 65 - 5 ม.ค. 66	กองช่าง	-	-	✓		15 ธ.ค. 66 - ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสำโรง หมู่ 7 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ - ตำบลโพนงาม อำเภอภมราไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	491,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.276/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าสีแก้ว หมู่ 13 ตำบลไค้ปูน - บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.277/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนท่าลินคำ ตำบลกาฬสินธุ์ - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 16 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	379,000.00	374,000.00	0.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น.278/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเลียบริดจอลประพານ 13 AR บ้านโจัด หมู่ 10 ตำบลเจ้าท่า - บ้านหนองคู หมู่ 3 ตำบลธัญญา อำเภอ ภมราไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	493,000.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น.279/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดโดน หมู่ 13 ตำบลกุดโดน - บ้านน้อยนางนวล หมู่ 1 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.280/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		29 พ.ย. 66 -18 ม.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ 12 ตำบลจุมจัง - บ้านสมสะอาด หมู่ 2 ตำบลสมสะอาด อำเภอภูพานิราษฎร์ จังหวัด กาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	491,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.281/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสำโรง หมู่ 2 ตำบล สามัคคี - บ้านกมะคำ หมู่ 4 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัด กาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.282/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		13 ม.ค. 67 - 1 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไค้ปูน หมู่ 2 ตำบลไค้ปูน - บ้านภูเงิน ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	490,000.00	0.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.283/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนอุดม หมู่ 17 - บ้านโคกใหญ่ หมู่ 1 - บ้านเชียงสา หมู่ 9 ตำบลบัวบาน - บ้านบึงวิชัย ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.284/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่างาม หมู่ 16 ตำบลสเป็ลือ อำเภอพนม - บ้านโคกสี หมู่ 2 ตำบลค้าง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.285/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		14 ธ.ค. 66 - 2 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 ตำบลสามขา อำเภอภูพานิราษฎร์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านปากช่อง หมู่ 8 ตำบลคำนาคี อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	493,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.286/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสามัคคี หมู่ 4 ตำบลโนนบุรี - บ้านดาดคงเค็ง หมู่ 2 ตำบลนิคม อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	470,000.00	455,000.00	0.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.287/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงวิชัย หมู่ 4 ตำบลบึงวิชัย - บ้านมิตรสัมพันธ์ หมู่ 8 ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.288/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ทอง หมู่ 10 ตำบลสำราญใต้ - บ้านหนองลิ้มใหม่ หมู่ 3 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.289/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงศรีสวัสดิ์ หมู่ 7 ตำบลกุดโดน - บ้านหนองบัว หมู่ 6 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	493,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.290/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง หมู่ 6 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านไค้หนู หมู่ 11 ตำบลไค้หนู อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	490,000.00	0.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.291/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยมะทอ หมู่ 2 ตำบลหัวหิน - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.292/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		8 ม.ค.67 - 27 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกจากถนนลาดยางมหาสารคาม ไปหนองนกกัด บ้านสมา หมู่ 7 ตำบลหนองแปน - บ้านสงยาง หมู่ 3 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	492,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.293/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองชลประทาน 1L RMC บ้านฝายแตก หมู่ 3 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - ชุมชนซอยน้ำทิพย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.294/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองชลประทาน 4R-LMC บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตำบลหลุบ - บ้านดอนม่วง หมู่ 9 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00	ข้อบัญญัติ น.295/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกทางหลวงชนบท กส 3007 แยกมาทวิวิสัย หมู่ 7 ตำบลนามน (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนามน) - บ้านนาขวัญเมือง หมู่ 7 ตำบลนามน (เขตเทศบาลนามน) อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	493,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.296/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นานองแคน บ้านกุดหว้า หมู่ 2 ตำบลกุดหว้า - บ้านหนองห้าง หมู่ 7 ตำบลหนองห้าง อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	495,000.00	490,000.00	0.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น.297/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 5 อันวา บ้านหนองเวงตง หมู่ 4 ตำบลกุดโดน - บ้านป่ากุง หมู่ 5 ตำบลคำเหือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.298/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองหิน หมู่ 4 ตำบลหนองหิน (เขตเทศบาลตำบลหนองหิน) - วัดป่าดอนตูม บ้านหนองหิน หมู่ 4 ตำบลหนองหิน (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน) อำเภอ หนองสูงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.299/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		4 ธ.ศ. 66 - 23 มี.ศ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าวสาลี บ้านชาดเหนือ หมู่ 5 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านโคกกลาง หมู่ 6 ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	492,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.300/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช้างแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตำบลหลุบ - เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	343,000.00	338,000.00	0.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น.301/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช้างโรงเรียนบ้านนาอุดม บ้านนาอุดมพัฒนา หมู่ 8 ตำบลสายบัว อำเภอนาคู - บ้านหนองมือ หมู่ 1 ตำบลหนองมือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	492,000.00	0.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.302/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำมะกูด บ้านคอนอุ้มรั้ว หมู่ 8 ตำบลบัวขาว - บ้านหนองห้าง หมู่ 7 ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	492,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.303/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำศรี - นาง บ้านคำศรี หมู่ 13 ตำบลหนองบัว - บ้านหนองสรวง หมู่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองสูงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	492,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.304/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนคงปอ ตำบลกาฬสินธุ์ - บ้านหนองทราย หมู่ 8 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	490,000.00	0.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.305/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาข้าว บ้านหนองสอใต้ หมู่ 2 ตำบลลำบัว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านนาโก หมู่ 4 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.307/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		14 ธ.ศ. 66 - 2 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาทราย บ้านหนองอีบุตร หมู่ 1 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านสงเปลือย หมู่ 9 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	493,000.00	0.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น.308/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาบัว บ้านกุดหัว หมู่ 8 ตำบลกุดหัว - บ้านหนองห้าง หมู่ 7 ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	495,000.00	489,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.309/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกกกอก หมู่ 11 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - ถนนบายพาส (กาฬสินธุ์ - สมเด็จ) ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.310/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกกกอก หมู่ 11 ตำบลเหนือ - ถนนบายพาส (กาฬสินธุ์-สมเด็จ) ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	490,000.00	0.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค.-67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกวดาล หมู่ 4 (องค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาว) - บ้านหนองสูง หมู่ 3 (เทศบาลเมือง ภูมินารายณ์) อำเภอภูมินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.311/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		4 ธ.ค. 66 - 23 ม.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเหมือดแก้ว หมู่ 1,3 ตำบลคำเหมือดแก้วอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองหว้า หมู่ 1 ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.312/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		29 ม.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุข หมู่ 12 ตำบลสามขา อำเภอ ภูมินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านคำนาคี ตำบลคำนาคี อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.313/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเครือ หมู่ 1 ตำบลโคกเครือ - บ้านดงมูล หมู่ 11 ตำบลดงมูล อำเภอหนองสูง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	493,500.00	0.00	5,500.00	ข้อบัญญัติ น.314/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 1 ตำบลบัวบาน - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 11 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.315/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจันทองหล่อ หมู่ 10 ตำบลห้วยเม็ก - บ้านห้วยม่วง หมู่ 6 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	465,000.00	0.00	459,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.316/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		29 ม.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแจนแลน หมู่ 3 ตำบลแจนแลน - บ้านหวาย หมู่ 5 ตำบลนาโก อำเภอภูมินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.317/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		9 ธ.ค. 66 - 27 ม.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงน้อย หมู่ 3 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านหัวหนอง หมู่ 11 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.318/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		5 ม.ค. 67 - 24 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนขี หมู่ 5 ตำบลอิฐือ - บ้านหนองหัวช้าง หมู่ 6 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	492,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.319/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยานาง หมู่ 1 ตำบลดอน สมบูรณ์ อำเภอยางตลาด - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 16 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.320/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		7 ธ.ค. 66 - 26 ม.ค. 67



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยูง หมู่ 9,17 ตำบลกลมลาไสย (อบต.กลมลาไสย) - บ้านสระบัว หมู่ 5 ตำบลกลมลาไสย (ทต.กลมลาไสย) อำเภอกลมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.321/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		12 ธ.ค. 66 - 31 ม.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเตชอุดม หมู่ 1 ตำบลพิบูล - บ้านหนองแก หมู่ 6 ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.322/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่างาม หมู่ 6 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.323/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนากระเดา หมู่ 5 ตำบลสายนาวัง - บ้านนาคลอง หมู่ 7 ตำบลนาคู (เทศบาลตำบลนาคู) อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	494,000.00	0.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น.324/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขวัญเมือง หมู่ 7 ตำบลนาฆวน - บ้านคางวาง หมู่ 6 ตำบลสกลชัย อำเภอ นามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.325/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ 10 - บ้านโนนสว่าง หมู่ 14 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านผึ้ง หมู่ 4 ตำบลไค้่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	487,000.00	0.00	0.00	487,000.00	ข้อบัญญัติ น.326/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ 8 ตำบล โนนนาจาน - บ้านม่วงกุดโนนสะอาด หมู่ 13 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	492,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.327/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคลองแสน หมู่ 12 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองงูเห่า - บ้านคลองทรัพย์ หมู่ 4 ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	493,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.328/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาค้อ หมู่ 5 ตำบลกุดโคก - บ้านโนนศิลาอาสน์ หมู่ 9 ตำบลคำเมือค้อ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.329/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		9 ม.ค. 67 - 28 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคู หมู่ 11 ตำบลนาคู - บ้านบ่อแก้ว หมู่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.330/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		8 ธ.ค. 66 - 27 ม.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเชือก หมู่ 5 ตำบลหนองแปน อำเภอกลมลาไสย - บ้านหนองบัว หมู่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	491,000.00	0.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.331/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหมื่น หมู่ 11 ตำบลสกลชัย - บ้านหนองคอนทราย หมู่ 3 ตำบล หลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.332/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหัวเมย หมู่ 7 ตำบลหนองฮี บุตร อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านคำป่าหว้าน ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	493,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.333/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเหนือ หมู่ 4 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านชมสะอาด หมู่ 1 ตำบลชม สะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	490,000.00	0.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.334/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนิคม หมู่ 1 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านหนองฮีบุตร หมู่ 1 ตำบลหนองฮีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.335/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนิคม หมู่ 7 ตำบลไค้โนน - บ้านคำป่าหว้าน ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	491,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.336/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนิคม หมู่ 9 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านหนองฮีบุตร หมู่ 1 ตำบลหนองฮีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.337/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนชัย หมู่ 8 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.338/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทอง หมู่ 9 ตำบลขมิ้น - บ้านภูทอง หมู่ 14 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.339/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนบุรี หมู่ 3 ตำบลโนนบุรี - บ้านคำขมภู หมู่ 7 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	494,000.00	0.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น.340/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนศึกษา หมู่ 11 ตำบลโนนบุรี - บ้านคำเชียงฮิน หมู่ 3 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	478,000.00	0.00	21,000.00	ข้อบัญญัติ น.341/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ 14 - บ้านบอน เขียว หมู่ 9 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านผึ้ง หมู่ 4 ตำบลไค้โนน อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	489,000.00	484,000.00	0.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น.342/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสำราญ หมู่ 14 ตำบลบัว ขาว - บ้านอ่างแก้ว หมู่ 14 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	491,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.343/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพานสุวรรณ หมู่ 2 ตำบลห้วย เม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองกุงใต้ หมู่ 10 ตำบลภู ปลาตุก อำเภอเข็ญชัย จังหวัดมหาสารคาม	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.344/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	3 ม.ค. 67 - 22 ก.พ. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนมาดี หมู่ 10 ตำบลหนองมือ - บ้านซัง หมู่ 4 ตำบลภูปลาตุก อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	375,000.00	370,000.00	0.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น.345/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะนาว หมู่ 3 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 4 ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	492,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.346/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังมะขาม หมู่ 7 ตำบลโนนบุรี -บ้านคำแคน หมู่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	493,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.347/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านระยอง หมู่ 5 ตำบลระยอง หมู่ 2 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอระยอง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.348/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตำบลนาบอน - บ้านโพน หมู่ 3 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	494,000.00	0.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น.349/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านसानาค้า หมู่ 9 (ข้างเทศบาลตำบลนาคู) ตำบลนาคู - บ้านดอนแคน หมู่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	493,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.350/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านसानาค้า หมู่ 9 ตำบลนาคู - บ้านหินลาดใหม่ หมู่ 8 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.351/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกะดั้น หมู่ 5 ตำบลหนองห่าง - บ้านนาโก หมู่ 4 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.352/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		13 ธ.ค. 66 - 1 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองงูใต้ หมู่ 5 ตำบลหนองงู - บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.353/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองงูไทย หมู่ 4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก - บ้านป่าตัว หมู่ 8 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.354/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		8 ม.ค. 67 - 27 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองงูศรี หมู่ 1 ตำบลหนองงูศรี (เขตเทศบาลตำบลคำกั่ว) อำเภอหนองงูศรี - บ้านยางเนียม หมู่ 3 ตำบล บึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.355/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขามป้อม หมู่ 2 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู - บ้านชาติพัฒนา หมู่ 14 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	492,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.356/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคู หมู่ 2 ตำบลเหล่าอ้อย - บ้านศรีเมือง หมู่ 13 ตำบลระยองคำ อำเภอระยองคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.357/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน หมู่ 5 - บ้านนางาม หมู่ 4 ตำบลโคกเครือ - บ้านคำขาม หมู่ 1 ตำบลคงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.359/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวแดง หมู่ 2 ตำบลหนองใหญ่ - บ้านสระแก้ว หมู่ 7 ตำบล หนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.360/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวหน่วย หมู่ 2 ตำบลคลองขาม - บ้านสว่างอารมณ์ หมู่ 11 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	493,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.361/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไม้ หมู่ 2 ตำบลกุตุโตน - บ้านเนินลาด หมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.362/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		29 ม.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโพน หมู่ 1 ตำบลไผ่ - บ้านมอติเตง หมู่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.363/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		8 ม.ค. 67 - 27 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 5 ตำบลแจนแลน - บ้านกุดฝั่งแดง หมู่ 6 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.364/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		22 ม.ค. 67 - 12 มี.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองวงเกษตร หมู่ 6 ตำบลดอนจาน - บ้านโนนกกโพธิ์ หมู่ 6 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	490,000.00	0.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.365/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงม่วง หมู่ 3 ตำบลกุตุโตน - บ้านเนินลาด หมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.366/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสามขา บ้านสุขแสงทอง หมู่ 2 ตำบลสามขา - บ้านอนเขียว หมู่ 5 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.368/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		22 ม.ค. 67 - 12 มี.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหัว หมู่ 9 ตำบลหนองกุงศรี - บ้านหนองไม้ตาย หมู่ 2 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.369/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองห้าง หมู่ 2,7 ตำบลหนองห้าง - บ้านวังมน หมู่ 3 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.370/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองห้าง หมู่ 4 ตำบลโนนนาจาน - บ้านโนนศาลา หมู่ 3 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอภูพาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	492,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.371/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหัว หมู่ 5 ตำบลแสงบาดาล อำเภอสมเด็จ - บ้านโคกเหนือ หมู่ 6 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.372/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหวาย หมู่ 5 ตำบลนาโง - บ้านแจนแลน หมู่ 13 ตำบลแจนแลน อำเภอภูพาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.373/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		4 ธ.ศ. 66 - 23 ม.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยน้ำคำเหนือ หมู่ 18 ทางหลวงชนบทหมายเลข 2025 ตำบล ห้วยน้ำคำ - ตำบลอติอ อำเภอยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.374/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวแสด หมู่ 10 ตำบลธัญญา - บ้านหนองบัว ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.375/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหามแห หมู่ 9 ตำบลโพหนอง - บ้านหนาด หมู่ 5 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	493,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.376/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่ากลาง หมู่ 9 ตำบลกลางหมื่น - บ้านศรีบูรพา หมู่ 8 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.377/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าโฮงาม หมู่ 9 ตำบลเหล่าโฮงาม - สะพานห้วยจุมจัง บ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ 10 ตำบลจุมจัง อำเภอภูพาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.378/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน หมู่ 1 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านท่าบ่อ หมู่ 14 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.379/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		4 ธ.ศ. 66 - 23 ม.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดบ้านคำใหญ่ หมู่ 7 ตำบลคำใหญ่ - องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูล ตำบลพิบูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.380/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		3 ม.ค. 67 - 22 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าไชยนาธรรม บ้านโนนสำราญ หมู่ 14 ตำบลบัวขาว - บ้านบัวขาว หมู่ 2 ตำบลบัวขาว (เทศบาลเมืองภูพานารายณ์) อำเภอภูพาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	491,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.381/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าบ้านหนองแซ่ บ้านน้อยเจริญ หมู่ 8 ตำบลจุมจัง - บ้านเหล่าโฮงาม หมู่ 9 ตำบลเหล่าโฮงาม อำเภอภูพาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	491,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.382/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าภูผาลิขิต บ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ 2 ตำบลภูแล่นช้าง - บ้านนายอ หมู่ 2 ตำบลโนนนาจาน อำเภออนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.383/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานนาขาม บ้านหนองขอนแก่น หมู่ 8 ตำบลหนองฮีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง - ลำห้วยหัว บ้านคำป่าหว้าน ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.384/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกคุ้มทุ่งเศรษฐี บ้านหันคำใต้ หมู่ 11 ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองเม็ก ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.385/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองก้านเหลือง บ้านโนนยาง หมู่ 11 ตำบลเหล่าโฮงาม - ถนนสี่เลนบ้านนาโคว หมู่ 7 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	491,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.386/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกุง บ้านกุดครอง หมู่ 7 ตำบลดอนจาน - บ้านหนองแวงแสน หมู่ 2 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	490,000.00	0.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.387/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองผำ บ้านกลาง หมู่ 6 ตำบลเหล่าโฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านโป่ง หมู่ 3 ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอมเวท จังหวัดร้อยเอ็ด	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	491,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.388/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโพธิ์ บ้านขาดเหนือ หมู่ 5 ตำบลนาคู - บ้านดอนแคน หมู่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภออนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.389/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดป่าทองประดิษฐ์ บ้านคำใต้ หมู่ 6 ตำบลเหล่าอ้อย - บ้านสองห้อง หมู่ 11 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.390/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดป่าทองประดิษฐ์ บ้านหนองแคน หมู่ 1 ตำบลดอนจาน - บ้านหนองโพน หมู่ 3 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	490,000.00	0.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.391/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังคันคลอง 4R บ้านนาเชือก หมู่ 5 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย - บ้านหนองบัว หมู่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.392/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		13 ธ.ศ. 66 - 1 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนท่าลิขิต ตำบลกาฬสินธุ์ - ดอนตาปู บ้านวังเกาะเหล็ก หมู่ 2 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	459,000.00	0.00	453,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.393/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		14 ธ.ศ. 66 - 2 ก.พ. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเหล่าบ้านโคกโก่ง หมู่ 5 ตำบลกุดหว้า อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านโนนยาง หมู่ 5 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.394/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไชยวาร หมู่ 6 ตำบลหนองบัว - บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 5 ตำบลเสาเต้าอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	493,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.395/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทยเจริญ หมู่ 9 ตำบลดงสมบูรณ์ - บ้านคำบอน หมู่ 5 ตำบลยางชุม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	490,000.00	0.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ศ. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง หมู่ 1 ตำบลลำชี - บ้านกุดฆ้องชัย หมู่ 8 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	304,000.00	300,000.00	0.00	4,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ศ. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่าง หมู่ 2 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย - บ้านขมิ้น หมู่ 5 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	493,000.00	0.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ศ. 66	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมหาไชยคุ้มใหม่ หมู่ 9 ตำบลมหาไชย - บ้านกอก หมู่ 2 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ศ. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมือดแอ่ หมู่ 2 ตำบลเจ้าท่า - บ้านม่วง หมู่ 6 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ศ. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ 12 ตำบลโคกสะอาด - บ้านเหล่าแดง หมู่ 7 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	496,000.00	490,000.00	0.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ศ. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชียงเครือ หมู่ 2 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านกุดครอง หมู่ 7 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	496,000.00	489,000.00	0.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ศ. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเหนือ หมู่ 2 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านบัวขาว หมู่ 13 ตำบลบัวขาว อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ศ. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนข่า หมู่ 6 ตำบลโคกสะอาด บ้านกุดฆ้องชัย หมู่ 8 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	492,000.00	0.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ศ. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสะอาด หมู่ 3 ตำบลสระพังทองบ้านหนองกวาง หมู่ 7 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	496,000.00	490,000.00	0.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ศ. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูกระแต บ้านแสนสุข หมู่ 14 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านโนนพิบูล หมู่ 7 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	492,000.00	0.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสียบคลองชลประทาน บ้านท่าใหม่ หมู่ 6 ตำบลเจ้าท่า - บ้านเมย หมู่ 5 ตำบลดงสิง อำเภอภมราไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าช้าโคกน้ำเกลี้ยง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านอุดมศิลป์ หมู่ 10 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	496,000.00	489,000.00	0.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนนาคำ หมู่ 5 บ้านโพธิ์แสง หมู่ 7 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอภมราไสย - บ้านโคกนุ่น หมู่ 12 ตำบลโคกนุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มกัญญา บ้านสายนาเวียง หมู่ 16 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านโพนนาดี หมู่ 10 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	492,000.00	0.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำไธ หมู่ 11 ตำบลหนองกุศร์ อำเภอหนองกุศร์ - บ้านแสงจันทร์ หมู่ 4 ตำบลบึงนาเวียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจงเมือง หมู่ 1 ตำบลเหล่าอ้อย - บ้านโนนสามัคคี หมู่ 1 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงสว่าง หมู่ 5 ตำบลห้วยโพธิ์ - บ้านคอนเรือ หมู่ 11 ตำบลหลุม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	496,000.00	489,000.00	0.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ 15 ตำบลนาขาม อำเภอภูพานารายณ์ - บ้านหนองบัวโน หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอพนม จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	495,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาตาล หมู่ 5 ตำบลนาพัน - บ้านเก่าเตื่อ หมู่ 6 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	492,000.00	0.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-25670	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงไธ - บ้านเล่า ตำบลหลักเมือง - บ้านโนนมะค่า หมู่ 4 ตำบลจัญญา อำเภอภมราไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	492,000.00	0.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสว่าง หมู่ 1 ตำบลหนองบัว - บ้านนางามหมู่ 4 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุศร์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแขง หมู่ 5 ตำบลสำราญ - บ้านพรเจริญ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน หมู่ 3 ตำบลหัวหิน สายข้างหนองคูม - บ้านโนนภักดี หมู่ 9 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่ 10 ตำบลหนองบัว - บ้านนาบง หมู่ 3 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	490,000.00	0.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น 2566-25670	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย - บ้านโนนตูม หมู่ 4 ตำบลหนองดอกเป่าน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	493,000.00	0.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่ 2 ตำบลคลองขาม - บ้านไทยเจริญ หมู่ 18 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมื่น หมู่ 2 ตำบลหมื่น - บ้านหนองอูม หมู่ 6 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสว่าง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนทางหลวงชนบท กส.4055 บ้านไทรทอง หมู่ 10 ตำบลคงมูล - บ้านน้ำพองพัฒนา หมู่ 11 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสกเสียบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6 ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก - บ้านโนนภักดี หมู่ 9 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านกุดโดน หมู่ 1 ตำบลกุดโดน - บ้านกุดท่าล้อ หมู่ 6 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	382,000.00	380,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโนนภักดี หมู่ 9 ตำบลนาเชือก - บ้านนาถ หมู่ 6 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านคำปะโอ หมู่ 9 ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก - บ้านคำขอนแก่น หมู่ 11 ตำบลอิทธิ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	495,000.00	0.00	3,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโนนจันทร์หอม หมู่ 9 ตำบลนามาน - บ้านหนองคอนเดียม หมู่ 3 ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาหนองใต้ บ้านแสนสุข หมู่ 14 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านโคกมะลิ หมู่ 2 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	492,000.00	0.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เปลี่ยนไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำเขื่อนแก้ว หมู่ 4 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย - บ้านห้วยปลา หมู่ 7 ตำบลหนองสงรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	496,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบัวขาว หมู่ 12 ตำบลบัวขาว - บ้านนาโก หมู่ 4 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแก่นทราย หมู่ 5 ตำบลหนองข้าง - บ้านหนองแขงเหนือ หมู่ 9 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	496,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสียบน้ำขิง บ้านคุ้มเก่า หมู่ 1 - บ้านแสนสุข หมู่ 14 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านโนนพิบูล หมู่ 7 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	399,000.00	394,000.00	0.00	5,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เปลี่ยนไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองขามเด่า บ้านภูแล่นช้าง หมู่ 1 บ้านโนนศาลา หมู่ 3 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 8 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	492,000.00	0.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานปรับปรุงถนนคอนกรีตแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณโรงพยาบาลนาคู ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	1,864,000.00	0.00	1,794,000.00	70,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 2/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านค้อ หมู่ 4 ตำบลลำห้วยหัวอำเภอสมเด็จ - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 6 ตำบลยอดแดง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	488,000.00	0.00	0.00	488,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนนาค หมู่ 14 ตำบล บัวบาน บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ 11 ตำบลคอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนภักดี หมู่ 9 ตำบลนาเขือก อำเภอยางตลาด บ้านโนนมีกิ่ง หมู่ 10 ตำบลเสลาเก่า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนลูกรังสาย บ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ - บ้านถ้ำปลา หมู่ 11 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		6 มี.ค. 67 - 24 เม.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนอิงสันต์ หมู่ 1 ตำบลหนองบัว - บ้านหนองคอนเตريم หมู่ 9 ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 113	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำพิบูล หมู่ 3 ตำบลทุ่งคอก อำเภอก้ามวง - บ้านห้วยยาง หมู่ 4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสว่าง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	486,000.00	0.00	13,000.00	ข้อบัญญัติ น.396/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำสร้างเที่ยง หมู่ 1 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสว่าง - ลำห้วยนาฮี บ้านแก หมู่ 5 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	486,000.00	13,000.00	ข้อบัญญัติ น.396/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		12 ม.ค. 67 - 13 มี.ค. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคู หมู่ 16 ตำบลสามขา อำเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านคำค้ำดี ตำบลคำค้ำดี อำเภอ โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.397/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาบอน หมู่ 2 ตำบลนาบอน - บ้านโพน หมู่ 3 ตำบลโพน อำเภอก้ามวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	485,000.00	0.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.397/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำเมต หมู่ 13 ตำบลบ้าน - บ้านหนองนางฮี หมู่ 11 ตำบลคอกขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	481,000.00	18,000.00	ข้อบัญญัติ น.398/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		22 ธ.ค. 67 - 20 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนนาค หมู่ 14 ตำบล บัวบาน - บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ 11 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.399/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสูงเนินเหนือ หมู่ 10 ตำบลเนินยาง อำเภอก้ามวง - บ้านม่วงกุ่ม หมู่ 6 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	486,000.00	13,000.00	ข้อบัญญัติ น.399/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		7 ก.พ. 67 - 7 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองม่วง หมู่ 2 ตำบลเนินยาง อำเภอก้ามวง - บ้านม่วงเหนือ หมู่ 9 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	490,000.00	9,000.00	ข้อบัญญัติ น.400/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		6 ก.พ. 67 - 6 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองม่วงเหนือ หมู่ 9 ตำบลเนินยาง - บ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ 7 ตำบลนาบอน อำเภอก้ามวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	487,000.00	12,000.00	ข้อบัญญัติ น.400/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		6 ก.พ. 67 - 6 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายแยก สปก.บ้านคำแคน หมู่ 3 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสว่าง - สะพานข้ามห้วยสังกะ บ้านโคกกอง หมู่ 4 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.401/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		12 ม.ค. 67 - 13 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 ตำบลภูโป อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.403/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		15 ม.ค. 67 - 5 มี.ค. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพน หมู่ 1 ตำบลโพน - บ้านคำพิมูล หมู่ 3 ตำบลทุ่งคล่อง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.404/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบ หมู่ 9 ตำบลโคกเครือ - บ้านนาคลองแสน หมู่ 12 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.405/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 4 - บ้านหัวนาคำ หมู่ 1, หมู่ 14 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านผ่า หมู่ 9 ตำบลตอนเงิน อำเภอเขยงอิน จังหวัดมหาสารคาม	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.406/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		21 ธ.ศ. 66 - 9 ก.พ. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายเทศบาลตำบลนาจารย์ - บ้านหนองแวงใต้ หมู่ 3 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	484,000.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.407/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		15 ม.ค. 67 - 5 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองชลประทาน บ้านหนองโพน หมู่ 3 ตำบลนาจำปา - บ้านกุดครอง หมู่ 8 ตำบลคอนจาน อำเภอคอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	494,000.00	481,000.00	0.00	13,000.00	ข้อบัญญัติ น.408/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายคุ้มหนองบัวลอย บ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ - บ้านลำปลา หมู่ 11 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.409/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		6 มี.ค. 67 - 25 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากหน้าโรงเรียน บ้านแจ้ง หมู่ 7 ตำบลเจ้าท่า - บ้านหัวแฮด หมู่ 10 ตำบลธัญญา อำเภอภมราไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	0.00	482,000.00	16,000.00	ข้อบัญญัติ น.410/483	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		13 ธ.ศ. 66 - 1 ก.พ. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกุงเก่า หมู่ 8 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านดุนสาด หมู่ 2 ตำบลดุนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.411/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแกปะ หมู่ 8 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านหนองอีเก็ม หมู่ 4 ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอภมราไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	484,000.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.412/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		6 ก.พ. 67 - 27 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านค้อ หมู่ 4 ตำบลลำห้วยบัว อำเภอสมเด็จ - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 7 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.413/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		โอนลด 496,000
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำพิมูล หมู่ 3 ตำบลทุ่งคล่อง - บ้านโพน หมู่ 1 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.413/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำม่วง หมู่ 11 ตำบลลุ่มเม่า - บ้านคลองคู หมู่ 6 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.414/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกกลาง หมู่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ - บ้านโพนสว่าง หมู่ 4 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.416/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		14 ธ.ศ. 66 - 2 ก.พ. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกลำม หมู่ 2 ตำบลดงลิง - บ้านบึง หมู่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอภมรเมธา จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	484,000.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.418/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		4 ธ.ศ. 66 - 23 มี.ศ. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนนแหลมทอง - บ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.418/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		5 ก.พ. 67 - 26 มี.ศ. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโจด หมู่ 6 ตำบลภูโป - บ้านหนองวงใต้ หมู่ 3 ตำบลสมัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	433,000.00	0.00	0.00	433,000.00	ข้อบัญญัติ น.421/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเชียงเครือ หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านกุดครอง หมู่ 4 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.422/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		22 มี.ศ. 67 - 12 มี.ศ. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านไชยวาร หมู่ 6 ตำบลหนองบัว - บ้านหนองกุงเมือก หมู่ 4 ตำบลสำทอง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	449,000.00	0.00	0.00	449,000.00	ข้อบัญญัติ น.423/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนจันทร์ หมู่ 9 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11 ตำบลหนองวาง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	484,000.00	0.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.426/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 - บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนชัย หมู่ 8 ตำบลสมัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.427/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		12 ธ.ศ. 66 31 มี.ศ. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ - บ้านคำเชียงวัน หมู่ 7 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.428/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		26 มี.ศ. 67 - 13 มี.ศ. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนคำม่วง หมู่ 7 ตำบลนาจารย์ - บ้านป่านกขาบ หมู่ 4 ตำบลภูโป อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.429/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		8 ธ.ศ. 66 - 27 มี.ศ. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนชาติ หมู่ 8 ตำบลหนองวาง อำเภอสมเด็จ - บ้านโพธิ์สว่าง หมู่ 4 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	431,000.00	0.00	419,000.00	12,000.00	ข้อบัญญัติ น.430/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		14 ธ.ศ. 66 - 2 ก.พ. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนศรีทอง หมู่ 8 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านหนองวาง หมู่ 1 ตำบลหนองวาง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	487,000.00	0.00	474,000.00	13,000.00	ข้อบัญญัติ น.431/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		19 ก.พ. 67 - 9 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนศิลา หมู่ 4 ตำบล หนองกุงศรี - บ้านหนองบัวแดง หมู่ 2 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	387,000.00	0.00	377,000.00	10,000.00	ข้อบัญญัติ น.432/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		28 ก.พ. 67 - 18 เม.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสูง หมู่ 5 ตำบลโนนสูง - บ้านดอนชัย หมู่ 5 ตำบลอิทธิ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.433/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		12 ม.ค. 67 - 5 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่ากษาม หมู่ 4 ตำบลภูพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.434/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		15 ม.ค. 67 - 5 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนน หมู่ 3 ตำบลโนน - บ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.434/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านภูเงิน หมู่ 8 ตำบลสะอาดไชยศรี - บ้านหนองแคน หมู่ 2 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	485,000.00	0.00	13,000.00	ข้อบัญญัติ น.436/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสะอาดไชยศรี หมู่ 3 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านนาเลา หมู่ 2 ตำบลอัคระคำ อำเภอโพนชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	ข้อบัญญัติ น.437/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสะอาดสมศรี หมู่ 2 ตำบลภูพาน - บ้านหนองแวงใต้ หมู่ 3 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	484,000.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.438/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		8 ธ.ค. 66 - 27 ม.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุง หมู่ 1 ตำบลเขาพระนอน - บ้านห้วยเตย หมู่ 2 ตำบลเวือ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	486,000.00	13,000.00	ข้อบัญญัติ น.438/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		6 ก.พ. 67 - 27 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแวงสน หมู่ 2 ตำบลนาจำปา - โคกดอนป่าขาด บ้านกุดครอง หมู่ 7 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	496,000.00	483,000.00	0.00	13,000.00	ข้อบัญญัติ น.439/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ 8 ตำบลภูพาน - บ้านคำโพน หมู่ 6 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.440/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		15 ม.ค. 67 - 5 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนาด หมู่ 5 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านม่วงนากลาง หมู่ 1 ตำบล ม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.440/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		19 ธ.ค. 66 - 7 ก.พ. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนาดใต้ หมู่ 3 ตำบลเหนือ - บ้านโคกน้ำเกลี้ยง หมู่ 3 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	484,000.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.441/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		19 ธ.ค. 66 - 7 ก.พ. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยยางตง หมู่ 8 ตำบลโคกเครือ - บ้านนาคลองแสน หมู่ 12 ตำบล หนองใหญ่ อำเภอหนองงูสิกร จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.442/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านจู้ หมู่ 4 ตำบลมทไชย - บ้านหลุมเปลี่ยน หมู่ 1 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	490,000.00	0.00	476,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.443/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		23 ม.ค. 67 - 13 มี.ค. 67



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดตาดแค บ้านแก่นนาขาม หมู่ 5 ตำบลนาจารย์ - เทศบาลตำบลปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	484,000.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.444/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		15 ม.ค. 67 - 5 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดป่าามะเขือ บ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ - บ้านน้ำปลา หมู่ 11 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.445/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		6 มี.ค. 67 - 25 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดป่าพุทธภูมิ บ้านโคกกลาง หมู่ 6 ตำบลดงมูล (เขตเทศบาลตำบลดงมูล) - บ้านหนองเข้ หมู่ 2 ตำบลดงมูล (เขตเทศบาลตำบลหนองหิน) อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	485,000.00	0.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.446/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองงิ้ว หมู่ 3 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านกระบก ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชนคม จังหวัดมหาสารคาม	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.447/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองมันปลา บ้านค่าน้ำแซบ หมู่ 6 - บ้านโพนคำพุทธศรี หมู่ 5 ตำบลนามะเขือ - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 ตำบลปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.448/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		
ปรับปรุงถนนลูกรังสายกุดพระเจ้า บ้านโง้งเชียง หมู่ 3 ตำบลนามะเขือ - บ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	485,000.00	0.00	13,000.00	ข้อบัญญัติ น.449/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ปรับปรุงถนนลูกรังสายทำวังสี่สายบ้านม่วงใต้ หมู่ 3 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน - บ้านแก่งเปะ หมู่ 7 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	492,000.00	0.00	479,000.00	13,000.00	ข้อบัญญัติ น.450/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		12 ก.พ. 67 - 2 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกสาม หมู่ 2 บ้านโคกสี หมู่ 3 ตำบลดงสิงห์ อำเภอภมราไสย - บ้านเหล่าอ้อย หมู่ 9 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	0.00	483,000.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.451/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		13 ธ.ค. 66 1 ก.พ. 67
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาน้อย หมู่ 5 ตำบลม่วงนา - บ้านนาหวาด หมู่ 5 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	ข้อบัญญัติ น.452/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโพน หมู่ 3 (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพน) - หนองม่วง บ้านโพน หมู่ 3 (เขตเทศบาลตำบลโพน) อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	487,000.00	12,000.00	ข้อบัญญัติ น.453/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		4 ธ.ค. 66 - 23 ม.ค. 67
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Overlay Asphalt Concrete สายบ้านแก่นนคร ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านเหล่าหลวง ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลาดยาง 1 สาย	1,896,000.00	0.00	1,860,000.00	36,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		23 ม.ค. 67 - 5 ก.พ. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโน หมู่ 5 ตำบลโคกเครือ - บ้านนาคลองแสน หมู่ 12 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	450,000.00	438,000.00	0.00	12,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกใหญ่ หมู่ 10 ตำบลหัวนาคำ - บ้านดอนชี หมู่ 5 ตำบลอิทธิ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 5 มี.ค. 67	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย บ้านมหาไชยคุ้มใหม่ หมู่ 9 ตำบลมหาไชย - บ้านแก่งกะฮาม หมู่ 6 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลอง 5R จากทางหลวงชนบท บ้านสะอาดสมศรี หมู่ 9 ตำบลเหนือ - บ้านเหล่าคำ หมู่ 4 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	483,000.00	0.00	15,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองน้ำป่า บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 14 ตำบลคงลิ้ง - บ้านคงลิ้ง หมู่ 11 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำตอกซ้อน หมู่ 7 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหพันธ์ - บ้านโนนชาติ หมู่ 8 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านใจดี หมู่ 10 ตำบลเจ้าท่า - บ้านป้อ หมู่ 2 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่างาม หมู่ 6 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตำบลหนองกุงหันมา อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	498,000.00	0.00	1,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบล นามะเขือ - บ้านโนนสาธาทอง หมู่ 9 ตำบลโนนแถมทอง อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกบ หมู่ 9 ตำบลโคกเครือ - บ้านหนองหัว หมู่ 9 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแง่ง หมู่ 5 ตำบลสำราญ - บ้านพรเจริญ หมู่ 8 ตำบลหนองข้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแง่ง หมู่ 5 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายมอบกั๊กหมื่น บ้านโนนคำม่วง หมู่ 7 ตำบลนาจารย์ - บ้านป่ากษาบ หมู่ 4 ตำบลภู่อ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายเสียดคลอง ระบายน้ำ D28 บ้านบ่อ หมู่ 13 ตำบลธัญญา - บ้านสงเปลือย หมู่ 7 ตำบลธัญญา - บ้านโปลี หมู่ 10 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	483,000.00	0.00	15,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดป่าตองยาง บ้านสวนโคก หมู่ 1,3 บ้านเมย หมู่ 5,11 ตำบลดงสิง - บ้านหนองคู หมู่ 3,14 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายสนามเป้า บ้านไทรทอง หมู่ 11 ตำบลนามะเขือ อำเภอห้วยผึ้ง - ถนนลาดยาง 227 สายคำม่วง - สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแซง หมู่ 5 ตำบลสำราญ - บ้านหนองไผ่ หมู่ 13 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ปรับปรุงถนนลูกรังสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่ากลาง หมู่ 9 ตำบลกลางหมื่น - บ้านโนนนาจารย์ หมู่ 8 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน กม.84 ฝั่งซ้าย บ้านโจด หมู่ 10 ตำบลเจ้าท่า - บ้านเมย หมู่ 5,11 ตำบลดงสิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	489,000.00	474,000.00	0.00	15,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากคลองน้ำป่า บ้านหนองบัว หมู่ 9,14 ตำบลเจ้าท่า บ้านหัวเขด หมู่ 10 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	483,000.00	0.00	0.00	483,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาจารย์ หมู่ 3 ตำบลนาจารย์ - บ้านกลางหมื่น หมู่ 1 ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโพนคำพุทธศิริ หมู่ 5 ตำบลนามะเขือ อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านป่ากษาบ หมู่ 4 ตำบลภู่อ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองงู หมู่ 9 ตำบลโคกเครือ - บ้านไทรทอง หมู่ 10 ตำบลดงมูล อำเภอหนองสูงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างโรงจอดรถ	โรงจอดรถ อบจ. 1 แห่ง	499,000.00	0.00	496,000.00	3,000.00	ข้อบัญญัติ น.402/478	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		22 พ.ค. - 22 มี.ค. 67
ปรับปรุงห้องรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงห้องรับรองสมาชิกสภา 1 ห้อง	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.402/478	เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่สุด	ก.พ. - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
<b>รวม.....250.....โครงการ</b>		<b>125,816,000.00</b>	<b>44,280,500.00</b>	<b>37,559,000.00</b>	<b>43,976,500.00</b>									

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานการเกษตร</b>														
ชุดลอกคลองน้ำป่า บ้านกกอก หมู่ 11 ตำบลเหนือ - บ้านหลุบ หมู่ 7 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองน้ำป่า บ.กกอก ได้รับการขุดลอก	499,000.00	478,000.00	0.00	21,000.00	ข้อบัญญัติ น.463/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ชุดลอกคลองน้ำป่า บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 14 ตำบลดงสิง อำเภอภมราไสย - บ้านเหล่าอ้อย หมู่ 7 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองน้ำป่า บ.ดอน สวรรค์ ได้รับการ ขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	21,000.00	ข้อบัญญัติ น.464/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 ก.พ. - 22 มี.ค. 67
ชุดลอกคลองน้ำป่า บ้านห้วยขาว หมู่ 8 ตำบลหลักเมือง - บ้านธนบุรี หมู่ 12 ตำบลโพงาม อำเภอภมราไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองน้ำป่า บ.ห้วยขาว ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	480,000.00	19,000.00	ข้อบัญญัติ น.465/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		25 มี.ค. - 14 พ.ค. 67
ชุดลอกลำห้วยซึ้ง บ้านโนนสูง หมู่ 7 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านนาวิ หมู่ 7 ตำบลสเปือย อำเภอฆาง จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยซึ้ง บ.โนนสูง ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	479,000.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ น.465/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		5 ม.ค. - 24 ก.พ. 67
ชุดลอกลำห้วยเขยอ บ้านเปือย หมู่ 5 ตำบลยางตลาด -บ้านห้วย หมู่ 8 บ้านป่าแดง ปากทางเขื่อนลำปาว ตำบลคอนสมบูรณ์ - ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยเขยอ บ.เปือย ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	479,000.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ น.456/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		7 ธ.ค. 66- 26 ม.ค. 67
ชุดลอกลำห้วยคำดอกข้าง บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตำบลยางอุม - บ้านไทยเจริญ หมู่ 9 ตำบลคงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยคำดอกข้าง บ.ชัยศรีสุข ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.468/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ชุดลอกลำห้วยคำซู่ บ้านไทยเจริญ หมู่ 9 ตำบลคงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท - ลำน้ำปาว ตำบลหนองหิน อำเภอหนองงูงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยคำซู่ บ.ไทยเจริญ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	21,000.00	ข้อบัญญัติ น.468/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		22 ม.ค. - 12 มี.ค. 67
ชุดลอกลำห้วยต้นเต่า บ้านจาน หมู่ 2 ตำบลหนองข้าง อำเภอสามชัย - บ้านแก หมู่ 5 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยต้นเต่า บ.จาน ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	479,000.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ น.469/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		4 ธ.ค. - 23 ม.ค. 67
ชุดลอกลำห้วยตาปลา บ้านห้วยคำ หมู่ 1 ตำบลห้วยคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านคำ หมู่ 1 ตำบลคอนเงินอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	ลำห้วยตาปลา บ.ห้วยคำ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	478,000.00	0.00	21,000.00	ข้อบัญญัติ น.470/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ชุดลอกลำห้วยตบอง บ้านดอนแก้วใหม่ หมู่ 8 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านทุ่งกระเดา หมู่ 5 ตำบลกุดปลาเค้า อำเภอฆางจังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยตบอง บ.ดอนแก้วใหม่ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	21,000.00	ข้อบัญญัติ น.471/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		3 ม.ค. - 22 ก.พ. 67
ชุดลอกลำห้วยทราย บ้านกุงเก่า หมู่ 8 ตำบลกุงเก่า - บ้านท่าคันโท หมู่ 9 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยทราย บ.กุงเก่า ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	21,000.00	ข้อบัญญัติ น.471/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		13 ธ.ค. 66 - 1 ก.พ. 67
ชุดลอกลำห้วยทุ่งใหญ่ บ้านโพงาม หมู่ 1 ตำบลโพงาม - บ้านราษฎร์สำราญ หมู่ 8 ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอภมราไสยจังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยทุ่งใหญ่ บ.โพงาม ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	21,000.00	ข้อบัญญัติ น.472/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		8 ก.พ. - 29 มี.ค. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ชุดออกสำรวจภาษี บ้านพระเจริญ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง- บ้านคำสร้างเที่ยง หมู่ 1 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์	สำรวจภาษี บ.พระเจริญ ได้รับการชุดออก	499,000.00	0.00	479,000.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ น.473/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		4 ธ.ค. 66 - 23 ม.ค. 67
ชุดออกสำรวจภาษี บ้านสูงเนินเหนือ หมู่ 10 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง - บ้านม่วงภูษธร หมู่ 6 อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	สำรวจบง บ.สูงเนินเหนือ ได้รับการชุดออก	499,000.00	478,000.00	0.00	21,000.00	ข้อบัญญัติ น.474/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ชุดออกสำรวจภาษีบ้านหนองไผ่ หมู่ 3 ตำบลโนนสูง- ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	สำรวจภาษี บ.หนองไผ่ ได้รับการชุดออก	499,000.00	0.00	480,000.00	19,000.00	ข้อบัญญัติ น.474/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		25 ธ.ค. 66 - 13 ก.พ. 67
ชุดออกสำรวจภาษีตำบลบ้านโคกใหญ่ หมู่ 10 ตำบลหัวนาคำ - บ้านหนองไผ่ หมู่ 3 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	สำรวจภาษี บ.โคกใหญ่ ได้รับการชุดออก	499,000.00	0.00	479,000.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ น.475/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		26 ธ.ค. 66 - 13 ก.พ. 67
ชุดออกสำรวจภาษีหนองกวาง บ้านน้อยนาเจริญ หมู่ 6 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านทุ่งกระแต หมู่ 5 ตำบลกุดปลาข้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	สำรวจหนองกวาง บ.น้อยนาเจริญ ได้รับการชุดออก	499,000.00	0.00	479,000.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ น.476/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		3 ม.ค. - 22 ก.พ. 67
ชุดออกสำรวจภาษีหนองบ่อหนองเปือย บ้านดอนสนวน หมู่ 9 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านโนนศิลาเลิง ตำบล โนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	สำรวจหนองบ่อ เปือย บ.ดอนสนวน ได้รับการชุดออก	499,000.00	394,000.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.477/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ชุดออกสำรวจภาษีบ้านโคกลำ หมู่ 16 ตำบลดงลิง - บ้านปิง หมู่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอสมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	สำรวจภาษี บ.โคกลำ ได้รับการชุดออก	499,000.00	0.00	478,000.00	21,000.00	ข้อบัญญัติ น.478/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		31 ม.ค. - 21 มี.ค. 67
ชุดออกสำรวจภาษีบ้านจุมจัง หมู่ 1 ตำบลจุมจัง - บ้านสมสะอาด หมู่ 2 ตำบลสมสะอาด อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	สำรวจบ้าน บ.จุมจัง ได้รับการชุดออก	499,000.00	478,000.00	0.00	21,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ชุดออกสำรวจภาษีบ้านนาเหี้ย ตอนล่าง บ้านกุดครอง หมู่ 7 ตำบลคอนจาน อำเภอคอนจาน - บ้านแกปะ หมู่ 7 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	สำรวจบ้านนาเหี้ย บ.กุดครอง ได้รับการชุดออก	499,000.00	0.00	478,000.00	21,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		15 ก.พ. - 15 เม.ย. 67
ชุดออกสำรวจภาษีบ้านนาจารย์ หมู่ 3 ตำบลนาจารย์ - บ้านกลางหมื่น หมู่ 1 ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	สำรวจบ้าน บ.นาจารย์ ได้รับการชุดออก	499,000.00	0.00	480,000.00	19,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		6 ก.พ. - 27 มี.ค. 67
ชุดออกสำรวจภาษีบ้านหนองสูง หมู่ 16 (นอกเขตเทศบาลเมืองภูพานารายณ์) ตำบลบัวขาว - บ้านค้อ หมู่ 2,8 ตำบลกุดข้าว อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	สำรวจบ้าน บ.หนองสูง ได้รับการชุดออก	499,000.00	0.00	478,000.00	21,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		14 ก.พ. - 4 เม.ย. 67
ชุดออกสำรวจภาษีบ้านค่านัด หมู่ 9 ตำบลคอนจาน อำเภอคอนจาน - บ้านแกปะ หมู่ 7 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	สำรวจบ้าน บ.ค่านัด ได้รับการชุดออก	499,000.00	478,000.00	0.00	21,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ขุดลอกลำห้วยยาง (ตอนล่าง) บ้านกั้ง หมู่ 5 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท - บ้านภูอึ้ง หมู่ 3 ตำบลคงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยยาง บ.กั้ง ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ขุดลอกลำห้วยหว่า บ้านห้วยหว้า หมู่ 8 หมู่ 12 ตำบลหลักเมือง - บ้านโนนไธย ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยหว่า บ.ห้วยหว้า ได้รับการขุดลอก	499,000.00	478,000.00	0.00	21,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
<b>รวม.....26.....โครงการ</b>		<b>12,974,000.00</b>	<b>3,262,000.00</b>	<b>8,138,000.00</b>	<b>1,574,000.00</b>									

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานทะเลและชุมชน</b>														
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ 8 ตำบลโพธิ์ - บ้านหนองม่วง หมู่ 9 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ขยายเขตไฟฟ้า เพิ่มขึ้น 1 สาย	248,570.00	0.00	0.00	248,570.00	ข้อบัญญัติ น.211/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
<b>รวม.....1.....โครงการ</b>		<b>248,570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>248,570.00</b>									
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b>														
ก่อสร้างป้ายปูนตะแคงมุม	จัดทำป้าย ตะแคงมุม 1 ป้าย	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.247/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
<b>รวม.....1.....โครงการ</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>									
<b>รวมทั้งสิ้น.....278.....โครงการ</b>		<b>139,138,570.00</b>	<b>47,542,500.00</b>	<b>45,697,000.00</b>	<b>45,899,070.00</b>									

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>														
โครงการสัมมาเชิงปฏิบัติการ "ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์"	จัดอบรม 3 ครั้งต่อปี	400,000.00	14,000.00	182,800.00	203,200.00	ข้อบัญญัติ น.85/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ค. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	✓	-		
ค่าฝึกอบรมสัมมนาวิชาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	1,000,000.00	141,670.00	522,196.00	336,134.00	ข้อบัญญัติ น.28/478	เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย 2557	ม.ค. - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	✓	-		
ค่าฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	1,900,000.00	0.00	364,225.00	1,535,775.00	ข้อบัญญัติ น.29/478	เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย 2557	ม.ค. - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	✓	-		
โครงการกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	ข้อบัญญัติ น.30/478	เป็นไปตามบัญชี แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570	ม.ค. - มี.ค. 67	สำนักปลัด	✓	-	-		
โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	ข้อบัญญัติ น.31/478	เป็นไปตามบัญชี แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ม.ค. - ก.ค. 67	สำนักเลขา	✓	-	-		
โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.32/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570	เม.ย. - ก.ค. 67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00	ข้อบัญญัติ น.33/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	พ.ค. - ก.ค. 67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร วินัยเบื้องต้น และความผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น.34/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	พ.ค. - ก.ค. 67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	ข้อบัญญัติ น.35/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มี.ค. 67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดกิจกรรมรณรงค์	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ น.36/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - ก.ค. 67	สำนักเลขา	✓	-	-		
โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.37/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	พ.ค. - ก.ค. 67	สำนักปลัด	✓	-	-		
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	ข้อบัญญัติ น.40/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ธ.ค. 66 - ส.ค. 67	สำนักเลขา	✓	-	-		
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.100/478	เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 19 ส.ค.66	มี.ค. - ส.ค. 67	กองคลัง	✓	-	-		
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดทำงบการเงินรวมสำหรับหน่วยงานภายใต้สังกัดโดยโปรแกรม Microsoft Excel	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.101/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	มี.ค. - ส.ค. 67	กองคลัง	✓	-	-		
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และออกให้บริการรับชำระภาษี/ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	130,000.00	38,800.00	57,210.00	33,990.00	ข้อบัญญัติ น.102/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ม.ค. - มี.ย. 67	กองคลัง	-	-	✓		ม.ค. - มี.ย. 6
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	86,050.00	13,250.00	700.00	ข้อบัญญัติ น.38/478	หน้า 171 ข้อ 9	ม.ค. - ส.ค. 67	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓		ม.ค. - มี.ค. 6
โครงการให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.39/478	แก้ไขตามแผน พัฒนาท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ส.ค. 67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับและสร้างแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.268/478	เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 19 ส.ค.66	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
<b>รวม.....18.....โครงการ</b>		<b>6,153,500.00</b>	<b>280,520.00</b>	<b>1,139,681.00</b>	<b>4,733,299.00</b>									

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>														
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.32/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ม.ค. - ส.ค. 67	กองช่าง	✓	-	-		
<b>รวม.....1.....โครงการ</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>									
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>														
โครงการจัดเวทีประชาคม	จัดเวทีประชาคม 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.221/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	พ.ค. - ก.ค. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	✓	-	-		
โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์	ดำเนินการประสาน แผน 1 ครั้งต่อปี	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	ข้อบัญญัติ น.222/478	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ก.พ. - มิ.ย. 67	กองยุทธศาสตร์	✓	-	-		
<b>รวม.....2.....โครงการ</b>		<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>									
<b>รวมทั้งสิ้น.....21.....โครงการ</b>		<b>6,753,500.00</b>	<b>280,520.00</b>	<b>1,139,681.00</b>	<b>5,333,299.00</b>									

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น														ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน					
										ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ			
<b>แผนงานด้านการศึกษาท้องถิ่น</b>															
เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้กับ รร.ในสังกัด อบจ. ทั้ง 12 แห่ง	44,119,100.00	0.00	21,972,080.00	22,147,020.00	ข้อบัญญัติ น.163/478	เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	✓	-			
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของ รร. ทั้ง 12 แห่ง	7,150,000.00	0.00	0.00	7,150,000.00	ข้อบัญญัติ น.164/478	เป็นไปตามเอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ปี66	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	✓	-	-			
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	สนับสนุนงบประมาณให้กับนักเรียนในสังกัด อบจ.12 แห่ง	2,717,600.00	0.00	687,000.00	2,030,600.00	ข้อบัญญัติ น.167/478	เป็นไปตามเอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ปี66	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	✓	-			
<b>รวม.....3.....โครงการ</b>		<b>53,986,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,659,080.00</b>	<b>31,327,620.00</b>										
<b>รวมทั้งสิ้น.....3.....โครงการ</b>		<b>53,986,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,659,080.00</b>	<b>31,327,620.00</b>										

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>											
เครื่องสูบน้ำ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.214/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-
เลื่อยโซ่ยนต์	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.216/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-
เครื่องตัดหญ้า	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.217/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.460/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-
<b>รวม.....4.....รายการ</b>	<b>89,500.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>							
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>											
เครื่องปรับอากาศ	227,500.00	227,500.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.260/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	ข้อบัญญัติ น.261/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	ข้อบัญญัติ น.262/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ น.262/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.263/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.263/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-
<b>รวม.....6.....รายการ</b>	<b>361,100.00</b>	<b>244,600.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>100,000.00</b>							

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>											
เก้าอี้ทำงาน (กองการเจ้าหน้าที่)	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	ซื้อบัญชี น.53/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-
เก้าอี้ทำงาน (สำนักปลัด)	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	ซื้อบัญชี น.54/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓
เก้าอี้ประชุมสภาฯ	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	ซื้อบัญชี น.55/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	-	✓
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (สำนักงาน เลขานุการ)	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	ซื้อบัญชี น.55/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	-	✓
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (สำนักปลัด)	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	ซื้อบัญชี น.56/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	✓	-	-
ชุดโซฟา (พร้อมโต๊ะรับแขก)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	ซื้อบัญชี น.56/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	ซื้อบัญชี น.57/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	-	✓
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 4 ชั้น	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	ซื้อบัญชี น.58/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	-	✓

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน (กองการเจ้าหน้าที่)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	ซื้อบัญชีนิติ น.59/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-	
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน (สำนักปลัด)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.60/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓	
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลื่นชัก	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00	ซื้อบัญชีนิติ น.61/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-	
โต๊ะทำงาน (กองการเจ้าหน้าที่)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	ซื้อบัญชีนิติ น.62/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-	
รถยนต์ตรวจการณ์	1,664,000.00	0.00	0.00	1,664,000.00	ซื้อบัญชีนิติ น.63/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	✓	-	-	
เครื่องบันทึกเสียง (สำนักปลัด)	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.64/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	✓	-	
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA (สำนัก ปลัด)	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.65/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	✓	-	
จอแอล อี ดี (LED) พร้อมติดตั้ง (สำนักงาน เลขานุการ)	499,000.00	0.00	499,000.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.66/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	-	✓	
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV (สำนักงานเลขานุการ)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.67/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	-	✓	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
ตู้เย็น (สำนักปลัดฯ)	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	ซื้อบัญชีนิติ น.68/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	✓	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (สำนักปลัด)	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.69/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	✓	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองการเจ้าหน้าที่)	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	ซื้อบัญชีนิติ น.70/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (สำนักงานเลขานุการ)	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.71/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	✓	-
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (สำนักปลัด)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.72/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (กองการเจ้าหน้าที่)	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	ซื้อบัญชีนิติ น.73/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (สำนักปลัด)	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.74/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (กองการเจ้าหน้าที่)	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00	ซื้อบัญชีนิติ น.75/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (สำนักงานเลขานุการ)	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.76/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	✓	-



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (กองการเจ้าหน้าที่)	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	ซื้อบัญชีครุภัณฑ์ น.77/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (สำนักปลัด)	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	ซื้อบัญชีครุภัณฑ์ น.78/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (สำนักเลขาฯ)	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	ซื้อบัญชีครุภัณฑ์ น.79/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขาฯ	-	✓	-
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 4 ชั้น	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	ซื้อบัญชีครุภัณฑ์ น.127/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ตรวจสอบภายใน	✓	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน่วยตรวจสอบภายใน)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	ซื้อบัญชีครุภัณฑ์ น.128/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ตรวจสอบภายใน	✓	-	-
เครื่องบันทึกเสียง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	ซื้อบัญชีครุภัณฑ์ น.89/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	✓	-	-
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	49,900.00	0.00	0.00	49,900.00	ซื้อบัญชีครุภัณฑ์ น.90/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	✓	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	ซื้อบัญชีครุภัณฑ์ น.91/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	✓	-	-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	ข้อบัญญัติ น.91/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	✓	-	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00	ข้อบัญญัติ น.92/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	✓	-	-
รวม.....36.....รายการ	2,993,700.00	175,400.00	758,200.00	2,060,100.00							

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
<b>แผนงานบริหารการคลัง</b>												
เก้าอี้ทำงาน (กองคลัง)	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	ซื้อบัญชีนิติ น.112/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	✓	-	-	
เก้าอี้ทำงาน (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	ซื้อบัญชีนิติ น.113/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองพัสดุ	✓	-	-	
เครื่องปรับอากาศ (กองคลัง)	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00	ซื้อบัญชีนิติ น.113/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	✓	-	-	
เครื่องปรับอากาศ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00	ซื้อบัญชีนิติ น.114/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองพัสดุ	✓	-	-	
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	ซื้อบัญชีนิติ น.114/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	✓	-	-	
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	ซื้อบัญชีนิติ น.115/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองพัสดุ	✓	-	-	
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 4 ชั้น	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	ซื้อบัญชีนิติ น.115/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	✓	-	-	
รถจักรยานยนต์ (กองคลัง)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ซื้อบัญชีนิติ น.116/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	✓	-	-	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	ซื้อบัญชีนิติ น.117/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองพัสดุ	✓	-	-	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองคลัง)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	ข้อบัญญัติ น.118/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	✓	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองคลัง)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	ข้อบัญญัติ น.119/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	✓	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	ข้อบัญญัติ น.120/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองพัสดุ	✓	-	-
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (กองคลัง)	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	ข้อบัญญัติ น.120/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	✓	-	-
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00	ข้อบัญญัติ น.121/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองพัสดุ	✓	-	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (กองคลัง)	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	ข้อบัญญัติ น.122/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	✓	-	-
<b>รวม.....15.....รายการ</b>	<b>342,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>342,900.00</b>							

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
<b>แผนงานการศึกษา</b>											
เก้าอี้ทำงาน	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.152/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.153/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	✓	-
โต๊ะทำงาน	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.153/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓
โต๊ะพับอเนกประสงค์	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.154/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	✓	-
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	ซื้อบัญชีนิติ น.155/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	✓	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	ซื้อบัญชีนิติ น.156/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	✓	-	-
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	ซื้อบัญชีนิติ น.157/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	✓	-	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	ซื้อบัญชีนิติ น.157/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	✓	-	-
<b>รวม....8....รายการ</b>	<b>148,900.00</b>	<b>8,300.00</b>	<b>71,400.00</b>	<b>69,200.00</b>							

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>											
เก้าอี้ทำงาน	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.182/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เก้าอี้บุนวม	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.183/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เก้าอี้ประชุม	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.183/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น.184/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	✓	-	-
ชุดโซฟาปรับแขน พร้อมโต๊ะกลาง	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.184/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.185/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
ตู้โชว์	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.185/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
ตู้ล็อกเกอร์ แบบ 18 ช่อง	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.186/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
โต๊ะทำงาน	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.186/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
โต๊ะประชุม (แบบชุด)	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	ข้อบัญญัติ น.187/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	✓	-	-
ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.187/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เครื่องบันทึกเสียง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	ข้อบัญญัติ น.188/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	✓	-	-
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.189/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	✓	-	-
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	4,000.00	3,900.00	0.00	100.00	ข้อบัญญัติ น.190/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	✓	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	72,000.00	0.00	70,500.00	1,500.00	ข้อบัญญัติ น.191/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	24,000.00	0.00	22,990.00	1,010.00	ข้อบัญญัติ น.191/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,100.00	0.00	4,090.00	10.00	ข้อบัญญัติ น.192/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	6,600.00	0.00	6,200.00	400.00	ข้อบัญญัติ น.192/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เครื่องสำรองไฟฟ้า	11,400.00	0.00	11,380.00	20.00	ข้อบัญญัติ น.193/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
<b>รวม.....19.....รายการ</b>	<b>403,500.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>326,060.00</b>	<b>73,540.00</b>							
<b>รวมทั้งสิ้น.....88.....รายการ</b>	<b>4,339,600.00</b>	<b>441,700.00</b>	<b>846,100.00</b>	<b>2,725,740.00</b>							



# กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

kalasin Provincial Administrative Organization