



# รายงานการติดตาม และประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 9 เดือน ไตรมาส 3





# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๒๔๗

ที่ กส ๕๑๐๐๗/

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๙ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๕/๔ วรรคห้า บัญญัติให้นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจำทุกปี ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบและเสนอแนะผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อีกทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๙ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗)ขึ้น ดังนั้นจึงเห็นควรประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๙ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม - มิถุนายน ๒๕๖๗)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามในประกาศที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางวันดา อ่ากรณ์)

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- อรรถนิเวศ

สงวน

(นายสุปัทม์ ทองรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

12 ก.ค. 2567

(นายประยงค์ โมคกา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

- นิตยา

(นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์





ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(รอบ ๙ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มิถุนายน ๒๕๖๗)

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๕/๔ วรรคห้า บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจำทุกปี ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบและเสนอแนะผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อีกทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๙ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มิถุนายน ๒๕๖๗) รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ ประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถเสนอแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือให้ข้อมูลทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ [www.kalasin-pao.go.th](http://www.kalasin-pao.go.th) หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๘๑๑๒๔๗ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

รองนายก อบจ.  
ปลัด อบจ. ๒๕๖๗  
รองปลัด อบจ.

ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ  
หัวหน้าฝ่ายฯ  
ผู้พิมพ์/เจ้าหน้าที่

## คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 9 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567 จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ซึ่งบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน ให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และตามพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 35/4 วรรคห้า ได้บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจำทุกปีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 9 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567 ฉบับนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และแนะนำ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ปีงบประมาณ 2567 มาดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 รวม 416 โครงการ งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 313,984,620 บาท แบ่งเป็น 6 ยุทธศาสตร์ และ 1 บัญชีครุภัณฑ์ ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จจากทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ เป็นจำนวน 244 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 65 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 107 โครงการ และจัดซื้อครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้วจำนวน 59 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 17 รายการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 12 รายการ จากทั้งหมด 88 รายการ จึงขอรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567 ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 3 แผนงาน รวม 9 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 41,700,000 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	1	โครงการ	งบประมาณ	4,860,000	บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	2	โครงการ	งบประมาณ	35,600,000	บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	6	โครงการ	งบประมาณ	1,240,000	บาท

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 2 แผนงาน รวม 30 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,211,700 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	21	โครงการ	งบประมาณ	4,490,700	บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	โครงการ	งบประมาณ	0.00	บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	9	โครงการ	งบประมาณ	1,721,000	บาท

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย 2 แผนงาน รวม 8 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,580,000 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	2	โครงการ	งบประมาณ	500,000	บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	1	โครงการ	งบประมาณ	2,620,000	บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	5	โครงการ	งบประมาณ	1,460,000	บาท

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย 2 แผนงาน รวม 17 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 63,828,900 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ 4 โครงการ งบประมาณ 4,200,000 บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 โครงการ งบประมาณ 51,968,900 บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 8 โครงการ งบประมาณ 9,460,000 บาท

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 แผนงาน รวม 329 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 190,420,170 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ 211 โครงการ งบประมาณ 108,084,000 บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 51 โครงการ งบประมาณ 36,107,506 บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 67 โครงการ งบประมาณ 46,228,670 บาท

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย 3 แผนงาน รวม 23 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 7,243,850 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ 5 โครงการ งบประมาณ 628,500 บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 โครงการ งบประมาณ 4,700,000 บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 12 โครงการ งบประมาณ 1,915,350 บาท

### สรุป

จากผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) สรุปผลจากการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567 รวมทั้งสิ้น 416 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 313,984,620 บาท ปรากฏดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น 244 โครงการ งบประมาณ 156,527,594 บาท คิดเป็น 58.65 %
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 65 โครงการ งบประมาณ 95,432,006 บาท คิดเป็น 15.65 %
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 107 โครงการ งบประมาณ 62,025,020 บาท คิดเป็น 25.72 %

บัญชีครุภัณฑ์ ประกอบด้วย 6 แผนงาน รวม 88 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,339,600 บาท

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น 59 รายการ งบประมาณ 3,596,700 บาท คิดเป็น 67.04 %
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 17 รายการ งบประมาณ 405,500 บาท คิดเป็น 19.31 %
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 12 รายการ งบประมาณ 337,400 บาท คิดเป็น 13.63 %

## ปัญหาอุปสรรค

1. พื้นที่ดำเนินโครงการมีปัญหาไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น ทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น
2. การดำเนินโครงการบางโครงการล่าช้าสืบเนื่องจากรายได้ไม่เข้าตามที่ประมาณการไว้
3. ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากสถานะทางเศรษฐกิจหรือมูลค่าของวัสดุและปัจจัยอื่นที่มีผลสำหรับการก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ประมาณการราคาไว้ ประกอบกับผู้เสนอราคาการก่อสร้างโครงการในงบลงทุนมองว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุนในโครงการนั้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการประกาศหาตัวผู้รับจ้างใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการหาตัวผู้รับจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้รับจ้างที่จะดำเนินการโครงการนั้น ทำให้ระยะเวลาการดำเนินโครงการล่าช้าไป ส่งผลต่อยอดการเบิกจ่ายงบประมาณ
4. กระบวนการหาตัวผู้รับจ้างที่ล่าช้าจากผลของการไม่มีผู้เสนอราคา เนื่องจากราคาก่อสร้างที่สูงกว่าประมาณราคาที่ตั้งไว้

## ข้อเสนอแนะ

1. เลือกดำเนินโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน
2. ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการ ควรดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบของเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดการเบิกจ่ายงบประมาณกระจุกตัวอยู่ในไตรมาสที่ 4 และควรดำเนินโครงการในห้วงเวลาที่เหมาะสมของแต่ละโครงการ
3. ควรมีการจัดทำ KPI ของโครงการให้ชัดเจน ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้การวัดผลมีความเที่ยงตรง และสามารถสะท้อนผลการดำเนินโครงการได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น
4. ใช้วิธีการหาตัวผู้รับจ้างใหม่ ให้ทันกำหนดระยะเวลา เช่น ใช้วิธีการคัดเลือกหาตัวผู้รับจ้าง
5. วางแผนการดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายให้มากที่สุด หากโครงการใดคาดว่าจะเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา จะมีการดำเนินการกันเงินไว้ ในส่วนของโครงการใดมีงบประมาณเงินเหลือจ่าย ให้เร่งดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณโดยโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ร้องขอเข้ามายังหน่วยงาน และรายการที่มีงบประมาณไม่เพียงพอ

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567								
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน(จำนวน)			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานสาธารณสุข	6	40,600,000.00	9,428,340.00	17,846,020.00	10,495,640.00	ข้อบัญญัติ	4	1	1		
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	800,000.00	348,100.00	0.00	451,900.00	ข้อบัญญัติ	1	1	-		
แผนงานการเกษตร	1	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ	1	-	-		
รวม	9	41,700,000.00	9,776,440.00	17,846,020.00	11,247,540.00		6	2	1		

ยุทธศาสตร์ที่ 2			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567								
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	27	5,560,700.00	326,000.00	3,986,241.00	1,248,459.00	ข้อบัญญัติ	6	-	21		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	3	651,000.00	0.00	100,000.00	380,300.00	ข้อบัญญัติ	2	-	1		โอนลด 170,700
รวม	30	6,211,700.00	326,000.00	4,086,241.00	1,628,759.00		9	-	21		



สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567								
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6	1,900,000.00	0.00	496,200.00	503,800.00	ข้อบัญญัติ	4	-	2		โอนลด 900,000
แผนงานการเกษตร	2	2,680,000.00	167,200.00	0.00	2,512,800.00	ข้อบัญญัติ	1	1	-		
รวม	8	4,580,000.00	167,200.00	496,200.00	3,016,600.00		5	1	2		

ยุทธศาสตร์ที่ 4			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567								
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาท้องถิ่น			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2	1,800,000.00	652,560.00	943,164.00	204,276.00	ข้อบัญญัติ	1	-	1		
แผนงานการศึกษา	15	9,842,200.00	556,155.00	3,141,870.16	6,144,174.84	ข้อบัญญัติ	7	5	3		
รวม	17	63,828,900.00	1,208,715.00	47,704,603.56	16,715,581.44		8	5	4		

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567								
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	291	172,122,600.00	32,882,883.00	93,242,917.00	45,996,800.00	ข้อบัญญัติ	60	45	186		
แผนงานการเกษตร	36	17,949,000.00	2,933,000.00	11,878,000.00	3,138,000.00	ข้อบัญญัติ	5	6	25		
แผนงานเคหะและชุมชน	1	248,570.00	0.00	0.00	248,570.00	ข้อบัญญัติ	1	-	-		
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ	1	-	-		
รวม	329	190,420,170.00	35,815,883.00	105,120,917.00	49,483,370.00		67	51	211		

ยุทธศาสตร์ที่ 6			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567								
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานบริหารงานทั่วไป	20	6,643,850.00	566,318.00	1,644,221.00	4,424,991.00	ข้อบัญญัติ	10	6	4		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	50,000.00	0.00	47,600.00	2,400.00	ข้อบัญญัติ	-	-	1		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	ข้อบัญญัติ	2	-	-		
รวม	23	7,243,850.00	566,318.00	1,691,821.00	4,977,391.00		12	6	5		

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567							ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน				
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานเคหะและชุมชน	4	89,500.00	15,000.00	74,500.00	74,500.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	1	3		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6	361,100.00	0.00	361,100.00	0.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	6		
แผนงานบริหารทั่วไป	36	2,993,700.00	111,000.00	2,562,100.00	320,600.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8	4	24		
แผนงานบริหารการคลัง	15	342,900.00	163,500.00	67,600.00	111,800.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4	6	5		
แผนงานการศึกษา	8	148,900.00	72,900.00	75,900.00	100.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	5	3		
แผนงานสาธารณสุข	19	403,500.00	43,000.00	357,460.00	3,040.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	1	18		
รวม	88	4,339,600.00	405,400.00	3,498,660.00	510,040.00		12	17	59		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>														
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	ข้อบัญญัติ น.196/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.ค. 2567	กองสาธารณสุข	✓	-	-		
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.197/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ค. 67	กองสาธารณสุข	✓	-	-		
โครงการโอมสุข โสมใจ เพื่อไทกาฬสินธุ์	สนับสนุนศูนย์โสมสุข โสมใจ รพ.สต.ใน จังหวัดกาฬสินธุ์	4,860,000.00	628,340.00	246,020.00	1,155,640.00	ข้อบัญญัติ น.197/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ค. - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓	4.46 ระดับมาก	22 - 26 เม.ย. 67 โอนลด 2,830,000
โครงการ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้า วันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.176/478	เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย	ต.ค. 2566	กองสาธารณสุข	✓	-	-		
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อนามัยแม่และเด็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน แบบบูรณาการ	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	ข้อบัญญัติ น.194/478	เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ส่วน สุด 14 ธ.ค.63	ม.ค. - มี.ค. 67	กองสาธารณสุข	✓	-	-		
ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงพยาบาลและหน่วยบริการ สาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	สนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินงานของ รพ.สต.ในสังกัด อบจ.	35,200,000.00	8,800,000.00	17,600,000.00	8,800,000.00	ข้อบัญญัติ น.199/478	ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย 30 ก.ย.65	ต.ค. 2566	กองสาธารณสุข	-	✓	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
<b>รวม.....6.....โครงการ</b>		<b>40,600,000.00</b>	<b>9,428,340.00</b>	<b>17,846,020.00</b>	<b>10,495,640.00</b>									
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>														
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรี จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	400,000.00	348,100.00	0.00	51,900.00	ข้อบัญญัติ น.209/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	พ.ค. 2567	กองสวัสดิการ	-	✓	-		17-26 มี.ย. 67
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	ข้อบัญญัติ น.210/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	มี.ย. 2567	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
<b>รวม.....2.....โครงการ</b>		<b>800,000.00</b>	<b>348,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>451,900.00</b>									

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานการเกษตร														
โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย/ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งปฏิกูล เพื่อนำกลับมาทำเป็นปุ๋ย	บริหารจัดการขยะ อันตรายและขยะ อิเล็กทรอนิกส์	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.461/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
รวม.....1.....โครงการ		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00									
รวมทั้งสิ้น.....9.....โครงการ		41,700,000.00	9,776,440.00	17,846,020.00	11,247,540.00									



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ														
โครงการจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	500,000.00	305,000.00	190,740.00	4,260.00	ข้อบัญญัติ น.230/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - มี.ค. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	3.96 ระดับมาก	26 ก.พ. -6 มี.ค. 67
โครงการปฏิบัติธรรม	จัดอบรม 1 ครั้ง ต่อปี	270,000.00	21,000.00	236,561.00	12,439.00	ข้อบัญญัติ น.230/478	หน้า 174 ข้อ 1	ธ.ค. 2566	กองการศึกษา	-	-	✓	4.25 ระดับมาก	4 - 5 ธ.ค. 66
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ น.231/478	หน้า 184 ข้อ 4	มิ.ย. - ก.ย. 2567	กองการศึกษา	✓				
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม งานประเพณีใน จังหวัดกาฬสินธุ์	สนับสนุนกิจกรรม งานประเพณีใน จังหวัดกาฬสินธุ์	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.231/478	หน้า 174 ข้อ 2	พ.ค. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.39 ระดับมาก	1 พ.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
โครงการเข้าปริวาสกรรมปฏิบัติธรรม ประจำปี	จัดงานปริวาสกรรม 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.232/478	หน้า 178 ข้อ 15	ม.ค. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	3.95 ระดับมาก	6 - 15 ม.ค. 67
โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ น.232/478	หน้า 176 ข้อ 7	ก.ย. 2567	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการงานประเพณี"บุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคุณานสืบ สานตำนานพระแม่โพสพ"ประจำปี	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.233/478	หน้า 180 ข้อ 21	ก.พ. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	3.95 ระดับมาก	9 - 12 ก.พ. 67
โครงการจัดงานผู้เฒ่าคุณานาชาติ	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.233/478	หน้า 180 ข้อ 23	ม.ค. 2567	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ แพรวากาฬสินธุ์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.234/478	หน้า 177 ข้อ 12	พ.ค. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.38 ระดับมาก	29 - 2 มิ.ย. 67
โครงการประเพณีมหาสงกรานต์ดี มหาราชลำปาว ทะเล มรกตอีสาน แห่หมโนนวิเศษ	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.234/478	หน้า 176 ข้อ 10	เม.ย. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.26 ระดับมาก	12 - 15 เม.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว															
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
โครงการประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบั้งไฟตะไลล้าน (ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดการพนัน) สุวาเซียน	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.235/478	หน้า 175 ข้อ 4	พ.ศ. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.52 ระดับมาก	15 - 19 พ.ศ. 67	
โครงการประเพณีสักการะศาลหลักเมืองสามชัยประจำปี	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.235/478	หน้า 180 ข้อ 23	พ.ย. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.25 ระดับมาก	29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 66	
โครงการมหรหรรษาประเพณีเส็งกลองร้องคำ สุ่มหรรหมงคลองอาเซียน (แข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสาน)	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.236/478	หน้า 178 ข้อ 14	ก.พ. - เม.ย. 67	กองการศึกษา	✓	-	-			
โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.236/478	หน้า 177 ข้อ 11	พ.ย. 66 - ก.ค. 67	กองการศึกษา	-	-	✓		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 66	
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ าศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี เนื่องในวันวิสาขบูชา เทศบาลตำบลภูพาน	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.237/478	หน้า 177 ข้อ 13	พ.ศ. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.13 ระดับมาก	20 - 22 พ.ศ. 67	
โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.237/478	หน้า 174 ข้อ 3	ก.พ. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.73 ระดับมากที่สุด	16 - 25 ก.พ. 67	
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.238/478	หน้า 176 ข้อ 9	ก.ค. 2567	กองการศึกษา	✓	-	-			
จัดงานประเพณีสงกรานต์ชาดุก่ออมกลาไสย	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.238/478	หน้า 176 ข้อ 9	พ.ศ. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.38 ระดับมาก	22 - 26 พ.ศ. 67	
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ลอดซุ้มสวรรค์ อำเภอพนม จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.239/478	หน้า 179 ข้อ 20	ต.ค. - พ.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	4.11 ระดับมาก	1 - 2 พ.ย. 66	
โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียนโคม อำเภอพนม จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.240/478	หน้า 180 ข้อ 22	ส.ค. 2567	กองการศึกษา	✓	-	-			
โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่ภูงศรีรวมของดีถิ่นดงมูลประจำปี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.240/478	หน้า 179 ข้อ 18	ม.ค. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.33 ระดับมาก	17 - 23 ม.ค. 67	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว															
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน และมหกรรมของดี อำเภอเมืองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.241/478	หน้า 175 ข้อ 6	ก.พ. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.42 ระดับมาก	14 - 16 ก.พ. 67	
โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลานและเทศกาลเขย อีสานภูไท สะไม้งามเมืองบัวขาว	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.241/478	หน้า 179 ข้อ 20	ม.ค. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	3.90 ระดับมาก	23 - 25 ม.ค. 67	
โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลานและมหกรรม ของดี อำเภอยางตลาด	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.242/478	หน้า 178 ข้อ 17	ก.พ. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.41 ระดับมาก	3 - 5 ก.พ. 67	
โครงการบุญคูณลาน เทศกาลของดีอำเภอดอนจาน	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.242/478	หน้า 179 ข้อ 20	ก.พ. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.35 ระดับมาก	8 - 9 ก.พ. 67	
โครงการนมัสการองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก บวชชีพรามณ์ บุญกุ่มข้าวใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.243/478	หน้า 179 ข้อ 19	ก.พ. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.36 ระดับมาก	6 - 15 ก.พ. 67	
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ความสำคัญ ด้านธรณีวิทยาและการพัฒนาแหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่ อุทยานธรณีด้วยกรอบแนวคิดทางธรณีวิทยาแบบองค์รวม"	จัดอบรม 1 ครั้ง ต่อปี	170,700.00	0.00	158,940.00	11,760.00	โอนงบประมาณ 17 พ.ย.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	พ.ย. 2566	สำนักปลัด	-	-	✓	4.46 ระดับมาก	22 - 24 พ.ย. 66	
<b>รวม.....27.....โครงการ</b>		<b>5,560,700.00</b>	<b>326,000.00</b>	<b>3,986,241.00</b>	<b>1,248,459.00</b>										

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน</b>														
โครงการสร้างการรับรู้อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ (Kalasin Geopark)	จัดอบรม 1 ครั้ง ต่อปี	500,000.00	0.00	0.00	329,300.00	ข้อบัญญัติ น.246/478	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	พ.ย. 66 - ส.ค. 67	สำนักปลัด	✓	-	-		โอนลด 170,700
โครงการประเพณีกินปลา พาเที่ยวหัวหิน ถิ่นลำปาว	จัดอบรม 1 ครั้ง ต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	โอนงบประมาณ	-	ม.ค.-67	กองสวัสดิการฯ	-	-	✓	4.45 ระดับมาก	25 - 26 ม.ค. 67
เงินอุดหนุนสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๒ กรม ทรัพยากรธรณี (พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์)		51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	โอนงบประมาณ 24 /10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง		สำนักปลัด	✓	-	-		
<b>รวม.....3.....โครงการ</b>		<b>651,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>380,300.00</b>									
<b>รวมทั้งสิ้น.....30.....โครงการ</b>		<b>6,211,700.00</b>	<b>326,000.00</b>	<b>4,086,241.00</b>	<b>1,628,759.00</b>									

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน</b>														
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ น.225/478	หน้า 165 ข้อ 12	ก.ค. - ส.ค. 67	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
โครงการจัดงานหัตถกรรมถิ่นผู้ไทย ราชนิคมแพรวา พุทธามบ้านโพธิ์ (Amazing Phuthai)	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	296,200.00	3,800.00	ข้อบัญญัติ น.220/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ม.ค. 2567	กองสวัสดิการ	-	-	✓	4.65 ระดับมากที่สุด	8 - 10 ธ.ค. 66
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.222/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	มิ.ย. 2567	กองสวัสดิการ	✓	-	-		โอนลด 300,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer)	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.223/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ส.ค. 2567	กองสวัสดิการ	✓	-	-		โอนลด 200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสัตว์น้ำ และปศุสัตว์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	400,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.223/478	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ส.ค. 2567	กองสวัสดิการ	✓	-	-		โอนลด 400,000
โครงการส่งเสริมการทำเกษตรด้วยระบบอินทรีย์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.224/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ส.ค. 67	กองสวัสดิการ	-	-	✓	4.40 ระดับมาก	5 - 6 มิ.ย. 67
<b>รวม.....6.....โครงการ</b>		<b>1,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>496,200.00</b>	<b>503,800.00</b>									
<b>แผนงานการเกษตร</b>														
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	ข้อบัญญัติ น.462/478	เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
โครงการพัฒนาศักยภาพสัตว์น้ำ และปศุสัตว์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	2,620,000.00	167,200.00	0.00	2,452,800.00	โอนงบประมาณ 27/ 17 พ.ค. 67	เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567	ก.ค.-67	กองสวัสดิการ	-	✓	-		
<b>รวม.....2.....โครงการ</b>		<b>2,680,000.00</b>	<b>167,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,512,800.00</b>									
<b>รวมทั้งสิ้น.....8.....โครงการ</b>		<b>4,580,000.00</b>	<b>167,200.00</b>	<b>496,200.00</b>	<b>3,016,600.00</b>									



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนการศึกษาท้องถิ่น														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมา งเบิกจ่าย	งบประมา งคงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>														
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	800,000.00	652,560.00	0.00	147,440.00	ข้อบัญญัติ น.226/478	หน้า 192 ข้อ 2	ม.ค. - ก.ย. 67	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ฟุตบอลคัพต้านยาเสพติด	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	1,000,000.00	0.00	943,164.00	56,836.00	ข้อบัญญัติ น.227/478	แก้ไข ครั้งที่1/2565	พ.ย. 66 - ก.ค. 67	กองการศึกษา	-	-	✓		3-มี.ค.-67
<b>รวม.....2.....โครงการ</b>		<b>1,800,000.00</b>	<b>652,560.00</b>	<b>943,164.00</b>	<b>204,276.00</b>									
<b>แผนงานการศึกษา</b>														
โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	ข้อบัญญัติ น.138/478	เป็นไปตามกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด	ก.พ. - ก.ค. 67	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการเข้าค่ายพัฒนาภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมจีน	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	ข้อบัญญัติ น.138/478	หน้า 201 ข้อ 40	ก.ค. - ส.ค. 67	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปี การศึกษา	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	ข้อบัญญัติ น.139/478	หน้า 202 ข้อ 44	ธ.ค. 66 - ส.ค. 67	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	ข้อบัญญัติ น.140/478	หน้า 197 ข้อ 27	พ.ย. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดกาฬสินธุ์	มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน	2,359,000.00	0.00	239,370.00	2,119,630.00	ข้อบัญญัติ น.141/478	เป็นไปตามกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด	พ.ย. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	✓	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
โครงการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการสถานศึกษา	จัดกิจกรรมคณะ กรรมการสถานศึกษา	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.143/478	เป็นไปตามกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด	มี.ค. - ก.ค. 67	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา (MOU)	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.143/478	เป็นไปตามกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด	ม.ค. - ก.ค. 67	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาจีน (MOU)	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	2,473,200.00	0.00	1,452,515.16	1,020,684.84	ข้อบัญญัติ น.144/478	หน้า 199 ข้อ 33	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	✓	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาท้องถิ่น														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	3,000,000.00	375,000.00	1,250,000.00	1,375,000.00	ข้อบัญญัติ น.145/478	หน้า 199 ข้อ 34	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
โครงการวันครู	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	99,985.00	15.00	ข้อบัญญัติ น.146/478	เป็นไปตามกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด	ม.ค. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.25 มาก	16-ม.ค.-67
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ และ 1 กิจกรรม	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	181,155.00	0.00	118,845.00	ข้อบัญญัติ น.147/478	เป็นไปตามกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด	ม.ค. - ก.ค. 67	กองการศึกษา	-	✓	-		
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และ โรงเรียนในสังกัด	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.147/478	เป็นไปตามกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด	ก.พ. - พ.ค. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	4.52 มากที่สุด	12-13 มี.ค. 67
<b>รวม.....12.....โครงการ</b>		<b>9,842,200.00</b>	<b>556,155.00</b>	<b>3,141,870.16</b>	<b>6,144,174.84</b>									
<b>รวมทั้งสิ้น.....14.....โครงการ</b>		<b>11,642,200.00</b>	<b>1,208,715.00</b>	<b>4,085,034.16</b>	<b>6,348,450.84</b>									

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>														
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุตสิง หมู่ 10 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองแสง หมู่ 7 ตำบลหนองคำใต้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.275/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	8 พ.ย. 65 - 5 ม.ค. 66	กองช่าง	-	-	✓		15 ธ.ค. 66 - ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสำโรง หมู่ 7 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ - ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.276/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		8 มี.ค. - 27 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าสีแก้ว หมู่ 13 ตำบลไค้โนน - บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.277/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนท่าลินคำ ตำบลกาฬสินธุ์ - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 16 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	379,000.00	0.00	374,000.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น.278/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		14 ธ.ค. 66 - 2 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเลียยคลองชลประทาน 13 AR บ้านโจัด หมู่ 10 ตำบลเจ้าท่า - บ้านหนองคู หมู่ 3 ตำบลธัญญา อำเภอ กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	493,000.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น.279/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		13 ธ.ค. 66 - 1 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุตโดน หมู่ 13 ตำบลกุตโดน - บ้านน้อยนางนวล หมู่ 1 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.280/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		29 พ.ย. 66 - 18 ม.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ 12 ตำบลจุมจัง - บ้านสมสะอาด หมู่ 2 ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	491,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.281/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		21 ธ.ค. 66 - 9 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสำโรง หมู่ 2 ตำบล สามัคคี - บ้านกมะคำ หมู่ 4 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัด กาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.282/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		13 ม.ค. - 1 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไค้โนน หมู่ 2 ตำบลไค้โนน - บ้านภูเงิน ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.283/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		18 มี.ค. - 7 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอนอุดม หมู่ 17 - บ้านโคกใหญ่ หมู่ 1 - บ้านเชียงสา หมู่ 9 ตำบลบัวบาน - บ้านบึงวิชัย ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	493,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.284/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่างาม หมู่ 16 ตำบลสงเปลือย อำเภอพนม - บ้านโคกสี หมู่ 2 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.285/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		14 ธ.ค. 66 - 2 ก.พ. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 ตำบลสามขา อำเภอภูพานรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านปากช่อง หมู่ 8 ตำบลคำน้ำดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.286/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		15 มี.ค. - 4 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสามัคคี หมู่ 4 ตำบลโนนบุรี - บ้านตาตดงเค็ง หมู่ 2 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	470,000.00	0.00	455,000.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.287/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		13 มี.ค. - 2 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบังวิชัย หมู่ 4 ตำบลบังวิชัย - บ้านมิตรสัมพันธ์ หมู่ 8 ตำบลลำดอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	490,000.00	0.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.288/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนทอง หมู่ 10 ตำบลสำราญใต้ - บ้านหนองสิมใหม่ หมู่ 3 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	492,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.289/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงศรีสวัสดิ์ หมู่ 7 ตำบลกุดโดน - บ้านหนองบัว หมู่ 6 ตำบลปึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.290/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		8 มี.ค. - 27 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง หมู่ 6 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านโคกนุ่น หมู่ 11 ตำบลโคกนุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.291/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		13 ก.พ. - 31 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยมะทอง หมู่ 2 ตำบลหัวหิน - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.292/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		8 ม.ค. - 27 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกจากถนนลาดยางมหาสารคามไปหนองกั้ง บ้านเสมา หมู่ 7 ตำบลหนองแปน - บ้านสอยาง หมู่ 3 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.293/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		14 มี.ค. - 3 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสียบคลองชลประทาน 1L RMC บ้านฝายแค หมู่ 3 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - ชุมชนข่อยน้ำทิพย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.294/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสียบคลองชลประทาน 4R-LMC บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตำบลหุบก - บ้านดอนม่วง หมู่ 9 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	495,000.00	0.00	490,000.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น.295/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกทางหลวงชนบท กส 3007 แยกมาห้วยวีรสอร์ท หมู่ 7 ตำบลนามน (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนามน) - บ้านนาขวัญเมือง หมู่ 7 ตำบลนามน (เขตเทศบาลนามน) อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	493,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.296/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นานองแคน บ้านกุดหัว หมู่ 2 ตำบลกุดหัว - บ้านหนองห้าง หมู่ 7 ตำบลหนองห้าง อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	495,000.00	0.00	490,000.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น.297/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		6 มี.ค. - 25 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 5 ธันวาคม บ้านหนองแวงคง หมู่ 4 ตำบลกุดโดน - บ้านป่ากุง หมู่ 5 ตำบลคำเหือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.298/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองหิน หมู่ 4 ตำบลหนองหิน (เขตเทศบาลตำบลหนองหิน) - วัดป่าดอนตูม บ้านหนองหิน หมู่ 4 ตำบลหนองหิน (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน) อำเภอ หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.299/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		4 ธ.ค. 66 - 23 ม.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าวล่อ บ้านขาดเหนือ หมู่ 5 ตำบล นาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านโคกกลาง หมู่ 6 ตำบลจันทร์ เพ็ญ อำเภอดงเจริญ จังหวัดสกลนคร	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.300/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 มี.ค. - 20 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตำบลหุบ - เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	343,000.00	0.00	338,000.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น.301/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		14 มี.ค. - 3 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านกุดสิม บ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ 8 ตำบลสายนาง อำเภอนาคู - บ้านหนองมือ หมู่ 1 ตำบลหนองมือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	492,000.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.302/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		4 มี.ค. - 23 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำเมะกุด บ้านดอนอุมรัว หมู่ 8 ตำบลบัวขาว - บ้านหนองห้าง หมู่ 7 ตำบลหนองห้าง อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.303/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		5 มี.ค. - 24 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำศรี - นาง บ้านคำศรี หมู่ 13 ตำบลหนองบัว - บ้านหนองสรวง หมู่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.304/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		5 มี.ค. - 24 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนคงปอ ตำบลกาฬสินธุ์ - บ้านหนองสาหร่าย หมู่ 8 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.305/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		18 มี.ค. - 7 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาข้าว บ้านหนองสอยใต้ หมู่ 2 ตำบลลำบัว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านนาโก หมู่ 4 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.307/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		14 ธ.ค. 66 - 2 ก.พ. 67



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาทราย บ้านหนองอีบุตร หมู่ 1 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านสงเปลือย หมู่ 9 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	493,000.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น.308/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		27 ก.พ. - 17 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำบ่อ บ้านกุดหัว หมู่ 8 ตำบลกุดหัว - บ้านหนองห้าง หมู่ 7 ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	495,000.00	0.00	489,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.309/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		12 มี.ค. - 1 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกกอก หมู่ 11 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - ถนนบายพาส (กาฬสินธุ์ - สมเด็จ) ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.310/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกกอก หมู่ 11 ตำบลเหนือ - ถนนบายพาส (กาฬสินธุ์-สมเด็จ) ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค.-67	กองช่าง	-	-	✓		7 มี.ค. - 26 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดตาล หมู่ 4 (องค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาว) - บ้านหนองขลุ่ย หมู่ 3 (เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์) อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.311/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		4 ธ.ค. 66 - 23 ม.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเหมือดแก้ว หมู่ 1,3 ตำบลคำเหมือดแก้วอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองหัว หมู่ 1 ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.312/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		29 ม.ค. - 19 มี.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขุย หมู่ 12 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านคำนาดี ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.313/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเครือ หมู่ 1 ตำบลโคกเครือ - บ้านดงมูล หมู่ 11 ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,500.00	5,500.00	ข้อบัญญัติ น.314/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		8 มี.ค. - 27 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 1 ตำบลบ้าน - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 11 ตำบลคอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.315/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 เม.ย. - 30 มี.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจันทร์ส่องหล้า หมู่ 10 ตำบลห้วยเม็ก - บ้านห้วยม่วง หมู่ 6 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	465,000.00	0.00	459,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.316/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		29 ม.ค. - 19 มี.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแจนแลน หมู่ 3 ตำบลแจนแลน - บ้านหวาย หมู่ 5 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.317/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		9 ธ.ค. 66 - 27 ม.ค. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจนวน้อย หมู่ 3 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านหัวหนอง หมู่ 11 ตำบลหลักเมือง อำเภอภมกลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.318/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		5 ม.ค. - 24 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนชี หมู่ 5 ตำบลอิฐอ้อม - บ้านหนองหัวช้าง หมู่ 6 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.319/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		12 ก.พ. - 2 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยานาง หมู่ 1 ตำบลคอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 16 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.320/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		7 ธ.ค. 66 - 26 ม.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนสูง หมู่ 9,17 ตำบลภมกลาไสย (อบต.ภมกลาไสย) - บ้านสระบัว หมู่ 5 ตำบลภมกลาไสย (ทต.ภมกลาไสย) อำเภอภมกลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.321/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		12 ธ.ค. 66 - 31 ม.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเตาขุดม หมู่ 1 ตำบลพิบูล - บ้านหนองแก หมู่ 6 ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.322/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		14 มี.ค. - 3 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่างาม หมู่ 6 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.323/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนากระเดา หมู่ 5 ตำบลสายนาวัง - บ้านนาคลอง หมู่ 7 ตำบลนาคู (เทศบาลตำบลนาคู) อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	494,000.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น.324/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		28 ก.พ. - 18 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขวัญเมือง หมู่ 7 ตำบลนาขาม - บ้านดงสว่าง หมู่ 6 ตำบลสงเปลือย อำเภอ นามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.325/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ 10 - บ้านโนนสว่าง หมู่ 14 ตำบลนาขาม อำเภอภูพานิชย์ - บ้านผึ้ง หมู่ 4 ตำบลไค้โนน อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	487,000.00	481,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.326/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ 8 ตำบล โนนนาจาน - บ้านม่วงกลโนนสะอาด หมู่ 13 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.327/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		15 มี.ค. - 4 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคลองแสน หมู่ 12 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี - บ้านคลองทรัพย์ หมู่ 4 ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	493,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.328/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		8 มี.ค. - 27 เม.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาค้อ หมู่ 5 ตำบลกุดโคกน - บ้านโนนศิลาอาสน์ หมู่ 9 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.329/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		9 ม.ค. - 28 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคู หมู่ 11 ตำบลนาคู - บ้านบ่อแก้ว หมู่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.330/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		8 ธ.ค. 66 - 27 ม.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเชือก หมู่ 5 ตำบลหนองเปิน อำเภอภูกามยาว - บ้านหนองบัว หมู่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	491,000.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.331/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		11 มี.ค. - 30 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาทม หมู่ 11 ตำบลสงเปือย - บ้านหนองคอนทราย หมู่ 3 ตำบล หลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	493,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.332/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหัวเมย หมู่ 7 ตำบลหนองฮีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านคำป่าหว้าน ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.333/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		19 มี.ค. - 8 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเหนือ หมู่ 4 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านชมสะอาด หมู่ 1 ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.334/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		7 มี.ค. - 26 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนิคม หมู่ 1 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านหนองฮีบุตร หมู่ 1 ตำบลหนองฮีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	493,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.335/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนิคม หมู่ 7 ตำบลไค้โนน - บ้านคำป่าหว้าน ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.336/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		29 พ.ย. 66 - 18 ม.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนิคม หมู่ 9 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านหนองฮีบุตร หมู่ 1 ตำบลหนองฮีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	493,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.337/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนชัย หมู่ 8 ตำบลขมมัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	492,000.00	0.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น.338/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทอง หมู่ 9 ตำบลขมมัน - บ้านนุทอง หมู่ 14 ตำบลกุดดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	493,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.339/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนบุรี หมู่ 3 ตำบลโนนบุรี - บ้านคำชมภู หมู่ 7 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	494,000.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น.340/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		14 มี.ค. - 3 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนศึกษา หมู่ 11 ตำบลโนนบุรี - บ้านคำเชียงยืน หมู่ 3 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	478,000.00	21,000.00	ข้อบัญญัติ น.341/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		13 ก.พ. - 3 เม.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ 14 - บ้านบอนเขียว หมู่ 9 ตำบลนาขาม อำเภอภูพานารายณ์ - บ้านผึ่ง หมู่ 4 ตำบลไค้โนน อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	489,000.00	0.00	484,000.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น.342/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 มี.ค. - 20 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสำราญ หมู่ 14 ตำบลบัวขาว - บ้านอ่างแก้ว หมู่ 14 ตำบลจุมจัง อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.343/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		6 มี.ค. - 25 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพานสุวรรณ หมู่ 2 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองงูใต้ หมู่ 10 ตำบลลูกปลาตุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.344/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		3 ม.ค. - 22 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนผาคี หมู่ 10 ตำบลหนองผือ - บ้านซัง หมู่ 4 ตำบลลูกปลาตุก อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	375,000.00	0.00	370,000.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น.345/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 มี.ค. - 20 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะนาว หมู่ 3 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 4 ตำบลแจนแลน อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.346/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		5 มี.ค. - 24 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังมะเกลือ หมู่ 7 ตำบลโนนบุรี - บ้านคำแคน หมู่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.347/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		13 ก.พ. - 3 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสองห้อง หมู่ 5 ตำบลร่องคำ - บ้านหนองคู หมู่ 2 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.348/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		เม.ย. - มิ.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตำบลนาบอน - บ้านโพน หมู่ 3 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	494,000.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น.349/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		26 มี.ค. - 15 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสาขาคำ หมู่ 9 (ข้างเทศบาลตำบลนาคู) ตำบลนาคู - บ้านดอนแคน หมู่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.350/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		14 มี.ค. - 3 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสาขาคำ หมู่ 9 ตำบลนาคู - บ้านหินลาดใหม่ หมู่ 8 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	493,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.351/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกะดั้น หมู่ 5 ตำบลหนองห้าง - บ้านนาโก หมู่ 4 ตำบลนาโก อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.352/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		13 ธ.ค. 66 - 1 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองงูใต้ หมู่ 5 ตำบลหนองงู - บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.353/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองงูไทย หมู่ 4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก - บ้านป่าตัว หมู่ 8 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.354/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		8 ม.ค. - 27 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองงูศรี หมู่ 1 ตำบลหนอง งูศรี (เขตเทศบาลตำบลคำกั่ว ) อำเภอหนองงูศรี - บ้านยางเนียม หมู่ 3 ตำบล บึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.355/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขามเปือย หมู่ 2 ตำบลสายวัง อำเภอนาคู - บ้านชาติพัฒนา หมู่ 14 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.356/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		6 มี.ค. - 25 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจุก หมู่ 2 ตำบลเหล่าอ้อย - บ้านศรีเมือง หมู่ 13 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.357/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน หมู่ 5 - บ้านนางาม หมู่ 4 ตำบลโคกเครือ - บ้านคำขาม หมู่ 1 ตำบลคงมูล อำเภอหนองงูศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.359/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวแดง หมู่ 2 ตำบลหนอง ใหญ่ - บ้านสระแก้ว หมู่ 7 ตำบล หนองงูศรี อำเภอหนองงูศรี จังหวัด กาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.360/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวหน่วย หมู่ 2 ตำบลคลองขาม - บ้านสว่างอารมณ์ หมู่ 11 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	4,200.00	488,800.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.361/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		21 มี.ค. - 10 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ 2 ตำบลกุดโดน - บ้านเนินลาด หมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.362/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		29 ม.ค.- 19 มี.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโพน หมู่ 1 ตำบลไผ่ - บ้านมอติงแดง หมู่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.363/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		8 ม.ค. - 27 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 5 ตำบลแจนแลน - บ้านกุดผึ้งแดง หมู่ 6 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.364/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		22 ม.ค. - 12 มี.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองวงเกษร หมู่ 6 ตำบลดอนจาน - บ้านโนนกกโพธิ์ หมู่ 6 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.365/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		7 มี.ค. - 26 เม.ย. 67



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเววม่วง หมู่ 3 ตำบลกุดโดน - บ้านเนินลาด หมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.366/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		8 ม.ค. - 27 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสามขา บ้านสุขแสงทอง หมู่ 2 ตำบลสามขา - บ้านบอนเขียว หมู่ 5 ตำบลนาขาม อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.368/478	เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		22 ม.ค. - 12 มี.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหัว หมู่ 9 ตำบลหนองกุงศรี - บ้านหนองไม้ตาย หมู่ 2 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.369/478	เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองห้าง หมู่ 2,7 ตำบลหนองห้าง - บ้านวังมน หมู่ 3 ตำบลกุดหว้า อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.370/478	เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 เม.ย. - 30 มี.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองห้าง หมู่ 4 ตำบลโนนนาจาน - บ้านโนนศาลา หมู่ 3 ตำบลกุดแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.371/478	เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		13 ก.พ. - 3 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหวาย หมู่ 5 ตำบลนาโก - บ้านแจนแลน หมู่ 13 ตำบลแจนแลน อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.373/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		4 ธ.ค. 66 - 23 ม.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวน้ำคำเหนือ หมู่ 18 ทางหลวงชนบทหมายเลข 2025 ตำบล ห้วยน้ำคำ - ตำบลอิติอ อำเภอยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	490,000.00	0.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.374/478	เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวแสด หมู่ 10 ตำบลธัญญา - บ้านหนองบัว ตำบลเจ้าท่า อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.375/478	เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหามแห หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ทอง - บ้านหนาด หมู่ 5 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.376/478	เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		19 มี.ค. - 8 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่ากลาง หมู่ 9 ตำบลกลางหมื่น - บ้านศรีบูรพา หมู่ 8 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.377/478	เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าโสมงาม หมู่ 9 ตำบลเหล่าโสมงาม - สะพานห้วยจุมจัง บ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ 10 ตำบลจุมจัง อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.378/478	เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 เม.ย. - 30 มี.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนหมู หมู่ 1 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านปากบัว หมู่ 14 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.379/478	เป็นไปตามบัญชีกไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		4 ธ.ค. 66 - 23 ม.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดบ้านคำใหญ่ หมู่ 7 ตำบลคำใหญ่ - องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูลย์ ตำบลพิบูลย์ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.380/478	เป็นไปตามบัญชีกไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		3 ม.ค. - 22 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าไชยขาวราม บ้านโนนสำราญ หมู่ 14 ตำบลบัวขาว - บ้านบัวขาว หมู่ 2 ตำบลบัวขาว (เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์) อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.381/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		8 มี.ค. - 27 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดบ้านหนองแซ่ บ้านน้อยเจริญ หมู่ 8 ตำบลจุมจัง - บ้านเหล่าโฮงาม หมู่ 9 ตำบลเหล่าโฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.382/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		19 ธ.ค. 66 - 7 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าภูผาสีทอง บ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ 2 ตำบลภูแล่นช้าง - บ้านนายอ หมู่ 2 ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	492,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.383/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานนาขาม บ้านหนองขอนแก่น หมู่ 8 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง - ลำห้วยหลวง บ้านคำป่าหว้าน ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	493,000.00	0.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.384/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกคุ้มทุ่งเศรษฐี บ้านหัวนาคำใต้ หมู่ 11 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองเม็ก ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	491,000.00	0.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.385/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองก้านเหลือง บ้านโนนยาง หมู่ 11 ตำบลเหล่าโฮงาม - ถนนสี่เลนบ้านนาไคร้ หมู่ 7 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.386/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		5 มี.ค. - 24 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกุง บ้านกุดครอง หมู่ 7 ตำบล ดอนจาน - บ้านหนองแวงแสน หมู่ 2 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.387/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองผำ บ้านกลาง หมู่ 6 ตำบลเหล่าโฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านโป่ง หมู่ 3 ตำบลปุงเลิศ อำเภอมะเวติ จังหวัดร้อยเอ็ด	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.388/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		5 มี.ค. - 24 เม.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโพธิ์ บ้านชาติเหนือ หมู่ 5 ตำบลนาคู - บ้านดอนแคน หมู่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวานรนิวาส จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.389/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนตำบลไผ่ทิวา บ้านด่านใต้ หมู่ 6 ตำบลเหล่าอ้อย - บ้านสองห้อง หมู่ 11 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.390/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		13 ธ.ค. 66 - 1 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดป่าทองประดิษฐ์ บ้านหนองแคน หมู่ 1 ตำบลดอนจาน - บ้านหนองโพน หมู่ 3 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.391/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 มี.ค. - 20 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังคั่นคลอง 4R บ้านนาเชือก หมู่ 5 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย - บ้านหนองบัว หมู่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.392/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		13 ธ.ค. 66 - 1 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนท่าลิ้นคว่ำ ตำบลกาฬสินธุ์ - ดอนคาปู บ้านวังเกาะเหล็ก หมู่ 2 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	459,000.00	0.00	453,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.393/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		14 ธ.ค. 66 - 2 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเหล่าบ้านโคกโคง หมู่ 5 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านโนนยาง หมู่ 5 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.394/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไชยวาร หมู่ 6 ตำบลหนองบัว - บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 5 ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	ข้อบัญญัติ น.395/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		5 มี.ค. - 24 เม.ย. 67
ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทยเจริญ หมู่ 9 ตำบลคงสมบูรณ์ - บ้านคำบอน หมู่ 5 ตำบลยางอู่ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		15 มี.ค. - 4 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง หมู่ 1 ตำบลลำชี - บ้านกุดฆ้องชัย หมู่ 8 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	304,000.00	0.00	300,000.00	4,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		15 มี.ค. - 4 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่าง หมู่ 2 ตำบลโนนศิลาสิงห์ อำเภอฆ้องชัย - บ้านขมิ้น หมู่ 5 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		27 ก.พ. - 17 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมหาไชยคุ่มใหม่ หมู่ 9 ตำบลมหาไชย - บ้านนอก หมู่ 2 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมือดแอ่ หมู่ 2 ตำบลเจ้าท่า - บ้านแวง หมู่ 6 ตำบลดงลิง อำเภอภมราไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	487,000.00	12,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ 12 ตำบลโคกสะอาด - บ้านเหล่าแดง หมู่ 7 ตำบลห้วยซ้อพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	496,000.00	0.00	490,000.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		27 ก.พ. - 18 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชียงเครือ หมู่ 2 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านกุดครอง หมู่ 7 ตำบลคอนจาน อำเภอคอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	496,000.00	0.00	489,000.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		7 มี.ค. - 26 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเหือง หมู่ 2 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านบัวขาว หมู่ 13 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	496,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนข่า หมู่ 6 ตำบลโคกสะอาด บ้านกุดฆ้องชัย หมู่ 8 ตำบลห้วยซ้อพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	492,000.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		27 ก.พ. - 17 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสะอาด หมู่ 3 ตำบลสระพังทองบ้านหนองกว้าง หมู่ 7 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	496,000.00	0.00	490,000.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		20 ก.พ. - 10 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูกระแต บ้านแสนสุข หมู่ 14 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านโนนพิบูล หมู่ 7 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	492,000.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		13 ก.พ. - 3 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสียบคลองชลประทาน บ้านท่าใหม่ หมู่ 6 ตำบลเจ้าท่า - บ้านเมย หมู่ 5 ตำบลดงลิง อำเภอภมราไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าช้าโคกน้ำเกี๊ยะ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านอุดมศิลป์ หมู่ 10 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	496,000.00	0.00	489,000.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		22 มี.ค. - 11 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มกาญจนา บ้านสาขานาเวียง หมู่ 16 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านโนนนาดี หมู่ 10 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	492,000.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		12 ก.พ. - 2 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำไฮ หมู่ 11 ตำบลหนองกุศวี อำเภอหนองกุศวี - บ้านแสงจันทร์ หมู่ 4 ตำบลบึงนาเวียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเมือง หมู่ 1 ตำบลเหล่าอ้อย - บ้านโนนสามัคคี หมู่ 1 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	493,000.00	0.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจางสว่าง หมู่ 5 ตำบลห้วยโพธิ์ - บ้านคอนเรียบ หมู่ 11 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	496,000.00	0.00	489,000.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		14 มี.ค. - 3 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ 15 ตำบลนาขาม อำเภอภูพานรายณ์ - บ้านหนองบัวโน หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	495,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		15 ก.พ. - 5 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาตาล หมู่ 5 ตำบลนาพันห้า - บ้านเก่าเตื่อ หมู่ 6 ตำบลทุ่งคอก อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	492,000.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น 2566-25670	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		25 มี.ค. - 14 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงไธ - บ้านเล่า ตำบลหลักเมือง - บ้านโนนมะคำ หมู่ 4 ตำบลธัญญา อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	492,000.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		14 มี.ค. - 3 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสว่าง หมู่ 1 ตำบลหนองบัว - บ้านนางามหมู่ 4 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	494,800.00	0.00	2,200.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเข่ง หมู่ 5 ตำบลสำราญ - บ้านพรเจริญ หมู่ 8 ตำบลหนองซำ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน หมู่ 3 ตำบลหัวหิน สายข้างหนองหมู - บ้านโนนภักดี หมู่ 9 ตำบลนาเชือก อำเภอฆางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	493,000.00	0.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่ 10 ตำบลหนองบัว - บ้านนาบง หมู่ 3 ตำบลหนองสว่าง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น 2566-25670	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		13 มี.ค. - 4 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอธ้อชัย - บ้านโนนค่อม หมู่ 4 ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอฆางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		27 ก.พ. - 17 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวหน่วย หมู่ 2 ตำบลคลองงาม - บ้านไทยเจริญ หมู่ 18 ตำบลฆางตลาด อำเภอฆางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	490,000.00	0.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมูนุ่ม หมู่ 2 ตำบลหมูนุ่ม - บ้านหนองอีตุ้ม หมู่ 6 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนทางหลวงชนบท กส.4055 บ้านไทรทอง หมู่ 10 ตำบลดงมูล - บ้านน้ำพองพัฒนา หมู่ 11 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	493,000.00	0.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโลกเลื้อยบ้านโนนสมบุญ หมู่ 6 ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก - บ้านโนนภักดี หมู่ 9 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	497,000.00	0.00	1,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านกุดโดน หมู่ 1 ตำบลกุดโดน - บ้านกุดท่าเรือ หมู่ 6 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	382,000.00	0.00	380,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		8 มี.ค. - 27 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโนนภักดี หมู่ 9 ตำบลนาเชือก - บ้านนาทุ่ง หมู่ 6 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านคำปะโอ หมู่ 9 ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก - บ้านคำขอนแก่น หมู่ 11 ตำบลठी อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	495,000.00	3,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		8 มี.ค. - 27 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโนนจันทร์หอม หมู่ 9 ตำบลนามาน - บ้านหนองคอนทราย หมู่ 3 ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	491,000.00	0.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาหนองแต้ บ้านแสนสุข หมู่ 14 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านโคกมะลิ หมู่ 2 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	492,000.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เปลือยไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		12 ก.พ. - 2 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำเขื่อนแก้ว หมู่ 4 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย - บ้านทับปลา หมู่ 7 ตำบลหนองสงรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	496,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		25 มี.ค. - 14 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบัวขาว หมู่ 12 ตำบลบัวขาว - บ้านนาโก หมู่ 4 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	496,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 เม.ย. - 30 มี.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแก่นทราย หมู่ 5 ตำบลหนองข้าง - บ้านหนองเข่งเหนือ หมู่ 9 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	496,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		27 มี.ค. - 16 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบน้ำอ้อย บ้านคุ้มเก่า หมู่ 1 - บ้านแสนสุข หมู่ 14 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านโนนพิบูล หมู่ 7 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	399,000.00	0.00	394,000.00	5,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เปลือยไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		13 ก.พ. - 3 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองขามเผ่า บ้านภูแล่นช้าง หมู่ 1 บ้านโนนศาลา หมู่ 3 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 8 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	492,000.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		8 ก.พ. - 29 มี.ค. 67
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานปรับปรุงถนนคอนกรีตแบบเสริมผิวเอสพีคต่อถนนบริเวณโรงพยาบาลนาคู ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	1,864,000.00	0.00	1,794,000.00	70,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 2/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		22 ก.พ. - 5 ก.พ. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านค้อ หมู่ 4 ตำบลลำห้วยหัวอำเภอสมเด็จ - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 6 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 สาย	488,000.00	0.00	486,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนนาค หมู่ 14 ตำบล บัวบาน บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ 11 ตำบลคอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนภักดี หมู่ 9 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด บ้านโนนมีกิจ หมู่ 10 ตำบลเสนาเล่า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนลูกรังสาย บ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ - บ้านถ้ำปลา หมู่ 11 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		6 มี.ค. - 24 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนยิ่งสันต์ หมู่ 1 ตำบลหนองบัว - บ้านหนองคอนทราย หมู่ 9 ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	487,000.00	0.00	12,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 113	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำพุ่ม หมู่ 3 ตำบลทุ่งคอง อำเภอคำม่วง - บ้านหัวขี้ยาง หมู่ 4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	116,383.00	369,617.00	13,000.00	ข้อบัญญัติ น.396/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		13 ก.พ. - 13 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำสร้างเที่ยง หมู่ 1 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย - ลำห้วยฮี บ้านแก หมู่ 5 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	486,000.00	13,000.00	ข้อบัญญัติ น.396/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		12 มี.ค. - 13 มี.ค. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคู หมู่ 16 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านคำนาดี ตำบลคำนาดี อำเภอ โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	ถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.397/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาบอน หมู่ 2 ตำบลนาบอน - บ้านโพธิ์ หมู่ 3 ตำบลโพธิ์ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.397/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		7 ก.พ. - 7 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำแค้น หมู่ 13 ตำบลบัวบาน - บ้านหนองแวงฮี หมู่ 11 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	481,000.00	18,000.00	ข้อบัญญัติ น.398/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		22 ธ.ค. 66 - 20 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนนาค หมู่ 14 ตำบล บัวบาน - บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ 11 ตำบลคอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.399/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสูงเนินเหนือ หมู่ 10 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง - บ้านม่วงกุดชู หมู่ 6 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	486,000.00	13,000.00	ข้อบัญญัติ น.399/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		7 ก.พ. - 7 เม.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองม่วง หมู่ 2 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง - บ้านม่วงเหนือ หมู่ 9 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	490,000.00	9,000.00	ข้อบัญญัติ น.400/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		6 ก.พ. - 6 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองม่วงเหนือ หมู่ 9 ตำบลเนินยาง - บ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ 7 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	487,000.00	12,000.00	ข้อบัญญัติ น.400/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		6 ก.พ. - 6 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายแยก สปก.บ้านคำแคน หมู่ 3 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย - สะพานข้ามห้วยสังกะ บ้านโคกกอง หมู่ 4 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.401/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		12 ม.ค. - 13 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 ตำบลภูป้อ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.403/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		15 ม.ค. - 5 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพน หมู่ 1 ตำบลโพน - บ้านคำพิบูล หมู่ 3 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.404/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกบ หมู่ 9 ตำบลโคกเครือ - บ้านนาคลองแสน หมู่ 12 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.405/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 4 - บ้านหัวนาคำ หมู่ 1, หมู่ 14 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านผา หมู่ 9 ตำบลดอนเงิน อำเภอเขยงยืน จังหวัดมหาสารคาม	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.406/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		21 ธ.ค. 66 - 9 ก.พ. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายเขตเทศบาลตำบลนาจารย์ - บ้านหนองแวงใต้ หมู่ 3 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	484,000.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.407/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		15 ม.ค. - 5 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองชลประทาน บ้านหนองโพน หมู่ 3 ตำบลนาจำปา - บ้านกุดครอง หมู่ 8 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	494,000.00	0.00	481,000.00	13,000.00	ข้อบัญญัติ น.408/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		27 ก.พ. - 18 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายคุ้มหนองบัวลอย บ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ - บ้านลำปลา หมู่ 11 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.409/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		6 มี.ค. - 25 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากหน้าโรงสี บ้านแจ้งรม หมู่ 7 ตำบลเจ้าท่า - บ้านหัวแตร หมู่ 10 ตำบลธัญญา อำเภอภมราไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	0.00	482,000.00	16,000.00	ข้อบัญญัติ น.410/483	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		13 ธ.ค. 66 - 1 ก.พ. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกุงท่า หมู่ 8 ตำบลกุงท่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านตุนสาด หมู่ 2 ตำบลตุนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.411/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 เม.ย. - 30 มี.ย. 67



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแกเปะ หมู่ 8 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านหนองอิ้วถัม หมู่ 4 ตำบลโคกสมบูรณ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	484,000.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.412/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		6 ก.พ. - 27 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านค้อ หมู่ 4 ตำบลลำห้วยหัว อำเภอสมเด็จ - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 7 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.413/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		โอนลด 496,000
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำพิบูล หมู่ 3 ตำบลทุ่งคลอง - บ้านโพน หมู่ 1 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.413/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำม่วง หมู่ 11 ตำบลลุ่มเม่า - บ้านคลองคู หมู่ 6 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.414/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกกลาง หมู่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ - บ้านโพนสว่าง หมู่ 4 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.416/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		14 ธ.ศ. 66 - 2 ก.พ. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกคำ หมู่ 2 ตำบลดงลิง - บ้านบึง หมู่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอภมราไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	484,000.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.418/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		4 ธ.ศ. 66 - 23 ม.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนนแหลมทอง - บ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.418/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		5 ก.พ. - 26 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเชียงเครือ หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านกุดครอง หมู่ 4 ตำบลดอนจาน อำเภอดอน จาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.422/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		22 ม.ค. - 12 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านไชยวาร หมู่ 6 ตำบลหนองบัว - บ้านหนองกุงเผือก หมู่ 4 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	449,000.00	0.00	0.00	449,000.00	ข้อบัญญัติ น.423/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนจันทร์ หมู่ 9 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัส ขันธ์ - บ้านคางพัฒนา หมู่ 11 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	0.00	484,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.426/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 มี.ค. - 20 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 - บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนชัย หมู่ 8 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.427/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		12 ธ.ศ. 66 31 ม.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ - บ้านคำเชียงวัน หมู่ 7 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.428/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		26 ม.ค. - 13 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนคำม่วง หมู่ 7 ตำบลนาจารย์ - บ้านป่า นกขาบ หมู่ 4 ตำบลภูเปือย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.429/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		8 ธ.ศ. 66 - 27 ม.ค. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนชาติ หมู่ 8 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ - บ้านโนนสว่าง หมู่ 4 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	431,000.00	0.00	419,000.00	12,000.00	ข้อบัญญัติ น.430/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		14 ธ.ค. 66 - 2 ก.พ. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนศรีทอง หมู่ 8 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านหนองแวง หมู่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	487,000.00	0.00	474,000.00	13,000.00	ข้อบัญญัติ น.431/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		19 ก.พ. - 9 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนศิลา หมู่ 4 ตำบล หนองกุงศรี - บ้านหนองบัวแดง หมู่ 2 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	387,000.00	0.00	377,000.00	10,000.00	ข้อบัญญัติ น.432/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		28 ก.พ. - 18 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสูง หมู่ 5 ตำบลโนนสูง - บ้านดอนขี้ หมู่ 5 ตำบลอิทธิ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.433/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		12 มี.ค. - 5 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าตาซบ หมู่ 4 ตำบลภูพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านคางคำพัฒนา หมู่ 11 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.434/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		15 มี.ค. - 5 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพน หมู่ 3 ตำบลโพน - บ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.434/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านภูเงิน หมู่ 8 ตำบลสะอาดไชยศรี - บ้านหนองแคน หมู่ 2 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	0.00	485,000.00	13,000.00	ข้อบัญญัติ น.436/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		14 ก.พ. - 4 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสะอาดไชยศรี หมู่ 3 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านนาเลา หมู่ 2 ตำบลอัครค้ำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	ข้อบัญญัติ น.437/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสะอาดสมศรี หมู่ 2 ตำบลภูพาน - บ้านหนองวงใต้ หมู่ 3 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	484,000.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.438/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		8 ธ.ค. 66 - 27 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุง หมู่ 1 ตำบลเขาพระนอน - บ้านหัวเตย หมู่ 2 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	486,000.00	13,000.00	ข้อบัญญัติ น.438/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		6 ก.พ. - 27 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแวงแสน หมู่ 2 ตำบลนาจำปา - โคกดอนป่าซาด บ้านภูคกรอง หมู่ 7 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	496,000.00	0.00	483,000.00	13,000.00	ข้อบัญญัติ น.439/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		20 ก.พ. - 10 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ 8 ตำบลภูพาน - บ้านคำโพน หมู่ 6 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.440/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		15 มี.ค. - 5 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนาด หมู่ 5 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านม่วงนากลาง หมู่ 1 ตำบล ม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.440/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		19 ธ.ค. 66 - 7 ก.พ. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนาดใต้ หมู่ 3 ตำบลเหนือ - บ้านโคกน้ำเกลี้ยง หมู่ 3 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	484,000.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.441/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		19 ธ.ค. 66 - 7 ก.พ. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยยางคง หมู่ 8 ตำบลโคกเครือ - บ้านนาคลองแสน หมู่ 12 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.442/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านผู้ หมู่ 4 ตำบลมหาไชย - บ้านหลุมเปลือย หมู่ 1 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	490,000.00	0.00	476,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.443/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		23 ม.ค. - 13 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดตาตด บ้านแก่นนาชม หมู่ 5 ตำบลนาจารย์ - เทศบาลตำบลภู่อ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	484,000.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.444/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		15 ม.ค. - 5 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดบ้านนามะเขือ บ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ - บ้านลำปลา หมู่ 11 ตำบลสหพันธ์ อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.445/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		6 มี.ค. - 25 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดป่าพุทธภูมิ บ้านโคกกลาง หมู่ 6 ตำบลดงมูล (เขตเทศบาลตำบลดงมูล) - บ้านหนองเข้ หมู่ 2 ตำบลดงมูล (เขตเทศบาลตำบลหนองหิน) อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.446/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		22 ก.พ. - 12 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองไม้ หมู่ 3 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านกระบาก ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.447/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		22 ม.ค. - 12 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองมันปลา บ้านคำน้ำแซบ หมู่ 6 - บ้านโนนคำพุทธศรี หมู่ 5 ตำบลนามะเขือ - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 ตำบลภู่อ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.448/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		29 ม.ค. - 19 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรังสายกุดพระเจ้า บ้านโป่งเชือก หมู่ 3 ตำบลนามะเขือ - บ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	0.00	485,000.00	13,000.00	ข้อบัญญัติ น.449/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		6 มี.ค. - 25 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรังสายท่าวังสี่สายบ้านม่วงใต้ หมู่ 3 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน - บ้านแกปะ หมู่ 7 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	492,000.00	0.00	479,000.00	13,000.00	ข้อบัญญัติ น.450/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		12 ก.พ. - 2 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกสาม หมู่ 2 บ้านโคกสี หมู่ 3 ตำบลดงสิงห์ อำเภอสมลาไสย - บ้านเหล่าอ้อย หมู่ 9 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	0.00	483,000.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.451/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		13 ธ.ค. 66 1 ก.พ. 67
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาน้อย หมู่ 5 ตำบลม่วงนา - บ้านหนาด หมู่ 5 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	ข้อบัญญัติ น.452/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโพน หมู่ 3 (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพน)	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	487,000.00	12,000.00	ข้อบัญญัติ น.453/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		4 ธ.ศ. 66 - 23 ม.ศ. 67
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Overlay Asphalt Concrete สายบ้านแก้งนคร ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านเหล่าหลวง ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลาดยาง 1 สาย	1,896,000.00	0.00	1,860,000.00	36,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ศ. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		23 ม.ศ. - 5 ก.พ. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโน หมู่ 5 ตำบลโคกเครือ - บ้านนาคลองแสน หมู่ 12 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	450,000.00	0.00	438,000.00	12,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ศ. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		14 มี.ค. - 3 พ.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกใหญ่ หมู่ 10 ตำบลหัวนาคำ - บ้านดอนชี หมู่ 5 ตำบลอิติ้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	432,000.00	67,000.00	โอนงบประมาณ 5 มี.ค. 67	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย บ้านมหาไชยคุ้มใหม่ หมู่ 9 ตำบลมหาไชย - บ้านแก้งกะอาม หมู่ 6 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ศ. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลอง 5R จากทางหลวงชนบท บ้านสะอาดสมศรี หมู่ 9 ตำบลเหนือ - บ้านเหล่าคือ หมู่ 4 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	0.00	483,000.00	15,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ศ. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		23 ก.พ. - 13 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองน้ำป่า บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 14 ตำบลคงลิ้ง - บ้านตงลิ้ง หมู่ 11 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	497,000.00	0.00	485,000.00	12,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ศ. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำตอกซ้อน หมู่ 7 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนชาติ หมู่ 8 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	497,000.00	0.00	483,000.00	14,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ศ. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโจัด หมู่ 10 ตำบลเจ้าท่า - บ้านป่า หมู่ 2 ตำบลจัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ศ. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		25 มี.ค. - 14 พ.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่างาม หมู่ 6 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตำบลหนองกุงพันมา อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	498,000.00	1,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ศ. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		8 มี.ค. - 27 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบล นามะเขือ - บ้านโนนศาลาทอง หมู่ 9 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ศ. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกบ หมู่ 9 ตำบลโคกเครือ - บ้านหนองหัว หมู่ 9 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	485,000.00	0.00	14,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ศ. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแซง หมู่ 5 ตำบลสำราญ - บ้านพรเจริญ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ศ. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		5 มี.ค. - 24 เม.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแงะ หมู่ 5 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		5 มี.ค. - 24 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายมอบักเหม็น บ้านโนนคำม่วง หมู่ 7 ตำบลนาจารย์ - บ้านป่ากษาบ หมู่ 4 ตำบลภูพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายเสียบคลอง ระบายน้ำ D28 บ้านน้อ หมู่ 13 ตำบลลัญญา - บ้านสงเปือย หมู่ 7 ตำบลลัญญา - บ้านโปลี หมู่ 10 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	0.00	483,000.00	15,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		18 มี.ค. - 7 พ.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดป่าดงยาง บ้านสวนโคก หมู่ 1,3 บ้านเมย หมู่ 5,11 ตำบลดงสิง - บ้านหนองคู หมู่ 3,14 ตำบลลัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายสนามเป่า บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 11 ตำบลนมะเขือ อำเภอหัตถ์ขันธุ์ - ถนนลาดยาง 227 สายคำม่วง - สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	496,000.00	0.00	482,000.00	14,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแงะ หมู่ 5 ตำบลสำราญ - บ้านหนองไผ่ หมู่ 13 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		4 มี.ค. - 23 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรังสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่ากลาง หมู่ 9 ตำบลกลางหมื่น - บ้านโนนนาจารย์ หมู่ 8 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	487,000.00	12,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน กม.84 ฝั่งซ้าย บ้านโจัด หมู่ 10 ตำบลเจ้าท่า - บ้านเมย หมู่ 5,11 ตำบลดงสิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	489,000.00	0.00	474,000.00	15,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		21 มี.ค. - 10 พ.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากคลองน้ำป่า บ้านหนองบัว หมู่ 9,14 ตำบลเจ้าท่า บ้านหัวแสด หมู่ 10 ตำบลลัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	483,000.00	469,000.00	0.00	14,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาจารย์ หมู่ 3 ตำบลนาจารย์ - บ้านกลางหมื่น หมู่ 1 ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโพนคำพุทธศิริ หมู่ 5 ตำบลนมะเขือ อำเภอหัตถ์ขันธุ์ - บ้านป่ากษาบ หมู่ 4 ตำบลภูพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 มี.ค. - 20 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองกบ หมู่ 9 ตำบลโคกเครือ - บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 10 ตำบลคมมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	484,000.00	0.00	14,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างโรงจอดรถ	โรงจอดรถ อบจ. 1 แห่ง	499,000.00	0.00	496,000.00	3,000.00	ข้อบัญญัติ น.402/478	เป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		22 พ.ค. - 22 มี.ค. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงห้องรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงห้องรอง สมาชิกสภา 1 ห้อง	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.402/478	เป็นไปตามกระทรวง มหาดไทย ต้นที่สุด	ก.พ. - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ โรงเรียนคงมูลวิทยาคม	ก่อสร้างห้องน้ำ	464,100.00	0.00	0.00	464,100.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างอาคารอาบน้ำ นักกีฬาโรงเรียนหนองห้างพิทยา	ก่อสร้างอาคารอาบน้ำ	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ต่อเติมอาคารพักนักกีฬาโรงเรียนหนองห้างพิทยา	ต่อเติมอาคาร 1 แห่ง	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	ก่อสร้างซุ้มประตู 1 แห่ง	6,451,000.00	6,375,000.00	0.00	76,000.00	โอนงบประมาณ 23/ 21 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 2/2567	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67
ปรับปรุงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคล เฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	ปรับปรุงซุ้มประตู 1 แห่ง	5,784,500.00	5,774,500.00	0.00	10,000.00	โอนงบประมาณ 23/ 21 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 2/2567	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลาดสระบัว หมู่ 3 ตำบลหัววัง - บ้านท่างาม หมู่ 9 ตำบลกลุ่มแม่ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 22/ 26 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใต้ หมู่ 7 ตำบลเหนือ - บ้านเหล่าค้อ หมู่ 4 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 22/ 26 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่างาม หมู่ 9 ตำบลกลุ่มแม่ - บ้านหัววัง หมู่ 7 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร่มเย็น หมู่ 15 ตำบล บัวบาน - บ้านคองเมือง หมู่ 10 ตำบล ลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	464,000.00	462,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่าง หมู่ 1 ตำบลภูดิน อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ - บ้านแก่งนคร หมู่ 7 ตำบลนิคม อำเภอ สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเม็ก หมู่ 1 (เทศบาลตำบล ห้วยเม็ก) - บ้านพนมทอง หมู่ 7 ตำบลห้วยเม็ก (เทศบาลตำบล ท่าลาด ดงยาง) อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายม่วงดำ บ้านบอน หมู่ 6 ตำบลลำ ห้วยหลวง - บ้านสี่แยกสมเด็จ หมู่ 6 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสียบคลองชลประทาน 2L-4R-LMC บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตำบลหลุบ - บ้านเหล็ก หมู่ 10 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	495,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนวิสัย หมู่ 3 ตำบลหนองผือ - บ้านทุ่งกระเตา หมู่ 5 ตำบลกุดปลาเค้า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	496,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกศาลเจ้าปู่ บ้านท่าเรือตงน้อย หมู่ 4 ตำบลภูสิงห์ - บ้านสิงห์สะอาด หมู่ 6 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองงูศรี หมู่ 1 ตำบลหนองงูศรี อำเภอหนองงูศรี - บ้านหนองแสง หมู่ 5 ตำบล บึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลำกระต่าย บ้านชุมชัย หมู่ 12 ตำบล กุดหว้า อำเภอ กุฉินารายณ์ - บ้านคำพอก หมู่ 5 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	495,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนศาลา หมู่ 3 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 1 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำโต หมู่ 10 ตำบลหนองดอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านดงเค็ง หมู่ 7 ตำบลกุดไผ่จ้อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 22/ 26 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกศรี หมู่ 4 ตำบลลุ่มเม่า (เขตเทศบาลตำบลโคกศรี) - บ้านท่างาม หมู่ 9 ตำบลลุ่มเม่า (เขตเทศบาลตำบลลุ่มเม่า) อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดี หมู่ 8 ตำบลนาดี (ช่วงสะพานบ้านโคกเครือ) - บ้านหัวขัว หมู่ 10 ตำบลลุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 23/ 2 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายข้างสนามบิน บ้านหนองงูเหลือม หมู่ 2 ตำบลเขาพระนอน - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกเครือ หมู่ 3 ตำบลลุ่มเม่า (เขตเทศบาลตำบลลุ่มเม่า) - บ้านโคกศรี หมู่ 6 ตำบลลุ่มเม่า (เขตเทศบาล ตำบลโคกศรี) อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านพุทธรักษา หมู่ 4 ตำบลเขาพระนอน - ตำบลบ้านวน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานปรับปรุงถนนคอนกรีตแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณโรงพยาบาลนาคู ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	1,864,000.00	0.00	1,794,000.00	70,000.00	โอนงบประมาณ 9/ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 2/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างลำพะยัง บ้านหนองห้าง หมู่ 4 ตำบล โนนนาจาน - บ้านโนนศาลา หมู่ 3 ตำบล ภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ซ่อมแซมถนน คสล. 1 สาย	169,000.00	166,500.00	0.00	2,500.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ปรับปรุงถนนคอนกรีตแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) และงานลาดคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะไหล่ทาง และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0008 บ้านโนนซี้ดขวาง - บ้านหนองโน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงถนน คสล. 1 สาย	2,860,000.00	0.00	0.00	2,860,000.00	โอนงบประมาณ 23/ 2 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0039 บ้านหนองกุงศรี อำเภอนงนุช - บ้านกุดท่าเรือ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงถนนลาดยาง 1 สาย	2,287,000.00	0.00	0.00	2,287,000.00	โอนงบประมาณ 23/ 2 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0031 บ้านแจนแลน - บ้านคำอิ้งง้อ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงถนนลาดยาง 1 สาย	3,549,000.00	0.00	0.00	3,549,000.00	โอนงบประมาณ 23/ 2 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0059 บ้านหมูนุ่น - บ้านคู อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงถนนลาดยาง 1 สาย	3,318,000.00	0.00	0.00	3,318,000.00	โอนงบประมาณ 23/ 2 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตและ งานปรับปรุงถนนคอนกรีตแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0030 บ้านหนองผือ อำเภอเขาวง - บ้านจอมศรี อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงถนนลาดยาง 1 สาย	4,414,000.00	0.00	0.00	4,414,000.00	โอนงบประมาณ 23/ 2 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ - บ้านถ้ำปลา หมู่ 3 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	491500.00	0.00	7,500.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ - บ้านโนนบัวจิว หมู่ 4 ตำบลโนนน้ำแก้ง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	492000.00	0.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนจันทร์ หมู่ 9 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนชัย หมู่ 8 ตำบลสมัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	483,000.00	476,000.00	0.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านต้นแต้เหนือ หมู่ 5 ตำบลคอนจาน - บ้านหนองพอก หมู่ 1 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอคอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านถ้ำปลา หมู่ 11 ตำบลสหพันธ์ - บ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	497,000.00	490,000.00	0.00	7,000.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาหนาด หมู่ 5 ตำบลเหนือ - บ้านเชียงเครือ หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	โอนงบประมาณ 22/ 26 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย ก.ส.ถ. 58-0011 บ้านม่วงเผ่า หมู่ 4 ตำบลลำปาว - ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	427,000.00	414,000.00	0.00	13,000.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายโคกใหญ่ บ้านแกเปะใหญ่ หมู่ 5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านกุดครอง หมู่ 4 ตำบลคอนจาน อำเภอคอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	427,000.00	415,000.00	0.00	12,000.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพรมสี หมู่ 2 ตำบลหนองบัว - บ้านดงมูล หมู่ 11 ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านศรีสว่าง หมู่ 12 ตำบลหนองบัว - บ้านนางาม หมู่ 4 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	483,000.00	0.00	0.00	483,000.00	โอนงบประมาณ 19/ 12 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกาว หมู่ 5 ตำบลนาเชือก - บ้านโพธิ์ศรี หมู่ 10 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	486,000.00	0.00	0.00	486,000.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายสะพาน ลำห้วยแก บ้านแกเปะ หมู่ 7 ตำบลเชียงเครือ - เขตตำบล ห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	422,000.00	0.00	0.00	422,000.00	โอนงบประมาณ 22/ 26 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโจด หมู่ 6 ตำบลภูพาน - บ้านนาโง หมู่ 4 ตำบลขามัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
<b>รวม.....291.....โครงการ</b>		<b>172,122,600.00</b>	<b>32,882,883.00</b>	<b>93,242,917.00</b>	<b>45,996,800.00</b>									

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานการเกษตร</b>														
ชุดลอกคลองน้ำป่า บ้านกกอก หมู่ 11 ตำบลเหนือ - บ้านหลุบ หมู่ 7 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองน้ำป่า บ.กกอก ได้รับการขุดลอก	499,000.00	478,000.00	0.00	21,000.00	ข้อบัญญัติ น.463/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		22 ม.ค. - 12 มี.ค. 67
ชุดลอกคลองน้ำป่า บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 14 ตำบลดงลิง อำเภอภมราไสย - บ้านเหล่าอ้อย หมู่ 7 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองน้ำป่า บ.ดอน สวรรค์ ได้รับการ ขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	21,000.00	ข้อบัญญัติ น.464/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 ก.พ. - 22 มี.ค. 67
ชุดลอกคลองน้ำป่า บ้านห้วยขาว หมู่ 8 ตำบลหลักเมือง - บ้านอนุบุรี หมู่ 12 ตำบลโพนงาม อำเภอภมราไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองน้ำป่า บ.ห้วยขาว ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	480,000.00	19,000.00	ข้อบัญญัติ น.465/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		25 มี.ค. - 14 พ.ค. 67
ชุดลอกลำห้วยซึ้ง บ้านโนนสูง หมู่ 7 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านนาวิ หมู่ 7 ตำบลสเปือย อำเภอฆาง จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยซึ้ง บ.โนนสูง ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	479,000.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ น.465/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		5 ม.ค. - 24 ก.พ. 67
ชุดลอกลำห้วยเขยอ บ้านเปือย หมู่ 5 ตำบลยางตลาด -บ้านห้วย หมู่ 8 บ้านป่าแดง ปากทางเขื่อนลำปาว ตำบลคอนสมบูรณ์ - ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยเขยอ บ.เปือย ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	479,000.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ น.456/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		7 ธ.ค. 66- 26 ม.ค. 67
ชุดลอกลำห้วยคำดอกข้าง บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตำบลยางชุม - บ้านไทยเจริญ หมู่ 9 ตำบลคงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยคำดอกข้าง บ.ชัยศรีสุข ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	21,000.00	ข้อบัญญัติ น.468/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ชุดลอกลำห้วยคำซู่ บ้านไทยเจริญ หมู่ 9 ตำบลคงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท - ลำน้ำปาว ตำบลหนองหิน อำเภอหนองงูเหลือม จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยคำซู่ บ.ไทยเจริญ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	21,000.00	ข้อบัญญัติ น.468/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		22 ม.ค. - 12 มี.ค. 67
ชุดลอกลำห้วยต้นเต่า บ้านจาน หมู่ 2 ตำบลหนองซำ อำเภอสามชัย - บ้านแก หมู่ 5 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยต้นเต่า บ.จาน ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	479,000.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ น.469/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		4 ธ.ค. - 23 ม.ค. 67
ชุดลอกลำห้วยตาปลา บ้านห้วยคำ หมู่ 1 ตำบลห้วยคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านคำ หมู่ 1 ตำบลคอนเงินอำเภอเขยอเขิน จังหวัดมหาสารคาม	ลำห้วยตาปลา บ.ห้วยคำ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	21,000.00	ข้อบัญญัติ น.470/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		12 ก.พ. - 2 เม.ย. 67
ชุดลอกลำห้วยตบอง บ้านดอนแก้วใหม่ หมู่ 8 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านทุ่งกระเดา หมู่ 5 ตำบลกุดปลาข้าว อำเภอฆางจังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยตบอง บ.ดอนแก้วใหม่ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	21,000.00	ข้อบัญญัติ น.471/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		3 ม.ค. - 22 ก.พ. 67
ชุดลอกลำห้วยทราย บ้านกุงเก่า หมู่ 8 ตำบลกุงเก่า - บ้านท่าคันโท หมู่ 9 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยทราย บ.กุงเก่า ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	21,000.00	ข้อบัญญัติ น.471/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		13 ธ.ค. 66 - 1 ก.พ. 67
ชุดลอกลำห้วยทุ่งใหญ่ บ้านโพนงาม หมู่ 1 ตำบลโพนงาม - บ้านราษฎร์สำราญ หมู่ 8 ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอภมราไสยจังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยทุ่งใหญ่ บ.โพนงาม ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	21,000.00	ข้อบัญญัติ น.472/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		8 ก.พ. - 29 มี.ค. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ชุดออกสำรวจภาษี บ้านพระเจริญ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง-บ้านคำสร้างเที่ยง หมู่ 1 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์	สำรวจภาษี บ.พระเจริญ ได้รับการชุดออก	499,000.00	0.00	479,000.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ น.473/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		4 ธ.ศ. 66 - 23 ม.ศ. 67
ชุดออกสำรวจภาษี บ้านสูงเนินเหนือ หมู่ 10 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง - บ้านม่วงภูษร หมู่ 6 อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	สำรวจบง บ.สูงเนินเหนือ ได้รับการชุดออก	499,000.00	0.00	478,000.00	21,000.00	ข้อบัญญัติ น.474/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		7 ก.พ. - 7 เม.ย. 67
ชุดออกสำรวจภาษีบ้านหนองไผ่ หมู่ 3 ตำบลโนนสูง- ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	สำรวจผาไผ่ บ.หนองไผ่ ได้รับการชุดออก	499,000.00	0.00	480,000.00	19,000.00	ข้อบัญญัติ น.474/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		25 ธ.ศ. 66 - 13 ก.พ. 67
ชุดออกสำรวจภาษีตำบลบ้านโคกใหญ่ หมู่ 10 ตำบลหัวนาคำ - บ้านหนองไผ่ หมู่ 3 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	สำรวจห้วย บ.โคกใหญ่ ได้รับการชุดออก	499,000.00	0.00	479,000.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ น.475/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		26 ธ.ศ. 66 - 13 ก.พ. 67
ชุดออกสำรวจภาษีหนองกวาง บ้านน้อยนาเจริญ หมู่ 6 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านทุ่งกระเดา หมู่ 5 ตำบลกุดปลาเค้า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	สำรวจหนองกวาง บ.น้อยนาเจริญ ได้รับการชุดออก	499,000.00	0.00	479,000.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ น.476/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		3 ม.ค. - 22 ก.พ. 67
ชุดออกสำรวจภาษีหนองบ่อหนองเปือย บ้านดอนสนวน หมู่ 9 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านโนนศิลาเลิง ตำบล โนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	สำรวจหนองบ่อ เปือย บ.ดอนสนวน ได้รับการชุดออก	499,000.00	0.00	394,000.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.477/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		7 ก.พ. 28 มี.ค. 67
ชุดออกสำรวจภาษีบ้านโคกลำ หมู่ 16 ตำบลดงลิง - บ้านปิง หมู่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	สำรวจห้วย บ.โคกลำ ได้รับการชุดออก	499,000.00	0.00	478,000.00	21,000.00	ข้อบัญญัติ น.478/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		31 ม.ค. - 21 มี.ค. 67
ชุดออกสำรวจภาษีบ้านจุมจัง หมู่ 1 ตำบลจุมจัง - บ้านสมสะอาด หมู่ 2 ตำบลสมสะอาด อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	สำรวจห้วย บ.จุมจัง ได้รับการชุดออก	499,000.00	478,000.00	0.00	21,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ศ. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ชุดออกสำรวจภาษีบ้านนาเหี้ย ตอนล่าง บ้านกุดครอง หมู่ 7 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน - บ้านแกปะ หมู่ 7 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	สำรวจนาเหี้ยตอนล่าง บ.กุดครอง ได้รับการชุดออก	499,000.00	0.00	478,000.00	21,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ศ. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		15 ก.พ. - 15 เม.ย. 67
ชุดออกสำรวจภาษีบ้านนาจารย์ หมู่ 3 ตำบลนาจารย์ - บ้านกลางหมื่น หมู่ 1 ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	สำรวจไร่ บ.นาจารย์ ได้รับการชุดออก	499,000.00	0.00	480,000.00	19,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ศ. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		6 ก.พ. - 27 มี.ค. 67
ชุดออกสำรวจภาษีบ้านหนองสูง หมู่ 16 (นอกเขตเทศบาลเมืองภูพานารายณ์) ตำบลบัวขาว - บ้านค้อ หมู่ 2,8 ตำบลกุดข้าว อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	สำรวจไร่ บ.หนองสูง ได้รับการชุดออก	499,000.00	0.00	478,000.00	21,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ศ. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		14 ก.พ. - 4 เม.ย. 67
ชุดออกสำรวจภาษีบ้านค่าน้ำ หมู่ 9 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน - บ้านแกปะ หมู่ 7 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	สำรวจไร่ บ.ค่าน้ำ ได้รับการชุดออก	499,000.00	0.00	478,000.00	21,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ศ. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		14 ก.พ. - 4 เม.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ขุดลอกลำห้วยยาง (ตอนล่าง) บ้านแก้ง หมู่ 5 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท - บ้านภูอึ้ง หมู่ 3 ตำบลคงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยยาง บ.แก้ง ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	21,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ขุดลอกลำห้วยหัว บ้านหัววา หมู่ 8 หมู่ 12 ตำบลหลักเมือง - บ้านโนนไธ ตำบลโนนงาม อำเภอภมราไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยหัว บ.หัววา ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	21,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		25 มี.ค. - 14 พ.ค. 67
ขุดลอกคลองชลประทานสายใหญ่ บ้านท่าสามัคคี หมู่ 13 ตำบลเจ้าท่า อำเภอภมราไสย- บ้านเมย หมู่ 5,11 ตำบลคงสี อำเภอภมราไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ชลประทานสายใหญ่ บ.ท่าสามัคคี ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	21,000.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ขุดลอกคลองน้ำบ้านเหล่าค้อ หมู่ 4 ตำบลเชียงเครือ - บ้านเหล่าสูง หมู่ 4 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองน้ำป่า บ.เหล่าค้อ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ขุดลอกลำห้วยตบเต่า บ้านจาน หมู่ 2 ตำบลหนองช้าง - บ้านคำสร้างเที่ยง หมู่ 1 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยตบเต่า บ.จาน ได้รับการขุดลอก	487,000.00	0.00	0.00	487,000.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ขุดลอกลำห้วยบ้าน บ้านห้วยเสือเต้น หมู่ 2 ตำบลโนนน้ำแกเลียง- บ้านแก้งนคร หมู่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ -	ลำห้วยบ้าน บ.ห้วยเสือ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ขุดลอกลำห้วยไม้ ตอนบน บ้านหนองแวงเกษตร หมู่ 6 ตำบลดอนจาน - บ้านหนองพอก หมู่ 1 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอคอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยไม้ตอนบน บ.หนองแวงเกษตร ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ขุดลอกลำห้วยไม้ บ้านด่านแต่ หมู่ 9 ตำบลคอนจาน อำเภอคอนจาน - บ้านแกปะ หมู่ 7 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยไม้ บ.ด่านแต่ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ขุดลอกลำห้วยฝายใหญ่ บ้านกุดขอนแก่น หมู่ 4 ตำบลกุงเก่า อำเภอ ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - เขตอำเภอศรีธาตุ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยฝายใหญ่ บ.กุดขอนแก่น ได้รับการขุดลอก	499,000.00	498,000.00	0.00	1,000.00	โอนงบประมาณ 25/ 2 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
ขุดลอกลำห้วยวังขอนแก่น บ้านกุดขอนแก่น หมู่ 4 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - เขตอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	ลำห้วยวังขอนแก่น บ.กุดขอนแก่น ได้รับการขุดลอก	499,000.00	485,000.00	0.00	14,000.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
โครงการขุดลอกลำห้วยนาฮี บ้านพรเจริญ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย - บ้านแก หมู่ 5 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยนาฮี บ.พรเจริญ ได้รับการขุดลอก	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงพื้นที่ แก้มลิงหนองเปือย หนองฮิดูม บ้านหนองบัว หมู่ 4 ตำบลโพหนอง - เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงพื้นที่แก้มลิง บ.หนองบัว	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		
<b>รวม.....36.....โครงการ</b>		<b>17,949,000.00</b>	<b>2,933,000.00</b>	<b>11,878,000.00</b>	<b>3,138,000.00</b>									

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานทะเลและชุมชน</b>														
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้านใหม่ซึ้งมงคล หมู่ 8 ตำบลโพธิ์ - บ้านหนองม่วง หมู่ 9 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ขยายเขตไฟฟ้า เพิ่มขึ้น 1 สาย	248,570.00	0.00	0.00	248,570.00	ข้อบัญญัติ น.211/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
<b>รวม.....1.....โครงการ</b>		248,570.00	0.00	0.00	248,570.00									
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b>														
ก่อสร้างป้ายปูนตะแคงมุม	จัดทำป้าย ตะแคงมุม 1 ป้าย	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.247/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		
<b>รวม.....1.....โครงการ</b>		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00									
<b>รวมทั้งสิ้น.....329.....โครงการ</b>		190,420,170.00	35,815,883.00	105,120,917.00	49,483,370.00									

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>														
โครงการสัมมาเชิงปฏิบัติการ "ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์"	จัดอบรม 3 ครั้งต่อปี	400,000.00	14,000.00	182,800.00	203,200.00	ข้อบัญญัติ น.85/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ค. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	✓	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
คำฝีกอบรมสัมมนากิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	1,000,000.00	159,608.00	714,616.00	125,776.00	ข้อบัญญัติ น.28/478	เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย 2557	ม.ค. - ก.ย. 67	สำนักเลขฯ	-	✓	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
คำฝีกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	1,900,000.00	0.00	364,225.00	1,535,775.00	ข้อบัญญัติ น.29/478	เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย 2557	ม.ค. - ก.ย. 67	สำนักเลขฯ	-	✓	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
โครงการกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	ข้อบัญญัติ น.30/478	เป็นไปตามบัญชี แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570	ม.ค. - มี.ค. 67	สำนักปลัด	✓	-	-		
โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	77,000.00	0.00	223,000.00	ข้อบัญญัติ น.31/478	เป็นไปตามบัญชี แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ม.ค. - ก.ค. 67	สำนักเลขฯ	-	✓	-		
โครงการฝีกอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.32/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570	เม.ย. - ก.ค. 67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		
โครงการฝีกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพืด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	48,500.00	44,260.00	0.00	4,240.00	ข้อบัญญัติ น.33/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	พ.ค. - ก.ค. 67	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓		7-มิ.ย.-67
โครงการฝีกอบรมหลักสูตร วินัยเบื้องต้น และความผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น.34/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	พ.ค. - ก.ค. 67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	ข้อบัญญัติ น.35/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มี.ค. 67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดกาฬสินธุ์และบุคลากรองค์การบริหารส่วน จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดกิจกรรมรณรงค์	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ น.36/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - ก.ค. 67	สำนักเลขา	✓	-	-		
โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.37/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	พ.ค. - ก.ค. 67	สำนักปลัด	✓	-	-		
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชน จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	1,000,000.00	67,500.00	0.00	932,500.00	ข้อบัญญัติ น.40/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ธ.ค. 66 - ส.ค. 67	สำนักเลขา	-	✓	-		14-มิ.ย.-67
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเบิกจ่ายเงินในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	291,680.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.100/478	เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 19 ส.ค.66	มี.ค. - ส.ค. 67	กองคลัง	-	-	✓	4.35 ระดับมาก	โอนลด 8,320
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนการจัดทำงบการเงินรวมสำหรับหน่วยงานภายใต้สังกัด โดยโปรแกรม Microsoft Excel	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.101/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	มี.ค. - ส.ค. 67	กองคลัง	✓	-	-		
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และ ออกให้บริการรับชำระภาษี/ค่าธรรมเนียมบำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	130,000.00	38,800.00	57,210.00	33,990.00	ข้อบัญญัติ น.102/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ม.ค. - มิ.ย. 67	กองคลัง	-	-	✓		ม.ค. - มิ.ย. 67
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	86,050.00	13,250.00	700.00	ข้อบัญญัติ น.38/478	หน้า 171 ข้อ 9	ม.ค. - ส.ค. 67	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓		ม.ค. - มี.ค. 67
โครงการให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	79,100.00	20,440.00	460.00	ข้อบัญญัติ น.39/478	แก้ไขตามแผน พัฒนาท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ส.ค. 67	กองการเจ้าหน้าที่	-	✓	-		
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจด้วย อากาศยานไร้คนขับและสร้างแผนที่จากภาพถ่าย ทางอากาศ	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.268/478	เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 19 ส.ค.66	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการ 1 อปท. 1 ส่วนสมนไพร เอลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สถานี อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	81,800.00	0.00	0.00	81,800.00	โอน งบประมาณ ครั้งที่ 28 28 พ.ค. 67	เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	✓	-	-		
โครงการ 1 อปท. 1 ส่วนสมนไพร เอลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	58,550.00	0.00	0.00	58,550.00	โอน งบประมาณ ครั้งที่ 28 28 พ.ค. 67	เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	✓	-	-		
<b>รวม.....20.....โครงการ</b>		<b>6,643,850.00</b>	<b>566,318.00</b>	<b>1,644,221.00</b>	<b>4,424,991.00</b>									



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>														
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	47,600.00	2,400.00	ข้อบัญญัติ น.32/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ม.ค. - ส.ค. 67	กองช่าง	-	-	✓		8-พ.ค.-67
<b>รวม.....1.....โครงการ</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,600.00</b>	<b>2,400.00</b>									
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>														
โครงการจัดเวทีประชาคม	จัดเวทีประชาคม 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.221/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	พ.ค. - ก.ค. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	✓	-	-		
โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์	ดำเนินการประสาน แผน 1 ครั้งต่อปี	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	ข้อบัญญัติ น.222/478	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ก.พ. - มิ.ย. 67	กองยุทธศาสตร์	✓	-	-		
<b>รวม.....2.....โครงการ</b>		<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>									
<b>รวมทั้งสิ้น.....23.....โครงการ</b>		<b>7,243,850.00</b>	<b>566,318.00</b>	<b>1,691,821.00</b>	<b>4,977,391.00</b>									

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ														
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานด้านการศึกษาท้องถิ่น</b>														
เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้กับ ร.ร.ในสังกัด อบจ. ทั้ง 12 แห่ง	44,119,100.00	0.00	42,245,569.40	1,873,530.60	ข้อบัญญัติ น.163/478	เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่าย องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	✓	-		1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษา	สนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินงาน ของ รร. ทั้ง 12 แห่ง	7,150,000.00	0.00	0.00	7,150,000.00	ข้อบัญญัติ น.164/478	เป็นไปตามเอกสาร งบประมาณฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ปี66	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	✓	-	-		
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	สนับสนุนงบประมาณ ให้กับนักเรียนใน สังกัด อบจ.12 แห่ง	2,717,600.00	0.00	1,374,000.00	1,343,600.00	ข้อบัญญัติ น.167/478	เป็นไปตามเอกสาร งบประมาณฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ปี66	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	✓	-		1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
<b>รวม.....3.....โครงการ</b>		<b>53,986,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,619,569.40</b>	<b>10,367,130.60</b>									
<b>รวม.....3.....โครงการ</b>		<b>53,986,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,619,569.40</b>	<b>10,367,130.60</b>									

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>											
เครื่องสูบน้ำ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.214/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓
เลื่อยโซยนต์	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.216/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓
เครื่องตัดหญ้า	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.217/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.460/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-
<b>รวม.....4.....รายการ</b>	<b>89,500.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>74,500.00</b>	<b>0.00</b>							
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>											
เครื่องปรับอากาศ	227,500.00	0.00	227,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.260/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.261/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.262/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.262/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.263/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.263/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓
<b>รวม.....6.....รายการ</b>	<b>361,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>361,100.00</b>	<b>0.00</b>							

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
แผนงานบริหารงานทั่วไป											
เก้าอี้ทำงาน (กองการเจ้าหน้าที่)	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.53/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓
เก้าอี้ทำงาน (สำนักปลัด)	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.54/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓
เก้าอี้ประชุมสภา	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.55/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	-	✓
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (สำนักงานเลขานุการ)	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.55/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	-	✓
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (สำนักปลัด)	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	ข้อบัญญัติ น.56/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	✓	-	-
ชุดโซฟา (พร้อมโต๊ะรับแขก)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.56/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.57/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	-	✓
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 4 ชั้น	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.58/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	-	✓

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน (กองการเจ้าหน้าที่)	6,000.00	0.00	6000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.59/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน (สำนักปลัด)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.60/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้งค์	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.61/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓
โต๊ะทำงาน (กองการเจ้าหน้าที่)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.62/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓
รถยนต์ตรวจการณ์	1,664,000.00	0.00	1569000.00	95,000.00	ข้อบัญญัติ น.63/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	-	✓
เครื่องบันทึกเสียง (สำนักปลัด)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.64/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA (สำนักปลัด)	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.65/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓
จอแอล อี ดี (LED) พร้อมติดตั้ง (สำนักงานเลขานุการ)	499,000.00	0.00	499,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.66/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	-	✓
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV (สำนักงานเลขานุการ)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.67/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	-	✓

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
									ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
ตู้เย็น (สำนักปลัดฯ)	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	ซื้อบัญชี	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	✓	-	-	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (สำนักปลัด)	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	ซื้อบัญชี	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองการเจ้าหน้าที่)	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	ซื้อบัญชี	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	-	✓	-	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (สำนักงานเลขานุการ)	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	ซื้อบัญชี	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขฯ	-	-	✓	
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (สำนักปลัด)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	ซื้อบัญชี	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (กองการเจ้าหน้าที่)	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	ซื้อบัญชี	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	-	✓	-	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (สำนักปลัด)	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	ซื้อบัญชี	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓	
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด Network แบบที่ 1 (กองการเจ้าหน้าที่)	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	ซื้อบัญชี	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	-	✓	-	
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	ซื้อบัญชี	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขฯ	-	-	✓	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA (กองการเจ้าหน้าที่)	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.77/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	-	✓	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA (สำนักปลัด)	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.78/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA (สำนักเลขานุการ)	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.79/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	-	✓
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 4 ชั้น	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.127/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ตรวจสอบภายใน	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน่วยตรวจสอบภายใน)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	ข้อบัญญัติ น.128/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ตรวจสอบภายใน	✓	-	-
เครื่องบันทึกเสียง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	ข้อบัญญัติ น.89/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	✓	-	-
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	49,900.00	0.00	0.00	49,900.00	ข้อบัญญัติ น.90/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	✓	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	ข้อบัญญัติ น.91/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	✓	-	-
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	ข้อบัญญัติ น.91/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	✓	-	-



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
เครื่องสำรองไฟฟ้า	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00	ข้อบัญญัติ น.92/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	✓	-	-
รวม.....36.....รายการ	2,993,700.00	111,000.00	2,562,100.00	320,600.00							

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
<b>แผนงานบริหารการคลัง</b>											
เก้าอี้ทำงาน (กองคลัง)	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.112/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	-	-	✓
เก้าอี้ทำงาน (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	ข้อบัญญัติ น.113/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองพัสดุ	✓	-	-
เครื่องปรับอากาศ (กองคลัง)	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00	ข้อบัญญัติ น.113/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	✓	-	-
เครื่องปรับอากาศ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00	ข้อบัญญัติ น.114/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองพัสดุ	✓	-	-
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.114/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	-	-	✓
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.115/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองพัสดุ	-	✓	-
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 4 ชั้น	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.115/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	-	-	✓
รถจักรยานยนต์ (กองคลัง)	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.116/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	-	✓	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.117/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองพัสดุ	-	✓	-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองคลัง)	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.118/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	-	✓	-
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองคลัง)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.119/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	ข้อบัญญัติ น.120/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองพัสดุ	✓	-	-
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (กองคลัง)	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.120/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	-	-	✓
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.121/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองพัสดุ	-	✓	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (กองคลัง)	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.122/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	-	✓	-
<b>รวม.....15.....รายการ</b>	<b>342,900.00</b>	<b>163,500.00</b>	<b>67,600.00</b>	<b>111,800.00</b>							

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
<b>แผนงานการศึกษา</b>											
เก้าอี้ทำงาน	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.152/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น	4,500.00	0.00	4500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.153/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓
โต๊ะทำงาน	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.153/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓
โต๊ะพับบนกประสงค์	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.154/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	✓	-
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	7,500.00	7,400.00	0.00	100.00	ข้อบัญญัติ น.155/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	✓	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.156/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	✓	-
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบมีตหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.157/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	✓	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.157/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	✓	-
<b>รวม....8....รายการ</b>	<b>148,900.00</b>	<b>72,900.00</b>	<b>75,900.00</b>	<b>100.00</b>							

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>												
เก้าอี้ทำงาน	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.182/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓	
เก้าอี้บุนวม	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.183/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓	
เก้าอี้ประชุม	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.183/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓	
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.184/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓	
ชุดโซฟาปรับแขน พร้อมโต๊ะกลาง	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.184/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓	
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.185/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓	
ตู้โชว์	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.185/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓	
ตู้ลิ้นชักเกอร์ แบบ 18 ช่อง	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.186/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓	
โต๊ะทำงาน	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.186/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน ระหว่างตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
โต๊ะประชุม (แบบชุด)	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.187/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	✓	-
ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.187/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เครื่องบันทึกเสียง	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.188/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.189/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	4,000.00	0.00	3,900.00	100.00	ข้อบัญญัติ น.190/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	72,000.00	0.00	70,500.00	1,500.00	ข้อบัญญัติ น.191/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	24,000.00	0.00	22,990.00	1,010.00	ข้อบัญญัติ น.191/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,100.00	0.00	4,090.00	10.00	ข้อบัญญัติ น.192/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	6,600.00	0.00	6,200.00	400.00	ข้อบัญญัติ น.192/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เครื่องสำรองไฟฟ้า	11,400.00	0.00	11,380.00	20.00	ข้อบัญญัติ น.193/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
<b>รวม.....19.....รายการ</b>	<b>403,500.00</b>	<b>43,000.00</b>	<b>357,460.00</b>	<b>3,040.00</b>							
<b>รวมทั้งสิ้น.....88.....รายการ</b>	<b>4,339,600.00</b>	<b>405,400.00</b>	<b>3,498,660.00</b>	<b>435,540.00</b>							



# กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

kalasin Provincial Administrative Organization