



# รายงานการติดตาม และประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน ไตรมาส 4





# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๒๔๗

ที่ กส ๕๑๐๐๗/

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๕/๔ วรรคห้า บัญญัติให้นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจำทุกปี ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบและเสนอแนะผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อีกทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) ขึ้น ดังนั้นจึงเห็นควร ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามในประกาศที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางวนดา อารณ)

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ความเห็นชอบ

(นายสุนันท์ โคตะวินนัท)

เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

เห็นชอบ

(นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

(นายประยงค์ โมเอกา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์





ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(รอบ ๑๒ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาปาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๕/๔ วรรคห้า บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจำทุกปี ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบและเสนอแนะผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อีกทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗) รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ ประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถเสนอแนะให้คำปรึกษา แนะนำผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือให้ข้อมูลทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ [www.kalasin-pao.go.th](http://www.kalasin-pao.go.th) หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๘๑๑๒๔๗ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

## คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในรอบระยะเวลา 12 เดือนของปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ซึ่งบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน ให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 35/4 วรรคห้า ได้บัญญัติ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจำทุกปีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 ฉบับนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และแนะนำ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



## รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ปีงบประมาณ 2567 มาดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 รวม 480 โครงการ งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 382,685,420.77 บาท แบ่งเป็น 6 ยุทธศาสตร์ และ 1 บัญชีครุภัณฑ์ ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จจากทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ เป็นจำนวน 390 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 34 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 56 โครงการ และจัดซื้อครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้วจำนวน 114 รายการ อยู่ระหว่างดำเนิน 10 รายการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 1 รายการ จากทั้งหมด 125 รายการ จึงขอรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 7 แผนงาน รวม 26 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 45,218,500 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	20	โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	6	โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ	40,667,925	บาท
- ก่อหนี้ผูกพัน	3,000	บาท
- โอนลด/ยกเลิกโครงการ	4,465,460	บาท
- คงเหลือ	82,115	บาท

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 แผนงาน รวม 28 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,221,700 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	27	โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	1	โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ	5,592,880	บาท
- ก่อหนี้ผูกพัน	50,000	บาท
- โอนลด/ยกเลิกโครงการ	497,700	บาท
- คงเหลือ	81,120	บาท

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย 1 แผนงาน รวม 5 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,600,000 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	2	โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	3	โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ	700,000	บาท
- ก่อหนี้ผูกพัน	0.00	บาท
- โอนลด/ยกเลิกโครงการ	900,000	บาท
- คงเหลือ	0.00	บาท

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย 2 แผนงาน รวม 18 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 66,438,900 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	17	โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	1	โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ	57,705,380.36	บาท
- ก่อหนี้ผูกพัน	13,860	บาท
- โอนลด/ยกเลิกโครงการ	8,692,225	บาท
- คงเหลือ	27,434.64	บาท

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 3 แผนงาน รวม 382 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 253,136,970.77 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	308	โครงการ	งบประมาณ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	34	โครงการ	งบประมาณ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	40	โครงการ	งบประมาณ
- เบิกจ่ายงบประมาณ	195,331,377.32	บาท	
- ก่อหนี้ผูกพัน	15,353,900	บาท	
- โอนลด/ยกเลิกโครงการ	14,190,628	บาท	
- คงเหลือ	28,261,065.45	บาท	

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย 4 แผนงาน รวม 21 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,069,350 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	16	โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	5	โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ	7,255,307	บาท
- ก่อหนี้ผูกพัน	0.00	บาท
- โอนลด/ยกเลิกโครงการ	2,654,230	บาท
- คงเหลือ	159,813	บาท

### สรุป

จากผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) สรุปผลจากการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 รวมทั้งสิ้น 480 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 382,685,420.77 บาท ปรากฏดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนทั้งสิ้น	390	โครงการ	งบประมาณ	คิดเป็น	81.25 %
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวนทั้งสิ้น	34	โครงการ	งบประมาณ	คิดเป็น	7.08 %
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวนทั้งสิ้น	56	โครงการ	งบประมาณ	คิดเป็น	11.66 %

บัญชีครุภัณฑ์ ประกอบด้วย 6 แผนงาน รวม 125 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,077,890 บาท

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	จำนวนทั้งสิ้น	114	รายการ	งบประมาณ	คิดเป็น	91.20 %
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวนทั้งสิ้น	10	รายการ	งบประมาณ	คิดเป็น	8.00 %
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวนทั้งสิ้น	1	รายการ	งบประมาณ	คิดเป็น	0.80 %

## ปัญหาอุปสรรค

1. พื้นที่ดำเนินโครงการมีปัญหาไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น ทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น
2. การดำเนินโครงการบางโครงการล่าช้าสืบเนื่องจากรายได้ไม่เข้าตามที่ประมาณการไว้
3. ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากสถานะทางเศรษฐกิจหรือมูลค่าของวัสดุและปัจจัยอื่นที่มีผลสำหรับการก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ประมาณการราคาไว้ ประกอบกับผู้เสนอราคาการก่อสร้างโครงการในงบลงทุนมองว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุนในโครงการนั้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการประกาศหาตัวผู้รับจ้างใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการหาตัวผู้รับจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้รับจ้างที่จะดำเนินการโครงการนั้น ทำให้ระยะเวลาการดำเนินโครงการล่าช้าไป ส่งผลต่อยอดการเบิกจ่ายงบประมาณ
4. กระบวนการหาตัวผู้รับจ้างที่ล่าช้าจากผลของการไม่มีผู้เสนอราคา เนื่องจากราคาก่อสร้างที่สูงกว่าประมาณราคาที่ตั้งไว้

## ข้อเสนอแนะ

1. เลือกดำเนินโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน
2. ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการ ควรดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบของเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดการเบิกจ่ายงบประมาณกระจุกตัวอยู่ในไตรมาสที่ 4 และควรดำเนินโครงการในห้วงเวลาที่เหมาะสมของแต่ละโครงการ
3. ควรมีการจัดทำ KPI ของโครงการให้ชัดเจน ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้การวัดผลมีความเที่ยงตรง และสามารถสะท้อนผลการดำเนินโครงการได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น
4. ใช้วิธีการหาตัวผู้รับจ้างใหม่ ให้ทันกำหนดระยะเวลา เช่น ใช้วิธีการคัดเลือกหาตัวผู้รับจ้าง
5. วางแผนการดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายให้มากที่สุด หากโครงการใดคาดว่าจะเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา จะมีการดำเนินการกันเงินไว้ ในส่วนของโครงการใดมีงบประมาณเงินเหลือจ่าย ให้เร่งดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณโดยโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ที่มีความสำคัญ และมีความจำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ร้องขอเข้ามายังหน่วยงาน และรายการที่มีงบประมาณไม่เพียงพอ



สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567								
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน(จำนวน)			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานบริหารงานทั่วไป	5	368,500.00	0.00	243,100.00	5,400.00	ข้อบัญญัติ	2	-	3		โอนลค 120,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	7	2,700,000.00	0.00	2,675,000.00	25,000.00	ข้อบัญญัติ	-	-	7		
แผนงานสาธารณสุข	5	40,500,000.00	3,000.00	36,310,744.00	796.00	ข้อบัญญัติ	1	-	4		โอนลค 41,854,460
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	900,000.00	0.00	794,520.00	5,480.00	ข้อบัญญัติ	1	-	2		โอนลค 100,000
แผนงานการเกษตร	2	360,000.00	0.00	287,400.00	12,600.00	ข้อบัญญัติ	1	-	1		โอนลค 60,000
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	3	340,000.00	0.00	309,561.00	30,439.00	ข้อบัญญัติ	1	-	2		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	50,000.00	0.00	47,600.00	2,400.00	ข้อบัญญัติ	-	-	1		
รวม	26	45,218,500.00	3,000.00	40,667,925.00	82,115.00		6	-	20		4,465,460

ยุทธศาสตร์ที่ 2			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567								
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	23	5,100,000.00	50,000.00	4,986,740.00	63,260.00	ข้อบัญญัติ	-	-	23		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	4	951,000.00	0.00	447,200.00	6,100.00	ข้อบัญญัติ	1	-	3		โอนลค 497,700
แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	170,700.00	0.00	158,940.00	11,760.00	ข้อบัญญัติ	-	-	1		
รวม	28	6,221,700.00	50,000.00	5,592,880.00	81,120.00		1	-	27		497,700

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567								
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5	1,600,000.00	0.00	700,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ	3	-	2		โอนลด 900,000
รวม	5	1,600,000.00	0.00	700,000.00	0.00		3	-	2		900,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567								
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2	1,800,000.00	0.00	1,599,924.00	10,076.00	ข้อบัญญัติ	-	-	2		โอนลด 190,000
แผนงานการศึกษา	16	64,638,900.00	13,860.00	56,105,456.36	17,358.64	ข้อบัญญัติ	1	-	15		โอนลด 8,502,225
รวม	18	66,438,900.00	13,860.00	57,705,380.36	27,434.64		1	-	17		8,692,225

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567								
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	340	232,592,970.77	13,756,900.00	178,754,377.32	27,073,065.45	ข้อบัญญัติ	37	30	273		โอนลค 14,190,628
แผนงานการเกษตร	41	20,444,000.00	1,497,000.00	16,577,000.00	1,188,000.00	ข้อบัญญัติ	3	3	35		
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ	-	1	-		
<b>รวม</b>	<b>382</b>	<b>253,136,970.77</b>	<b>15,353,900.00</b>	<b>195,331,377.32</b>	<b>28,261,065.45</b>		<b>40</b>	<b>34</b>	<b>308</b>		<b>14,190,628</b>

ยุทธศาสตร์ที่ 6			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567								
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15	6,659,000.00	0.00	4,325,270.00	46,500.00	ข้อบัญญัติ	3	-	12		โอนลค 2,287,230
แผนงานสาธารณสุข	1	100,000.00	0.00	0.00	98,000.00	ข้อบัญญัติ	1	-	-		โอนลค 2,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	550,000.00	0.00	176,577.00	8,423.00	ข้อบัญญัติ	1	-	1		โอนลค 250,000
แผนงานการเกษตร	3	2,760,350.00	0.00	2,753,460.00	6,890.00	ข้อบัญญัติ	-	-	3		โอนลค 365,000
<b>รวม</b>	<b>21</b>	<b>10,069,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,255,307.00</b>	<b>159,813.00</b>		<b>5</b>	<b>-</b>	<b>16</b>		<b>2,654,230</b>

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567								หมายเหตุ
			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานเคหะและชุมชน	4	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	4		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	17	825,900.00	254,100.00	571,800.00	0.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	7	10		
แผนงานบริหารทั่วไป	47	3,342,190.00	89,690.00	3,124,200.00	128,300.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1	2	44		
แผนงานบริหารการคลัง	17	390,900.00	18,000.00	372,700.00	200.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	1	16		
แผนงานการศึกษา	11	460,900.00	0.00	460,800.00	100.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	11		
แผนงานสาธารณสุข	29	968,500.00	0.00	964,860.00	3,640.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	29		
รวม	125	6,077,890.00	361,790.00	5,583,860.00	132,240.00		1	10	114		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>														
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	48,500.00	0.00	44,260.00	4,240.00	ข้อบัญญัติ น.33/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	พ.ศ. - ก.ศ. 67	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓		7-มิ.ย.-67
โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน)	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.37/478	แก้ไขตามแผน พัฒนาท้องถิ่น 66-70	พ.ศ. - ก.ศ. 67	สำนักปลัด	✓	-	-		โอนลด 50,000 (ยกเลิกโครงการ)
โครงการกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	70,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.30/478	แก้ไขตามแผน พัฒนาท้องถิ่น 66-70	ม.ศ. - มี.ศ. 67	สำนักปลัด	✓	-	-		โอนลด 70,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	99,300.00	700.00	ข้อบัญญัติ น.38/478	หน้า 171 ข้อ 9	ม.ศ. - ส.ศ. 67	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓		ม.ศ. - มี.ศ. 67
โครงการให้ความรู้ ปฎิบัติสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	99,540.00	460.00	ข้อบัญญัติ น.39/478	แก้ไขตามแผน พัฒนาท้องถิ่น 66-70	ม.ศ. - ส.ศ. 67	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓		ต.ศ. 66 - ก.ย. 67
<b>รวม.....5.....โครงการ</b>		<b>368,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243,100.00</b>	<b>5,400.00</b>					<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>		
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็ง</b>														
โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติดตามแนวทาง TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 34/24 มี.ย. 67	เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 351 ข้อ 1	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองสวัสดิการ	-	-	✓		ส.ศ.67 - พ.ย.67
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด อำเภอภูผินารายณ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 36/4 ก.ศ. 67	เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓		มิ.ย. 67 - ก.ย. 67
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด อำเภอนามน	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 36/4 ก.ศ. 67	เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓		มิ.ย. 67 - ก.ย. 67
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด อำเภอเมืองกาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 36/4 ก.ศ. 67	เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓		มิ.ย. 67 - ก.ย. 67



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอขามเฒ่า	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 36/4 ก.ค. 67	เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓		มี.ย. 67 - ก.ย. 67
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอหนองกุงศรี	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 36/4 ก.ค. 67	เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓		มี.ย. 67 - ก.ย. 67
โครงการรวมพลังชุมชนสู้ภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตำรวจภูธรจังหวัด กาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	75,000.00	25,000.00	โอนงบประมาณ 36/4 ก.ค. 67	เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข/ ตำรวจภูธร จังหวัดกาฬสินธุ์	-	-	✓		ต.ค. 66 - ก.ย. 67
<b>รวม.....7.....โครงการ</b>		<b>2,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,675,000.00</b>	<b>25,000.00</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>		
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>														
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสัมพันธภาพก่อนวัยอันควร และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	170,000.00	3,000.00	167,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.196/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.ค. 2567	กองสาธารณสุข	-	-	✓	4.43 ระดับมาก	28-ส.ค.-67
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และ โรคติดต่ออุบัติใหม่	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.197/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ค. 67	กองสาธารณสุข	✓	-	-		โอนลด 200,000 (ยกเลิกโครงการ)
โครงการโอมสุข โอมใจ เพื่อไทกาฬสินธุ์	สนับสนุนศูนย์โอมสุข โอมใจ รพ.สต.โน จังหวัดกาฬสินธุ์	4,860,000.00	0.00	874,360.00	180.00	ข้อบัญญัติ น.197/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ค. - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓	4.46 ระดับมาก	22 - 26 เม.ย. 67 โอนลด 3,985,460
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอนามัยและ เด็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแบบบูรณาการ	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	70,000.00	0.00	69,384.00	616.00	ข้อบัญญัติ น.194/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - มี.ค. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓	4.45 ระดับมาก	9-ก.ย.-67
ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	สนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินงานของ รพ.สต.ในสังกัด อบจ.	35,200,000.00	0.00	35,200,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.199/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓		ต.ค. 66 - ก.ย. 67
<b>รวม.....5.....โครงการ</b>		<b>40,500,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>36,310,744.00</b>	<b>796.00</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>		
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>														
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรี จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	400,000.00	0.00	394,720.00	5,280.00	ข้อบัญญัติ น.209/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	พ.ค. 2567	กองสวัสดิการ			✓	4.20 ระดับมาก	17-26 มี.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ															
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	400,000.00	0.00	399,800.00	200.00	ข้อบัญญัติ น.210/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	มิ.ย. 2567	กองสวัสดิการ	-	-	✓	4.30 ระดับมาก	13 ส.ค. 2567	
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำคนรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคม	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.210/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสวัสดิการ	✓				โอนสด 100,000 (ยกเลิกโครงการ)	
<b>รวม.....3.....โครงการ</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>794,520.00</b>	<b>5,480.00</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>			
<b>แผนงานการเกษตร</b>															
โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย/ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งปฏิกูล เพื่อนำกลับมาทำเป็นปุ๋ย	บริหารจัดการขยะ อันตรายและขยะ อิเล็กทรอนิกส์	300,000.00	0.00	287,400.00	12,600.00	ข้อบัญญัติ น.461/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓			
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	60,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.462/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสวัสดิการ	✓	-	-		โอนสด 60,000 (ยกเลิกโครงการ)	
<b>รวม.....2.....โครงการ</b>		<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287,400.00</b>	<b>12,600.00</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>			
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>															
โครงการปฏิบัติธรรม	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	270,000.00	0.00	259,561.00	10,439.00	ข้อบัญญัติ น.230/478	หน้า 174 ข้อ 1	ธ.ค. 2566	กองการศึกษา	-	-	✓	4.25 ระดับมาก	4 - 5 ธ.ค. 66	
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ น.231/478	หน้า 184 ข้อ 4	มิ.ย. - ก.ย. 2567	กองการศึกษา	✓					
โครงการเข้าปฐมาภิวัตน์ปฏิบัติธรรม ประจำปี	จัดงานปฐมาภิวัตน์ 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.232/478	หน้า 178 ข้อ 15	ม.ค. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	3.95 ระดับมาก	6 - 15 ม.ค. 67	
<b>รวม.....3.....โครงการ</b>		<b>340,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>309,561.00</b>	<b>30,439.00</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>			
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>															
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	47,600.00	2,400.00	ข้อบัญญัติ น.32/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ส.ค. 67	กองช่าง	-	-	✓		8-พ.ค.-67	
<b>รวม.....1.....โครงการ</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,600.00</b>	<b>2,400.00</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>			
<b>รวมทั้งสิ้น.....26.....โครงการ</b>		<b>45,218,500.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>40,667,925.00</b>	<b>82,115.00</b>					<b>6</b>	<b>0</b>	<b>20</b>			

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b>														
โครงการจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	500,000.00	0.00	495,740.00	4,260.00	ข้อบัญญัติ น.230/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - มี.ค. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	3.96 ระดับมาก	26 ก.พ. -6 มี.ค. 67
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม	สนับสนุนกิจกรรม งานประเพณีใน จังหวัดกาฬสินธุ์	1,100,000.00	50,000.00	1,045,100.00	4,900.00	ข้อบัญญัติ น.231/478	หน้า 174 ข้อ 2	พ.ค. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.39 ระดับมาก	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.232/478	หน้า 176 ข้อ 7	ก.ย. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.21 ระดับมาก	19 - 22 ก.ย. 67
โครงการงานประเพณี"บุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคุณลานสืบ สานตำนานพระแม่โพสพ"ประจำปี	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.233/478	หน้า 180 ข้อ 21	ก.พ. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	3.95 ระดับมาก	9 - 12 ก.พ. 67
โครงการจัดงานผู้ไทนานาชาติ	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.233/478	หน้า 180 ข้อ 23	ม.ค. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.34 ระดับมาก	13 - 17 ก.ย. 67
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ แพรวากาฬสินธุ์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.234/478	หน้า 177 ข้อ 12	พ.ค. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.38 ระดับมาก	29 - 2 มี.ย. 67
โครงการประเพณีมหาสงกรานต์ มหาราชลำปาว ทะเล มรกตอีสาน แหลมโนนวิเศษ	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.234/478	หน้า 176 ข้อ 10	เม.ย. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.26 ระดับมาก	12 - 15 เม.ย. 67
โครงการประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบั้งไฟตะไลล้าน (ปลอด เหล้า ปลอดภัย ปลอดการพนัน) สุ่อาเขียน	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.235/478	หน้า 175 ข้อ 4	พ.ค. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.52 ระดับมาก	15 - 19 พ.ค. 67
โครงการประเพณีสักการะศาลหลักเมืองสามชัยประจำปี	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.235/478	หน้า 180 ข้อ 23	พ.ย. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.25 ระดับมาก	29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 66
โครงการมหกรรมประเพณีเส็งกลองร้องคำ สุ่มกรรม กลองอาเขียน (แข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสาน)	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.236/478	หน้า 178 ข้อ 14	ก.พ. - เม.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	4.30 ระดับมาก	21 - 23 ส.ค. 67
โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.236/478	หน้า 177 ข้อ 11	พ.ย. 66 - ก.ค. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	4.39 ระดับมาก	13 - 15 เม.ย. 67
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี เนื่องในวันวิสาขบูชา เทศบาลตำบลภูพาน	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.237/478	หน้า 177 ข้อ 13	พ.ค. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.13 ระดับมาก	20 - 22 พ.ค. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.237/478	หน้า 174 ข้อ 3	ก.พ. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.73 ระดับมากที่สุด	16 - 25 ก.พ. 67
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.238/478	หน้า 176 ข้อ 9	ก.ค. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.01 ระดับมาก	19-ก.ค.-67
จัดงานประเพณีสงกรานต์พระธาตุยาคู อำเภอภมมลาไสย	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	95,900.00	4,100.00	ข้อบัญญัติ น.238/478	หน้า 176 ข้อ 9	พ.ค. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.38 ระดับมาก	22 - 26 พ.ค. 67
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ลอดซุ้มสวรรค์ อำเภอพนม จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.239/478	หน้า 179 ข้อ 20	ต.ค. - พ.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	4.11 ระดับมาก	1 - 2 พ.ย. 66
โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียนโคม อำเภอพนม จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.240/478	หน้า 180 ข้อ 22	ส.ค. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.51 ระดับมากที่สุด	7-ก.ย.-67
โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่ภูศรีรวมของดีถิ่นคมภูลประจำปี อำเภอหนองงูเห่า จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.240/478	หน้า 179 ข้อ 18	ม.ค. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.33 ระดับมาก	17 - 23 ม.ค. 67
โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน และมหกรรมของดีอำเภอธ้อชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.241/478	หน้า 175 ข้อ 6	ก.พ. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.42 ระดับมาก	14 - 16 ก.พ. 67
โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลานและเทศกาลเขยอีสานภูไท สะไม้อเมืองบัวขาว	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.241/478	หน้า 179 ข้อ 20	ม.ค. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	3.90 ระดับมาก	23 - 25 ม.ค. 67
โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลานและมหกรรมของดี อำเภอยางตลาด	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.242/478	หน้า 178 ข้อ 17	ก.พ. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.41 ระดับมาก	3 - 5 ก.พ. 67
โครงการบุญคูณลาน เทศกาลของดีอำเภอคอนจาน	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.242/478	หน้า 179 ข้อ 20	ก.พ. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.35 ระดับมาก	8 - 9 ก.พ. 67
โครงการนมัสการองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็กบวชชีพรามณ์ บุญกุ่มข้าวใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.243/478	หน้า 179 ข้อ 19	ก.พ. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.36 ระดับมาก	6 - 15 ก.พ. 67
<b>รวม.....23.....โครงการ</b>		<b>5,100,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>4,986,740.00</b>	<b>63,260.00</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว															
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน	
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน</b>															
โครงการจัดงานหัตถกรรมถิ่นไทย ราชนิคมใหม่แพรวา พุทราหมบ้านโพน (Amazing Phuthai)	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	296,200.00	3,800.00	ข้อบัญญัติ น.220/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ม.ค. 2567	กองสวัสดิการ	-	-	✓	4.65 ระดับมากที่สุด	8 - 10 ธ.ค. 66	
โครงการสร้างการรับรู้อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ (Kasasin Geopark)	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	500,000.00	0.00	0.00	2,300.00	ข้อบัญญัติ น.246/478	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	พ.ย. 66 - ส.ค. 67	สำนักปลัด	✓	-	-		โอนสด 497,700	
โครงการประเพณีกินปลา พาเที่ยวห้วยหิน ถิ่นลำปาว	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	โอนงบประมาณ	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ม.ค.-67	กองสวัสดิการฯ	-	-	✓	4.45 ระดับมาก	25 - 26 ม.ค. 67	
เงินอุดหนุนสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๒ กรม ทรัพยากรธรณี (พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์)	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 24 /10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	ต.ค. 66 - พ.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓		7-ต.ค.-67	
<b>รวม.....4.....โครงการ</b>		<b>951,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>447,200.00</b>	<b>6,100.00</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>			
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>															
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ความสำคัญ ด้านธรณีวิทยาและการพัฒนาแหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่ อุทยานธรณีด้วยกรอบแนวคิดทางธรณีวิทยาแบบองค์รวม"	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	170,700.00	0.00	158,940.00	11,760.00	โอนงบประมาณ 17 พ.ย. 66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	พ.ย. 2566	สำนักปลัด	-	-	✓	4.46 ระดับมาก	22 - 24 พ.ย. 66	
<b>รวม.....1.....โครงการ</b>		<b>170,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,940.00</b>	<b>11,760.00</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>			
<b>รวมทั้งสิ้น.....28.....โครงการ</b>		<b>6,221,700.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>5,592,880.00</b>	<b>81,120.00</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>27</b>			



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมา คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน</b>														
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.225/478	หน้า 165 ข้อ 12	ก.ค. - ส.ค. 67	กองสวัสดิการ	-	-	✓	4.21 ระดับมาก	31-ส.ค.-67
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.222/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	มิ.ย. 2567	กองสวัสดิการ	✓	-	-		โอนลด 300,000 (ยกเลิกโครงการ)
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer)	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.223/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ส.ค. 2567	กองสวัสดิการ	✓	-	-		โอนลด 200,000 (ยกเลิกโครงการ)
โครงการพัฒนาศักยภาพสัตว์น้ำ และปศุสัตว์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	400,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.223/478	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ส.ค. 2567	กองสวัสดิการ	✓	-	-		โอนลด 400,000 (ยกเลิกโครงการ)
โครงการส่งเสริมการทำเกษตรด้วยระบบอินทรีย์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.224/478	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ส.ค. 67	กองสวัสดิการ	-	-	✓	4.40 ระดับมาก	5 - 6 มิ.ย. 67
<b>รวม.....5.....โครงการ</b>		<b>1,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>					<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>		
<b>รวมทั้งสิ้น.....5.....โครงการ</b>		<b>1,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>					<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น															
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>															
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	800,000.00	0.00	656,760.00	3,240.00	ข้อบัญญัติ น.226/478	หน้า 192 ข้อ 2	ม.ค. - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	โอนลด 140,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ฟุตบอลคัพด้านยาเสพติด	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	1,000,000.00	0.00	943,164.00	6,836.00	ข้อบัญญัติ น.227/478	แก้ไข ครั้งที่1/2565	พ.ย. 66 - ก.ค. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	โอนลด 50,000	3-มี.ค.-67	
<b>รวม.....2.....โครงการ</b>		<b>1,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,599,924.00</b>	<b>10,076.00</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>			
<b>แผนงานการศึกษา</b>															
โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	80,000.00	0.00	55,831.00	169.00	ข้อบัญญัติ น.138/478	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	ก.พ. - ก.ค. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	4.37 ระดับมาก	1 ก.ค. 67 โอนลด 24,000	
โครงการเข้าค่ายพัฒนาภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมจีน	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	140,000.00	0.00	96,385.00	615.00	ข้อบัญญัติ น.138/478	หน้า 201 ข้อ 40	ก.ค. - ส.ค. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	4.33 ระดับมาก	16 ส.ค. 67 โอนลด 43,000	
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.139/478	หน้า 202 ข้อ 44	ธ.ค. 66 - ส.ค. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	4.31 ระดับมาก	30-ส.ค.-67	
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	1,200,000.00	0.00	1,196,718.00	3,282.00	ข้อบัญญัติ น.140/478	หน้า 197 ข้อ 27	พ.ย. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดกาฬสินธุ์	มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน	2,359,000.00	0.00	557,850.00	5,260.00	ข้อบัญญัติ น.141/478	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	พ.ย. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	โอนลด 1,795,890	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
โครงการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการสถานศึกษา	จัดกิจกรรมคณะกรรมการสถานศึกษา	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.143/478	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	มี.ค. - ก.ค. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	4.34 ระดับมาก	15-ส.ค.-67	
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา (MOU)	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.143/478	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	ม.ค. - ก.ค. 67	กองการศึกษา	✓	-	-	โอนลด 300,000 (ยกเลิกโครงการ)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาจีน (MOU)	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	2,473,200.00	0.00	2,433,918.68	281.32	ข้อบัญญัติ น.144/478	หน้า 199 ข้อ 33	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	โอนลด 39,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	3,000,000.00	0.00	2,340,322.55	3,677.45	ข้อบัญญัติ น.145/478	หน้า 199 ข้อ 34	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	โอนลด 656,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
โครงการวันครู	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	99,985.00	15.00	ข้อบัญญัติ น.146/478	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	ม.ค. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.25 ระดับมาก	16-ม.ค.-67
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ และ 1 กิจกรรม	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	13,860.00	209,193.00	947.00	ข้อบัญญัติ น.147/478	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	ม.ค. - ก.ค. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	4.30 ระดับมาก	25-26 พ.ค. 67 โอนลด 76,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และ โรงเรียนในสังกัด	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.147/478	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	ก.พ. - พ.ค. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	4.52 มากที่สุด	12-13 มี.ค. 67
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ทางด้านกีฬาฟุตบอล	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 58 / 19 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
<b>รวม.....13.....โครงการ</b>		<b>10,452,200.00</b>	<b>13,860.00</b>	<b>7,490,203.23</b>	<b>14,246.77</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>12</b>		
<b>รวมทั้งสิ้น.....15.....โครงการ</b>		<b>12,252,200.00</b>	<b>13,860.00</b>	<b>9,090,127.23</b>	<b>24,322.77</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>14</b>		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน	
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>															
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดสิง หมู่ 10 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองแสง หมู่ 7 ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพนชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.275/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	8 พ.ย. 65 - 5 ม.ค. 66	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	15 ธ.ค. 66 - ก.พ. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสำโรง หมู่ 7 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ - ตำบลโพนงาม อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.276/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ค.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	8 มี.ค. - 27 เม.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าสีแก้ว หมู่ 13 ตำบลไค้โนน - บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	496,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.277/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ค.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนพาสินค้า ตำบลกาฬสินธุ์ - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 16 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	379,000.00	0.00	374,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.278/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ค.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 5,000	14 ธ.ค. 66 - 2 ก.พ. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเลียบริมคลองชลประทาน 13 AR บ้านโจัด หมู่ 10 ตำบลเจ้าท่า - บ้านหนองคู หมู่ 3 ตำบลลัญญา อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.279/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ค.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 5,000	13 ธ.ค. 66 - 1 ก.พ. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดโดน หมู่ 13 ตำบลกุดโดน - บ้านน้อยนางวล หมู่ 1 ตำบลบึงนางเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.280/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ค.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	29 พ.ย. 66 - 18 ม.ค. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ 12 ตำบลจุมจัง - บ้านสมสะอาด หมู่ 2 ตำบลสมสะอาด อำเภอภูพานาจารย์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.281/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ค.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	21 ธ.ค. 66 - 9 ก.พ. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสำโรง หมู่ 2 ตำบลสามัคคี - บ้านกมชะคำ หมู่ 4 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.282/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ค.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	13 ม.ค. - 1 ก.พ. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไค้โนน หมู่ 2 ตำบลไค้โนน - บ้านภูเงิน ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.283/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ค.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	18 มี.ค. - 7 พ.ค. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนอุดม หมู่ 17 - บ้านโคกใหญ่ หมู่ 1 - บ้านเชียงสา หมู่ 9 ตำบลบัวบาน - บ้านบึงวิชัย ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.284/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ค.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่างาม หมู่ 16 ตำบลสเปือย อำเภอนามน - บ้านโคกสี หมู่ 2 ตำบลค้อบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.285/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ค.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	14 ธ.ค. 66 - 2 ก.พ. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 ตำบลสามขา อำเภอภูพานาจารย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านปากช่อง หมู่ 8 ตำบลคำนาคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.286/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ค.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	15 มี.ค. - 4 พ.ค. 67	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน	
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสามัคคี หมู่ 4 ตำบลโนนบุรี - บ้านตาดคงเค็ง หมู่ 2 ตำบลนิคม อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	470,000.00	0.00	455,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.287/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 15,000	13 มี.ค. - 2 พ.ค. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงวิชัย หมู่ 4 ตำบลบึงวิชัย - บ้านมิตรสัมพันธ์ หมู่ 8 ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.288/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพทอง หมู่ 10 ตำบลสำราญใต้ - บ้านหนองสิมใหม่ หมู่ 3 ตำบลสำราญ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.289/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงศรีสวัสดิ์ หมู่ 7 ตำบลกุดโดน - บ้านหนองบัว หมู่ 6 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.290/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	8 มี.ค. - 27 เม.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง หมู่ 6 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านไค้หนู หมู่ 11 ตำบลไค้หนู อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.291/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	13 ก.พ. - 31 เม.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยมะหอ หมู่ 2 ตำบลหัวหิน - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.292/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	8 มี.ค. - 27 ก.พ. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกจากถนนลาดยางมหาสารคาม ไปหนองนกพัด บ้านเสมา หมู่ 7 ตำบลหนองแปน - บ้านสงยาง หมู่ 3 ตำบลกลมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.293/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	14 มี.ค. - 3 พ.ค. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียคลองชลประทาน 1L RMC บ้านฝายแตก หมู่ 3 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - ชุมชนซอยน้ำทิพย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.294/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียคลองชลประทาน 4R-LMC บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตำบลหลุบ - บ้านดอนม่วง หมู่ 9 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	495,000.00	0.00	490,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.295/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 5,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกทางหลวงชนบท กส 3007 แยกมาทวิวิสัย หมู่ 7 ตำบลนามน (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนามน) - บ้านนาขวัญเมือง หมู่ 7 ตำบลนามน (เขตเทศบาลนามน) อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.296/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 ต.ค. 66 - 1 ก.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นาหนองแคน บ้านกุดหัว หมู่ 2 ตำบลกุดหัว - บ้านหนองห้าง หมู่ 7 ตำบลหนองห้าง อำเภอภูพานิราษณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	495,000.00	0.00	490,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.297/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 5,000	6 มี.ค. - 25 เม.ย. 67	



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน	
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 5 ธันวาคม บ้านหนองแวงจง หมู่ 4 ตำบลกุดโดน - บ้านป่ากุง หมู่ 5 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.298/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองหิน หมู่ 4 ตำบลหนองหิน (เขตเทศบาลตำบลหนองหิน) - วัดป่าคอนเฒ่า บ้านหนองหิน หมู่ 4 ตำบลหนองหิน (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน) อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.299/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	4 ธ.ค. 66 - 23 ม.ค. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าวล่อ บ้านขาดเหนือ หมู่ 5 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านโคกกลาง หมู่ 6 ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.300/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 มี.ค. - 20 เม.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ บ้านไม้ทอง หมู่ 15 ตำบลหลุบ - เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	343,000.00	0.00	338,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.301/478	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 5,000	14 มี.ค. - 3 พ.ค. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านนาอุดมิม บ้านนาอุดมิมพัฒนา หมู่ 8 ตำบลสายบัววัง อำเภอนาคู - บ้านหนองผือ หมู่ 1 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	492,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.302/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	4 มี.ค. - 23 เม.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำมะกูด บ้านดอนอุ่มวิ หมู่ 8 ตำบลบัวขาว - บ้านหนองห้าง หมู่ 7 ตำบลหนองห้าง อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.303/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	5 มี.ค. - 24 เม.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำศรี - นาง บ้านคำศรี หมู่ 13 ตำบลหนองบัว - บ้านหนองสว่าง หมู่ 1 ตำบลหนองสว่าง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.304/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	5 มี.ค. - 24 เม.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนคงปอ ตำบลกาฬสินธุ์ - บ้านหนองสาหร่าย หมู่ 8 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.305/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	18 มี.ค. - 7 พ.ค. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาข่า บ้านหนองสอใต้ หมู่ 2 ตำบลลำบัว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านนาโก หมู่ 4 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.307/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	14 ธ.ค. 66 - 2 ก.พ. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาทราย บ้านหนองอิบุตร หมู่ 1 ตำบลหนองอิบุตร อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านสงเปือย หมู่ 9 ตำบลสงเปือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.308/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 5,000	27 ก.พ. - 17 เม.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาบัว บ้านกุดหว้า หมู่ 8 ตำบลกุดหว้า - บ้านหนองห้าง หมู่ 7 ตำบลหนองห้าง อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	495,000.00	0.00	489,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.309/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	12 มี.ค. - 1 พ.ค. 67	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกกกอก หมู่ 11 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - ถนนบายพาส (กาฬสินธุ์ - สมเด็จ) ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.310/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-	โอนสด	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกกกอก หมู่ 11 ตำบลเหนือ - ถนนบายพาส (กาฬสินธุ์-สมเด็จ) ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ศ. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค.-67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 7,000	7 มี.ค. - 26 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกกกอก หมู่ 4 (องค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาว) - บ้านหนองหูลิง หมู่ 3 (เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์) อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.311/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 6,000	4 ธ.ศ. 66 - 23 ม.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเหมือดแก้ว หมู่ 1,3 ตำบลคำเหมือดแก้วอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองหัว หมู่ 1 ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.312/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 6,000	29 ม.ค. - 19 มี.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูย หมู่ 12 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านคำนาคี ตำบลคำนาคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	497,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.313/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-	โอนสด	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเครือ หมู่ 1 ตำบลโคกเครือ - บ้านดงมูล หมู่ 11 ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.314/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 5,500	8 มี.ค. - 27 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 1 ตำบลบัวบาน - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 11 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.315/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 7,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจันทร์สองหล้า หมู่ 10 ตำบลห้วยเม็ก - บ้านห้วยม่วง หมู่ 6 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	465,000.00	0.00	459,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.316/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 6,000	29 ม.ค. - 19 มี.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแจนแลน หมู่ 3 ตำบลแจนแลน - บ้านหวาย หมู่ 5 ตำบลนาโถ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.317/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 6,000	9 ธ.ศ. 66 - 27 ม.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงน้อย หมู่ 3 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านหัวหนอง หมู่ 11 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.318/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 7,000	5 ม.ค. - 24 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนชี หมู่ 5 ตำบลอิฐี้อย - บ้านหนองหัวช้าง หมู่ 6 ตำบลหัวนา อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.319/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 6,000	12 ก.พ. - 2 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยานาง หมู่ 1 ตำบลดอน สมบูรณ์ อำเภอยางตลาด - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 16 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.320/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 7,000	7 ธ.ศ. 66 - 26 ม.ค. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอนยูง หมู่ 9,17 ตำบลกลมลาไสย (อบต.กลมลาไสย) - บ้านสระบัว หมู่ 5 ตำบลกลมลาไสย (ทต.กลมลาไสย) อำเภอกลมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.321/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	12 ธ.ค. 66 - 31 ม.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเดชอุดม หมู่ 1 ตำบลพิบูล - บ้านหนองแก หมู่ 6 ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.322/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	14 มี.ค. - 3 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่างาม หมู่ 6 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	496,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.323/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนากระเดา หมู่ 5 ตำบลสายนาวัง - บ้านนาคลอง หมู่ 7 ตำบลนาคู (เทศบาลตำบลนาคู) อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	494,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.324/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 5,000	28 ก.พ. - 18 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขวัญเมือง หมู่ 7 ตำบลนามน - บ้านดงสว่าง หมู่ 6 ตำบลลงเปือย อำเภอ นามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.325/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ 10 - บ้านโนนสว่าง หมู่ 14 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านผึ้ง หมู่ 4 ตำบลไค้โนน อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	487,000.00	0.00	481,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.326/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ 8 ตำบล โนนางาม - บ้านม่วงกุลโนนสะอาด หมู่ 13 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.327/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	15 มี.ค. - 4 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคลองแสน หมู่ 12 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี - บ้านคลองทรี หมู่ 4 ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.328/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	8 มี.ค. - 27 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาค้อ หมู่ 5 ตำบลกุดโดน - บ้านโนนศิลาอาสน์ หมู่ 9 ตำบลคำเหือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.329/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	9 ม.ค. - 28 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคู หมู่ 11 ตำบลนาคู - บ้านบ่อแก้ว หมู่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.330/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	8 ธ.ค. 66 - 27 ม.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเชือก หมู่ 5 ตำบลหนองแปน อำเภอกลมลาไสย - บ้านหนองบัว หมู่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอพังชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	491,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.331/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	11 มี.ค. - 30 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามน หมู่ 11 ตำบลลงเปือย - บ้านหนองคอนทราย หมู่ 3 ตำบล หลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.332/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหัวเมย หมู่ 7 ตำบลหนองอิฐทร อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านคำป่าหว้าน ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.333/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	19 มี.ค. - 8 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเหนือ หมู่ 4 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านชมสะอาด หมู่ 1 ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.334/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	7 มี.ค. - 26 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนิคม หมู่ 1 ตำบลนิคมหัวผึ้ง - บ้านหนองอิฐทร หมู่ 1 ตำบลหนองอิฐทร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.335/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนิคม หมู่ 7 ตำบลโคกหิน บ้านคำป่าหว้าน ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.336/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	29 พ.ย. 66 - 18 ม.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนิคม หมู่ 9 ตำบลนิคมหัวผึ้ง - บ้านหนองอิฐทร หมู่ 1 ตำบลหนองอิฐทร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.337/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนชัย หมู่ 8 ตำบลสมัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนวมะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	492,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.338/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 5,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทอง หมู่ 9 ตำบลสมัน - บ้านภูทอง หมู่ 14 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.339/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนบุรี หมู่ 3 ตำบลโนนบุรี - บ้านคำชมภู หมู่ 7 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	494,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.340/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 5,000	14 มี.ค. - 3 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนศึกษา หมู่ 11 ตำบลโนนบุรี - บ้านคำเชียงยืน หมู่ 3 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	478,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.341/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 21,000	13 ก.พ. - 3 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ 14 - บ้านบอนเขียว หมู่ 9 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านผึ้ง หมู่ 4 ตำบลโคกหิน อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	489,000.00	0.00	484,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.342/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 5,000	1 มี.ค. - 20 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสำราญ หมู่ 14 ตำบลบัวขาว - บ้านอ่าวแก้ว หมู่ 14 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.343/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	6 มี.ค. - 25 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพานสุวรรณ หมู่ 2 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองกุงใต้ หมู่ 10 ตำบลกุดปลาคุง อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.344/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	3 ม.ค. - 22 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนบาศี หมู่ 10 ตำบลหนองมือ - บ้านซัง หมู่ 4 ตำบลกุดปลาคำ อำเภอเซาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	375,000.00	0.00	370,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.345/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 5,000	1 มี.ค. - 20 เม.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมฆาว หมู่ 3 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 4 ตำบลแจนแลน อำเภอภูพานรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.346/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	5 มี.ค. - 24 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังมะพลับ หมู่ 7 ตำบลโนนบุรี - บ้านคำแคน หมู่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.347/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	13 ก.พ. - 3 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสองห้อง หมู่ 5 ตำบลร่องคำ - บ้านหนองคู หมู่ 2 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.348/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	เม.ย. - มิ.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตำบลนาบอน - บ้านโพธิ์ หมู่ 3 ตำบลโพธิ์ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	494,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.349/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 5,000	26 มี.ค. - 15 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสายนาคำ หมู่ 9 (ข้างเทศบาลตำบลนาคู) ตำบลนาคู - บ้านดอนแคน หมู่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.350/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	14 มี.ค. - 3 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสายนาคำ หมู่ 9 ตำบลนาคู - บ้านหินลาดใหม่ หมู่ 8 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.351/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกะดัน หมู่ 5 ตำบลหนองห้าง - บ้านนาโก หมู่ 4 ตำบลนาโก อำเภอภูพานรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.352/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	13 ธ.ค. 66 - 1 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุงใต้ หมู่ 5 ตำบลหนองกุง - บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลไร่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.353/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ 4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก - บ้านป่าดิว หมู่ 8 ตำบลเวือ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.354/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	8 ม.ค. - 27 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุงศรี หมู่ 1 ตำบลหนองกุงศรี (เขตเทศบาลตำบลคำกั่ว) อำเภอหนองกุงศรี - บ้านยางเนียม หมู่ 3 ตำบล บึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	498,000.00	1,000.00	ข้อบัญญัติ น.355/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขามป้อม หมู่ 2 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู - บ้านชาติพัฒนา หมู่ 14 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.356/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	6 มี.ค. - 25 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคู หมู่ 2 ตำบลเหล่าอ้อย - บ้านศรีเมือง หมู่ 13 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.357/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน หมู่ 5 - บ้านนางาม หมู่ 4 ตำบลโคกเครือ - บ้านคำขาม หมู่ 1 ตำบลคงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.359/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวแดง หมู่ 2 ตำบลหนองใหญ่ - บ้านสระแก้ว หมู่ 7 ตำบล หนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.360/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวหน่วย หมู่ 2 ตำบลคลองขาม - บ้านสว่างอารมณ์ หมู่ 11 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	488,800.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.361/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 10,200	21 มี.ค. - 10 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไม้ หมู่ 2 ตำบลกุดโดน - บ้านเนินลาด หมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.362/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	29 ม.ค. - 19 มี.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโพน หมู่ 1 ตำบลไม้ - บ้านมอดินแดง หมู่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.363/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	8 ม.ค. - 27 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 5 ตำบลแจนแลน - บ้านกุดฝั่งแดง หมู่ 6 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.364/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	22 ม.ค. - 12 มี.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองวงเกษตร หมู่ 6 ตำบลคอนจาน - บ้านโนนบกโพธิ์ หมู่ 6 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอคอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.365/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	7 มี.ค. - 26 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงม่วง หมู่ 3 ตำบลกุดโดน - บ้านเนินลาด หมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.366/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	8 ม.ค. - 27 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสามขา บ้านสุขแสงทอง หมู่ 2 ตำบลสามขา - บ้านบอนเขียว หมู่ 5 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.368/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	22 ม.ค. - 12 มี.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหว้า หมู่ 9 ตำบลหนองกุงศรี - บ้านหนองไม้ตาย หมู่ 2 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	498,000.00	1,000.00	ข้อบัญญัติ น.369/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองห้าง หมู่ 2,7 ตำบลหนองห้าง - บ้านวังมน หมู่ 3 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.370/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 เม.ย. - 30 มี.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน	
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองห้าง หมู่ 4 ตำบลโนนนาจาน - บ้านโนนศาลา หมู่ 3 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอภูพาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.371/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	13 ก.พ. - 3 เม.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหวาย หมู่ 5 ตำบลนาโก - บ้านเจนแลน หมู่ 13 ตำบลเจนแลน อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.373/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	4 ธ.ค. 66 - 23 ม.ค. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนาคำเหนือ หมู่ 18 ทางหลวงชนบทหมายเลข 2025 ตำบล หัวนาคำ - ตำบลอิติอ้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.374/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวแสด หมู่ 10 ตำบลลัญญา - บ้านหนองบัว ตำบลเจ้าท่า อำเภอภมกลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	498,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.375/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 1,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทามแห หมู่ 9 ตำบลโพนทอง - บ้านหนาด หมู่ 5 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.376/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	19 มี.ค. - 8 พ.ค. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่ากลาง หมู่ 9 ตำบลกลางหมื่น - บ้านศรีบูรพา หมู่ 8 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.377/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าโงม หมู่ 9 ตำบลเหล่าโงม - สะพานหัวจุมจิ่ง บ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ 10 ตำบลจุมจิ่ง อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.378/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพน หมู่ 1 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านปากบัว หมู่ 14 ตำบลภมกลาไสย อำเภอภมกลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.379/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	4 ธ.ค. 66 - 23 ม.ค. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านคำใหญ่ หมู่ 7 ตำบลคำใหญ่ - องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูล ตำบลพิบูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.380/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	3 ม.ค. - 22 ก.พ. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าไชยวาราม บ้านโนนสำราญ หมู่ 14 ตำบลบัวขาว - บ้านบัวขาว หมู่ 2 ตำบลบัวขาว (เทศบาลเมืองภูผินารายณ์) อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.381/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	8 มี.ค. - 27 เม.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดบ้านหนองแซ่ บ้านน้อยเจริญ หมู่ 8 ตำบลจุมจิ่ง - บ้านเหล่าโงม หมู่ 9 ตำบลเหล่าโงม อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	495,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.382/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		19 ธ.ค. 66 - 7 ก.พ. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าภูผาสีทึบ บ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ 2 ตำบลภูแล่นช้าง - บ้านนาอ หมู่ 2 ตำบลโนนนาจาน อำเภอภูพาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.383/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานนาขาม บ้านหนองซอนแก่น หมู่ 8 ตำบลหนองฮุดูร อำเภอห้วยผึ้ง - ลำห้วยหลวง บ้านคำป่าหว้าน ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.384/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 6,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกคุ้มทุ่งศรีชัย บ้านหัวนาคำใต้ หมู่ 11 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองเม็ก ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	465,013.60	0.40	ข้อบัญญัติ น.385/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 32,986	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองก้านเหลือง บ้านโนนยาง หมู่ 11 ตำบลเหล่าโฮงาม - ถนนสีเส็นบ้านนาโคร์ หมู่ 7 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.386/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 6,000	5 มี.ค. - 24 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองงู บ้านคูครอง หมู่ 7 ตำบลคอนจาน - บ้านหนองแวงเสน หมู่ 2 ตำบลนาจำปา อำเภอกอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.387/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 7,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองผ่า บ้านกลาง หมู่ 6 ตำบลเหล่าโฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านโป่ง หมู่ 3 ตำบลบึงเค็ด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	491,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.388/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 6,000	5 มี.ค. - 24 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโพธิ์ บ้านขาดเหนือ หมู่ 5 ตำบลนาคู - บ้านคอนแคน หมู่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.389/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 6,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนตำบับบ้านคำใต้ หมู่ 6 ตำบลเหล่าฮ้อย - บ้านสองห้อง หมู่ 11 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	478,000.00	0.00	476,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.390/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 2,000	13 ธ.ค. 66 - 1 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดป่าทองประดิษฐ์ บ้านหนองแคน หมู่ 1 ตำบลคอนจาน - บ้านหนองโพน หมู่ 3 ตำบลนาจำปา อำเภอกอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.391/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 7,000	1 มี.ค. - 20 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังจันคลอง 4R บ้านนาเชือก หมู่ 5 ตำบลหนองแปน อำเภอภมกลาไสย - บ้านหนองบัว หมู่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.392/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 6,000	13 ธ.ค. 66 - 1 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนท่าสินคำ ตำบลกาฬสินธุ์ - ดอนคำปู่ บ้านวังเกาะเหล็ก หมู่ 2 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	459,000.00	0.00	453,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.393/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 6,000	14 ธ.ค. 66 - 2 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเหล่าบ้านโคกโก่ง หมู่ 5 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านโนนยาง หมู่ 5 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.394/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 6,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน	
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไชยวาร หมู่ 6 ตำบลหนองบัว - บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 5 ตำบลเสาเต้ง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.395/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	5 มี.ค. - 24 เม.ย. 67	
ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทยเจริญ หมู่ 9 ตำบลสมบุญ - บ้านคำบอน หมู่ 5 ตำบลยางชุม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	15 มี.ค. - 4 พ.ค. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง หมู่ 1 ตำบลลำชี - บ้านกุดซ้อ หมู่ 8 ตำบลซ้อพัฒนา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	304,000.00	0.00	300,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 4,000	15 มี.ค. - 4 พ.ค. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่าง หมู่ 2 ตำบลโนนศิลาเชิง อำเภอน้ำขุ่น - บ้านขมิ้น หมู่ 5 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	27 ก.พ. - 17 เม.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาไข่มุก หมู่ 9 ตำบลมหาไชย - บ้านกอก หมู่ 2 ตำบลเวสาลี อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	496,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมือดแอ่ หมู่ 2 ตำบลเจ้าท่า - บ้านแวง หมู่ 6 ตำบลดงสิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	487,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 12,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ 12 ตำบลโคกสะอาด - บ้านเหล่าแดง หมู่ 7 ตำบลซ้อพัฒนา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	496,000.00	0.00	490,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	27 ก.พ. - 18 เม.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชียงเครือ หมู่ 2 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านกุดครอง หมู่ 7 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	496,000.00	0.00	489,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	7 มี.ค. - 26 เม.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเหนือ หมู่ 2 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านบัวขาว หมู่ 13 ตำบลบัวขาว อำเภอภูธินาครายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	496,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนข่า หมู่ 6 ตำบลโคกสะอาด บ้านกุดซ้อ หมู่ 8 ตำบลซ้อพัฒนา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	492,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-	โอนลด 7,000	27 ก.พ. - 17 เม.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสะอาด หมู่ 3 ตำบลสระพังทองบ้านหนองบัว หมู่ 7 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	496,000.00	0.00	490,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	20 ก.พ. - 10 เม.ย. 67	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูกระแต บ้านแสนสุข หมู่ 14 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านโนนพิบูล หมู่ 7 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	492,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	13 ก.พ. - 3 เม.ย. 67	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน บ้านท่าใหม่ หมู่ 6 ตำบลเจ้าท่า - บ้านเมย หมู่ 5 ตำบลดงลิง อำเภอภมรสิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 2,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าช้าโคกน้ำเกลี้ยง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านอุดมศิลป์ หมู่ 10 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	496,000.00	0.00	489,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 7,000	22 มี.ค. - 11 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มกาญจนา บ้านสายนาเวียง หมู่ 16 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านโพนนาดี หมู่ 10 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	492,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 7,000	12 ก.พ. - 2 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำไฮ หมู่ 11 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี - บ้านแสงจันทร์ หมู่ 4 ตำบลบึงนาเวียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเมือง หมู่ 1 ตำบลเหล่าอ้อย - บ้านโนนสามัคคี หมู่ 1 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 6,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงสว่าง หมู่ 5 ตำบลห้วยโพธิ์ - บ้านคอนเรือ หมู่ 11 ตำบลพลู อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	496,000.00	0.00	489,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 7,000	14 มี.ค. - 3 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ 15 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านหนองบัวโน หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	495,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 2,000	15 ก.พ. - 5 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดาล หมู่ 5 ตำบลนาพัน - บ้านเก่าเตื่อ หมู่ 6 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	492,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น 2566-25670	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 7,000	25 มี.ค. - 14 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงโฮ - บ้านลำ ตำบลหลักเมือง - บ้านโนนมะค่า หมู่ 4 ตำบลชัยภูษา อำเภอภมรสิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	492,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 7,000	14 มี.ค. - 3 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสว่าง หมู่ 1 ตำบลหนองบัว - บ้านนางามหมู่ 4 ตำบลโคกศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	494,800.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 2,200	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแง หมู่ 5 ตำบลสำราญ - บ้านพรเจริญ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน หมู่ 3 ตำบลห้วยหิน สายข้างหนองคู - บ้านโนนภักดี หมู่ 9 ตำบลนาเข็ก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 6,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่ 10 ตำบลหนองบัว - บ้านนาบง หมู่ 3 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น 2566 -25670	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 7,000	13 มี.ค. - 4 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองชัย - บ้านโนนตูม หมู่ 4 ตำบลหนองดอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 6,000	27 ก.พ. - 17 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวหน่วย หมู่ 2 ตำบลคลองขาม - บ้านไทยเจริญ หมู่ 18 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 7,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมู่ม่น หมู่ 2 ตำบลหมู่ม่น - บ้านหนองอีดุม หมู่ 6 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 2,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนทางหลวงชนบท กส.4055 บ้านไทรทอง หมู่ 10 ตำบลคงมูล - บ้านน้ำพองพัฒนา หมู่ 11 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 6,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไฮโล่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6 ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก - บ้านโนนภักดี หมู่ 9 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 1,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านกุดโดน หมู่ 1 ตำบลกุดโดน - บ้านกุดท่าลือ หมู่ 6 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	382,000.00	0.00	380,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 2,000	8 มี.ค. - 27 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโนนภักดี หมู่ 9 ตำบลนาเชือก - บ้านนาบง หมู่ 6 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	325,000.00	0.00	323,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 2,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านคำปะโอ หมู่ 9 ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก - บ้านคำขอนแก่น หมู่ 11 ตำบลอือ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	495,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 3,000	8 มี.ค. - 27 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโนนจันทร์หอม หมู่ 9 ตำบลนาทม - บ้านหนองจอนเตรียม หมู่ 3 ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนาทม จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	491,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 7,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแต้ บ้านแสนสุข หมู่ 14 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านโคกมะลิ หมู่ 2 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	492,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 7,000	12 ก.พ. - 2 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำเขื่อนแก้ว หมู่ 4 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย - บ้านทับปลา หมู่ 7 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	496,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 2,000	25 มี.ค. - 14 พ.ค. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบัวขาว หมู่ 12 ตำบลบัวขาว - บ้านนาโก หมู่ 4 ตำบลนาโก อำเภอภูพาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	496,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแก่นทราย หมู่ 5 ตำบลหนองช้าง - บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ 9 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	496,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	27 มี.ค. - 16 พ.ค. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบน้ำยัง บ้านคุ้มเก่า หมู่ 1 - บ้านแสนสุข หมู่ 14 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านโนนพิบูล หมู่ 7 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	399,000.00	0.00	394,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เปลี่ยนไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 5,000	13 ก.พ. - 3 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองขามเก่า บ้านภูแล่นช้าง หมู่ 1 บ้านโนนศาลา หมู่ 3 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 8 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอภูพาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	492,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 7,000	8 ก.พ. - 29 มี.ค. 67
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานปรับปรุงถนนคอนกรีตแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณโรงพยาบาลนาคู ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	1,864,000.00	0.00	1,794,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 2/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 70,000	22 ก.พ. - 5 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านค้อ หมู่ 4 ตำบลลำห้วยหลวงอำเภอสว่าง - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 6 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	488,000.00	0.00	486,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนนาค หมู่ 14 ตำบล บ้านบ้านโนนสมบูรณ์หมู่ 11 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนภักดี หมู่ 9 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด บ้านโนนมีกิจ หมู่ 10 ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	493,000.00	6,000.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนลูกรังสาย บ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ - บ้านถ้ำปลา หมู่ 11 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	6 มี.ค. - 24 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนอิงสันต์ หมู่ 1 ตำบลหนองบัว - บ้านหนองคอนทราย หมู่ 9 ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	487,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 113	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 12,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำพิบูล หมู่ 3 ตำบลทุ่งทอง อำเภอคำม่วง - บ้านห้วยยาง หมู่ 4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	369,617.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.396/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 129,383	13 ก.พ. - 13 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำสร้างเที่ยง หมู่ 1 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย - ลำห้วยนาฮี บ้านแก หมู่ 5 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	486,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.396/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 13,000	12 เม.ค. - 13 มี.ค. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคู หมู่ 16 ตำบลสามขา อำเภอภูพานายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านคำชาติ ตำบลคำชาติ อำเภอ โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.397/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาบอน หมู่ 2 ตำบลนาบอน - บ้านโพน หมู่ 3 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.397/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	7 ก.พ. - 7 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำแมด หมู่ 13 ตำบลบ้านวน - บ้านหนองวงษ์ หมู่ 11 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	481,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.398/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 18,000	22 ธ.ค. 66 - 20 ก.พ. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนนาค หมู่ 14 ตำบล บัวบาน - บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ 11 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.399/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสูงเนินเหนือ หมู่ 10 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง - บ้านม่วงภูซร หมู่ 6 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	486,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.399/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 13,000	7 ก.พ. - 7 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองม่วง หมู่ 2 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง - บ้านม่วงเหนือ หมู่ 9 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	490,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.400/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 9,000	6 ก.พ. - 6 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองม่วงเหนือ หมู่ 9 ตำบลเนินยาง - บ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ 7 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	487,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.400/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 12,000	6 ก.พ. - 6 เม.ย. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายแยก สปก.บ้านคำแคน หมู่ 3 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย - สะพานข้ามห้วยสังกะ บ้านโคกก่อ หมู่ 4 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.401/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	12 ม.ค. - 13 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 ตำบลภูโป อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.403/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	15 ม.ค. - 5 มี.ค. 67



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพน หมู่ 1 ตำบลโพน - บ้านคำพิมูล หมู่ 3 ตำบลทุ่งคล่อง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.404/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-	โอนสด	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกบ หมู่ 9 ตำบลโคกศรี - บ้านนาคลองแสน หมู่ 12 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.405/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-	โอนสด	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย บ้านโคกใหญ่ หมู่ 4 - บ้านหัวนาคำ หมู่ 1, หมู่ 14 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านผ่า หมู่ 9 ตำบลคอนเงิน อำเภอเขยฮิน จังหวัดมหาสารคาม	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.406/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 14,000	21 ธ.ศ. 66 - 9 ก.พ. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายเขตเทศบาลตำบลนาจารย์ - บ้านหนองแวงใต้ หมู่ 3 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	484,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.407/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 15,000	15 ม.ค. - 5 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองชลประทาน บ้านหนองโพน หมู่ 3 ตำบลนาจำปา - บ้านกุดครอง หมู่ 8 ตำบลคอนจาน อำเภอคอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	494,000.00	0.00	481,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.408/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 13,000	27 ก.พ. - 18 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายคุ้มหนองบัวลอย บ้านนมะเขือ หมู่ 12 ตำบลนมะเขือ - บ้านถ้ำปลา หมู่ 11 ตำบลอัสสัมชัญ อำเภออัสสัมชัญ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.409/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 14,000	6 มี.ค. - 25 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากหน้าโรงสี บ้านแจ้งจุม หมู่ 7 ตำบลเจ้าฟ้า - บ้านหัวยอด หมู่ 10 ตำบลอัญญา อำเภอภมราไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	0.00	482,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.410/483	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 16,000	13 ธ.ศ. 66 - 1 ก.พ. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกุงเก่า หมู่ 8 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านตุนสาต หมู่ 2 ตำบลตุนสาต อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.411/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-	โอนสด	1 เม.ย. - 30 มี.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแกเปะ หมู่ 8 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านหนองอีเก็ม หมู่ 4 ตำบลโคกสมบุรณ์ อำเภอภมราไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	484,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.412/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 15,000	6 ก.พ. - 27 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านค้อ หมู่ 4 ตำบลลำห้วยหัว อำเภอสมเด็จ - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 7 ตำบลยอดแกง อำเภอภมราไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.413/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-	โอนสด 499,000 (ยกเลิกโครงการ)	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำพิมูล หมู่ 3 ตำบลทุ่งคล่อง - บ้านโพน หมู่ 1 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.413/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-	โอนสด	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำม่วง หมู่ 11 ตำบลอุมเม่า - บ้านคลองคู หมู่ 6 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.414/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-	โอนสด	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกกลาง หมู่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ - บ้านโพนสว่าง หมู่ 4 ตำบลนมะเขือ อำเภออัสสัมชัญ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.416/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 14,000	14 ธ.ศ. 66 - 2 ก.พ. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกลำม หมู่ 2 ตำบลคง - บ้านบึง หมู่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอภมรไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	484,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.418/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 15,000	4 ธ.ค. 66 - 23 ม.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนนแหลมทอง - บ้านنامهเขือ หมู่ 12 ตำบลنامهเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.418/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	5 ก.พ. - 26 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเชียงเครือ หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านกุศตรอง หมู่ 4 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.422/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	22 ม.ค. - 12 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านไชยวาร หมู่ 6 ตำบลหนองบัว - บ้านหนองงูเหือก หมู่ 4 ตำบลสำทองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	449,000.00	0.00	443,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.423/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนจันทร์ หมู่ 9 ตำบลنامهเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านคงคำพัฒนา หมู่ 11 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	0.00	484,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.426/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	1 มี.ค. - 20 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านنامهเขือ หมู่ 12 - บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบล نامهเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนชัย หมู่ 8 ตำบลมัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.427/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	12 ธ.ค. 66 31 ม.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านنامهเขือ หมู่ 12 ตำบลنامهเขือ - บ้านคำเชียงวัน หมู่ 7 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.428/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	26 ม.ค. - 13 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนคำม่วง หมู่ 7 ตำบลจรรย์ - บ้านป่าก ขาบ หมู่ 4 ตำบลภูป้อ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.429/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	8 ธ.ค. 66 - 27 ม.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนชาติ หมู่ 8 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ - บ้านโพนสว่าง หมู่ 4 ตำบลنامهเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	431,000.00	0.00	419,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.430/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 12,000	14 ธ.ค. 66 - 2 ก.พ. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนศรีทอง หมู่ 8 ตำบลنامهเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านหนองแวง หมู่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	487,000.00	0.00	474,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.431/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 13,000	19 ก.พ. - 9 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนศิลา หมู่ 4 ตำบล หนองกุงศรี - บ้านหนองบัวแดง หมู่ 2 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	387,000.00	0.00	377,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.432/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 10,000	28 ก.พ. - 18 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสูง หมู่ 5 ตำบลโนนสูง - บ้านดอนชี หมู่ 5 ตำบลดือ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.433/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	12 ม.ค. - 5 มี.ค. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน	
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่านกขาม หมู่ 4 ตำบลภูโป อำเภอมือ กาฬสินธุ์ - บ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.434/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	15 ม.ค. - 5 มี.ค. 67	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพน หมู่ 3 ตำบลโพน - บ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.434/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านภูเงิน หมู่ 8 ตำบลสะอาดไชยศรี - บ้านหนอง แคน หมู่ 2 ตำบลคอนจาน อำเภอคอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.436/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 13,000	14 ก.พ. - 4 เม.ย. 67	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสะอาดไชยศรี หมู่ 3 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอ คอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านนาเลา หมู่ 2 ตำบลอัคระคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	ข้อบัญญัติ น.437/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสะอาดสมศรี หมู่ 2 ตำบลภูโป - บ้านหนองแวงใต้ หมู่ 3 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	484,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.438/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 15,000	8 ธ.ค. 66 - 27 ม.ค. 67	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองงู หมู่ 1 ตำบลเขาพระนอน - บ้านห้วยเตย หมู่ 2 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	486,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.438/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 13,000	6 ก.พ. - 27 มี.ค. 67	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแวงแสน หมู่ 2 ตำบลนาจำปา - โคกดอนป่าขาด บ้านกุดครอง หมู่ 7 ตำบลคอนจาน อำเภอคอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	496,000.00	0.00	483,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.439/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 13,000	20 ก.พ. - 10 เม.ย. 67	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ 8 ตำบลภูโป - บ้านคำโพน หมู่ 6 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.440/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	15 ม.ค. - 5 มี.ค. 67	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาหวาด หมู่ 5 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านม่วงนากลาง หมู่ 1 ตำบล ม่วงนา อำเภอคอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.440/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	19 ธ.ค. 66 - 7 ก.พ. 67	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาหวาดใต้ หมู่ 3 ตำบลเหนือ - บ้านโคกน้ำเกี๋ยง หมู่ 3 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	484,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.441/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 15,000	19 ธ.ค. 66 - 7 ก.พ. 67	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยยาง หมู่ 8 ตำบลโคกศรี - บ้านนาคลองแสน หมู่ 12 ตำบล หนองใหญ่ อำเภอหนองสูงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.442/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านผู้ หมู่ 4 ตำบลมหาไชย - บ้านหลุมเป็ล หมู่ 1 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	490,000.00	0.00	476,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.443/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	23 ม.ค. - 13 มี.ค. 67	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดตาดแค บ้านแก่งนาชม หมู่ 5 ตำบลนาจารย์ - เทศบาลตำบลภูโป อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	484,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.444/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 15,000	15 ม.ค. - 5 มี.ค. 67	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดบ้านมะเขือ บ้านมะเขือ หมู่ 12 ตำบลมะเขือ - บ้านลำปลา หมู่ 11 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.445/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	6 มี.ค. - 25 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดป่าพุทธภูมิ บ้านโคกกลาง หมู่ 6 ตำบลดงมูล (เขตเทศบาลตำบลดงมูล) - บ้านหนองแซ่ หมู่ 2 ตำบลดงมูล (เขตเทศบาลตำบลหนองหิน) อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.446/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	22 ก.พ. - 12 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองไผ่ หมู่ 3 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านกระบาก ตำบลเหล่าตอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.447/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	22 ม.ค. - 12 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองมันปลา บ้านคำน้ำแซบ หมู่ 6 - บ้านโพนคำพุทธศิริ หมู่ 5 ตำบลมะเขือ - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 ตำบลภู่อ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.448/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 14,000	29 ม.ค. - 19 มี.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรังสายศฤงคารพระเจ้า บ้านโป่งเชือก หมู่ 3 ตำบลมะเขือ - บ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนนหม่อมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	0.00	485,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.449/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 13,000	6 มี.ค. - 25 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรังสายท่าวังสี่สายบ้านม่วงใต้ หมู่ 3 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน - บ้านแกปะ หมู่ 7 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	492,000.00	0.00	479,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.450/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 13,000	12 ก.พ. - 2 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกลำ หมู่ 2 บ้านโคกลี หมู่ 3 ตำบลดงลิง อำเภอภมรสำเภา - บ้านเหล่าอ้อย หมู่ 9 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	0.00	483,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.451/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 15,000	13 ธ.ค. 66 1 ก.พ. 67
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านน้อย หมู่ 5 ตำบลม่วงนา - บ้านหาด หมู่ 5 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	494,000.00	494,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.452/478	เป็นไปตามบัญชีแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโพน หมู่ 3 (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพน) - หนองม่วง บ้านโพน หมู่ 3 (เขตเทศบาลตำบลโพน) อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	487,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.453/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 12,000	4 ธ.ค. 66 - 23 ม.ค. 67
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Overlay Asphalt Concrete สายบ้านแก้งนคร ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านเหล่าหลวง ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลาดยาง 1 สาย	1,896,000.00	0.00	1,860,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 36,000	23 ม.ค. - 5 ก.พ. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโน หมู่ 5 ตำบลโคกเครือ - บ้านนาคลองแสน หมู่ 12 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	450,000.00	0.00	438,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 12,000	14 มี.ค. - 3 พ.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกใหญ่ หมู่ 10 ตำบลห้วยคำ - บ้านดอนขี หมู่ 5 ตำบลอิฐ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	432,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 5 มี.ค. 67	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 67,000	1 เม.ย. - 30 มี.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย บ้านมหาไชยคุ้มใหม่ หมู่ 9 ตำบลมหาไชย - บ้านแก่งกะยอม หมู่ 6 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	496,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 3,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลอง 5R จากทางหลวงชนบท บ้านสะอาดสมศรี หมู่ 9 ตำบลเหนือ - บ้านเหล่าค้อ หมู่ 4 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	0.00	483,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 15,000	23 ก.พ. - 13 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองน้ำป่า บ้านคอนสวรรค์ หมู่ 14 ตำบลดงลิง - บ้านดงลิง หมู่ 11 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	497,000.00	0.00	485,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 12,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำตอกซ้อน หมู่ 7 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนชาติ หมู่ 8 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	497,000.00	0.00	483,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 14,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโจด หมู่ 10 ตำบลเจ้าท่า - บ้านบ่อ หมู่ 2 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 2,000	25 มี.ค. - 14 พ.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่างม หมู่ 6 ตำบลสำราญ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตำบลหนองกุงทับมา อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	498,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 1,000	8 มี.ค. - 27 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบล นามะเขือ - บ้านโนนศาลาทอง หมู่ 9 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 14,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกบ หมู่ 9 ตำบลโคกเครือ - บ้านหนองหัว หมู่ 9 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 14,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองเข่ง หมู่ 5 ตำบลสำราญ - บ้านพรเจริญ หมู่ 8 ตำบลหนองข้าง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 2,000	5 มี.ค. - 24 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองเข่ง หมู่ 5 ตำบลสำราญ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 2,000	5 มี.ค. - 24 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายมอบักเหม็น บ้านโนนคำม่วง หมู่ 7 ตำบลนาจารย์ - บ้านป่ากษาบ หมู่ 4 ตำบลภู่อ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 2,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายเสียบคลอง ระบายน้ำ D28 บ้านบ่อ หมู่ 13 ตำบล อัญญา - บ้านสงเปลือย หมู่ 7 ตำบลธัญญา - บ้านโปโล หมู่ 10 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	0.00	483,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 15,000	18 มี.ค. - 7 พ.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดป่าดงยาง บ้านสวนโคก หมู่ 1,3 บ้านเมย หมู่ 5,11 ตำบลดงลิง - บ้านหนองตุ หมู่ 3,14 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	495,000.00	0.00	480,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 15,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายสามเป่า บ้านไทรทอง หมู่ 11 ตำบลนามะเขือ อำเภอห้วยซันธุ์ - ถนนลาดยาง 227 สายค้ำม่วง - สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	496,000.00	0.00	482,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 14,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแวง หมู่ 5 ตำบลสำราญ - บ้านหนองไผ่ หมู่ 13 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 2,000	4 มี.ค. - 23 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรังสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่ากลาง หมู่ 9 ตำบลกลางหมื่น - บ้านโนนนาจารย์ หมู่ 8 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	487,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 12,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน กม.84 ฝั่งซ้าย บ้านโจัด หมู่ 10 ตำบลเจ้าท่า - บ้านเมย หมู่ 5,11 ตำบลคงสิง อำเภอภมกลาย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	489,000.00	0.00	474,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 15,000	21 มี.ค. - 10 พ.ค. 67
ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากคลองน้ำป่า บ้านหนองบัว หมู่ 9,14 ตำบลเจ้าท่า บ้านหัวแสด หมู่ 10 ตำบลธัญญา อำเภอภมกลาย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	483,000.00	0.00	469,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 14,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาจารย์ หมู่ 3 ตำบลนาจารย์ - บ้านกลางหมื่น หมู่ 1 ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 2,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโพนคำพุทธศิริ หมู่ 5 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านป่ากษาบ หมู่ 4 ตำบลภูป้อ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 2,000	1 มี.ค. - 20 เม.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองกบ หมู่ 9 ตำบลโคกเครือ - บ้านไทรทอง หมู่ 10 ตำบลคงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	0.00	484,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 14,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างโรงจอดรถ	โรงจอดรถ อบจ. 1 แห่ง	499,000.00	0.00	496,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.402/478	เป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 3,000	22 พ.ค. - 22 มี.ค. 67
ปรับปรุงห้องรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงห้องรับรอง สมาชิกสภา 1 ห้อง	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.402/478	เป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ โรงเรียนคัมภีร์วิทยาคม	ก่อสร้างห้องน้ำ	464,100.00	0.00	0.00	464,100.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างอาคารอาบน้ำ นักกีฬาโรงเรียนหนองห้างพิทยา	ก่อสร้างอาคารอาบน้ำ	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 2,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ต่อเติมอาคารพักนักกีฬาโรงเรียนหนองห้างพิทยา	ต่อเติมอาคาร 1 แห่ง	499,000.00	0.00	490,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 9,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างศูนย์ประมงเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	ก่อสร้างศูนย์ประมง 1 แห่ง	6,451,000.00	0.00	5,399,582.53	5,875.47	โอนงบประมาณ 23/ 21 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 2/2567	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 1,045,542	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงภูมิประดูล้อมพระเกียรติ เมืองในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	ปรับปรุงภูมิประดูล้อม 1 แห่ง	5,798,500.00	0.00	4,798,782.92	900.08	โอนงบประมาณ 23/ 21 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 2/2567	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 998,817	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลาดสระบัว หมู่ 3 ตำบลหัวบัว - บ้านท่างาม หมู่ 9 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 22/ 26 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 2,000	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่อนใต้ หมู่ 7 ตำบลเหนือ - บ้านเหล่าค้อ หมู่ 4 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 22/ 26 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 2,000	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่างาม หมู่ 9 ตำบลอุ่มเม่า - บ้านหัวบัว หมู่ 7 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 2,000	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร่มเย็น หมู่ 15 ตำบล บัวบาน - บ้านดงเมือง หมู่ 10 ตำบล ลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	464,000.00	0.00	462,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 2,000	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่าง หมู่ 1 ตำบลกุดดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านแก้งนคร หมู่ 7 ตำบลนิคม อำเภอ สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเม็ก หมู่ 1 (เทศบาลตำบลห้วยเม็ก) - บ้านพนมทอง หมู่ 7 ตำบลห้วยเม็ก (เทศบาลตำบล ท่าลาดตงยาง) อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายม่วงเม่า บ้านบอน หมู่ 6 ตำบลลำห้วยหลวง - บ้านสีแยกสมเด็จ หมู่ 6 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	496,000.00	1,000.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน 2L-4R-LMC บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตำบลหุบก - บ้านเหล็ก หมู่ 10 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	495,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 2,000	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนวิสัย หมู่ 3 ตำบลหนองผือ - บ้านหุงกระเดา หมู่ 5 ตำบลกุดปลาเค้า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	496,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 2,000	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกศาลเจ้าปู่ บ้านหัวเรือตงน้อย หมู่ 4 ตำบลกุดลิ้ง - บ้านสิงห์ตะฮาด หมู่ 6 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	496,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 1,000	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองงูเห่า หมู่ 1 ตำบลหนองงูเห่า อำเภอหนองงูเห่า - บ้านหนองแสง หมู่ 5 ตำบลปึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	496,000.00	0.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-	โอนสด 496,000 (ยกเลิกโครงการ)	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาถ้ำกระต่าย บ้านชุมชนชัย หมู่ 12 ตำบล กุดหว้า อำเภอ กุฉินารายณ์ - บ้านคำพอก หมู่ 5 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	495,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนศาลา หมู่ 3 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 1 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำไฮ หมู่ 10 ตำบลหนองดอกเป็น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านดงเค็ง หมู่ 7 ตำบลกุดไผ่จ้อ อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 22/ 26 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกศรี หมู่ 4 ตำบลอุ่มเม่า (เขตเทศบาลตำบลโคกศรี) - บ้านท่าวงม หมู่ 9 ตำบลอุ่มเม่า (เขตเทศบาลตำบลอุ่มเม่า) อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	496,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 1,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดี หมู่ 8 ตำบลนาดี (ช่วงสะพานบ้านโคกเครือ) - บ้านหัวขัว หมู่ 10 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 23/ 2 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายช้างสนามยิงปืน บ้านหนองงูเห่า หมู่ 2 ตำบล เขาวงกต - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	477,000.00	22,000.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกเครือ หมู่ 3 ตำบลอุ่มเม่า (เขตเทศบาลตำบลอุ่มเม่า) - บ้านโคกศรี หมู่ 6 ตำบลอุ่มเม่า (เขตเทศบาลตำบลโคกศรี) อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านพุทธรักษา หมู่ 4 ตำบลเขาวงกต - ตำบล บัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานปรับปรุงถนนคอนกรีตแบบเสริมผิว แอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณโรงพยาบาลนาคู ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	1,864,000.00	0.00	1,794,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 9/ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 2/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 70,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช้างลำพองยัง บ้านหนองห้าง หมู่ 4 ตำบล โนนนาจาน - บ้านโนนศาลา หมู่ 3 ตำบล ภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ซ่อมแซมถนน คสล. 1 สาย	169,000.00	0.00	166,500.00	0.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 2,500	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนคอนกรีตแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) และงานลาดคอนกรีตป้องกันกรัดเซาะไหล่ทาง และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0008 บ้านโนนศิขร - บ้านหนองโน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงถนน คสล. 1 สาย	2,860,000.00	0.00	0.00	2,860,000.00	โอนงบประมาณ 23/ 2 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0039 บ้านหนองกุ้งศรี อำเภอหนองกุ้งศรี - บ้านกุดท่าลือ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงถนนลาดยาง 1 สาย	2,287,000.00	0.00	0.00	2,287,000.00	โอนงบประมาณ 23/ 2 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0031 บ้านแจนแลน - บ้านคำอิ้งษ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงถนนลาดยาง 1 สาย	3,549,000.00	0.00	0.00	3,549,000.00	โอนงบประมาณ 23/ 2 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0059 บ้านหมูนัน - บ้านคู อำเภอสว่าง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงถนนลาดยาง 1 สาย	3,318,000.00	0.00	0.00	3,318,000.00	โอนงบประมาณ 23/ 2 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตและ งานปรับปรุงถนนคอนกรีตแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0030 บ้านหนองผือ อำเภอเขาวง - บ้านจมนศรี อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงถนนลาดยาง 1 สาย	4,414,000.00	0.00	0.00	4,414,000.00	โอนงบประมาณ 23/ 2 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ - บ้านลำปลา หมู่ 3 ตำบลสหพันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	491,500.00	0.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 7,500	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ - บ้านโนนป่าจิว หมู่ 4 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	492,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 7,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนจันทร์ หมู่ 9 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนชัย หมู่ 8 ตำบลมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	483,000.00	0.00	476,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 7,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงแต้เหนือ หมู่ 5 ตำบลดอนจาน - บ้านหนองพอก หมู่ 1 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 2,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านลำปลา หมู่ 11 ตำบลสหพันธ์ - บ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	497,000.00	0.00	490,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 7,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาหว้า หมู่ 5 ตำบลเขียงเครือ หมู่ 1 ตำบลเขียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	โอนงบประมาณ 22/ 26 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย กส.ถ 58-0011 บ้านม่วงเพ่า หมู่ 4 ตำบลลำปาว - ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	427,000.00	0.00	388,910.50	25,089.50	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 13,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายโคกใหญ่ บ้านแม่เปใหญ่ หมู่ 5 ตำบลเขียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านกุดครอง หมู่ 4 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	427,000.00	0.00	415,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 12,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพรมสี หมู่ 2 ตำบลหนองบัว - บ้านคมมูล หมู่ 11 ตำบลคมมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	432,000.00	432,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-	โอนสด	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านศรีสว่าง หมู่ 12 ตำบลหนองบัว - บ้านนางาม หมู่ 4 ตำบลโคกเคเรือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	497,000.00	0.00	483,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 19/ 12 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 14,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกาว หมู่ 5 ตำบลนาเชือก - บ้านโพธิ์ศรี หมู่ 10 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	486,000.00	486,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-	โอนสด	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายสะพาน ลำห้วยแกง บ้านแก่ง หมู่ 7 ตำบลเชียงเครือ - เขตตำบล ห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	422,000.00	0.00	420,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 22/ 26 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโจัด หมู่ 6 ตำบลภูพาน - บ้านนาโก หมู่ 4 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 2,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ 8 ตำบลโพธิ์ - บ้านหนองม่วง หมู่ 9 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ขยายเขตไฟฟ้า 1 สาย	266,870.77	0.00	252,870.77	0.00	โอนงบประมาณ 51/ 28 ส.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 14,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านห้วยสมอทบ หมู่ 6 ตำบลดิ่ง อำเภอคำม่วง - บ้านโป่งนกแขว หมู่ 15 ตำบลแสงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-	โอนสด	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนนาคำ หมู่ 5 บ้านโพธิ์แสง หมู่ 7 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู - บ้านไค้ หมู่ 12 ตำบลไค้ อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-	โอนสด 499,000 (ยกเลิกโครงการ)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ 6 ตำบลมหาไชย - บ้านแก่งกะฮาม หมู่ 6 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-	โอนสด	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดปลาข้าว หมู่ 1 ตำบลกุดปลาข้าว - บ้านนาตาล หมู่ 5 ตำบลหนองเรือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-	โอนสด	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำไย หมู่ 8 ตำบลหนองกุงศรี - บ้านหนองบัวแดง หมู่ 2 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-	โอนสด	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแต่นสามัคคี หมู่ 13 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านสมสนุก หมู่ 8 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 50/ 27 ส.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-	โอนสด	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์แดง หมู่ 5 ตำบลดิ่ง - บ้านโนนค้อ หมู่ 9 ตำบลนาพัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-	โอนสด	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเมฆ หมู่ 4 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านขมิ้น หมู่ 7 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเตาถ่าน บ้านเหล่าอ้อย หมู่ 7 ตำบลเหล่าอ้อย - บ้านสองห้อง หมู่ 5 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-	โอนลด 498,000 (ยกเลิกโครงการ)	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน หมู่ 3 ตำบลทิวหิน สายข้างหนองขุม - บ้านโคกกลาง หมู่ 4 ตำบลทิวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-	โอนลด 499,000 (ยกเลิกโครงการ)	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสรวง หมู่ 1,2 ตำบลหนองสรวง - บ้านโคกใหญ่ หมู่ 7 ตำบล หนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-	โอนลด 497,000 (ยกเลิกโครงการ)	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหัว หมู่ 5 ตำบลแขวงบาดาล อำเภอสมเด็จ - บ้านโคกเหนือ หมู่ 6 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-	โอนลด 497,000 (ยกเลิกโครงการ)	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนคันไถวิทยุบ้านคันไถ หมู่ 6 ตำบลเหล่าอ้อย - บ้านสองห้อง หมู่ 11 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	492,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 37/ 5 ก.ค. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 6,000	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0060 บ้านคำอิ้งซัง - บ้านคำโพธิ์ทอง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	3,078,000.00	0.00	0.00	3,078,000.00	โอนงบประมาณ 23/ 2 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ 9 ตำบลดงมูล - บ้านหนองหิน หมู่ 4 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-	โอนลด 499,000 (ยกเลิกโครงการ)	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนองบัว บ้านโนนงาม หมู่ 4 ตำบลโพธิ์ (เขตเทศบาลตำบลโพธิ์) - บ้านหนองขอม หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์) อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างลูกรัง 1 สาย	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ตำบลมหาไชยอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพสค.	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 45/ 13 ส.ค. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีพัฒนาตำบลยอดแกง อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพสค.	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 45/ 13 ส.ค. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างป่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวโนมด้าหนองบัว อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป่าย รพสต.	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 45/ 13 ส.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างรื้อคอนกรีตเสริมเหล็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาบอน ตำบลนาบอนอำเภอกำแพงจังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างรื้อ รพสต.	461,000.00	461,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 45/ 13 ส.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างรื้อคอนกรีตเสริมเหล็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสมบูรณ์ตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างรื้อ รพสต.	498,000.00	498,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 45/ 13 ส.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างรื้อคอนกรีตเสริมเหล็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะอาด นาทม ตำบลลำคองอำเภอมือกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างรื้อ รพสต.	487,000.00	487,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 45/ 13 ส.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างรื้อคอนกรีตเสริมเหล็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่าสี่แควตำบลโคกภูน้ำอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างรื้อ รพสต.	427,000.00	427,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 45/ 13 ส.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างรื้อคอนกรีตเสริมเหล็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนชัย ตำบลขามเฒ่า อำเภอมือกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างรื้อ รพสต.	353,000.00	353,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 45/ 13 ส.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	ก่อสร้างสะพาน ข้ามลำห้วย	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 41/ 19 ก.ศ. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงสว่าง หมู่ 6 ตำบลสองเปือย - บ้านห้วยแก หมู่ 10 ตำบลยอดแก อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	472,000.00	0.00	462,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 37/ 5 ก.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 10,000	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำหู่ หมู่ 6 ตำบลสำราญใต้ - บ้านท่าสะอาด หมู่ 7 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-	โอนสด 499,000 (ยกเลิกโครงการ)	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกกลาง หมู่ 7 ตำบลสำราญใต้ - บ้านท่าช้าง หมู่ 8 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-	โอนสด 499,000 (ยกเลิกโครงการ)	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสำราญ หมู่ 1 ตำบลสำราญใต้ - บ้านคำน้ำ ใส หมู่ 11 ตำบลสำราญ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-	โอนสด 499,000 (ยกเลิกโครงการ)	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 10 ตำบลห้วยคำ อำเภอเขาค้อ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านผา ตำบลคอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-	โอนสด 499,000 (ยกเลิกโครงการ)	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 6 ตำบลภูพาน - บ้านหนองแวงใต้ หมู่ 3 ตำบลสมัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	433,000.00	0.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-	โอนสด 433,000 (ยกเลิกโครงการ)	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 6 ตำบลหนองบัว - บ้านคำซาม หมู่ 1 ตำบลขาม อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 37/ 5 ก.ค. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 14,000	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านค้อพัฒนา หมู่ 11 ถนนลาดยาง บ้าน พรสวรรค์ หมู่ 10 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ - บ้านปากขา หมู่ 4 ตำบลภูพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	494,000.00	0.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-	โอนสด 494,000 (ยกเลิกโครงการ)	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านค้อพัฒนา หมู่ 11 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ - บ้านโพนสว่าง หมู่ 4 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	494,000.00	0.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-	โอนสด 494,000 (ยกเลิกโครงการ)	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพนทอง หมู่ 10 ตำบลสำราญใต้ - บ้านหนองสิมใหม่ หมู่ 3 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-	โอนสด 499,000 (ยกเลิกโครงการ)	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงรั้ว รพสต.	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 59/ 20 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
ปรับปรุงอาคารสำนักงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสว่าง ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงอาคาร รพสต.	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 59/ 20 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
คืนมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแปนตำบลหนองแปนอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์	คืนม รพสต.	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 45/ 13 ส.ค. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยกับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เติมน้ำประปาภิรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง ในโอกาสสมทวมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	ปรับสภาพ 1 ครั้งต่อปี	1,300,000.00	458,900.00	0.00	41,100.00	โอนงบประมาณ 55/ 19 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70		กองสวัสดิการ		✓		โอนสด 800,000	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
<b>รวม.....331.....โครงการ</b>		<b>194,050,470.77</b>	<b>13,756,900.00</b>	<b>140,211,877.32</b>	<b>27,073,065.45</b>					<b>37</b>	<b>30</b>	<b>264</b>		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน	
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
<b>แผนงานการเกษตร</b>															
ชุดลอกคลองน้ำป่า บ้านกกกอก หมู่ 11 ตำบลเหนือ - บ้านหลุบ หมู่ 7 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองน้ำป่า บ.กกกอก ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.463/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 21,000	22 ม.ค. - 12 มี.ค. 67	
ชุดลอกคลองน้ำป่า บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 14 ตำบลคลัง อำเภอภมราไสย - บ้านเหล่าอ้อย หมู่ 7 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองน้ำป่า บ.ดอน สวรรค์ ได้รับการ ขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.464/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 21,000	1 ก.พ. - 22 มี.ค. 67	
ชุดลอกคลองน้ำป่า บ้านหัวขัว หมู่ 8 ตำบลหลักเมือง - บ้านธนูวี หมู่ 12 ตำบลโพธิ์งาม อำเภอภมราไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองน้ำป่า บ.หัวขัว ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	480,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.465/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 19,000	25 มี.ค. - 14 พ.ค. 67	
ชุดลอกลำห้วยซึ้ง บ้านโนนสูง หมู่ 7 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านนาวี หมู่ 7 ตำบลงิ้ว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยซึ้ง บ.โนนสูง ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	479,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.465/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 20,000	5 ม.ค. - 24 ก.พ. 67	
ชุดลอกลำห้วยเขยือด บ้านเปลือย หมู่ 5 ตำบลยางตลาด -บ้านหัววัว หมู่ 8 บ้านป่าแดง ปากทางเขื่อนลำปาว ตำบลดอนสมบูรณ์ - ตำบลอู่เม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยเขยือด บ.เปลือย ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	479,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.456/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 20,000	7 ธ.ค. 66- 26 ม.ค. 67	
ชุดลอกลำห้วยคำคอกข้าง บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตำบลยางชุมนุม - บ้านไทยเจริญ หมู่ 9 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยคำคอกข้าง บ.ชัยศรีสุข ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.468/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 21,000	1 เม.ย. - 30 มี.ย. 67	
ชุดลอกลำห้วยคำซู่ บ้านไทยเจริญ หมู่ 9 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท - ลำน้ำป่า ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยคำซู่ บ.ไทยเจริญ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.468/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 21,000	22 ม.ค. - 12 มี.ค. 67	
ชุดลอกลำห้วยต้นเต่า บ้านงาน หมู่ 2 ตำบลหนองซำ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านแก หมู่ 5 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยต้นเต่า บ.งาน ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	479,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.469/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 20,000	4 ธ.ค. - 23 ม.ค. 67	
ชุดลอกลำห้วยตาปลา บ้านหัวนาคำ หมู่ 1 ตำบลหัวนาคำอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านผ่า หมู่ 1 ตำบลดอนเงินอำเภอเขยอ จังหวัดมหาสารคาม	ลำห้วยตาปลา บ.หัวนาคำ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.470/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 21,000	12 ก.พ. - 2 เม.ย. 67	
ชุดลอกลำห้วยตบตอง บ้านดอนแก้วใหม่ หมู่ 8 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านทุ่งกระเตา หมู่ 5 ตำบลกุดปลาเค้า อำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยตบตอง บ.ดอนแก้วใหม่ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.471/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 21,000	3 ม.ค. - 22 ก.พ. 67	
ชุดลอกลำห้วยทราย บ้านกุงเก่า หมู่ 8 ตำบลกุงเก่า - บ้านท่าคันโท หมู่ 9 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยทราย บ.กุงเก่า ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.471/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 21,000	13 ธ.ค. 66 - 1 ก.พ. 67	
ชุดลอกลำห้วยทุ่งใหญ่ บ้านโพธิ์งาม หมู่ 1 ตำบลโพธิ์งาม- บ้านราษฎร์ สำราญ หมู่ 8 ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอภมราไสยจังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยทุ่งใหญ่ บ.โพธิ์งาม ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.472/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 21,000	8 ก.พ. - 29 มี.ค. 67	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ขุดลอกลำห้วยนาฮี บ้านพรเจริญ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง- บ้านคำสร้างเที่ยง หมู่ 1 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยนาฮี บ.พรเจริญ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	479,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.473/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 20,000	4 ต.ค. 66 - 23 ม.ค. 67
ขุดลอกลำห้วยบง บ้านสูงเนินเหนือ หมู่ 10 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง - บ้านม่วงภูษธร หมู่ 6 อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยบง บ.สูงเนินเหนือ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.474/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 21,000	7 ก.พ. - 7 เม.ย. 67
ขุดลอกลำห้วยผาใหญ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ 3 ตำบลโนนสูง- ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยผาใหญ่ บ.หนองไผ่ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	480,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.474/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 19,000	25 ต.ค. 66 - 13 ก.พ. 67
ขุดลอกลำห้วยสีดา บ้านโคกใหญ่ หมู่ 10 ตำบลหัวนาคำ - บ้านหนองไผ่ หมู่ 3 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยสีดา บ.โคกใหญ่ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	479,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.475/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 20,000	26 ต.ค. 66 - 13 ก.พ. 67
ขุดลอกลำห้วยหนองกวาง บ้านน้อยนาเจริญ หมู่ 6 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านทุ่งกระเตา หมู่ 5 ตำบลกุศปลาข้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยหนองกวาง บ.น้อยนาเจริญ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	479,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.476/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 20,000	3 ม.ค. - 22 ก.พ. 67
ขุดลอกลำห้วยหนองบ่อหนองเปือย บ้านดอนสนวน หมู่ 9 ตำบลหุสุมภ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านโนนศิลาสิง ตำบล โนนศิลาสิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยหนองบ่อ เปือย บ.ดอนสนวน ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	394,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.477/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 105,000	7 ก.พ. 28 มี.ค. 67
ขุดลอกลำห้วยห้วย บ้านโคกลำ หมู่ 16 ตำบลดงสิง - บ้านบึง หมู่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยห้วย บ.โคกลำ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.478/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 21,000	31 ม.ค. - 21 มี.ค. 67
ขุดลอกลำห้วยชัน บ้านจุมจัง หมู่ 1 ตำบลจุมจัง - บ้านสมสะอาด หมู่ 2 ตำบลสมสะอาด อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยชัน บ.จุมจัง ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	290,000.00	188,000.00	โอนงบประมาณ 28 ต.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 21,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ขุดลอกลำห้วยนาเทีย ดอนล่าง บ้านกุดครอง หมู่ 7 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน - บ้านแกปะ หมู่ 7 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยนาเทีย บ.กุดครอง ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ต.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 21,000	15 ก.พ. - 15 เม.ย. 67
ขุดลอกลำห้วยโปร่ง (ดอนล่าง) บ้านนาจารย์ หมู่ 3 ตำบลนาจารย์ - บ้านกลางหมื่น หมู่ 1 ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยโปร่ง บ.นาจารย์ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	480,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ต.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 19,000	6 ก.พ. - 27 มี.ค. 67
ขุดลอกลำห้วยโปร่ง (ดอนล่าง) บ้านหนองสูง หมู่ 16 (นอกเขตเทศบาลเมืองภูพานารายณ์) ตำบลบัวขาว - บ้านค้อ หมู่ 2,8 ตำบลกุดข้าว อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยโปร่ง บ.หนองสูง ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ต.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 21,000	14 ก.พ. - 4 เม.ย. 67
ขุดลอกลำห้วยไผ่อก บ้านด่านใต้ หมู่ 9 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน - บ้านแกปะ หมู่ 7 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยไผ่อก บ.ด่านใต้ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ต.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนลด 21,000	14 ก.พ. - 4 เม.ย. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน	
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
ขุดลอกลำห้วยยาง (ตอนล่าง) บ้านแก้ง หมู่ 5 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท - บ้านภูฮิ้ง หมู่ 3 ตำบลสมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยยาง บ.แก้ง ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 21,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67	
ขุดลอกลำห้วยห้วย บ้านหัวขัว หมู่ 8 หมู่ 12 ตำบลหลักเมือง - บ้านโนนไฮ ตำบลโพธิ์งาม อำเภอภมกลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยห้วย บ.หัวขัว ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 28 ธ.ค. 66	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 21,000	25 มี.ค. - 14 พ.ค. 67	
ขุดลอกคลองชลประทานสายใหญ่ บ้านท่าสามัคคี หมู่ 13 ตำบลเจ้าท่า อำเภอภมกลาไสย- บ้านเมย หมู่ 5,11 ตำบลดงลิง อำเภอภมกลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ชลประทานสายใหญ่ บ.ท่าสามัคคี ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 21,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67	
ขุดลอกคลองน้ำบ้านเหล่าค้อ หมู่ 4 ตำบลเชียงเครือ - บ้านเหล่าสูง หมู่ 4 ตำบลห้วยไธ้ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองน้ำป่า บ.เหล่าค้อ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
ขุดลอกลำห้วยต้นเต้า บ้านจาน หมู่ 2 ตำบลหนองซำ - บ้านคำสร้างเที่ยง หมู่ 1 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยต้นเต้า บ.จาน ได้รับการขุดลอก	487,000.00	0.00	486,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 1,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
ขุดลอกลำห้วยบ้าน บ้านห้วยเสือเต้น หมู่ 2 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง- บ้านแก้งนคร หมู่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ -	ลำห้วยบ้าน บ.ห้วยเสือ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 2,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
ขุดลอกลำห้วยไผ่ ตอนบน บ้านหนองวงเกษตร หมู่ 6 ตำบลดอนจาน - บ้านหนองพอก หมู่ 1 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอคอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยไผ่ตอนบน บ.หนองวงเกษตร ได้รับการขุดลอก	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
ขุดลอกลำห้วยไผ่ บ้านคำแต้ หมู่ 9 ตำบลคอนจาน อำเภอคอนจาน - บ้านแกเปะ หมู่ 7 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยไผ่ บ.คำแต้ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 25/ 10 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
ขุดลอกลำห้วยฝายใหญ่ บ้านกุดขอนแก่น หมู่ 4 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - เขตอำเภอศรีธาตุ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยฝายใหญ่ บ.กุดขอนแก่น ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	498,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 25/ 2 เม.ย. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 1,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
ขุดลอกลำห้วยวังขอนแก่น บ้านกุดขอนแก่น หมู่ 4 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - เขตอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	ลำห้วยวังขอนแก่น บ.กุดขอนแก่น ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	485,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 14,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
โครงการขุดลอกลำห้วยนาฮี บ้านพรเจริญ หมู่ 8 ตำบลหนองซำ อำเภอสามชัย - บ้านแก หมู่ 5 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยนาฮี บ.พรเจริญ ได้รับการขุดลอก	496,000.00	0.00	493,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 3,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
ปรับปรุงพื้นที่ แก้มลิงหนองเปือย หนองอ้อคูม บ้านหนองบัว หมู่ 4 ตำบลโพธิ์ทอง - เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงพื้นที่แก้มลิง บ.หนองบัว	499,000.00	0.00	497,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 20/ 19 มี.ค. 67	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 2,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ขุดลอกลำห้วยทราย บ้านทุ่งเก่า หมู่ 8 ตำบลทุ่งเก่า - บ้านท่าคันโท หมู่ 9 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยทราย บ.ทุ่งเก่า ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	478,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 37/ 5 ก.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	โอนสด 21,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ขุดลอกลำห้วยต้นเตา (ตอนล่าง) บ้านค้อ หมู่ 1 ตำบลหนองช้าง - บ้านคำสร้างเที่ยง หมู่ 1 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยต้นเตา (ตอนล่าง) บ.ค้อ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ขุดลอกลำห้วยทราย บ้านโนนกกโพธิ์ หมู่ 6 ตำบลสะอาดไชยศรี - บ้านหนองแคน หมู่ 2 ตำบลคอนจาน อำเภอคอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยทราย บ.โนนกกโพธิ์ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เพิ่มเติม ครั้งที่5/2567	ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ขุดลอกลำห้วยนาฮี (ตอนล่าง) บ้านค้อ หมู่ 1 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย - บ้านแก หมู่ 5 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยนาฮี (ตอนล่าง) บ.ค้อ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
ขุดลอกลำห้วยไผ่เอก บ้านด่านใต้ หมู่ 9 ตำบลคอนจาน อำเภอคอนจาน - บ้านแกปะ หมู่ 7 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยไผ่เอก บ.ด่านใต้ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 37/ 5 ก.ศ. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66 - 70	ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	✓	-	-	โอนสด 499,000 (ยกเลิกโครงการ)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
<b>รวม.....41.....โครงการ</b>		<b>20,444,000.00</b>	<b>1,497,000.00</b>	<b>16,577,000.00</b>	<b>1,188,000.00</b>					<b>3</b>	<b>3</b>	<b>35</b>		
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b>														
ก่อสร้างป้ายปูนตะแคงมุม	จัดทำป้าย ตะแคงมุม 1 ป้าย	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	ซื้อบัญชี น.247/478	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
<b>รวม.....1.....โครงการ</b>		<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		
<b>รวมทั้งสิ้น.....373.....โครงการ</b>		<b>214,594,470.77</b>	<b>15,353,900.00</b>	<b>156,788,877.32</b>	<b>28,261,065.45</b>					<b>40</b>	<b>34</b>	<b>299</b>		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>														
โครงการสัมมาเชิงปฏิบัติการ "ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดอบรม 3 ครั้งต่อปี	400,000.00	0.00	182,800.00	100.00	ข้อบัญญัติ น.85/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 66 - ก.ค. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	โอนลด 217,100	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
คำฝักอบรมสัมมนากิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	1,434,000.00	0.00	1,074,646.00	9,354.00	ข้อบัญญัติ น.28/478	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	ม.ค. - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	-	✓	โอนลด 350,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
คำฝักอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	1,900,000.00	0.00	1,016,634.00	3,366.00	ข้อบัญญัติ น.29/478	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	ม.ค. - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	-	✓	โอนลด 880,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.31/478	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	ม.ค. - ก.ค. 67	สำนักเลขา	-	-	✓		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.32/478	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	เม.ย. - ก.ค. 67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-	โอนลด 100,000 (ยกเลิกโครงการ)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร วินัยเบื้องต้น และความผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น.34/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	พ.ค. - ก.ค. 67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	150,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.35/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มี.ค. 67	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-	โอนลด 150,000 (ยกเลิกโครงการ)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดกาฬสินธุ์และบุคลากรองค์การบริหารส่วน จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดกิจกรรมรณรงค์	500,000.00	0.00	459,520.00	480.00	ข้อบัญญัติ น.36/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - ก.ค. 67	สำนักเลขา	-	-	✓	4.68 มากที่สุด	22 ก.ย. 67 โอนลด 400,000
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชน จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	1,000,000.00	0.00	498,825.00	7,475.00	ข้อบัญญัติ น.40/478	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	ธ.ค. 66 - ส.ค. 67	สำนักเลขา	-	-	✓	โอนลด 493,700	14-มี.ย.-67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	291,680.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.100/478	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	มี.ค. - ส.ค. 67	กองคลัง	-	-	✓	4.35 ระดับมาก	โอนลด 8,320
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดทำงบการเงินรวมสำหรับหน่วยงานภายใต้สังกัดโดยโปรแกรม Microsoft Excel	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	285,125.00	4,875.00	ข้อบัญญัติ น.101/478	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	มี.ค. - ส.ค. 67	กองคลัง	-	-	✓	4.39 ระดับมาก	11 -12 ก.ค. 67 โอนลด 10,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และออกให้บริการรับชำระภาษี/ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	130,000.00	0.00	91,890.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.102/478	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	ม.ค. - มิ.ย. 67	กองคลัง	-	-	✓	โอนลด 38,110	ม.ค. - มิ.ย. 67
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับและสร้างแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	35,000.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.268/478	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	4.52 มากที่สุด	11-ก.ย.-67
โครงการเตรียมความพร้อมในการประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 39/19 ก.ค. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการทำหนังสือราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	49,150.00	850.00	โอนงบประมาณ 39/19 ก.ค. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓	4.28 ระดับมาก	6 ส.ค. 2567
<b>รวม.....15.....โครงการ</b>		<b>6,659,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,325,270.00</b>	<b>46,500.00</b>					<b>3</b>	<b>0</b>	<b>12</b>		
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>														
โครงการ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าวันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	98,000.00	ข้อบัญญัติ น.176/478	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	ต.ค. 2566	กองสาธารณสุข	✓	-	-		โอนลด 2,000
<b>รวม.....1.....โครงการ</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,000.00</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>														
โครงการจัดเวทีประชาคม	จัดเวทีประชาคม 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	176,577.00	8,423.00	ข้อบัญญัติ น.221/478	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2565	พ.ศ. - ก.ค. 67	กองยุทธศาสตร์	-	-	✓	4.45 ระดับมาก	โอนลด 115,000
โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์	ดำเนินการประสานแผน 1 ครั้งต่อปี	250,000.00	0.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.222/478	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ก.พ. - มิ.ย. 67	กองยุทธศาสตร์	✓	-	-		โอนลด 250,000 (ยกเลิกโครงการ)
<b>รวม.....2.....โครงการ</b>		<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,577.00</b>	<b>8,423.00</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		
<b>แผนงานการเกษตร</b>														
โครงการพัฒนาศักยภาพสัตว์น้ำ และปศุสัตว์ เอลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหาม งคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดงาน 1 ครั้งต่อปี	2,620,000.00	0.00	2,613,110.00	6,890.00	โอนงบประมาณ 27/ 17 พ.ศ. 67	เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567	ก.ค.-67	กองสวัสดิการ	-	-	✓	4.37 ระดับมาก	ก.ค.-67
โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เอลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	โอนงบประมาณ 28/28 พ.ศ. 67	เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓	4.47 ระดับมาก	4-ก.ย.-67
โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เอลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	58,550.00	0.00	58,550.00	0.00	โอนงบประมาณ 28/28 พ.ศ. 67	เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
<b>รวม.....3.....โครงการ</b>		<b>2,760,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,753,460.00</b>	<b>6,890.00</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>		
<b>รวมทั้งสิ้น.....21.....โครงการ</b>		<b>10,069,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,255,307.00</b>	<b>159,813.00</b>					<b>5</b>	<b>0</b>	<b>16</b>		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานด้านการศึกษาท้องถิ่น</b>														
เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้กับ ร.ร.ในสังกัด อบจ. ทั้ง 12 แห่ง	44,319,100.00	0.00	42,831,255.55	2,509.45	ข้อบัญญัติ น.163/478	เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่าย องค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	โอนลด 1,485,335	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	สนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินงาน ของ ร.ร. ทั้ง 12 แห่ง	7,150,000.00	0.00	4,409,997.58	2.42	ข้อบัญญัติ น.164/478	เป็นไปตามเอกสาร งบประมาณฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ปี66	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	โอนลด 2,740,000	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	สนับสนุนงบประมาณ ให้กับนักเรียนใน สังกัด อบจ.12 แห่ง	2,717,600.00	0.00	1,374,000.00	600.00	ข้อบัญญัติ น.167/478	เป็นไปตามเอกสาร งบประมาณฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ปี66	ต.ศ. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓	โอนลด 1,343,000	1 ต.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67
<b>รวม.....3.....โครงการ</b>		<b>54,186,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,615,253.13</b>	<b>3,111.87</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>		
<b>รวม.....3.....โครงการ</b>		<b>54,186,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,615,253.13</b>	<b>3,111.87</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ														
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผู้พัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>														
ปรับปรุงแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ กส.ถ.๑-๑๐๑๓๓	ปรับปรุงแอสฟัลต์ติก/ติดตั้งโคมไฟ 1 สาย	9,470,000.00	0.00	9,470,000.00	0.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		ต.ค. 66 - ก.ย. 67
ปรับปรุงแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์สาย กส.ถ.๑-๑๐๑๑๘	ปรับปรุงแอสฟัลต์ติก/ติดตั้งโคมไฟ 1 สาย	9,320,000.00	0.00	9,320,000.00	0.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		ต.ค. 66 - ก.ย. 67
ปรับปรุงแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์สาย กส.ถ.๑-๑๐๑๕๔	ปรับปรุงแอสฟัลต์ติก/ติดตั้งโคมไฟ 1 สาย	6,464,000.00	0.00	6,464,000.00	0.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		ต.ค. 66 - ก.ย. 67
ปรับปรุงแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์สาย กส.ถ.๑-๑๐๑๕๗	ปรับปรุงแอสฟัลต์ติก/ติดตั้งโคมไฟ 1 สาย	9,479,000.00	0.00	9,479,000.00	0.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		ต.ค. 66 - ก.ย. 67
ก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตรฐานพร้อมปลูกหญ้าโรงเรียนหนองห้างพิทยา	ก่อสร้างสนามฟุตบอล/ปลูกหญ้าโรงเรียน	1,865,500.00	0.00	1,865,500.00	0.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		ต.ค. 66 - ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำเมย หมู่ ๕ ตำบลนาบอน - บ้านโพน หมู่ ๓ ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงถนนลูกรัง 1 สาย	497,000.00	0.00	497,000.00	0.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		ต.ค. 66 - ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสะพานหิน หมู่ ๓ ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง - บ้านบัวสามัคคี หมู่ ๑๒ ตำบลแจ้บาศลาด อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงถนนลูกรัง 1 สาย	497,000.00	0.00	497,000.00	0.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		ต.ค. 66 - ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ ๘ ตำบลโพน - บ้านหนองม่วง หมู่ ๔ ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงถนนลูกรัง 1 สาย	497,000.00	0.00	497,000.00	0.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		ต.ค. 66 - ก.ย. 67
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสูงเนิน หมู่ ๕ ตำบลเนินยาง - บ้านบะเอียด หมู่ ๔ ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงถนนลูกรัง 1 สาย	453,000.00	0.00	453,000.00	0.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓		ต.ค. 66 - ก.ย. 67
<b>รวม.....๑.....โครงการ</b>		<b>38,542,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,542,500.00</b>	<b>0.00</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>		
<b>รวม.....๑.....โครงการ</b>		<b>38,542,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,542,500.00</b>	<b>0.00</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>											
เครื่องสูบน้ำ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	ซื้อบัญชี น.214/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓
เลื่อยโซยนต์	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	ซื้อบัญชี น.216/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓
เครื่องตัดหญ้า	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	ซื้อบัญชี น.217/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	ซื้อบัญชี น.460/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓
<b>รวม.....4.....รายการ</b>	<b>89,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,500.00</b>	<b>0.00</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>											
เครื่องปรับอากาศ	227,500.00	0.00	227,500.00	0.00	ซื้อบัญชี น.260/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	ซื้อบัญชี น.261/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	ซื้อบัญชี น.262/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	ซื้อบัญชี น.262/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาดดำ	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	ซื้อบัญชี น.263/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	ซื้อบัญชี น.263/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	
เก้าอี้ทำงาน	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ๒ ชั้น	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	
โต๊ะทำงาน	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (กองช่าง)	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	-	✓	
เครื่องเขย่าตะแกรงไฟฟ้า (Sieve Shaker)	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 59 / 20 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-	
เครื่องชั่ง แบบดิจิตอล	80,500.00	80,500.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-	
เครื่องชั่งแบบดิจิตอล	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 59 / 20 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-	
ชุดทดสอบการตรวจสอบคุณสมบัติของดิน	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 59 / 20 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-	



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต (Slump Test)	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 59 / 20 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-
แบบหล่อคอนกรีตเหลี่ยม (Mold Cube)	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 59 / 20 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-
เหล็กกระทงเหลี่ยมสำหรับแบบหล่อ (Mold Cube)	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 59 / 20 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	-	✓	-
<b>รวม.....17.....รายการ</b>	<b>825,900.00</b>	<b>254,100.00</b>	<b>571,800.00</b>	<b>0.00</b>					<b>0</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>											
เก้าอี้ทำงาน (กองการเจ้าหน้าที่)	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	ซื้อบัญชี น.53/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓
เก้าอี้ทำงาน (สำนักปลัด)	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	ซื้อบัญชี น.54/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓
เก้าอี้ประชุมสภา	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	ซื้อบัญชี น.55/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	-	✓
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (สำนักงานเลขานุการ)	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	ซื้อบัญชี น.55/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	-	✓
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (สำนักปลัด)	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	ซื้อบัญชี น.56/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
ชุดโซฟา (พร้อมโต๊ะรับแขก)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.56/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓	
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ๒ ชั้น	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.57/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	-	✓	
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ๔ ชั้น	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.58/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	-	✓	
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน (กองการเจ้าหน้าที่)	6,000.00	0.00	6000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.59/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓	
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน (สำนักปลัด)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.60/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓	
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๔ ลื่นชัก	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.61/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓	
โต๊ะทำงาน (กองการเจ้าหน้าที่)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.62/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓	
รถยนต์ตรวจการณ์	1,664,000.00	0.00	1,569,000.00	95,000.00	ข้อบัญญัติ น.63/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	-	✓	
เครื่องบันทึกเสียง (สำนักปลัด)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.64/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA (สำนักปลัด)	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.65/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓
จอแอล อี ดี (LED) พร้อมติดตั้ง (สำนักงานเลขานุการ)	499,000.00	0.00	499,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.66/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	-	✓
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV (สำนักงานเลขานุการฯ)	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	ข้อบัญญัติ น.67/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	-	✓
ตู้เย็น (สำนักปลัดฯ)	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.68/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (สำนักปลัด)	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.69/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (กองการเจ้าหน้าที่)	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.70/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (สำนักงานเลขานุการ)	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.71/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขา	-	-	✓
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (สำนักปลัด)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.72/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (กองการเจ้าหน้าที่)	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.73/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (สำนักปลัด)	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.74/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (กองการเจ้าหน้าที่)	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.75/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (สำนักงานเลขานุการ)	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.76/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขฯ	-	-	✓
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA (กองการเจ้าหน้าที่)	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.77/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA (สำนักปลัด)	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.78/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	-	-	✓
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA (สำนักเลขานุการ)	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.79/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักเลขฯ	-	-	✓
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน ๔ ชั้น	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.127/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ตรวจสอบภายใน	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (หน่วยตรวจสอบภายใน)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.128/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ตรวจสอบภายใน	-	-	✓

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
เครื่องบันทึกเสียง	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.89/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	49,900.00	0.00	49,900.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.90/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.91/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.91/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	
เครื่องสำรองไฟฟ้า	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.92/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (หน่วยตรวจสอบภายใน)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 52/ 3 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ตรวจสอบภายใน	-	-	✓	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 52/ 3 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 52/ 3 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (สำนักงานเลขานุการ)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักงานเลขาฯ	-	-	✓	
เครื่องตัดหญ้า	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	โอนงบประมาณ 41/ 19 ก.ค. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัดฯ	-	-	✓	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (สำนักปลัด)	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 52/ 3 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัดฯ	-	-	✓	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (กองการเจ้าหน้าที่)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 52/ 3 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	✓	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 69	กองสวัสดิการฯ	-	-	✓	
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที)	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ	✓	-	-	
กล้องถ่ายรูป	32,690.00	32,690.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 41/ 19 ก.ค. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักงานเลขาฯ	-	✓	-	
กล้องถ่ายรูป (สำนักงานเลขานุการ)	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักงานเลขาฯ	-	✓	-	
<b>รวม.....47.....รายการ</b>	<b>3,342,190.00</b>	<b>89,690.00</b>	<b>3,124,200.00</b>	<b>128,300.00</b>					<b>1</b>	<b>2</b>	<b>44</b>	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
<b>แผนงานบริหารการคลัง</b>											
เก้าอี้ทำงาน (กองคลัง)	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	ซื้อบัญชี น.112/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	-	-	✓
เก้าอี้ทำงาน (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	ซื้อบัญชี น.113/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองพัสดุ	-	-	✓
เครื่องปรับอากาศ (กองคลัง)	32,200.00	0.00	32,000.00	200.00	ซื้อบัญชี น.113/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	-	-	✓
เครื่องปรับอากาศ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	ซื้อบัญชี น.114/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองพัสดุ	-	-	✓
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ๒ ชั้น	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	ซื้อบัญชี น.114/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	-	-	✓
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ๒ ชั้น (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	ซื้อบัญชี น.115/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองพัสดุ	-	✓	-
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ๔ ชั้น	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	ซื้อบัญชี น.115/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	-	-	✓
รถจักรยานยนต์ (กองคลัง)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	ซื้อบัญชี น.116/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	ซื้อบัญชี น.117/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองพัสดุ	-	-	✓

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (กองคลัง)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.118/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองคลัง)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.119/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.120/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองพัสดุ	-	-	✓
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (กองคลัง)	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.120/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	-	-	✓
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.121/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองพัสดุ	-	-	✓
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA (กองคลัง)	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	ซื้อบัญชีนิติ น.122/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (กองคลัง)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 68	กองคลัง	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองพัสดุ	-	-	✓
<b>รวม.....17.....รายการ</b>	<b>390,900.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>372,700.00</b>	<b>200.00</b>					<b>0</b>	<b>1</b>	<b>16</b>



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
<b>แผนงานการศึกษา</b>											
เก้าอี้ทำงาน	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	ซื้อบัญชี น.152/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ๒ ชั้น	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	ซื้อบัญชี น.153/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓
โต๊ะทำงาน	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	ซื้อบัญชี น.153/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓
โต๊ะพับนอกประสงค์	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	ซื้อบัญชี น.154/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	7,500.00	0.00	7,400.00	100.00	ซื้อบัญชี น.155/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	ซื้อบัญชี น.156/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	ซื้อบัญชี น.157/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	ซื้อบัญชี น.157/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓
<b>รวม....11.....รายการ</b>	<b>460,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>460,800.00</b>	<b>100.00</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>											
เก้าอี้ทำงาน	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	ซื้อบัญชี น.182/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เก้าอี้บุนวม	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	ซื้อบัญชี น.183/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เก้าอี้ประชุม	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	ซื้อบัญชี น.183/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	ซื้อบัญชี น.184/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
ชุดโซฟารับแขก พร้อมโต๊ะกลาง	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	ซื้อบัญชี น.184/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ๒ ชั้น	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	ซื้อบัญชี น.185/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
ตู้โชว์	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.185/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
ตู้ล็อกเกอร์ แบบ ๑๘ ช่อง	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.186/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
โต๊ะทำงาน	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.186/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
โต๊ะประชุม (แบบชุด)	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.187/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.187/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เครื่องบันทึกเสียง	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.188/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.189/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	4,000.00	0.00	3,900.00	100.00	ข้อบัญญัติ น.190/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	72,000.00	0.00	70,500.00	1,500.00	ข้อบัญญัติ น.191/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	24,000.00	0.00	22,990.00	1,010.00	ข้อบัญญัติ น.191/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,100.00	0.00	4,090.00	10.00	ข้อบัญญัติ น.192/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	6,600.00	0.00	6,200.00	400.00	ข้อบัญญัติ น.192/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เครื่องสำรองไฟฟ้า	11,400.00	0.00	11,380.00	20.00	ข้อบัญญัติ น.193/478	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	83,000.00	0.00	82,400.00	600.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (กองสาธารณสุข)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 30 ก.ย. 67	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	-	-	✓
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข/ รพ.สต.หนองบัวโนน	-	-	✓
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข/ รพ.สต.หนองวางใต้	-	-	✓
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข/ รพ.สต.บ้านดงอุดม	-	-	✓
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข/ รพ.สต.บ้านหนอง	-	-	✓
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข/ รพ.สต.บ้านโนน	-	-	✓
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข/ รพ.สต.บ้านปอแดง	-	-	✓

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือนระหว่างตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงาน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2567	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข/ รพ.สต.บ้านบึง	-	-	✓
ที่นอนลม	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุข/ รพ.สต.บ้านเหล่า	-	-	✓
<b>รวม.....29.....รายการ</b>	<b>968,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>964,860.00</b>	<b>3,640.00</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
<b>รวมทั้งสิ้น.....125.....รายการ</b>	<b>6,077,890.00</b>	<b>361,790.00</b>	<b>5,583,860.00</b>	<b>132,240.00</b>					<b>1</b>	<b>10</b>	<b>114</b>



# กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

kalasin Provincial Administrative Organization