



องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
Kalasin Provincial Administrative Organization

รายงานการติดตาม และประเมินผลแผนการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(รอบ 3 เดือน ไตรมาส 1)



ฝ่ายวิจัยและประเมินผล

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๒๔๗

ที่ กส ๕๑๐๐๗/

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๓ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๗)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๕/๔ วรรคห้า บัญญัติให้นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจำทุกปี ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบและเสนอแนะผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อีกทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๓ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๗) ขึ้น ดังนั้นจึงเห็นควรประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๓ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามในประกาศที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางนิภา แชนรัมย์)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เห็นชอบ

(นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

(นายกจิณณะ ธรากิตติรัฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(รอบ ๓ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๕/๔ วรรคห้า บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจำทุกปี ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบและเสนอแนะผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อีกทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๓ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๗) รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ ประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถเสนอแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือให้ข้อมูลทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ www.kalasin-pao.go.th หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๘๑๑๒๔๗ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

.....รองนายก อบจ.

.....ปลัด อบจ.

.....รองปลัด อบจ.

.....ผอ.กองยุทธศาสตร์

.....หัวหน้าฝ่ายฯ

.....ผู้พิมพ์/เจ้าหน้าที่

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 3 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567 จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในรอบระยะเวลา 3 เดือนของปีงบประมาณ 2568 เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ซึ่งบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาปนาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน ให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 35/4 วรรคห้า ได้บัญญัติให้นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจำทุกปีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนทราบ โดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 3 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567 ฉบับนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และแนะนำการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ปีงบประมาณ 2568 มาดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568 รวม 298 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 187,761,900 บาท แบ่งเป็น 6 ยุทธศาสตร์ และ 1 บัญชีครุภัณฑ์ ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จจากทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ เป็นจำนวน 14 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 42 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 242 โครงการ และจัดซื้อครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้วจำนวน 3 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 รายการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 42 รายการ จากทั้งหมด 50 รายการ จึงขอรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ รอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย
8 แผนงาน รวม 28 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 22,138,000 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ 4 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 23 โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ 600,000 บาท
- ก่อหนี้ผูกพัน 770,000 บาท
- โอนลด/ยกเลิกโครงการ 0.00 บาท
- คงเหลือ 20,768,000 บาท

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย
2 แผนงาน รวม 32 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,900,000 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ 7 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 24 โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ 850,000 บาท
- ก่อหนี้ผูกพัน 300,000 บาท
- โอนลด/ยกเลิกโครงการ 50,000 บาท
- คงเหลือ 4,700,000 บาท

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย
1 แผนงาน รวม 9 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,300,000 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ - โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 9 โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ 0.00 บาท
- ก่อหนี้ผูกพัน 0.00 บาท
- โอนลด/ยกเลิกโครงการ 0.00 บาท
- คงเหลือ 3,300,000 บาท

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย 2 แผนงาน รวม 24 โครงการ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 64,631,100 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ 2 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 18 โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ 47,875,800 บาท
- ก่อหนี้ผูกพัน 5,711,900 บาท
- โอนลด/ยกเลิกโครงการ 0.00 บาท
- คงเหลือ 11,044,300 บาท

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
2 แผนงาน รวม 191 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 86,957,100 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ 1 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 34 โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 156 โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ 499,000 บาท
- ก่อหนี้ผูกพัน 16,938,000 บาท
- โอนลด/ยกเลิกโครงการ 0.00 บาท
- คงเหลือ 69,520,100 บาท

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย 2 แผนงาน รวม 14 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,835,700 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	- โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	2 โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	12 โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ	0.00 บาท
- ก่อหนี้ผูกพัน	1,150,000 บาท
- โอนลด/ยกเลิกโครงการ	0.00 บาท
- คงเหลือ	3,685,700 บาท

สรุป

จากผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) สรุปผลจากการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 รวมทั้งสิ้น 298 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 187,761,900 บาท ปรากฏดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น 14 โครงการ งบประมาณ คิดเป็น 4.70 %
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 42 โครงการ งบประมาณ คิดเป็น 14.10 %
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 242 โครงการ งบประมาณ คิดเป็น 81.20 %

บัญชีครุภัณฑ์ ประกอบด้วย 7 แผนงาน รวม 50 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,907,800 บาท

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ 3 รายการ งบประมาณ งบประมาณ คิดเป็น 6.00 %
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 รายการ งบประมาณ งบประมาณ คิดเป็น 10.00 %
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 42 รายการ งบประมาณ งบประมาณ คิดเป็น 84.00 %

ปัญหาอุปสรรค

การดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานบางโครงการเกิดความล่าช้าเนื่องจากสถานะทางเศรษฐกิจหรือมูลค่าของวัสดุและปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่องานก่อสร้างเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ประมาณการราคาไว้ ประกอบกับผู้เสนอราคาการก่อสร้างโครงการมองว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุนในโครงการนั้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการประกาศหาตัวผู้รับจ้างใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการหาตัวผู้รับจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้รับจ้างที่จะดำเนินการโครงการนั้น ทำให้ระยะเวลาการดำเนินโครงการล่าช้าไป ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

1. เลือกดำเนินโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน
2. ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการ ควรดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบของเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดการเบิกจ่ายงบประมาณกระจุกตัวอยู่ในไตรมาสที่ 4 และควรดำเนินโครงการในห้วงเวลาที่เหมาะสมของแต่ละโครงการ
3. ควรมีการจัดทำ KPI ของโครงการให้ชัดเจน ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้การวัดผลมีความเที่ยงตรง และสามารถสะท้อนผลการดำเนินโครงการได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น
4. ใช้วิธีการหาตัวผู้รับจ้างใหม่ ให้ทันกำหนดระยะเวลา
5. วางแผนการดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายให้มากที่สุด

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568								
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน(จำนวน)			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	ข้อบัญญัติ	2	-	-		
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ	-	-	1		
แผนงานสาธารณสุข	11	16,334,000.00	0.00	50,000.00	16,284,000.00	ข้อบัญญัติ	10	-	1		
แผนงานสังคมสงเคราะห์	5	2,734,000.00	0.00	0.00	2,734,000.00	ข้อบัญญัติ	5	-	-		
แผนงานการเกษตร	2	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	ข้อบัญญัติ	2	-	-		
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	5	2,090,000.00	781,560.00	171,602.00	1,136,838.00	ข้อบัญญัติ	2	1	2		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ	1	-	-		
แผนงานการศึกษา	1	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ	1	-	-		
รวม	28	22,138,000.00	781,560.00	421,602.00	20,934,838.00		23	1	4		

ยุทธศาสตร์ที่ 2			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568								
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	29	5,050,000.00	0.00	850,000.00	4,200,000.00	ข้อบัญญัติ	22	-	7		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	3	850,000.00	300,000.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ	2	1	-		โอนลค 50,000
รวม	32	5,900,000.00	300,000.00	850,000.00	4,700,000.00		24	1	7		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568								
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	ข้อบัญญัติ	9	-	-		
รวม	9	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00		9	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ 4			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568								
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	21	9,605,300.00	60000.00	1,403,610.00	8,141,690.00	ข้อบัญญัติ	17	4	-		
แผนงานด้านการศึกษาท้องถิ่น	3	55,025,800.00	0.00	23,885,123.00	31,140,677.00	ข้อบัญญัติ	1	-	2		
รวม	24	64,631,100.00	60,000.00	25,288,733.00	39,282,367.00		18	4	2		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568								
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	160	71,488,100.00	12,757,000.00	558,077.47	58,173,022.53	ข้อบัญญัติ	134	26	-		
แผนงานการเกษตร	31	15,469,000.00	3,975,000.00	497,000.00	10,997,000.00	ข้อบัญญัติ	22	8	1		
รวม	191	86,957,100.00	16,732,000.00	1,055,077.47	69,170,022.53		156	34	1		

ยุทธศาสตร์ที่ 6			รายรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568								
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์								
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12	4,305,700.00	414,850.00	117,950.00	3,772,900.00	ข้อบัญญัติ	10	2	-		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	2	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	ข้อบัญญัติ	2	-	-		
รวม	14	4,835,700.00	414,850.00	117,950.00	4,302,900.00		12	2	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์			รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568									หมายเหตุ
			องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์									
แผนงาน	จำนวน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์		
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
แผนงานเคหะและชุมชน	2	20,800.00	7,000.00	0.00	13,800.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1	1	-			
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5	1,792,400.00	0.00	0.00	1,792,400.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5	-	-			
แผนงานบริหารทั่วไป	13	732,200.00	0.00	0.00	732,200.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	13	-	-			
แผนงานบริหารการคลัง	8	125,900.00	0.00	0.00	125,900.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8	-	-			
แผนงานการศึกษา	10	567,000.00	0.00	66,500.00	500,500.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7	-	3			
แผนงานสาธารณสุข	8	599,200.00	501,000.00	0.00	98,200.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	6	2	-			
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4	70,300.00	15,700.00	0.00	54,600.00	ข้อบัญญัติ/โอนงบ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2	2	-			
รวม	50	3,907,800.00	523,700.00	66,500.00	3,317,600.00		42	5	3			

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนค่าพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานบริหารงานทั่วไป														
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	ข้อบัญญัติ น.34/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - เม.ย. 68	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		ม.ค. - เม.ย. 68
โครงการให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.35/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - พ.ค. 68	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		ก.พ. - พ.ค. 68
รวม.....2.....โครงการ		170,000.00	0.00	0.00	170,000.00					2	0	0		
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง														
โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสถียรภาพตามแนวทาง TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.220/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. - พ.ย. 67	กองการศึกษา	-	-	✓		ต.ค. - พ.ย. 67
รวม.....1.....โครงการ		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00					0	0	1		
แผนงานสาธารณสุข														
โครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้า แห่งชาติและวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.156/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 2567	กองสาธารณสุข	-	-	✓		ต.ค. 2567
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.157/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - มิ.ย. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-		ม.ค. - มิ.ย. 68
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	ข้อบัญญัติ น.158/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ส.ค. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-		ก.พ. - ส.ค. 68
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.174/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ค. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-		ม.ค. - ก.ค. 68
โครงการศึกษาอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้และเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการเงินบำรุงอย่างมี ประสิทธิภาพของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	ข้อบัญญัติ น.175/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนค่าพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแบบบูรณาการ	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	ข้อบัญญัติ น.176/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพต่อนายมัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.177/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการเครือข่ายสุขภาพชุมชน	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	10,940,000.00	0.00	0.00	10,940,000.00	โอนงบประมาณ 179/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.180/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.180/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการโคมสุข โคมใจ เพื่อไทกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	3,060,000.00	0.00	0.00	3,060,000.00	ข้อบัญญัติ น.181/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
รวม.....11.....โครงการ		16,334,000.00	0.00	50,000.00	16,284,000.00					10	0	1		
แผนงานสังคมสงเคราะห์														
โครงการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	ข้อบัญญัติ น.201/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - มิ.ย. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-		ต.ค. 67 - มิ.ย. 68
โครงการเงินช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ในระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	346,000.00	0.00	0.00	346,000.00	ข้อบัญญัติ น.202/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - มิ.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ต.ค. 67 - มิ.ย. 68
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	1,188,000.00	0.00	0.00	1,188,000.00	ข้อบัญญัติ น.203/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		พ.ย. 67 - ก.ย. 68
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรี จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	ข้อบัญญัติ น.204/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ค. 2568	กองสวัสดิการ	✓	-	-		พ.ค. 2568

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนค่าพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	ข้อบัญญัติ น.204/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	มิ.ย. 2568	กองสวัสดิการ	✓	-	-		มิ.ย. 2568
รวม.....5.....โครงการ		2,734,000.00	0.00	0.00	2,734,000.00					5	0	0		
แผนงานการเกษตร														
โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย/ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งปฏิกูล เพื่อนำกากมาทำเป็นปุ๋ย	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.399/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - ก.ย. 68
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	ข้อบัญญัติ น.400/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	เม.ย. - มิ.ย. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-		เม.ย. - มิ.ย. 68
รวม.....2.....โครงการ		360,000.00	0.00	0.00	360,000.00					2	0	0		
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ														
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	770,000.00	655,120.00	0.00	114,880.00	ข้อบัญญัติ น.221/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	กองการศึกษา	-	✓	-		พ.ย. 67 - ส.ค. 68
โครงการปฏิบัติธรรม	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	250,000.00	126,440.00	121,602.00	1,958.00	ข้อบัญญัติ น.225/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ธ.ค. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	3.92 ระดับมาก	3 - 4 ธ.ค. 67
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ น.226/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	มิ.ย. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		มิ.ย. - ก.ย. 68
โครงการเข้าปฐมนิเทศปฏิบัติธรรมประจำปี	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.227/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค.-68	กองการศึกษา	-	-	✓	4.68 ระดับมากที่สุด	6 - 15 ม.ค. 68
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ฟุตบอลคัพ ต้านยาเสพติด	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	ข้อบัญญัติ น.222/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ธ.ค. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ธ.ค. 67 - ก.ย. 68
รวม.....5.....โครงการ		2,090,000.00	781,560.00	171,602.00	1,136,838.00					2	1	2		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน														
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.97/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - มี.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ม.ค. - มี.ค. 68
รวม.....1.....โครงการ		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00					1	0	0		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนดำเนินงานท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานการศึกษา														
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอล	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.134/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ธ.ค. 67 - ส.ค. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ธ.ค. 67 - ส.ค. 68
รวม.....1.....โครงการ		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00					1	0	0		
รวมทั้งสิ้น.....28.....โครงการ		22,138,000.00	781,560.00	421,602.00	20,934,838.00					23	1	4		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ														
โครงการจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ น.225/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - มี.ค. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ก.พ. - มี.ค. 68
โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ น.227/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ส.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ส.ค. - ก.ย. 68
โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟคู่ขวัญชาวคูณลานสิบสาน ตำนานพระแม่โพสพประจำปี	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.228/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ธ.ค. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ธ.ค. 67 - ก.ย. 68
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงโคมสูง	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.228/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.40 ระดับมาก	14 - 15 พ.ย. 67
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงนาคู ฟันฟูสนามปิ่นศรีไทย	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 3/8 พ.ย. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	-	✓	4.26 ระดับมาก	14 - 15 พ.ย. 67
โครงการจัดงานผู้ไทนานาชาติ	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.229/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. 2568	กองการศึกษา	✓	-	-		ม.ค. 2568
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟแพรวากาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.229/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ค. 2568	กองการศึกษา	✓	-	-		พ.ค. 2568
โครงการประเพณีมหาสงกรานต์ มหาราชลำบัว ทะเลมรดกอีสาน แหลมโนนวิเศษ	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.230/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	เม.ย. 2568	กองการศึกษา	✓	-	-		เม.ย. 2568
โครงการประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบั้งไฟตะไลล้าน (ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดภัย) สู่อาเซียน	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.230/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ค. 2568	กองการศึกษา	✓	-	-		พ.ค. 2568
โครงการประเพณีสักการะศาลหลักเมืองท่าคันโท ประจำปี ๒๕๖๗	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 9/12 ธ.ค. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	-	✓	4.31 ระดับมาก	30 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการประเพณีสักการะศาลหลักเมืองสามชัยประจำปี	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.231/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 2567	กองการศึกษา	-	-	✓	4.50 ระดับมาก	28 พ.ย. 67 - 3 ธ.ค. 67
โครงการมหรพรมประเพณีเส็งกลองร้องคำ สุ่มทกรรมกลอง อาเชียน (แข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสาน)	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.231/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	500,000.00	0.00	100,000.00	400,000.00	ข้อบัญญัติ น.232/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	-	✓		เม.ย 68 - ก.ค. 68
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ าศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี เมืองในวันวิสาขบูชา เทศบาลตำบลภูพาน	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.232/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.233/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	ข้อบัญญัติ น.233/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
จัดงานประเพณีสงกรานต์ชาดุกุ อำเภอกมลาไสย	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.234/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ลอดซุ้มสวรรค์ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.234/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	-	✓	4.43 ระดับมาก	18 - 19 ต.ค. 67
โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียนโฮม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.235/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่ภูศรี รวมของดีถิ่นดงมูล ประจำปี อำเภอนงนุญศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.235/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าว อำเภอยักษ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.236/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ ของดีอำเภอก้ามวาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.236/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	-	✓	4.23 ระดับมาก	21 - 25 ธ.ค. 67

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน และมหรหรมของดี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.237/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลานและเทศกาลเขยอีสานภูไท สะไม้เมืองบัวขาว	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.237/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลานและมหรหรมของดี อำเภอยางตลาด	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.238/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญ ของดีบ้านฉัน	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.238/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการบุญคูณลาน เทศกาลของดีอำเภอดอนจาน	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.239/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีบั้งไฟโบราณ (บั้งไฟเล่าไม่)	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	โอนงบประมาณ 9/12 ธ.ค. 67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
โครงการรมีสการองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็กบวชชีพรหมณ์ บุญกุ่มข้าวใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	ข้อบัญญัติ น.239/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ม.ค. - ก.ย. 68
รวม.....29.....โครงการ		5,050,000.00	0.00	850,000.00	4,200,000.00					22	0	7		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน														
โครงการจัดงานหัตถกรรมถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมแพรวา พุทราชม บ้านโพธิ์ (Amazing Phuthai)	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.213/419	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ธ.ค. 67 - ม.ค. 68	กองสวัสดิการ	-	✓	-		ธ.ค. 67 - ม.ค. 68
โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวตำบลเหล่าใหญ่ เทศกาล กินปลาโบราณภูน้ำจั้น อุทยานธรณี ๑๕๐ ล้านปี ชมประเพณี วัฒนธรรม	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	โอนงบประมาณ 9/12 ธ.ค. 67	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	พ.ย. - 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	✓	-	-		พ.ย. - 67 - ก.ย. 68
โครงการสร้างการรับรู้อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ (Kalasin Geopark)	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	500,000.00	0.00	0.00	450,000.00	ข้อบัญญัติ น.242/419	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ธ.ค. - 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	✓	-	-		โอนลค 50,000
รวม.....3.....โครงการ		850,000.00	300,000.00	0.00	500,000.00					2	1	0		
รวมทั้งสิ้น.....32.....โครงการ		5,900,000.00	300,000.00	850,000.00	4,700,000.00					24	1	7		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน														
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.216/419	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	มี.ค. - มิ.ย. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
โครงการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.216/419	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer)	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.217/419	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	พ.ย. 67 - พ.ค. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงกิ้ง สัตว์น้ำ และปลุสัตว์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	ข้อบัญญัติ น.217/419	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	ม.ค. - ส.ค. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
โครงการพัฒนาศักยภาพครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.218/419	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	ม.ค. - ก.ย. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
โครงการส่งเสริมการทำเกษตรด้วยระบบอินทรีย์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.218/419	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	ม.ค. - ก.ย. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
โครงการส่งเสริมเลี้ยงปลาดุกออร์แกนิก	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.219/419	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	ม.ค. - ก.ย. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
โครงการประเพณีกินปลาพาเที่ยวหัวหินถิ่นลำปาว	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	โอนงบประมาณ 7/6 ธ.ค. 67	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	ม.ค. - ก.ย. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	ข้อบัญญัติ น.219/419	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	เม.ย. - ก.ย. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
รวม.....9.....โครงการ		3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00					9	0	0		
รวมทั้งสิ้น.....9.....โครงการ		3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00					9	0	0		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาท้องถิ่น		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานการศึกษา														
โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	2,310.00	47,690.00	ข้อบัญญัติ น.104/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ค. 68	กองการศึกษา	-	✓	-		ก.พ. - ก.ค. 68
โครงการเข้าค่ายพัฒนาภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมจีน	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.105/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ธ.ค.-67	กองการศึกษา	✓	-	-		ธ.ค. - 67 - ก.ย. 68
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปี การศึกษา	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.106/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	มิ.ย.-68	กองการศึกษา	✓	-	-		มิ.ย.-68
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนในโรงเรียน สังกัด อบจ.กาฬสินธุ์	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	ข้อบัญญัติ น.107/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		พ.ย. 67 - ก.ย. 68
โครงการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการสถานศึกษา	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.108/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.ค.-68	กองการศึกษา	✓	-	-		ก.ค.-68
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา (MOU)	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	ข้อบัญญัติ น.109/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - มี.ค. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ม.ค. - มี.ค. 68
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	ข้อบัญญัติ น.110/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	มี.ค.-68	กองการศึกษา	✓	-	-		มี.ค.-68
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาจีน (MOU)	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	2,541,000.00	0.00	526,300.00	2,014,700.00	ข้อบัญญัติ น.111/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	✓	-		พ.ย. 67 - ก.ย. 68
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาญี่ปุ่น	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	ข้อบัญญัติ น.112/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		พ.ย. 67 - ก.ย. 68
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ	จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี	3,000,000.00	0.00	875,000.00	2,125,000.00	ข้อบัญญัติ น.113/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	✓	-		พ.ย. 67 - ก.ย. 68
โครงการโรงเรียนต้นแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.114/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		พ.ย. 67 - ก.ย. 68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาท้องถิ่น														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการวันครู	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.115/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		พ.ย. 67 - ก.ย. 68
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศึกษาการเรียนการสอน ๘ กลุ่ม สาระ และ ๑ กิจกรรม	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.116/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		พ.ย. 67 - ก.ย. 68
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และ โรงเรียนในสังกัด	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.117/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		พ.ย. 67 - ก.ย. 68
โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน ให้แก่นักเรียนในสังกัด	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.118/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		พ.ย. 67 - ก.ย. 68
โครงการอบรมโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	ข้อบัญญัติ น.119/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		พ.ย. 67 - ก.ย. 68
โครงการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.131/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	เม.ย. - มิ.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		เม.ย. - มิ.ย. 68
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โดยใช้ CLOCK Model	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.132/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		พ.ย. 67 - ส.ค. 68
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	120,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	ข้อบัญญัติ น.132/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	มิ.ย. - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	✓	-		มิ.ย. - ก.ย. 68
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองซุ่มแสงวิทยาคม	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.133/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ธ.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ธ.ค. - 67 - ก.ย. 68
โครงการพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบัวขาว	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	254,300.00	0.00	0.00	254,300.00	ข้อบัญญัติ น.133/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ธ.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ธ.ค. - 67 - ก.ย. 68
รวม.....21.....โครงการ		9,605,300.00	60,000.00	1,403,610.00	8,141,690.00					17	4	0		
รวมทั้งสิ้น.....21.....โครงการ		9,605,300.00	60,000.00	1,403,610.00	8,141,690.00					17	4	0		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา														
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างเทศบาลกุศลิม บ้านแสนสุข หมู่ 14 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านโคกมะลิ หมู่ 2 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.270/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุศลิม หมู่ 10 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองแสง ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.271/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสำราญ หมู่ 2 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ - บ้านขามเปี้ย หมู่ 1 ตำบลขามเปี้ย (เทศบาลตำบลชัยวาปี) อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	ข้อบัญญัติ น.272/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเมือง หมู่ 1 ตำบลเหล่าอ้อย - บ้านร่องคำ หมู่ 9 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.273/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง หมู่ 2 ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - สี่แยกพวงก้นน้ำชี กม.6 บ้านท่าตูม หมู่ 9 ตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	483,000.00	0.00	16,000.00	ข้อบัญญัติ น.274/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มกาญจนา บ้านสายนาเรียง หมู่ 16 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านโนนนาดี หมู่ 10 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.275/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุศลิม หมู่ 3 ตำบลข้องชัยพัฒนา - บ้านดอนข่า หมู่ 6 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.275/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุศลิม หมู่ 13 ตำบลกุศลิม - บ้านน้อยนางนวล หมู่ 1 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.276/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกคำ หมู่ 3 ตำบลห้วยคำ - บ้านสร้างมิ่ง หมู่ 2 ตำบลโนนสูง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.277/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 10 ตำบลห้วยคำ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านผา ตำบลคอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.278/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงอัคร หมู่ 9 ตำบลคลองขาม - บ้านโนนสิม หมู่ 7 ตำบลห้วยคำ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.279/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ 10 - บ้านโนนสว่าง หมู่ 14 ตำบลนาขาม อำเภอภูพานารายณ์ - บ้านผึ้ง หมู่ 4 ตำบลไค้มน อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.280/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ 15 ตำบลนาขาม อำเภอภูพานารายณ์ - บ้านหนองบัวโน หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.281/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดี หมู่ 8 ตำบลนาดี (ช่วงสะพานบ้านโคกเครือ) - บ้านหัวขัว หมู่ 10 ตำบลลุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	482,000.00	0.00	16,000.00	ข้อบัญญัติ น.282/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเที่ยงศิริมงคล หมู่ 15 ตำบลนามน - บ้านจิตรประชา หมู่ 16 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	483,000.00	0.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.283/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสะอาด หมู่ 3 ตำบลสระพังทอง - บ้านหนองกว้าง หมู่ 7 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.284/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะนาว หมู่ 3 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 4 ตำบลเจนแสน อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.285/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร่องแก้นคุณ หมู่ 15 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านคำบง หมู่ 4 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	483,000.00	0.00	16,000.00	ข้อบัญญัติ น.286/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังมน หมู่ 3 ตำบลกุดหว้า - บ้านหนองห้าง หมู่ 7 ตำบลหนองห้าง อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.287/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย - บ้านโนนตูม หมู่ 4 ตำบลหนองดอกเป็น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00	ข้อบัญญัติ น.288/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวเลื่อน หมู่ 5 ตำบลเจนแสน - บ้านกุดผึ้งแดง หมู่ 6 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.289/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเม่ง หมู่ 4 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านขมิ้น หมู่ 7 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.289/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสระพัง หมู่ 3 ตำบลหนองห้าง - บ้านคอนอุ้ม หมู่ 8 ตำบลบัวขาว อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	483,000.00	0.00	16,000.00	ข้อบัญญัติ น.290/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหัวช้าง หมู่ 6 ตำบลหัวนาคำ - บ้านคอนขี้ หมู่ 5 ตำบลอิ้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.291/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนาคำ หมู่ 1 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านสะอาด ตำบลอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.292/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนาคำได้ หมู่ 11 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองเม็ก หมู่ 7 ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.293/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 7 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านบัวขาว หมู่ 13 ตำบลบัวขาว อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.294/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองชลประทาน 1L RMC บ้านฝายแดง หมู่ 3 ตำบลลำพาน - ชุมชนขอยน้ำทิพย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00	ข้อบัญญัติ น.295/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองชลประทาน 2L-4R-LMC บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตำบลหลุบ - บ้านเหล็ก หมู่ 10 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00	ข้อบัญญัติ น.296/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองชลประทาน 4R-LMC บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตำบลหลุบ - บ้านดอนม่วง หมู่ 9 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	496,000.00	481,000.00	0.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.297/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดบรมงคลธรรมวนาราม (วัดถ้ำสูงเหนือ)บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ 8 ตำบลนาขาม อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านนางาม หมู่ 11 ตำบลคำพอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.298/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานลำห้วยมูล บ้านหนองหินน้อย หมู่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี - สะพานใหม่ บ้านดงจันทร์ หมู่ 7 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.299/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอุบราช บ้านยอดแกง หมู่ 2 ตำบลยอดแกง - มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.300/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงต้มไม้ บ้านบึงค้ำ หมู่ 5 ตำบลบัวขาว - บ้านดงมัน หมู่ 4 ตำบลสมสะอาด อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.301/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคม หมู่ 7 แปลง 1 ตำบลไค้่น อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านคำป่าหว้าน หมู่ 4 ตำบลนาขาม อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	483,000.00	0.00	16,000.00	ข้อบัญญัติ น.302/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพนาสุวรรณ หมู่ 2 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองกุงใต้ หมู่ 10 ตำบลกุดปลาตุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.303/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคอนทราย หมู่ 3 ตำบลหลักเหลี่ยม - บ้านโนนจันทร์หอม หมู่ 9 ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.304/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณโรงเรียนจุมจังหวัราชบุรี อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.304/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกบ้านคำใหญ่ หมู่ 7 ตำบลคำใหญ่ - องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.305/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดใหม่สามัคคี หมู่ 13 จากทางหลวงชนบท 3013 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านแซงแหลม หมู่ 7 ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.306/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนคงปอ ตำบลกาฬสินธุ์ - บ้านหนองสาหร่าย หมู่ 8 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (วัดป่าโคกสมบูรณ์)	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	482,000.00	0.00	16,000.00	ข้อบัญญัติ น.307/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านไค้่น หมู่ที่ 12 ตำบลไค้่น นุ่น- บ้านจอมทอง หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.308/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเมือง หมู่ 10 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านดอนยานาง หมู่ 1 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.309/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคงเหนือ หมู่ 2 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านบัวขาว หมู่ 13 ตำบลบัวขาว อำเภอภูธินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.309/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอนยูง หมู่ 9,17 ตำบลกมลาไสย (อบต.กมลาไสย) - บ้านสระบัว หมู่ 5 ตำบลกมลาไสย (ทต.กมลาไสย) อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.310/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอนศิลา หมู่ 14 (วัดคำสร้างไถ่) ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาแก จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านน้ำพุ หมู่ 10 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.311/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใต้ หมู่ 7 ตำบลเหนือ - บ้านเหล่าค้อ หมู่ 4 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.312/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาภูง หมู่ 8 ตำบลเขาพระนอน - บ้านห้วยเตย หมู่ 2 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.313/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโก หมู่ 4 ตำบลนาโก - บ้านแจนแลน หมู่ 13 ตำบลแจนแลน อำเภอภูธินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	483,000.00	0.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.314/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ 8 ตำบลโนนนาจาน - บ้านม่วงกุลโนนสะอาด หมู่ 13 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาแก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.315/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนศิลาอาสน์ หมู่ 9 ตำบลคำเหมือดแก้ว - บ้านเนินลาด หมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.316/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวขาว หมู่ 12 ตำบลบัวขาว - บ้านนาโก หมู่ 4 ตำบลนาโก อำเภอภูธินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.317/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ 14 ตำบลหลุ - เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	266,000.00	0.00	0.00	266,000.00	ข้อบัญญัติ น.318/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงม่วง หมู่ 3 ตำบลกุดโดน - บ้านเนินลาด หมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.318/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนาคำเหนือ หมู่ 18 ทางหลวงชนบทหมายเลข 2025 ตำบลหัวนาคำ - ตำบลอ้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	484,000.00	0.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.319/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าโงม หมู่ 9 ตำบลเหล่าโงม - สะพานห้วยจุมจัง บ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ 10 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.320/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน 13 AR บ้านโจัด หมู่ 10 ตำบลเจ้าท่า - บ้านหนองตุ หมู่ 3 ตำบลลัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.321/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าอมตะธรรมโลกแดง หมู่ 6 ตำบลกุดโดน อำเภอยักษ์เม็ก- บ้านคอนล้าวน หมู่ 9 ตำบลอ้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.322/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองกุงไทย หมู่ 4 ตำบลโนนสะอาด - บ้านหนองแวงตง หมู่ 12 ตำบลกุดโดน อำเภอยักษ์เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.323/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านพรหมสว่าง หมู่ 8 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู - บ้านผึ่ง หมู่ 4 ตำบลไค้โนน อำเภอยักษ์เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.323/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฐานบั้งไฟ บ้านคำใหญ่ หมู่ 7 ตำบลคำใหญ่ - บ้านพันมูล หมู่ 7 ตำบลพันมูล อำเภอยักษ์เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.324/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงบัง หมู่ 9 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - เขตตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.324/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าแก หมู่ 6 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.325/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนิคม หมู่ 9 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านหนองอิบุตร หมู่ 1 ตำบลหนองอิบุตร อำเภอยักษ์เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.325/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนินลาด หมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก - บ้านโนนศิลาอาสน์ หมู่ 2 ตำบลคำหม้อตั่ว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.326/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนศึกษา หมู่ 11 ตำบลโนนบุรี - บ้านคำเชียงยืน หมู่ 3 ตำบลนิคม อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.326/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบ่อ หมู่ 9 เลียบคลองชลประทาน 11L ฝั่งขวา ตำบลธัญญา - บ้านดงลิง หมู่ 11 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.327/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนแพง หมู่ 5 ตำบลดิ่งจี - บ้านโนนค้อ หมู่ 9 ตำบลนาพัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.327/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนวิสัย หมู่ 3 ตำบลหนองผือ - บ้านทุ่งกระเดา หมู่ 5 ตำบลกุดปลาข้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.328/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแสนสุข หมู่ 7 ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - สะพานบ้านคำครึ่ง หมู่ 4 ตำบลหัวนาคำ อำเภอกมลาไสย จังหวัดขอนแก่น	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00	ข้อบัญญัติ น.329/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองงูใต้ หมู่ 5 ตำบลหนองงู - บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00	ข้อบัญญัติ น.330/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองขามป้อม หมู่ 2 ตำบลสายาวัง อำเภอนาคู - บ้านหนองผือ หมู่ 1 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.331/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมูนุ่น หมู่ 2 ตำบลหมูนุ่น - บ้านหนองอิดุม หมู่ 6 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.331/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยสมทบ หมู่ 6 ตำบลดิ่งจี อำเภอคำม่วง - บ้านโป่งนกแขวก หมู่ 15 ตำบลเขงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.332/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหามแห หมู่ 9 ตำบลโพนทอง - บ้านนาหว้า หมู่ 5 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.332/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหินลาดพัฒนา หมู่ 9 (วัดวารีนุสรณ์) ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ 5 ตำบลสร้างก่อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.333/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดสว่างโพธิ์ทอง บ้านควาเหนือ หมู่ 7 ตำบลดอนสมบูรณ์ - บ้านเชียงสา หมู่ 9 (เทศบาลตำบลบัวบาน) อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.334/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโพธิ์ บ้านชาตเหนือ หมู่ 5 ตำบลนาคู - บ้านดอนแคน หมู่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.335/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองหัว หมู่ 5 ตำบลแขงบาดาล อำเภอสมเด็จ - บ้านโคกเหนือ หมู่ 6 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.336/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพน หมู่ 1 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านปากบัว หมู่ 14 ตำบลกลมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.337/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองยางเหนือ หมู่ 4 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง - บ้านม่วงภูซร หมู่ 6 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.337/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนนาค หมู่ 14 ตำบลบัวบาน - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 11 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.338/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ 9 ตำบลดงมูล (เทศบาลตำบลดงมูล) - บ้านหนองหิน หมู่ 4 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.338/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนลูกรังสายข้างสนามอิงปิน บ้านหนองงูเหนือ หมู่ 2 ตำบลเขาพระนอน - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.339/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนลูกรังสายโคกผักหวาน บ้านหนองกาว หมู่ 5 ตำบลนาเชือก - บ้านหนองงูเหนือ หมู่ 2 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.339/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนลูกรังสายทางหลวงชนบท บ้านโนนมะค่า หมู่ 3 ตำบลกุงเก่า - บ้านท่าเมือง หมู่ 4 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.340/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนลูกรังสายทางหลวงชนบท สาย 4056 บ้านกุดขอนแก่น หมู่ 9 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - ลำน้ำป่า บ้านท่าไฮ หมู่ 1 ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	ก่อสร้างถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.340/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านน้ำแซบ หมู่ 5 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนชัย หมู่ 8 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.341/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนนคร หมู่ 10 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.341/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนามูล หมู่ 3 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี - บ้านหาดทรายมูล หมู่ 6 ตำบลพิบูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.342/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนามุข หมู่ 12 ตำบลดอนสมบูรณ - บ้านโคกศรี หมู่ 7 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.342/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองบัวแดง หมู่ 2 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี - บ้านหาดทรายมูล หมู่ 4 ตำบลพิบูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างถนนลูกรังเพิ่มขึ้น 1 สาย	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.343/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมติดตั้งประตูระบายน้ำ คลองระบายน้ำแก้มลิงหนองเปือย หนองอิคุม บ้านหนองบัว หมู่ 4 ตำบลโพหนอง - เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ติดตั้งประตูระบายน้ำ	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	ข้อบัญญัติ น.344/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดบอด ตำบลลงเปือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.344/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก ตำบลอิทธิอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.345/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูน ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.345/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกใหญ่ ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.346/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไค้่น ตำบลไค้่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.346/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.347/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสวนพัฒนา ตำบลนาทัน อำเภอก้ามวัง จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.347/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงอุดม ตำบลคาง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.348/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดุม ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.348/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไคร้ ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.349/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบอน ตำบลนาบอน อำเภอดงคำมวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.349/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนามล ตำบลโคก สมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.350/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อ ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.350/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึง ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.351/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน ตำบลโพ อำเภอดงคำมวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.351/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแขง ตำบลสำราญ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.352/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.352/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพน ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.353/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสอ ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.353/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าหลวง ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างป้าย รพ.สต. เพิ่มขึ้น 1 ป้าย	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ น.354/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ก่อสร้างอาคารจอดรถโรงเรียนดงมูลวิทยาคม ตำบลดงมูล อำเภอหนองงูงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างจอดรถ โรงเรียนดงมูล	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.354/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายชายูชัยบ้านดงสวนพัฒนาเหนือ หมู่ 15 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านวังใหญ่ ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภoringสามหมอก จังหวัดอุดรธานี	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	ข้อบัญญัติ น.355/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำเมย หมู่ 5 ตำบลนาบอน - บ้านโพน หมู่ 3 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.356/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงสวนพัฒนาเหนือ หมู่ 15 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง - บ้านดงเม็ก หมู่ 12 ตำบลสำราญ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	ข้อบัญญัติ น.356/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ 14 ตำบลหลุบ - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 16 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00	ข้อบัญญัติ น.357/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายคุ้มหนองบัวลอยบ้านนมะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ - บ้านลำปลา หมู่ 11 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.358/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนนแหลมทอง - บ้านนมะเขือ หมู่ 12 ตำบลนมะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.359/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนมะเขือ หมู่ 12 ตำบลนมะเขือ - บ้านคำเชียงวัน หมู่ 7 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.360/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุงเหนือ หมู่ 2 ตำบลเขาพระนอน - บ้านห้วยเตยกลาง หมู่ 5 ตำบลเวือ อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	490,000.00	488,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.361/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำม่วง หมู่ 11 ตำบลลุ่มเฒ่า - บ้านคลองคู้ หมู่ 6 ตำบลนาดี อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.362/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำกา หมู่ 8 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ - บ้านดิ่งจี หมู่ 1 ตำบลดิ่งจี อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.363/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนเขวา หมู่ 4 ตำบลอ้อยชัยพัฒนา - บ้านกุดเชื่อม หมู่ 3 ตำบลลำชี อำเภออ้อยชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.363/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนชาติ หมู่ 8 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ - บ้านยอดแกง หมู่ 1 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	490,000.00	489,000.00	0.00	1,000.00	ข้อบัญญัติ น.364/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพนสว่าง - รอยมบุษยโบริราม หมู่ 4 ตำบล นาระเชื้อ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11 ตำบลหนองวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.365/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง - บ้านบัวสามัคคี หมู่ 12 ตำบลเขงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.365/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสามชัย หมู่ 4 ตำบลสำราญ - บ้านหนองงูน้อย หมู่ 9 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	496,000.00	0.00	3,000.00	ข้อบัญญัติ น.366/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสูงเนิน หมู่ 5 ตำบลเนินยาง - บ้านปะเอียด หมู่ 9 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ (สายหลัก 8)	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	453,000.00	0.00	0.00	453,000.00	ข้อบัญญัติ น.367/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองนาง หมู่ 16 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ - บ้านโนนศรีทอง หมู่ 8 ตำบลนาระเชื้อ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00	ข้อบัญญัติ น.368/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแวง หมู่ 16 ตำบลหนองแวง อำเภอ สมเด็จ - บ้านโป่งเชือก หมู่ 3 ตำบลนาระเชื้อ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	466,000.00	0.00	0.00	466,000.00	ข้อบัญญัติ น.369/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองสิม หมู่ 2 ตำบลสำราญ - บ้านพรเจริญ หมู่ 8 ตำบล หนองข่า อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.370/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ 8 ตำบลโพน - บ้านหนอง ม่วงเหนือ หมู่ 9 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.371/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายเลียบบดลง 7R-RMC (ด้านฝั่งซ้าย) บ้านข้าว หลาม หมู่ 16 ตำบลกมลาไสย - บ้านสงเปลือย หมู่ 7 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	496,000.00	0.00	3,000.00	ข้อบัญญัติ น.372/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดป่ามะเขือ บ้านนาระเชื้อ หมู่ 12 ตำบลนา มะเขือ - บ้านถ้ำปลา หมู่ 11 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	477,000.00	0.00	0.00	477,000.00	ข้อบัญญัติ น.373/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ้านค้ำน้ำแซบ หมู่ 6 ตำบลนาระเชื้อ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านห้วยแสง หมู่ 1 ตำบลอุบ่อ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.374/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ้านดงตาว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองข่า อำเภอสามชัย - บ้านหนองสระพัง หมู่ 2 ตำบลนาพัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.374/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านดอนจันทร์ หมู่ 9 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11 ตำบลหนองเมฆ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.375/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายกุดพระเจ้า บ้านโป่งเชือก หมู่ 3 ตำบลนามะเขือ - บ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	ข้อบัญญัติ น.376/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองสายใหญ่ บ้านม่วงเหนือ หมู่ 2 ตำบลม่วงนา - บ้านหนองโพน หมู่ 3 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.377/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากคลอง 3R13R บ้านเหมือดแอ่ หมู่ 2 ตำบลเจ้าท่า - บ้านแว้ง หมู่ 6 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	496,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.377/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน กม.84 ฝั่งซ้าย บ้านโจัด หมู่ 10 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านเมย หมู่ 5,11 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.378/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายโนนปากอย บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนชัย หมู่ 8 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.379/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านคำดากัล หมู่ 12 ตำบลสหัสขันธ์ - บ้านนามน หมู่ 6 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.380/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ - ถนนลาดยางบ้านนาสมบูรณ์ หมู่ 9 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.381/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกลำ หมู่ 2 ตำบลดงลิง - บ้านบึง หมู่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	496,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.381/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกลำ หมู่ 2 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย - บ้านเหล่าอ้อย หมู่ 7 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.382/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านท่าแกม หมู่ 6 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย - บ้านดงสวนพัฒนา หมู่ 15 ตำบลนันทน์ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.383/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านท่าแกม หมู่ 6 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตำบลหนองกุงทิบมา อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.384/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาคุณ หมู่ 4 ตำบลสหัสขันธ์ - บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.385/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาสมบูรณ์ หมู่ 9 ตำบลห้วยผึ้ง - บ้านโนนน้ำเกลี้ยง หมู่ 1 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.386/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนคำม่วง หมู่ 7 ตำบลนาจารย์ - บ้านป่าก่อกาบ หมู่ 4 ตำบลภูพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.386/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนเมือง หมู่ 8 ตำบลคง - บ้านแก่น้อย หมู่ 3 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	498,000.00	496,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.387/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	-	✓	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองแวงเกษตร หมู่ 6 ตำบลดอนจาน - บ้านหนองพอก หมู่ 2 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.388/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบบคลองฝั่งซ้าย บ้านเลิงทม หมู่ 7 ตำบลนาเชือก - บ้านโพธิ์ชัย หมู่ 23 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	482,000.00	0.00	0.00	482,000.00	ข้อบัญญัติ น.389/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายสามัคคีบ้านไทรทอง หมู่ 11 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - ถนนลาดยาง 227 สายคำม่วง - สมเด็จ ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	453,000.00	0.00	0.00	453,000.00	ข้อบัญญัติ น.390/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายสามแยกทางหลวงชนบท กส.3077 แยกมาหิรี สอรัท ตำบลนามน (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนามน) - บ้านนาขวัญเมือง หมู่ 7 ตำบลนามน (เทศบาลตำบลนามน) อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00	ข้อบัญญัติ น.391/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองมันปลา บ้านคำน้ำแซบ หมู่ 6 โพนคำพุทธคีรี หมู่ 5 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 ตำบลภูพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ปรับปรุงลูกรัง 1 สาย	483,000.00	0.00	0.00	483,000.00	ข้อบัญญัติ น.392/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
ขยายเขตเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม	ขยายหม้อแปลง ไฟฟ้าโรงเรียนทรายมูล	558,100.00	0.00	558,077.47	22.53	โอนงบประมาณ 6/พ.ย.67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-		ก.พ. - ก.ย. 68
รวม.....160.....โครงการ		71,488,100.00	12,757,000.00	558,077.47	58,173,022.53					134	26	0		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568													
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน	
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
แผนงานการเกษตร															
ชุดลอกคลองน้ำป่า บ้านหัวขัว หมู่ 8 ตำบลหลักเมือง - บ้านธนูบุรี หมู่ 12 ตำบลโพนงาม อำเภอภมกลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองน้ำป่า บ.หัวขัว ได้รับการขุดลอก	499,000.00	496,000.00	0.00	3,000.00	ข้อบัญญัติ น.401/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	-	✓	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68	
ชุดลอกคลองน้ำป่าบ้านลำ บ้านลำ หมู่ 6 ตำบลหลักเมือง - บ้านโปล หมู่ 10,13 ตำบลภมกลาไสย อำเภอภมกลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองน้ำป่า บ.ลำ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.402/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	-	✓	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68	
ชุดลอกคลองน้ำป่าสายวัดโนนประทาย บ้านบ่อ หมู่ 2 ตำบลธัญญา - บ้านสวนโคก หมู่ 1 ตำบลดงสิง อำเภอภมกลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองน้ำป่า บ.บ่อ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.402/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	-	✓	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68	
ชุดลอกลำห้วยกลอย บ้านโนนกกโพธิ์ หมู่ 6 ตำบลสะอาดไชยศรี - บ้านหนองแผน หมู่ 3 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยกลอย บ.โนนกกโพธิ์ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.403/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	-	✓	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68	
ชุดลอกลำห้วยกุดแก้ ตอนบน บ้านนาเชือกใต้ หมู่ 2 ตำบลนาเชือก - บ้านนาภูง หมู่ 6 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยกุดแก้ บ.นาเชือกใต้ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.404/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68	
ชุดลอกลำห้วยกุดโง้ง ชุมชนสงเปลือย ตำบลกาฬสินธุ์ - บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ 14 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยกุดโง้ง ชุมชนสงเปลือย ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.404/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68	
ชุดลอกลำห้วยกุดผือ บ้านม่วงเผ่า หมู่ 4 ตำบลลำบัว - บ้านโนนตูม หมู่ 4 ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยกุดผือ บ.ม่วงเผ่า ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.405/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68	
ชุดลอกลำห้วยชันนาค บ้านไทยเจริญ หมู่ 8 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท - บ้านหนองหินน้อย หมู่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองงูงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยชันนาค บ.ไทยเจริญ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.405/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68	
ชุดลอกลำห้วยซึ้ง บ้านโนนสูง หมู่ 7 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านนาวิ หมู่ 7 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยซึ้ง บ.โนนสูง ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.406/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68	
ชุดลอกลำห้วยเขยอ บ้านไต้น หมู่ 5 ตำบลคลองขาม - บ้านยางน้อย หมู่ 6 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยเขยอ บ.ไต้น ได้รับการขุดลอก	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.406/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	-	✓	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68	
ชุดลอกลำห้วยเขยอ บ้านเปลือย หมู่ 5 ตำบลยางตลาด - บ้านหัวจิวเหนือ หมู่ 8 บ้านป่าแดง ปากทางเขื่อนลำบัว ตำบลดอนสมบูรณ์ - ตำบลลุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยเขยอ บ.เปลือย ได้รับการขุดลอก	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.407/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	-	✓	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ขุดลอกลำห้วยคำจำปา บ้านดงกลาง หมู่ 3 ตำบลดงสมบูรณ์ - บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตำบลยางอู่ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยคำจำปา บ.ดงกลาง ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	497,000.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.408/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	-	-	✓		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ขุดลอกลำห้วยโจด บ้านกุดครอง หมู่ 7 ตำบลดอนจาน - บ้านนาจำปา หมู่ 8 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยโจด บ.กุดครอง ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.408/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ขุดลอกลำห้วยดับเต่า บ้านจาน หมู่ 2 ตำบลหนองช้าง - บ้านคำสร้างเที่ยง หมู่ 1 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยดับเต่า บ.จาน ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.409/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ขุดลอกลำห้วยตาปลา บ้านห้วยน้ำคำ หมู่ 1 ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านผำ หมู่ 1 ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	ลำห้วยตาปลา บ.ห้วยน้ำคำ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.409/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ขุดลอกลำห้วยตม ตอนบน บ้านแก่งนาขาม หมู่ 5 ตำบลนาจารย์ - บ้านหนองกลางโคก หมู่ 2 ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยตม บ.ห้วยน้ำคำ บ.หัวขัว ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.410/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ขุดลอกลำห้วยเตย บ้านห้วยเตยใต้ หมู่ 3 ตำบลเว่อ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยเตย บ.ห้วยเตยใต้ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.410/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ขุดลอกลำห้วยทราย บ้านโนนกกโพธิ์ หมู่ 6 ตำบลสะอาดไชยศรี - บ้านหนองแคน หมู่ 2 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยทราย บ.โนนกกโพธิ์ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.411/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ขุดลอกลำห้วยทราย บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ 7 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน - บ้านเชียงเครือ หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยทราย บ.หนองเขื่อนช้าง ได้รับการขุดลอก	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.412/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	-	✓	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ขุดลอกลำห้วยนาครูแก้ว ตอนบน บ้านแจนแลน หมู่ 1 ตำบลแจนแลน - บ้านค้อ หมู่ 2 ตำบลกุดข้าว อำเภอภูพาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยนาครูแก้ว บ.หัวขัว ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.413/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ขุดลอกลำห้วยนาฮี บ้านพระเจริญ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านแก หมู่ 5 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยนาฮี บ.พระเจริญ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.413/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ขุดลอกลำห้วยไผ่ (ตอนบน) บ้านนาจารย์ หมู่ 4 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านนา้อย หมู่ 5 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยไผ่ บ.นาจารย์ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.414/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ชุดลอกลำห้วยฝาย บ้านม่วงกลาง หมู่ 1 ตำบลม่วงนา อำเภอคอนจาน - บ้านเชียงเครือ หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยฝาย บ.ม่วงกลาง ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.415/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ชุดลอกลำห้วยฝายใหญ่ บ้านหนองไม้ หมู่ 3 ตำบลโนนสูง - ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยฝายใหญ่ บ.หนองไม้ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.415/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ชุดลอกลำห้วยฝายท่า บ้านโคกกลาง หมู่ 1 ตำบลลำบัว - บ้านนาอินทร์แปลง หมู่ 5 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยฝายท่า บ.โคกกลาง ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.416/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ชุดลอกลำห้วยยาง (ตอนกลาง) บ้านแก้งหมู่ 5 ตำบลนาตาล - บ้านท่าคันโท หมู่ 9 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยยาง บ.แก้ง ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.416/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ชุดลอกลำห้วยล้นฟ้า บ้านหนองขาว หมู่ 5 ตำบลนาเชือก - บ้านนาโพธิ์ศรี หมู่ 10 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยล้นฟ้า บ.หนองขาว ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.417/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ชุดลอกลำห้วยเสีดา บ้านโคกใหญ่ หมู่ 10 ตำบลหัวนาคำ - บ้านหนองไม้ หมู่ 3 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยเสีดา บ.โคกใหญ่ ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.417/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ชุดลอกลำห้วยหนองงูไทย (ตอนบน) บ้านหนองงูไทย หมู่ 4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก - บ้านหนองเสือ หมู่ 1 ตำบลเวือ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยหนองงูไทย บ.หนองงูไทย ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.418/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ชุดลอกลำห้วยหนองน้อย บ้านหนองบัว หมู่ 4 ตำบลโพนทอง - เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ลำห้วยหนองน้อย บ.หนองบัว ได้รับการขุดลอก	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.418/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	✓	-	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
ชุดลอกสายเรียบคลองน้ำป่า บ้านส้มโอง หมู่ 11 ตำบลสิญญา - บ้านแจ้งจุม หมู่ 7 ตำบลเจ้าท่า อำเภอมลสาร จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองน้ำป่า บ.ส้มโอง ได้รับการขุดลอก	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.419/419	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	กองช่าง	-	✓	-		ต.ค. 67 - พ.ค. 68
รวม.....31.....โครงการ		15,469,000.00	3,975,000.00	497,000.00	10,997,000.00						22	8	1	
รวมทั้งสิ้น.....191.....โครงการ		86,957,100.00	16,732,000.00	1,055,077.47	69,170,022.53						156	34	1	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี		งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานบริหารงานทั่วไป														
โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	ข้อบัญญัติ น.27/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	สำนักเลขา	✓	-	-		พ.ย. 67 - ก.ย. 68
โครงการเตรียมความพร้อมในการประเมินคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.28/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - พ.ค. 68	สำนักปลัด	✓	-	-		ม.ค. - พ.ค. 68
โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	ข้อบัญญัติ น.29/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	มี.ค. - มิ.ย. 68	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		มี.ค. - มิ.ย. 68
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด องค์การ บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00	ข้อบัญญัติ น.30/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ค. - ก.ค. 68	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		พ.ค. - ก.ค. 68
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร วินัยเบื้องต้น และความคิด ทางละเมียดของเจ้าหน้าที่	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	ข้อบัญญัติ น.31/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ค. - ก.ค. 68	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		พ.ค. - ก.ค. 68
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วน จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	ข้อบัญญัติ น.32/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - ส.ค. 68	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		ม.ค. - ส.ค. 68
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ น.33/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	เม.ย. - ส.ค. 68	สำนักเลขา	✓	-	-		เม.ย. - ส.ค. 68
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชน จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	1,000,000.00	264,850.00	117,950.00	617,200.00	ข้อบัญญัติ น.36/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ธ.ค. 67 - ส.ค. 68	สำนักเลขา	-	✓	-		ธ.ค. 67 - ส.ค. 68
โครงการเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ น.57/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ม.ค. - พ.ค. 68	กองยุทธศาสตร์	✓	-	-		ม.ค. - พ.ค. 68
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ดัชนีชี้วัดความสำเร็จขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์"	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.58/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - ก.ค. 68	กองยุทธศาสตร์	✓	-	-		ต.ค. 67 - ก.ค. 68
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ นโยบายการบัญชีภาครัฐ	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	282,200.00	0.00	0.00	282,200.00	ข้อบัญญัติ น.73/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	มี.ค. - ส.ค. 68	กองคลัง	✓	-	-		มี.ค. - ส.ค. 68
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬา อาวุโสแห่งชาติ	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 2/พ.ย.67	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ธ.ค. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	✓	-		ธ.ค. 67 - ก.ย. 68
รวม.....12.....โครงการ		4,305,700.00	414,850.00	117,950.00	3,772,900.00					10	2	0		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	ระยะเวลาดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน														
โครงการจัดเวทีประชาคม	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.214/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ศ. - ก.ค. 68	กองยุทธศาสตร์	✓	-	-		พ.ศ. - ก.ค. 68
โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	ข้อบัญญัติ น.215/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	พ.ศ. - ก.ค. 68	กองยุทธศาสตร์	✓	-	-		พ.ศ. - ก.ค. 68
รวม.....2.....โครงการ		530,000.00	0.00	0.00	530,000.00					2	0	0		
รวมทั้งสิ้น.....14.....โครงการ		4,835,700.00	414,850.00	117,950.00	4,302,900.00					12	2	0		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ														
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568														
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น														
แผนงาน	เป้าหมาย/ ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน
										ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานด้านการศึกษาท้องถิ่น														
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้กับ รร.ในสังกัด อบจ. ทั้ง 12 แห่ง	45,325,800.00	0.00	22,610,924.00	22,714,876.00	ข้อบัญญัติ น.135/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	-	✓		ต.ค. 67 - ก.ย. 68
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของ รร. ทั้ง 12 แห่ง	7,150,000.00	0.00	0.00	7,150,000.00	ข้อบัญญัติ น.136/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-		ต.ค. 67 - ก.ย. 68
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	สนับสนุนงบประมาณให้กับนักเรียนในสังกัด อบจ. 12 แห่ง	2,550,000.00	0.00	1,274,199.00	1,275,801.00	ข้อบัญญัติ น.138/419	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 66-70	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	-	✓		ต.ค. 67 - ก.ย. 68
รวม.....3.....โครงการ		55,025,800.00	0.00	23,885,123.00	31,140,677.00					1	0	2		
รวม.....3.....โครงการ		55,025,800.00	0.00	23,885,123.00	31,140,677.00					1	0	2		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
แผนงานเคหะและชุมชน											
ถังน้ำ	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.209/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสวัสดิการ	-	✓	-
เครื่องตัดหญ้า	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	ข้อบัญญัติ น.210/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-
รวม.....2.....รายการ	20,800.00	7,000.00	0.00	13,800.00					1	1	0
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
เก้าอี้ทำงาน	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00	ข้อบัญญัติ น.257/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-
เครื่องพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	ข้อบัญญัติ น.258/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	ข้อบัญญัติ น.259/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	ข้อบัญญัติ น.260/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	ข้อบัญญัติ น.398/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองช่าง	✓	-	-
รวม.....5.....รายการ	1,792,400.00	0.00	0.00	1,792,400.00					5	0	0

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – ธันวาคม 2567)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
แผนงานบริหารงานทั่วไป												
เก้าอี้ทำงาน (สำนักปลัด)	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	ข้อบัญญัติ น.47/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	✓	-	-	
เครื่องดูดฝุ่น (สำนักปลัด)	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00	ข้อบัญญัติ น.48/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	✓	-	-	
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (สำนักงานเลขานุการ)	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	ข้อบัญญัติ น.48/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	สำนักเลขา	✓	-	-	
เครื่องตัดหญ้า	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	ข้อบัญญัติ น.48/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	✓	-	-	
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (สำนักปลัด)	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	ข้อบัญญัติ น.50/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด	✓	-	-	
เก้าอี้ทำงาน	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	ข้อบัญญัติ น.61/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองยุทธศาสตร์	✓	-	-	
โต๊ะทำงาน	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.61/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองยุทธศาสตร์	✓	-	-	
จอแอล อี ดี (LED) พร้อมติดตั้ง	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ น.62/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองยุทธศาสตร์	✓	-	-	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	ข้อบัญญัติ น.63/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองยุทธศาสตร์	✓	-	-	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	ข้อบัญญัติ น.64/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองยุทธศาสตร์	✓	-	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	ข้อบัญญัติ น.64/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองยุทธศาสตร์	✓	-	-
เครื่องปรับอากาศ	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	ข้อบัญญัติ น.93/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	หน่วยตรวจสอบภายใน	✓	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน่วยตรวจสอบภายใน)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	ข้อบัญญัติ น.94/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	หน่วยตรวจสอบภายใน	✓	-	-
รวม.....13.....รายการ	732,200.00	0.00	0.00	732,200.00					13	0	0
แผนงานบริหารการคลัง											
เครื่องปรับอากาศ (กองคลัง)	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00	ข้อบัญญัติ น.83/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองคลัง	✓	-	-
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	ข้อบัญญัติ น.84/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองพัสดุ	✓	-	-
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 4 ชั้น (กองคลัง)	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	ข้อบัญญัติ น.84/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองคลัง	✓	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	ข้อบัญญัติ น.85/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองพัสดุ	✓	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองคลัง)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	ข้อบัญญัติ น.86/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองคลัง	✓	-	-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดยกพร้อมติดตั้ง ถึงหมึกพิมพ์	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	ข้อบัญญัติ น.86/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองคลัง	✓	-	-
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (กองคลัง)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	ข้อบัญญัติ น.87/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองคลัง	✓	-	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (กองคลัง)	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	ข้อบัญญัติ น.87/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองคลัง	✓	-	-
รวม.....8.....รายการ	125,900.00	0.00	0.00	125,900.00					8	0	0
แผนงานการศึกษา											
เก้าอี้บุนวม	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.122/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	-	✓
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.122/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	-	✓
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.123/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	-	-	✓
เก้าอี้บุนวม	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	ข้อบัญญัติ น.145/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	124,500.00	0.00	0.00	124,500.00	ข้อบัญญัติ น.145/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-
โต๊ะประชุม	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	ข้อบัญญัติ น.146/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.146/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-
พัดลมโคม	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	ข้อบัญญัติ น.147/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-
ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.147/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	ข้อบัญญัติ น.147/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา	✓	-	-
รวม.....10.....รายการ	567,000.00	0.00	66,500.00	500,500.00					7	0	3
แผนงานสาธารณสุข											
เก้าอี้ทำงาน	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	ข้อบัญญัติ น.164/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-
เครื่องปรับอากาศ	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	ข้อบัญญัติ น.165/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-
โต๊ะทำงาน	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	ข้อบัญญัติ น.165/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-
โต๊ะพนักงปรระสงค์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	ข้อบัญญัติ น.166/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-
จอแอล อี ดี (LED) พร้อมติดตั้ง	500,000.00	493,000.00	0.00	7,000.00	ข้อบัญญัติ น.166/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	-	✓	-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 3 เดือน ระหว่างตุลาคม 2567 – ธันวาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568									
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2568	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	ข้อบัญญัติ น.167/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.168/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	-	✓	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	ข้อบัญญัติ น.169/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	✓	-	-
รวม.....8.....รายการ	599,200.00	501,000.00	0.00	98,200.00					6	2	0
แผนงานการรักษาความสงบภายใน											
เก้าอี้ทำงาน	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.193/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสวัสดิการ	-	✓	-
ชั้นวางเอกสาร	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.194/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสวัสดิการ	-	✓	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	ข้อบัญญัติ น.194/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	ข้อบัญญัติ น.195/419	บัญชีครุภัณฑ์	ต.ค. - 67 - ก.ย. 68	กองสวัสดิการ	✓	-	-
รวม.....4.....รายการ	70,300.00	15,700.00	0.00	54,600.00					2	2	0
รวมทั้งสิ้น.....50.....รายการ	3,907,800.00	523,700.00	66,500.00	3,317,600.00					42	5	3



คำขวัญจังหวัดกาฬสินธุ์

“หลวงพ่อดำลือเลื่อง เมืองฟ้าแดดสงยาง
โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท
ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน
มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๓/๔๗ ถนนเลียงเมืองทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐
โทร ๐ ๔๓๘๐ ๐๒๔๗ E-Mail : plan@kalasin-pao.go.th