



ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๓๗๓๖

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ข้อหาหรือการบอกเลิกสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
เรียน นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ
อ้างถึง หนังสือเทศบาลนครสมุทรปราการ ที่ สป ๕๒๐๐๒/๑๙๗๖ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง เทศบาลนครสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ แจ้งว่า เทศบาลฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ซุปเปอร์โพร ซลบุรี จำกัด ทำการติดตั้งป้ายชื่อถนนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน ๘๑ ป้าย ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงิน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดส่งมอบงานจ้างภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ ต่อมาเทศบาลฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ แจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งรัดการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาและขอสงวนสิทธิ์การปรับกรณีงานล่าช้า โดยผู้รับจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ แจ้งขอเข้าดำเนินงานและยินยอมให้ปรับตามระยะเวลางานที่ล่าช้า เทศบาลฯ จึงขอหาหรือว่า เทศบาลฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้หรือไม่ และมีแนวทางปฏิบัติในกรณีดังกล่าวอย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) บัญญัติว่า ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือทำงานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๓ กำหนดให้ นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๓ หากปรากฏว่า คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้ว่าจ้างบริษัท ซุปเปอร์โพร ซลบุรี จำกัด ทำการติดตั้งป้ายชื่อถนนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน ๘๑ ป้าย ตามสัญญาเลขที่ ๔๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในวงเงิน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ เมื่อครบกำหนดส่งมอบงานจ้างที่กำหนดไว้ในสัญญา และได้ล่วงเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจนมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว เทศบาลฯ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ แจ้งเร่งรัดการปฏิบัติงานและขอสงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีงานล่าช้า ซึ่งผู้รับจ้างมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ แจ้งขอเข้าดำเนินงานและยินยอมให้ปรับ กรณีนี้เทศบาลฯ จะบอกเลิกสัญญาได้หรือไม่ นั้น เป็นดุลพินิจของเทศบาลฯ ที่จะพิจารณาแต่หากเทศบาลฯ ยินยอมให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานต่อ เมื่อค่าปรับจะเกินร้อยละสิบ เทศบาลฯ ต้องมี

/หนังสือ...

